



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Universidad Nacional de Agricultura (UNA)

Al II Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2021

### 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Cuadro No. 01

**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021**  
Cifras en Lempiras

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA), reporta un presupuesto Vigente para el ejercicio fiscal 2021 de L5,379,500; 1,535,500 (28.5%) fondos nacionales y L3,844,000 (71.5%) fondos externos.

Durante el II Trimestre se reporta una ejecución por un monto de L179,296 de fondos nacionales del presupuesto vigente y un devengado anual de L665,082 del presupuesto vigente. (Ver Cuadro)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	5,195,500
Presupuesto Vigente	5,379,500
Devengado II Trimestre-2021	179,296
<b>% Ejecución</b> <b>(Devengado II Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>3</b>
Devengado Anual	665,082
<b>% Ejecución</b> <b>(Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>12</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	665,082
<b>% Ejecución Comprometido</b> <b>(Comprometido / Vigente)</b>	<b>12</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

Dicho presupuesto es financiado con fondos de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través del convenio BCIE 2069. Cabe mencionar que el presupuesto de inversión de la UNA está orientado a la ejecución del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior (PINPROS). El presupuesto de inversión de la Institución para el presente año y su ejecución financiera se detallan en el cuadro que acompaña este texto.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior PINPROS	BCIE 2069	Lempiras	131,904,258	30/06/2015 - 31/12/2021
		<b>Financiera</b>		
	Aprobado	Vigente	Devengado	% de ejecu.
II Trimestre 2021	5195,500.00	5379,500	179,296	3
Acumulado 2021	5195,500.00	5379,500	665,082	12
Acumulado Vida del Proyecto*/	155321,949	278604,220.00	123815,202	44.4

**Observaciones:**

**Al II Trimestre según SIAFI** la ejecución financiera fue de un 3% y en forma acumulada la ejecución durante el año es de 665.1 miles de fondos nacionales (12%). Ver anexo 1.  
Según Unidad Ejecutora: Primera etapa de Planta de Aguas Residuales (Lagunas de oxidación excavación) programada la ejecución de 6,000 metros cuadrados ejecutados a la fecha 2000 (33.33%), El monto financiero ejecutado se paga con los valores migrados de 2020. Edificio de planta purificadora de agua programada la ejecución de 264 metros cuadrados ejecutados a la fecha 264 (100%), El monto ejecutado se paga con los valores migrados de 2020, pendiente pago final. Edificio de planta de granos y cereales, construido programada la ejecución de 360 metros cuadrados ejecutados a la fecha 360 (100%), El monto ejecutado se paga con los valores migrados de 2020, pendiente pago final. 4 Galpones de granja avícola construidos programada la ejecución de 468 metros cuadrados ejecutados a la fecha 468 (100%), El monto ejecutado se paga con los valores migrados de 2020, pendiente pago final.  
**Equipo:** Equipo de la Planta de Lácteos, % de equipos entregados de procesamiento de equipos lácteos 10% de 10% programadas (100%), Pendiente último pago con valores migrados 2020. Equipo de la Planta de frutas y vegetales, % de equipos entregados de procesamiento de frutas y vegetales, 10% de 10% programadas (100%), Pendiente último pago con valores migrados 2020. Generador eléctrico de edificio H-VI y planta de cárnicos, % de equipos entregados 2 generadores eléctricos para edificio H-VI y Planta de Cárnicos 0% de 100% programadas, Pendiente pago contra entrega e instalación, con valores migrados 2020. Sistema de Riego, % de equipos entregados de insumos para sistema de riego para 8.4 hectáreas, 0% de 20% programados. Equipo para planta purificadora de agua, % de equipos entregados para planta purificadora, 90% de 100% programadas.

Valores según SIAFI



### 3.1 PRINCIPALES PROYECTOS:

La UNA es la responsable de la ejecución del proyecto denominado “Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)”, el mismo está orientado a facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior, para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA. La Inversión de la Institución se detalla a continuación:

#### Ejecución al 30 de junio según Unidad Ejecutora:

##### **Primera etapa de Planta de Aguas Residuales (Lagunas de oxidación excavación)**

Se programó la ejecución de 6,000 metros cuadrados de los cuales se ejecutó a la fecha 2000 (33.3%), El monto financiero ejecutado se paga con los valores migrados de 2020.

**Edificio de planta purificadora de agua:** Programó la ejecución de 264 metros cuadrados ejecutados a la fecha 264 (100%), El monto ejecutado se paga con los valores migrados de 2020, pendiente pago final.

**Edificio de planta de granos y cereales,** proyecto finalizado, el monto se paga con los valores migrados de 2020.

**4 Galpones de granja avícola:** Se programó la construcción de 468 metros cuadrados ejecutados en un 100% y serán pagados con los valores migrados de 2,020.

#### **Equipo:**

**Equipo de la Planta de Lácteos:** La entrega de equipos de procesamiento de equipos lácteos se entregó en su totalidad. Se está al Pendiente del último pago con valores migrados 2020.

**Equipo de la Planta de frutas y vegetales:** La entrega de equipos de procesamiento de equipos lácteos se entregó en su totalidad. Se está al Pendiente del último pago con valores migrados 2020.

**Generador eléctrico de edificio H-VI y planta de cárnicos:** Se entregaron 2 generadores eléctricos para edificio H-VI y Planta de Cárnicos, Pendiente pago contra entrega e instalación, con valores migrados 2020.

**Sistema de Riego:** Aun no se han entregados los equipos para sistema de riego para 8.4 hectárea.

**Equipo para planta purificadora de agua:** Se ha entregado el 90% de equipos para la planta purificadora.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Por tener su finalización al 31 de diciembre del 2021 se elaboró Dictamen Técnico de cambio entre categorías (PGI) y aprobación de dictámenes entre objetos.

Ejecución al II Trimestre 2021; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



Seguimiento físico y financiero y asistencia técnica

## **CONCLUSIONES**

Debido a la continuación de la declaratoria de Emergencia producto de la pandemia mundial COVID-19 el proyecto ha desfasado su plan de ejecución por lo que se le amplió su plazo hasta el 30 de junio de 2021.

El 100% de los fondos disponibles por parte del BCIE han sido desembolsados

## **RECOMENDACIONES**

- La unidad ejecutora del Proyecto, deberá hacer la adecuada reprogramación de actividades de acuerdo a la última ampliación del proyecto.
- Cumplimiento de los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados.
- La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte.



ANEXO I

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021

Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura			1535,500.00	3660,000.00	5195,500.00	1535,500.00	3844,000.00	5379,500.00	179,295.94	179,295.94	3	665,081.94	665,081.94	12	665,081.94	665,081.94	12
1	005 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	18/09/2014 30/06/2021	1535,500.00	3660,000.00	5195,500.00	1535,500.00	3844,000.00	5379,500.00	179,295.94	179,295.94	3	665,081.94	665,081.94	12	665,081.94	665,081.94	12

Fuente: SIAFI