

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

**Universidad de Ciencias Forestales
(UNACIFOR)**

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2024

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

La Universidad de Ciencias de Forestales (UNACIFOR) es especializada en la enseñanza del área forestal y la conservación de los recursos naturales orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	39,448,645
Ejecutado IV Trimestre	16,433,350
% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)	42%
Ejecutado (Devengado Anual)	23,009,435
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	58%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	23,009,435
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	58%

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Cuenta con un presupuesto vigente de inversión para el Año 2023 que se incrementó de L30,000,000 a 39,448,645 debido que Comedor Estudiantil y Rehabilitación de Cabaña No.23, en vista que, de los dos proyectos se ha recibido comunicación a través de Memorando O.C. No. 086/2023, donde informan que, en los proyectos, existen obras que incrementan el monto original de los contratos, lo que equivale a un 10% y se ha tenido una ejecución de 23,009,435 millones, representativos del 58% de cumplimiento. Ver Cuadro No. 1.

Financiamiento de la Inversión

Actualmente el proyecto ejecutado por la UNACIFOR es financiado con Fondos Nacionales, provenientes del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se otorgó préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

- ✚ **Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR**

El proyecto comprende la remodelación de ocho (8) edificios en el campus central de la UNACIFOR, a los cuales se realizará cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados; en lo concerniente al laboratorio de inglés se instalará equipo para atender a 35 estudiantes; que incluye escritorio, computadora, equipo de audio y sonido; en las aulas se

instalarán 10 pantallas digitales en igual número de aulas; para el aula taller adquirirá equipos dasométricos para ser utilizados en las prácticas de campo; finalmente, se instalan 500 metros lineales de fibra óptica para el campus central de la UNACIFOR y 3,700 metros lineales para el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Proyecto Remodelación de Obras de Infraestructura y Equipamiento para el Campus Central de la UNACIFOR e Instalación de Fibra Óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	BCH-24663-1	<u>30,000,000.00</u>		01/07/2023
		30,000,000.00		01/03/2024
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
IV- Trimestre 2023	-	39,448,645.00	16,433,350.08	42%
Acumulado 2023	-	39,448,645.00	23,009,434.08	58%
Acumulado Vida del Proyecto*/	39,448,645.00	39,448,645.00	23,009,434.08	58%
Observaciones: La ejecución financiera al IV trimestre se vio incrementada debido que se logró adjudicar la mayor parte de los procesos de licitaciones que están pendiente en el tercer trimestre logrando una ejecución al final del año de L23,009,434.1 para la remodelación de obras en el campus central de la UNACIFOR.				

Al Cuarto Trimestre, los principales avances se detallan continuación:

- Remodelación de 8 Edificios de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.
- Remodelación Edificio Comedor Estudiantil.
- Remodelación Cabaña 23.
- Adjudicado el suministro e instalación de fibra óptica para el campus y el centro de investigación y Jardín Botánico Lancetilla.
- Adquirido el Suministro de Equipo Tecnológico Computadoras, Servidor y Mobiliario.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento constante a la institución durante la vida del proyecto
- Actualización mensual de las Proyecciones de ejecución anual.
- Monitoreo y supervisión de los Avances Financieros y Físicos del proyecto

Conclusiones

- Con la implementación de la fibra óptica y la adquisición de equipos tecnológicos y de laboratorios se logrará un mejoramiento de las competencias de los estudiantes y docentes,
- Con las remodelaciones los edificios se tendrá mejores acondicionamientos físicos para el desarrollo de cada una la clase impartidas por la UNACIFOR.
- Hacer una conclusión de la baja ejecución de la institución.

Recomendaciones

- Se tiene que definir estrategias para que no exista atrasos de los procesos de adquisiciones para futuros proyectos.
- Vigilar y monitorear los procesos adquisiciones y obras en la ONCAE.
- Se tiene que buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para seguir fortaleciendo las capacidades y servicios que brinda la UNACIFOR.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre					Ejecutado (Devengado)			
			11 - Tesoro Nacional	12 - Recursos Propios	Fondos Nacionales	Total	11 - Tesoro Nacional	12 - Recursos Propios	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	11 - Tesoro Nacional	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
0511	Universidad de Ciencias Forestales		39,448,645	-	39,448,645	39,448,645	16,433,350	-	16,433,350	16,433,350	42%	23,009,435	23,009,435	23,009,435	58%
	REMODELACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPUS DE UNACIFOR E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION JARDIN BOTANICO DE LANCETILLA Y UNACIFOR	BCH-24663-1	39,448,645	-	39,448,645	39,448,645	16,433,350	-	16,433,350	16,433,350	42%	23,009,435	23,009,435	23,009,435	58%
	Total REMODELACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CAMPUS DE UNACIFOR E INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION JARDIN BOTANICO DE LANCETILLA Y UNACIFOR		39,448,645	-	39,448,645	39,448,645	16,433,350	-	16,433,350	16,433,350	42%	23,009,435	23,009,435	23,009,435	58%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023

Descripción Institución	PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Suma de Cantidad Proyectado Anual	Suma de Cantidad Ejecutado Anual	Suma de % Ejec./ Anual	Suma de Cantidad Proyectado Trimestre IV	Suma de Cantidad Ejecutado Trimestre IV	Suma de % Ejec. / IV Trim
Universidad de Ciencias Forestales	001 - Remodelación de obras de infraestructura y equipamiento para el campus central de la UNACIFOR e instalación de fibra óptica en el Centro de Investigación y Jardín Botánico Lancetilla y UNACIFOR	02 - Compra de mobiliario y equipo para laboratorio	1082 - LOTE DE EQUIPO	1	0	0	1	0	0
		03 - Instalación y conexión de 500 metros de fibra	973 - KILÓMETROS LINEALES	1	0	0	1	0	0
		04 - Contratar una persona o empresa para supervisar	74 - PERSONA	8	0	0	8	0	0
		05 - Remodelación de 8 obras de infraestructura urbana	567 - EDIFICIO	1	0	0	1	0	0

Ejecución al IV Trimestre 2023; Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

