



Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales

ESTADO: En Ejecución

Unidad Ejecutora/ Institución

Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Sector:

PROMOCION Y PROTECCION HUMANA

Sub Sector:

EDUCACION

Costo y Financiamiento		Desembolsos										Ejecución SIAFI					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%	
	Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Tesoro Nacional	Costo Total	FE	Tesoro Nacional	Total	%	FE	Tesoro Nacional	Total					%
Lempiras				35,251,996.00	35,251,996.00		33,353,014.32	33,353,014.32	94.6		1,898,981.68	1,898,981.68	5.4		33,353,014.32	33,353,014.32	94.6%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
19/6/2024		31/12/2025															
Componentes		Financiamiento FE (US\$)						Fondos Nacionales				Total		%			
Remodelación de infraestructura en el campus central de la UNACIFOR								34,771,996.00				34,771,996.00		99%			
Supervisión								480,000.00				480,000.00		1%			
TOTAL		-						35,251,996.00				35,251,996.00		100%			

Objetivos del Proyecto

Mejorar la atención en los servicios estudiantiles académicos y el acceso a la atención médica a los estudiantes, docentes y personal administrativo que laboran en el campus central de la UNACIFOR.

Descripción del Proyecto

Remodelación de tres (3) edificios en el campus central de la UNACIFOR (Cabaña 21, Edificio de Enseñanza e Investigación, Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), a los cuales se les va realizar cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados. Ampliación de un (1) laboratorio de computo. Construcción de un (1) pórtico de Acceso por la CA-5, Una (1) Clínica Estudiantil.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Departamentos de Comayagua municipio de Siguatepeque

Beneficiarios

707 Estudiantes

Metas Globales

Restauración de laboratorio de computación, Construcción de pórtico de Acceso por la CA-5 de la UNACIFOR, Remodelación de cabaña 21, Remodelación de Edificio de Enseñanza e Investigación, Ampliación y Remodelación del Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington y Ampliación y remodelación de Clínica estudiantil de la UNACIFOR

Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	%Ejec.
2024	-	-	-	-	35,251,996.00	35,251,996.00	-	-	-	0
2025					35,251,996.00	35,251,996.00		33,353,014.32	33,353,014.32	95
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total Ejecutado	% Ejec.
2024	-	-	-	-	1,338,141.87	1,338,141.87	-	-	-	0
2025					1,338,141.87	1,338,141.87		1,266,057.81	1,266,057.81	95

METAS

Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Meta Acumulada a Dic-24		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2025
			Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
07 - Construcción, ampliación y remodelación de 6 obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	567 - EDIFICIO	6	-	-	-	-	-	100	100.00	0	0	17.06	13.65	30.71	30.71%	6
08 - Supervisión de 6 obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	129 - SUPERVISION	6	-	-	-	-	1	1.00	0	0	0	0	0	0	0	6

Problemática/Observaciones

A pesar de que las obras han tenido un buen ritmo de ejecución las mismas presentan retrasos en cuanto que las obras sean entregas en el tiempo de fecha fin del proyecto, esto debido a que se han tenido situaciones climáticas adversas, asimismo, al tratarse de remodelaciones han aparecido situaciones estructurales distintas a las visualizadas de manera inicial por lo que se requiere de obras adicionales y mejoras indispensable las cuales podrían necesitar mas tiempo del plazo original.

Acciones Propuestas

Acción	Responsable	Fecha Actualización
Debido a que se tendrán aumento a cantidades de obras y que estas impactaran en el tiempo del proyecto. La UNACIFOR es posible que solicite Dictamen de Ampliación de tiempo para ejecutar la obra adicional en tiempo y forma.	UNACIFOR	31/12/2025

Contactos Organismo Financiero

Contacto UNACIFOR: Mercedes Martinez

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 31/12/2025



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Gobierno de Honduras

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales BIP: 25715	Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales			ESTADO: En Ejecución	
Unidad Ejecutora/ Institución	Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)	Sector:	PROMOCION Y PROTECCION HUMANA	Sub Sector:	EDUCACION

Elaborada por: Douglas Sanchez
Tipo de Cambio L26.34399 por 1 US\$