

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Agua Potable Y Saneamiento En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0416 - Secretaría De Desarrollo Comunitario, Agua Y Saneamiento				
Sector:	Promocion Y Protección Humana				
Organismo Financiador	173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID5284/BL-HO				
Monto Financiamiento L:	1,196,633,500.00				
Monto Financiamiento USD:	\$ 45,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	60 meses	Fecha de Inicio	1/12/2023	Fecha de Fin	23/11/2028
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio 1 Trín	26.5923				

2. Objetivo Estratégico	
El objetivo general será contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento (APyS). Para lograr este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos: . Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de APyS con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rural. . Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del cambio climático (CC) sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.	

3. Cobertura	
Departamentos	Colón, Comayagua, Choluteca, Francisco Morazán, Intibucá, Islas De La Bahía, La Paz, Lempira, Olancha, Santa Barbara
Municipios	Iróna, Ajuterique, El Rosario, San Jerónimo, San Luis, Apacilagua, Santa Ana De Yaguajay, Distrito Central, Cedros, Cantarranas, Concepción, Intibucá, Masaguara, San Marcos De Sierra, Yamaranguila, Guanaja, San José, Santa María, Gracias, Piraera, Juticalpa, San Francisco De Ojuera, San Marcos, Trinidad

Beneficiarios:	133,403
Generacion de empleo	

Beneficiarios


70,754.00
Mujeres



62,649.00
Hombres



133,403.00
Total



3.Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2432 - Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, colonias periurbanas del AMDC	275,798,874.97	-	0.00	275,798,874.97
2437 - Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, pequeñas localidades y zonas rurales	752,379,985.93	-	0.00	752,379,985.93
2439 - Preinversion y fortalecimiento sectorial	85,291,265.47	-	0.00	85,291,265.47
2440 - Gestión administrativa, evaluación y auditoria externa del programa	83,183,373.63	-	0.00	83,183,373.63
				0.00
				0.00
TOTAL	1,196,633,500.00	0.00	0.00	1,196,633,500.00




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$)	
Organismo Financiador: UEPEX	173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	\$45,000,000.00
Desembolsado Acumulado	\$12,800,000.00
Disponible:	\$32,200,000.00
% Desembolso:	28%


5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	172,328,764.00	-	-	172,328,764.00
Presupuesto Vigente:	172,328,764.00	-	-	172,328,764.00
Ejecutado al 31/03/2026	937,145.82	-	-	937,145.82
% Ejecución 2026	1%			0,5%

Area visual presupuesto SIAFI 2026



6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	0.00%
2024	96,123,700.00	-	-	96,123,700.00	3,841,080.91	-	-	3,841,080.91	4.00%
2025	206,030,506.00	-	-	206,030,506.00	123,940,600.56	-	-	123,940,600.56	60.16%
2026	172,328,764.00	-	-	172,328,764.00	937,145.82	-	-	937,145.82	0.54%
TOTAL	499,482,970.00	-	-	499,482,970.00	128,718,827.29	-	-	128,718,827.29	26%

Area visual presupuesto vigente historico



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	No Programado	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
5	0	0	1	4	10%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Agua Potable Y Saneamiento En Honduras																		
8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente 1: Ampliación y mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento																		
Planta de potabilización de agua construida.	Planta	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	⦿ NO PROGRAMADO	1
Proyectos innovadores de agua y saneamiento y actividades para la protección de fuentes.	Proyectos	2	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	⦿ NO PROGRAMADO	2
Juntas de agua y 14 operadores urbanos de agua y saneamiento.	Acciones	8	0	0%	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(3.00)	● CON RETRASO	5
Componente 2: Preinversión y Fortalecimiento Sectorial																		
Fortalecimiento de dos (2) entidades sectoriales (50%), de 4 existentes en el país: SANAA y SEDECOAS.	Convenios	2	1	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	⦿ NO PROGRAMADO	1
Veintidós (22) municipios fortalecidos en la gestión de sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento.	Convenio	1	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	⦿ NO PROGRAMADO	1
TOTAL / PROMEDIO		11.00	0.00	10%	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(3.00)		8.00

Situación Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.

La supresión de SEDECOAS y el traslado de sus funciones a la SIT generó una parálisis administrativa que afectó directamente la operatividad del Programa. Este cambio institucional retrasó la toma de decisiones y la gestión de procesos clave

La mayoría de los contratos de obra fueron suspendidos por las empresas constructoras debido a la falta de desembolsos. Esto generó atrasos significativos en la ejecución física y financiera, además de obligar a iniciar procesos de ampliación de plazo, estimaciones y órdenes de cambio para poder reactivar las obras en el futuro.

17 Contratos pendientes de retificar por el Congreso Nacional

El Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras (PAPSH) enfrentó una fuerte paralización debido a la transición institucional tras la eliminación de SEDECOAS y el traslado de funciones a la SIT, lo que limitó su capacidad operativa. No hubo avances físicos relevantes, ya que varios proyectos fueron suspendidos por falta de pago y por ajustes contractuales, lo que afectó obras en distintos departamentos del país.

La situación se agravó por la falta de contratos del personal técnico y la ausencia de firma delegada, lo que impidió gestionar pagos, adquisiciones y trámites administrativos. Además, se evidenció un desfase entre avances físicos y financieros, junto con riesgos de incumplimiento contractuales.

Principales Riesgos Identificados

La suspensión de obras y la falta de pagos incrementaron el riesgo de incumplimientos contractuales.

Formalización de Contratos de UCP para realizar las actividades de firma de estimaciones, supervisión en campo y demás pertinentes, habilitando el proceso de pago de estimaciones a contratistas.**

Acciones Recomendadas

Es de suma importancia lograr la reactivación de los proyectos, como la formalización de los contratos de la unidad ejecutora del programa, a fin de reactivar y normalizar los procesos de pago para transformar los recursos disponibles en avances concretos, evitando que el crédito externo permanezca inmovilizado.

Ejecutar el cronograma de liquidación de SEDECOAS y transición a la SIT, el cual se ha trabajado conforme y se contempla finalizar la transición a la SIT en el mes de agosto 2026

Restablecer las condiciones administrativas e institucionales para reactivar contratos, normalizar pagos y retomar la ejecución de obras en el corto plazo.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.