



FN 25261-1 Código BIP 25261		Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional											ESTADO: En Ejecución							
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)							Sector:		Comunicaciones y Energía		Sub Sector:		Comunicaciones					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada							
Tipo de Fondos:		Nacional ( )			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Préstamo ( )	Donación ( )	Fondos Contraparte		Fondos Externos		Fondos Externos		Fondos Externos		Fondos Externos		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%		
Dólares		-	-	9,477,702	9,477,702	-	7,060,573	7,060,573	74.5	-	2,417,129	2,417,129	25.5	-	7,497,152	7,497,152	79.1%			
Lempiras		-	-	248,257,977	248,257,977	-	184,943,940	184,943,940	74.5	-	63,314,037	63,314,037	25.5	-	196,379,661	196,379,661	79.1%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
				Decreto Legislativo No. 30-2022				01/08/2023		01/08/2023				31/03/2025		31/12/2025				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%								
Fortalecimiento del Control y el Monitoreo del Espectro Radioeléctrico.						-				150,350,924.00		150,350,924.00		60.56						
Fortalecimiento de Mejora de la Calidad de los Servicio de Telecomunicaciones.						-				2,918,077.00		2,918,077.00		1.18						
Fortalecimiento Institucional de CONATEL.						-				94,988,976.00		94,988,976.00		38.26						
<b>Total General</b>						-				<b>248,257,977.00</b>		<b>248,257,977.00</b>		<b>100.00</b>						
<b>Objetivos del Proyecto</b>																				
Ampliar la capacidad de conatel para cumplir con su misión de regular los servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la calidad de los servicios y protegiendo los derechos de los usuarios e impulsar la conectividad de la población en general.																				
<b>Descripción del Proyecto</b>																				
El proyecto consiste en mejorar y potenciar las capacidades técnicas y logísticas de CONATEL. Por medio del proyecto, se adquirirán e instalarán nuevas estaciones de monitoreo del espectro radioeléctrico, incluyendo 3 estaciones fijas y 24 estaciones remotas, distribuidas a nivel nacional en las localidades donde se encuentran la mayoría de los sistemas de transmisión de radio y televisión. Además, se incorporarán otros equipos que permitirán cumplir con la función de supervisión y control del espectro radioeléctrico.																				
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																				
Atlántida, Cholu-teca, Comayagua, Cortés, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																				
<b>Beneficiarios</b>																				
La cobertura del proyecto abarca una población de 6,765,125 ciudadanos distribuidos en 115 municipios de los 18 departamentos de Honduras.																				
<b>Metas Globales</b>																				
Instalación de 27 Estaciones de Monitoreo del Espectro Radioeléctrico (3 estaciones fijas y 24 estaciones remotas). Elaborado Anteproyecto de nueva Ley Marco del Sector Telecomunicaciones.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2023		-	-	-	-	98,805	98,805	-	98,805	98,805	98,805	100.0								
2024		-	-	-	-	179,377,432	179,377,432	-	179,377,427	179,377,427	179,377,427	100.0								
2025		-	36,215,722	36,215,722	-	36,215,722	36,215,722	-	16,903,429	16,903,429	16,903,429	46.7								



FN 25261-1 Código BIP 25261		Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional										ESTADO: En Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)					Sector:		Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Comunicaciones		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$					% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2023	-	-	-	-	3,772	3,772	-	3,772	3,772		3,772	100.0				
2024	-	-	-	-	6,848,061	6,848,061	-	6,848,061	6,848,061		6,848,061	100.0				
2025	-	1,382,601	1,382,601	-	1,382,601	1,382,601	-	645,319	645,319		645,319	46.7				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2024		Programación 2025					Ejecutado 2025					% Ejecución	Programación 2026-2029
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE CONATEL																
Sistema de monitoreo del espectro radioeléctrico	SISTEMA DE MONITOREO	3	1	33%	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	50%	-
COMPONENTE 2: MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES																
Sistema portátiles del espectro radioeléctrico	SISTEMA DE MONITOREO	27	9	33%	12	5	1	0	18	12	0	0	0	12	67%	-
COMPONENTE 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
Construcción de la 4to. y 5to. piso del edificio principal de CONATEL	OBRA	2	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%	-
Problemática																
Retrasos derivados de la importación y revisión técnica de los equipos especializados.																
Acciones Propuestas																
Acción								Responsable				Fecha				
Implementar de manera inmediata un plan que acelere los procesos administrativos vinculados con los permisos y trámites pendientes, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades establecidas. Asimismo, se instruye a la unidad ejecutora a preparar el cierre del proyecto con fecha límite al 31 de diciembre de 2025 y elaborar el informe correspondiente que refleje los resultados alcanzados.								Karlos Nolasco Gerente Administrativo kartos.nolasco@conatel.gob.hn				30/06/2025				
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Lic. Dennis Rodríguez dennis.rodriguez@conatel.gob.hn Lic. Flor Ponce flor.ponce@conatel.gob.hn						Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL										

Fecha Actualización: 30 de junio, 2025

Tipo de Cambio L26.1939 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar