



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Fondo Hondureño de Inversión Social*

*IDECOAS/(FHIS)*

Al IV Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

ENERO, 2015

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) fue de L.1,054,046,926 al IV trimestre, 2014, y un monto congelado de L.118,390,072, para la ejecución de 12 proyectos financiados con fondos externos a través de organismos internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), KFW, USAID y Fondos Nacionales. La ejecución financiera durante el IV

Trimestre ascendió a L.436,230,135 y una ejecución anual de L.776,993,945 que representa el 93.% con respecto al presupuesto vigente ajustado.

El FHIS tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres del país, impulsar el proceso de descentralización, el desarrollo comunitario y la gestión municipal, con el apoyo de otras instituciones del Gobierno, dejando al final de su gestión capacidad instalada en los municipios y comunidades para que estos sean gestores de su propio desarrollo.

La inversión del FHIS se concentra en inversión real con el 89%. Orientada a proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud. Así mismo se destinan recursos para el desarrollo humano en un 11% respecto al vigente (Consultorías, capacitaciones).

Anexo No.4 Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2014

Cuadro No. 10

#### Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,054,046,926.00
Presupuesto Vigente	958,329,247.00
Congelamiento	118,390,072.00
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>839,939,175.00</b>
Devengado IV Trimestre-14	436,230,135.00
<b>% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>52%</b>
Total Ejecución Acumulada	776,993,945.00
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	81%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>93%</b>

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo No. 5 Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2014

**Cuadro No. 11**  
**Principales Metas**

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Cuarto Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN	78	62	79.49	12	19	158.3
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	PERSONAS CAPACITADAS EN TORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD	61670	800	1.3	0	400	0.0
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	1	1	100.0	1	1	100.0

FUENTE: SIAFI

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### **Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) USAID 522-0441**

**Carta 006:** Enfoque de las actividades de la Iniciativa de Mérida y de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centro América (CARSI), en las áreas de prevención de pandillas y el tráfico de drogas bajo el Área de Programa de Buena Gobernabilidad, en la ejecución de proyectos de infraestructura de iniciativa comunitaria. Tipos de proyectos a ejecutar: instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros, centros de alcances, centros vocacionales, etc. El presupuesto vigente es de L.70,145,453, y su ejecución L.68,995,453 representa un 98% en relación al vigente ajustado; al IV trimestre programó capacitar 0 cero personas en torno a la convivencia social y seguridad y ejecutó 400.

**Avances:** Proyectos terminados 41; en ejecución 6; capacitaciones (taller de: máquinas industriales, electricidad, y albañilería). Tipos de proyectos a ejecutar: instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros (reparación de canchas multiusos), centros de alcances, centros vocacionales, construcción de contenedores de basura etc . Dicha ejecución al IV trimestre ha sido normal aún no manifiesta problemas.

**Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local cambio de nombre según Quinta Enmienda emitida por la Dirección General de Inversiones Públicas a Programa de Mejora a la Infraestructura Escolar (PROMINE) SE/FHIS VIII No. 2008-66-178:** Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la Ejecución al IV Trimestre 2014; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico). Su presupuesto vigente ajustado es L.298,060,102 con una ejecución L.285,055,654 (95%) en cuanto al vigente ajustado y un monto congelado de L.8,800,853. Dicha ejecución fue en capacitaciones; estudios, investigaciones; fortalecimiento institucional; consultorías). Al IV trimestre según reportes de SIAFI programó 12 obras de construcción, reparación y/o ampliación en centros educativos y ejecutó 19.

**Avances:** En formulación (5); formulados y aprobados (171); en ejecución (146); de los cuales (7) están en cierre financiero (25) y cierre físico (37); ejecución (146); gestión de orden de inicio (29).

**Programa de Integración y Convivencia Urbana BID 2895/BL-HO:** Contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán (Distrito Central). Su presupuesto vigente ajustado es L.121,276,500 con una ejecución L.112,190,572 (93%) en relación al presupuesto vigente ajustado. Según reportes de SIAFI al IV trimestre programó entregar obras de infraestructura de servicios básicos (1) obra y ejecutó cero.

**Logros:** Capacitación: en albañilería a 300 Jóvenes; emprendimiento, valores y convivencia; 24 viviendas construidas: 3 proyectos en ejecución de obras y supervisiones; finalizado el proceso de línea base; la adquisición de línea de computo se realizaron dos procesos el primero se declaró desierto el segundo proceso, por lo tanto se dio por fracasado por estar debajo el precio de línea base en un 26.12%.

**Proyecto Generación de Empleo Temporal TF097916:** Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada “compensación social” por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios. El presupuesto vigente L.24,000,000 con una ejecución de L.22,756,115 (95%) en relación al presupuesto vigente ajustado. Según reportes de SIAFI programó 0 empleos generados y ejecutó 2250.

**Avances:** 28 proyectos en ejecución; realizado el primer y segundo pago de la compensación social a través de la plataforma de BAC CREDOMATIC de las ciudades de Danlí, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, Comayagua y Puerto Cortes. Actualmente se está realizando el levantamiento de las personas en la ciudad de Villanueva.

**Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento (BID 1793/SF/HO):** Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible e incidir en el déficit del agua y alcantarillado sanitario que presentan municipios intermedios y grandes del país. Su presupuesto vigente ajustado es de Ejecución al IV Trimestre 2014; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

L.156,164,226 y su ejecución es de L.136,518,344 (87%), y un monto congelado de L46,448,003. Fecha finalización 31 de diciembre, 2014. Según reportes de SIAFI, se programó al IV trimestre 15418 conexiones al sistemas de agua y se ejecutaron 2; se financiaron pagos de: construcción obras civiles; asistencia técnica a municipalidades y supervisión de obras ambientales.

**Avances:** Se recepcionó el proyecto “Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario, Salamá, Olancho”, contratación e inicio de la **Consultorías:** Elaboración del Diseño del Sistema de Recolección, Drenaje y Disposición Final de Aguas Lluvias de la ciudad de Santa Rita, Yoro; Elaboración del Diseño de Sistema de Agua Potable compuesto por fuentes, línea de conducción, Planta Potabilizadora y Almacenamiento del Municipio de Nueva Ocotepeque, Ocotepeque; **donación de materiales de construcción:** para la Red de Alcantarillado Sanitario de la Colonia El Altiplano, Municipio del Rosario, Departamento de Comayagua; para Tanque de Abastecimiento de Agua Potable en la comunidad de Campamento, Municipio de Santa Rita, Departamento de Copán.

**Proyecto con de baja ejecución (29%): Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático ATN/NV-13535-HO-1: logros** se enviaron a No Objeción del BID 8 proyectos de seguridad alimentaria, pero de estos se retiró la no objeción de (4) para readecuarlos de acuerdo a los requerimientos del Organismo.

**Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN:** situación actual de este proyecto: en diseño (7); finalizados (1); revisión de diseños (2).

**Proyecto Municipios más Seguros BM-5192-HN: Avances:** contratos firmados 13;, contratación de las siguientes consultorías: Asistente Municipal Social; Especialista en Talleres de Expresión Artística, arte Urbano y Espacios Públicos mi Comunidad; Asistente Social para la Unidad Coordinadora de la UAP; Asistente Municipal Urbano de Prevención Situacional; Recontratación del personal de la UAP y Enlaces Técnicos Municipales; Especialista Financiero y Estudio de Línea Base en los Municipios de Choloma, La Ceiba y El Progreso.

**Programa de Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo (Según Decreto 45-2013) Fondos Nacionales.** Cabe recalcar que no figura en el Programa de Inversiones Artículo 1.- Crease el Programa con el propósito de fomentar la Actividad Económica Nacional y mejorar las condiciones de vida de la población más desposeída del país. Mediante Artículo 3.- Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a emitir notas de crédito para la compra de cemento, incluido el costo del flete, a las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento por un monto hasta de Mil Millones de Lempiras (L.1,000,000,000.00).

**Logros:** Se encuentran en ejecución 701 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 22 proyectos y en autorización y aprobación 16 proyecto. Y tenemos 9 proyectos cerrados

Ejecución al IV Trimestre 2014; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



## 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 12

Área	Problema	Acción	Responsable
Administrativa	Licencias Ambientales y renovación de las mismas/ Incumplimiento de medidas de mitigación	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	Empresas Constructoras y Supervisoras/SERNA-UGA/FHIS
	Licitaciones Internacionales	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	FHIS/UE
	Levantamiento de Línea Base	Modificación en la contratación de Encuestadores	FHIS/Organismo Financiero
Financiera	Presentación de estimaciones	Dirección General de Control y Seguimiento/UPEG-Finanzas	Ejecutores/supervisores Interno
	Auditoría de cierre de proyectos	Cierre de Proyectos	Unidad Coordinadora de Proyectos/FHIS
	Contraparte de aporte Municipal	Seguimiento puntual por cada UE	Alcaldías Municipales
	Las Juntas de Agua no tienen capacidad para operar eficientemente	Socialización de proyectos	Juntas de Agua
	Conexiones Intradomiciliarias que no forman parte del Contrato Original	Colaboración de parte de las Juntas de Agua y beneficiarios	FHIS
	Ajustes Contables	Monitoreo por parte de Auditoría	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Multas e interés (Por falta de cumplimiento de pago según convenio firmado por el ejecutor )	Dirección General de Control y Seguimiento	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Retrasos en la asistencia técnica, además la adquisición de análisis de laboratorio para la puesta en marcha de los proyectos	A la espera de nombramiento de personal	FHIS/Municipalidades
Legal	Vigencias de Dispensas		Alcaldías Municipales
	Rescindir el proyecto (incumplimiento de obra)		Ejecutor
	Legalización de predios		FHIS/Alcaldías

Fuente: UE

### 3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### Conclusiones:

- La ejecución financiera anual L.776,993,945 y representa (93.5%) en relación al vigente ajustado para la ejecución de 12 proyectos con tipología diversa y de cobertura a nivel nacional.
- Para lograr el equilibrio fiscal se congelaron fondos y el descongelamiento era en base a la ejecución de los proyectos, además traslado de fondos entre proyectos y programas de la misma institución por esa razón el nivel de ejecución subió y por lo tanto institucionalmente aumento de 41% a 93% en relación al vigente ajustado. Se observa que la ejecución fue mayor en los proyectos que son financiados a través de donaciones.
- Proyecto con baja ejecución 29%, (4)proyectos de Seguridad Alimentaria se enviaron a no objeción ya que fueron retirados para cumplir con requerimientos a petición Organismo Financiero, **(Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático ATN/NV-13535-HO-1)**

#### Recomendaciones:

- Búsqueda de estrategias para acelerar el otorgamiento de licencias ambientales con los entes involucrados.
- Reuniones de seguimiento por parte de las UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento para superar el incumplimiento de las empresas contratistas y supervisoras.
- Solicitudes de ampliación de tiempo, transferencias entre categorías de inversión por convenio, modificaciones al plan global de inversiones, deben estar debidamente documentadas, para que dichas gestiones se hagan en el tiempo indicado; número de modificaciones presupuestarias.
- Aplicar las penalidades y multas a los contratistas y supervisores que incumplan el contrato.

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014

Cifras en Lempiras

No.	Institución /Proyecto	Nro Convenio	Anual					IV Trimestre			Devengado	% Ejec.	% Ejec.		
			Total Presupuesto Aprobado	Total Presupuesto Vigente	Total Congelamiento Solicitado	Vigente Ajustado	Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Total Devengado Aprobado	Devengado / Vigente	Devengado / Vigente Ajustado		
						Fondos Externos									
21	<b>0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social</b>		<b>1,054,046,926.00</b>	<b>958,329,247.00</b>	<b>118,390,072.00</b>	<b>810,933,718.00</b>	<b>839,939,175.00</b>	-	<b>53,466,385.00</b>	<b>436,230,135.47</b>	-	<b>815.90</b>	<b>776,993,944.58</b>	<b>81.08</b>	<b>92.51</b>
1	001 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/NV-13535-HO-1	16,341,372.00	16,341,372.00	-	16,341,372.00	16,341,372.00	-	3,574,405.53				4,853,382.71	29.70	29.70
2	001 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	TF097916	24,000,000.00	24,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	-	21,914,036.06				22,756,114.73	94.82	94.82
3	002 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	186,309,979.00	136,221,739.00	14,943,239.00	121,278,500.00	121,278,500.00	-	3,100,000.00	104,448,374.21	-	3,369.30	112,190,571.97	82.36	92.51
4	002 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	BM 4099	137,929,202.00	40,058,068.00	6,193,429.00	33,864,639.00	33,864,639.00	-	15,310,070.41				33,866,088.27	84.52	99.97
5	003 - MEJORA AL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES DE HONDURAS	7F-02239.06.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	003 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD	4096-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	007 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	173,601,956.00	237,660,022.00	-	229,182,616.00	237,660,022.00	-	941,934.00	73,169,711.77	-	7,768.03	227,867,845.69	95.88	95.88
8	008 - PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	40,128,078.00	69,200,933.00	8,800,853.00	58,355,779.00	60,400,080.00	29,072,855.00	56,655,216.88	194.87			57,187,807.84	82.64	94.68
9	008 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	43,046,050.00	43,046,050.00	14,865,874.00	28,180,176.00	28,180,176.00	-	14,685,951.23				22,346,049.32	51.91	79.30
10	009 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	6,600,000.00	21,289,204.00	2,126,367.00	18,622,837.00	19,162,837.00	14,689,204.00	13,914,980.16	94.73			18,316,427.97	86.04	95.58
11	010 - CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO "JUAN ORLANDO HERNANDEZ"	FN 0000030-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	010 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	USAID 522-0441 CARTA 006	72,201,703.00	70,145,453.00	-	52,201,703.00	70,145,453.00	-	2,056,250.00	26,150,858.06	-	1,271.77	68,995,453.00	98.36	98.36
13	011 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	USAID No 522-0441 ( CARTA 17)	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00	100.00
14	035 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)	GEF T055968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	042 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA	TF 058263.4.5-FC, DGIS, DFID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	044 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	BID 1786/SF-HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	047 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	148,327,153.00	42,465,271.00	9,242,831.00	33,222,440.00	33,222,440.00	-	73,402,266.00	10,963,865.41	-	14.94	32,714,051.57	77.04	98.47
18	050 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA	BID-1793-HO	205,561,433.00	202,612,229.00	46,448,003.00	156,164,226.00	156,164,226.00	-	2,949,204.00	58,900,121.01	-	1,997.15	136,518,344.01	67.38	87.42
19	052 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA)	1689/SF-HO-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	058 - CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA "JUSTICIA Y LIBERTAD"	USAID / CE No. 126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	059 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	IDA- 5289-HN	-	35,288,906.00	15,769,476.00	19,519,430.00	19,519,430.00	-	34,778,790.00	16,542,544.74	-	47.57	19,391,807.50	54.95	99.35

FUENTE: SIAFI

# SECRETARÍA DE FINANZAS

**GOBIERNO DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**  
**ANEXO No.5**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN FÍSICA IV TRIMESTRE,2014**  
**INSTITUCIÓN: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (22)**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						4to Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	%Ejec. Cantidad	%Ejec. Porcentaje
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	ENTEGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ENERGÍA)	CONEXIÓN	2575	0	0	0	0	0	0	2564	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	KILÓMETRO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	PERSONAS CAPACITADAS EN TORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD	PERSONA	61670	0	800	0	1.29722718			0	0	400	0	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	PROYECTO	3	0	232	0	7733.33333			0	0	116	0	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	MEJORADOS Y REPARADOS CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO	18	0	0	0	0			18	0	0	0	0
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	PERSONAS CAPACITADAS EN TORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	100	0	0	0	0			100	0	0	0	0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO	1	0	0	0	0			1	0	0	0	0
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	300	0	0	0	0			0	0	0	0	0
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ENTREGADAS OBRAS DE MITIGACION	PROYECTO	1	0	0	0	0			1	0	0	0	0

Ejecución al IV Trimestre 2014; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ENTREGADOS SISTEMAS DE RIEGO	PROYECTO	8	0	0	0	0	4	0	0	0	0
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	EQUIPADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	EQUIPADOS LOS CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO	126	0	0	0	0	12	0	0	0	0
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO	18	0	0	0	0	9	0	0	0	0
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	OBRAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y/O AMPLIACION REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO	78	0	62	0	79.4871795	12	0	19	0	158.3333
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	1	0	1	0	100	1	0	1	0	100

Ejecución al IV Trimestre 2014; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



## SECRETARÍA DE FINANZAS

PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	JOVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	EMPLEOS TEMPORALES GENERADOS	PERSONA	1452	0	2250	0	154.958678	0	0	2250	0	0
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	PEQUEÑOS PROYECTOS PARA GENERACION DE EMPLEO	PROYECTO	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ENERGÍA)	CONEXIÓN	483	0	28	0	5.79710145	173	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	KILÓMETRO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ENERGÍA)	CONEXIÓN	4023	0	1639	0	40.7407407	472	0	0	0	0
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	KILÓMETRO	18	0	27.95	0	155.277778	18	0	0	0	0
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Ejecución al IV Trimestre 2014; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



## SECRETARÍA DE FINANZAS

PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	JOVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	300	0	2	0	0.66666667		300	0	0	0	0
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE AGUA EN OPERACIÓN Y AUTOSOSTENIBLES	SISTEMA	19509	0	0	0	0		4878	0	0	0	0
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SISTEMA	61670	0	2	0	0.00324307		15418	0	0	0	0

FUENTE: SIAFI