



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Universidad Nacional de Agricultura (UNA)

Al I Trimestre, 2015

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2015

Ejecución al I Trimestre 2015; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA), contribuye al desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico de la sociedad hondureña con énfasis en el sector rural, mediante la formación y perfeccionamiento de profesionales de las Ciencias Agropecuarias y afines, capaces de aportar al crecimiento y desarrollo sustentable de Honduras, mediante tecnologías basadas en el Aprender Haciendo.

Cuadro No. 9
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	101,862,500.00
Presupuesto Vigente	101,862,500.00
Devengado I Trimestre-15	-
Compromiso Aprobado	-
% Ejecución I Trimestre (Devengado/ Vigente)	0%
Total Ejecución Acumulada	-
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	0%

Fuente: SIAFI

El presupuesto aprobado y vigente de la UNA fue de **L.101,862,500**, además el compromiso aprobado es de cero y está orientado a inversión real el 100%; financiado el 16% con fondos nacionales y externos el 84% de fondos BCIE, para la ejecución del proyecto de Inclusión Social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable. Al I trimestre no refleja ejecución porque se encuentra en firma la solicitud del primer desembolso. Los recursos presupuestados están orientados a la construcción, remodelación y equipamiento de aulas y plantas de procesamiento de alimentos y potabilización de agua.

Se adjunta anexo 4.6: Ejecución Financiera al I Trimestre-2015.

Se adjunta anexo 4.7: Ejecución Física al I Trimestre-2015.

A continuación se detalla la ejecución de las principales metas físicas de los proyectos:

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Cuadro No. 10
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS (UNA/PINPROS)	Instalación	13	0	0	0	0	0

FUENTE: SIAFI

El proyecto de Inclusión Social a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS) BCIE No.2069: está orientado a facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior, para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA. Presupuesto vigente de Ejecución al I Trimestre 2015; Universidad Nacional de Agricultura (UNA)



L.101,862,500 y no presenta ejecución física y financiera.

Logros: compra y adquisición de equipo y acondicionamiento de oficina (80%); contratación de avisos de publicaciones de licitaciones, estudios, permisos y licencias (70%); procedimientos técnicos y financieros para las ejecución de los subproyectos según las normativas BCIE-SEFIN (70%); revisión de planos, especificaciones técnicas y documentación de cada subproyecto.

Además se encuentra en firma la solicitud del primer desembolso.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 11

Área	Problema	Acción	Responsable
Financiera	Contratación de avisos de licitación, estudios.	Gestiones ante el BCIE	BCIE/UE/SEFIN
	Construcción de Edificio H-6	Gestión de desembolsos ante BCIE	BCIE/UE
	Pendiente ejecución de: planta procesadora de productos lácteos, planta de maquilado y procesamiento de frutas y verduras, planta de granos y cereales	Bases de licitación finalizadas; en proceso recopilación de información; en proceso de diseño y planos	UE/BCIE

Fuente: UE

CONCLUSIONES

- Al I trimestre, 2015 el proyecto, se encuentra en condiciones previas al primer desembolso.

RECOMENDACIONES

- Seguimiento oportuno a la solicitud del primer desembolso.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA: EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Aprobado	
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Total	% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		1,862,805	100,000,000	101,862,805	1,862,805	100,000,000	101,862,805	-	-
1	INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	1,862,805	100,000,000	101,862,805	1,862,805	100,000,000	101,862,805	-	-

Fuente: SIAFI



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
ANEXO 4.7

EJECUCION FISICA AL PRIMER TRIMESTRE 2015

703-Universidad Nacional de Agricultura

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					1er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNAPINPROS)	CONSTRUIDAS O REMODELADAS INSTALACIONES DE APOYO A LOS PROCESOS ACADÉMICOS	INSTALACION	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

