



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Fondo Hondureño de Inversión Social

IDECOAS/(FHIS)

Al I Trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

ABRIL, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es de L.697,673,761, al I trimestre, 2015 tiene un vigente L.786,373,451 para la ejecución de 13 proyectos financiados con fondos externos a través de organismos internacionales tales como: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), KFW, USAID y Fondos Nacionales. La ejecución financiera durante el I Trimestre ascendió a L.125,155,975 que representa el 16% con respecto al presupuesto vigente y compromiso aprobado es de L.188,164,525.

Cuadro No.8
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	697,673,761.00
Presupuesto Vigente	786,373,451.00
Devengado I Trimestre-15	125,155,975.00
Compromiso Aprobado	188,564,525.00
% Ejecución I Trimestre (Devengado/ Vigente)	16
Total Ejecución Acumulada	125,155,975.00
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	16

El FHIS tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres del país, impulsar el proceso de descentralización, el desarrollo comunitario y la gestión municipal, con el apoyo de otras instituciones del Gobierno, dejando al final de su gestión capacidad instalada en los municipios y comunidades para que estos sean gestores de su propio desarrollo.

La inversión del FHIS se concentra en inversión real con el 87%. Orientada a proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud. Así mismo se destinan recursos para el desarrollo humano en un 13% respecto al vigente (Consultorías, capacitaciones y honorarios).

Cuadro No. 9
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Primer Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejec.	Programación	Ejecución	% Ejec.
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	6552	2450	37	422	2450	581
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS	57	12	21	17	12	71
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	EMPLEOS TEMPORALES GENERADOS	3262	3262	100	3262	3262	100
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	7	1	14	3	1	33

FUENTE: SIAFI

Ejecución al I Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

Anexo No.3: Ejecución Financiera al Trimestre-2015

Anexo No. 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al I Trimestre-2015

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto Generación de Empleo Temporal TF097916: Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada “compensación social” por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios. El presupuesto vigente L.28,951,000 con una ejecución de L.24,078,953.75 (83.2%) en relación al presupuesto vigente. Según reportes de SIAFI al I trimestre programó 3,262 empleos temporales y ejecutó 3,262.

Avances: 36 sub proyectos en ejecutados en los municipios de: Danlí, El Progreso, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Ceiba, Comayagua, Puerto Cortes y Villanueva.

Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento (BID 1793/SF/HO): Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible e incidir en el déficit del agua y alcantarillado sanitario que presentan municipios intermedios y grandes del país. Su presupuesto vigente de L.66,512,257 y su ejecución es de L.37,096,971 (55.8%). Fecha finalización 31 de diciembre, 2015. Según reportes de SIAFI, se programó al I trimestre 3 conexiones al sistema de saneamiento y se ejecutaron 1.

Avances: recepción provisional del proyecto “Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Río Tulián” en la Ciudad de Puerto Cortés, Cortes; cierre de la consultoría para la evaluación de fin de término del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento (1793/SF-HO); cierre de la consultoría de evaluación económica de las inversiones del Programa a nivel de factibilidad de los proyectos Suplemento Del Programa De Inversión en Agua Potable y Saneamiento (1793/SF-HO); firma del contrato de la adquisición de micromedidores y sus accesorios de instalación para los municipios de Reitoca, Sonaguera, Catacamas y Marcala; seis proyectos en ejecución de los cuales la Fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en Trujillo, Colón tiene un avance físico de 45%.

Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN: Mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad de los servicios de infraestructura (camino, agua, saneamiento y electricidad) para los habitantes pobres de las zonas rurales del territorio del receptor; desarrollar capacidades y crea en el ámbito del Receptor condiciones propicias para el suministro y la planificación de servicios de infraestructura impulsados a nivel local; mejorar la capacidad del Receptor para responder con prontitud y eficacia ante una emergencia elegible. El presupuesto vigente L.86,327,191 y su ejecución es de L. Ejecución al I Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

23,306,530 (27%) con respecto al vigente. Según reportes de SIAFI programó cero kilómetros de caminos rurales ejecutados cero.

Situación actual: Electrificación rural por extensión de red 2 sub proyectos en ejecución; publicación de las bases de licitación para 5 sub proyectos de electrificación rural por extensión de red; agua y saneamiento se inició el proceso de 6 obras; inicio la rehabilitación de 5 kilómetros municipales y 23 obras en actividades de diseño para sub proyectos de rehabilitación.

En el sector **electrificación rural** mediante sistema solar se financió la instalación de 741 sistemas fotovoltaicos 736 en hogares y 5 en escuelas.

Proyecto con de baja ejecución oscila entre 0%- 27% de los siguientes proyectos:

Proyecto Municipios más Seguros BM-5192-HN: Avances: proyectos contratos firmados 11 en formulación 18; capacitación a 466 jóvenes en temas de riesgo social y empleo generado 3,262 jóvenes.

Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local cambio de nombre según Quinta Enmienda emitida por la Dirección General de Inversiones Públicas a Programa de Mejora a la Infraestructura Escolar (PROMINE) SE/FHIS VIII No. 2008-66-178: Avances: Fase I aprobados y contratados (131); en ejecución (104); de los cuales (7) están en cierre financiero (27) y cierre físico (46).- Fase II aprobados en comité y contratados 40; en ejecución física 29; en gestión de orden de inicio 29.

Fase III Se ha cumplido con el proceso de precalificación de empresas para la contratación de la Consultoría de Asistencia Técnica como parte de condiciones previas; se ha dado No Objeción al proceso de precalificación de empresas antes mencionado.

Programa de Integración y Convivencia Urbana BID 2895/BL-HO. Logros: Capacitación: a 218 Jóvenes emprendimiento; capacitaciones sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia valores (25 personas); 3 proyectos en ejecución de obras (41% avance físico) y supervisiones;

Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CLIP) USAID 522-0441 Carta 006: Logros: Inauguración de dos proyectos integrales; capacitación 166 jóvenes en oficios técnicos y emprendurismo; 45 proyectos terminados de infraestructura, proyectos en ejecución 13. **Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria FHIS/EIP logros:** proyectos de infraestructura escolar terminados 15; proyectos en ejecución fase I (9); en formulación 4. **Los proyectos financiados por USAID hicieron incorporación de fondos para el I trimestre, 2015.**

Programa de Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo (Según Decreto 45-2013) Fondos Nacionales. Cabe recalcar que no figura en el Programa de Inversiones Artículo 1.- Crease el Programa con el propósito de fomentar la Actividad Económica Nacional y mejorar las condiciones de vida de la población más desposeída del país. Mediante Artículo 3.- Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Ejecución al I Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

SECRETARÍA DE FINANZAS

(SEFIN), a emitir notas de crédito para la compra de cemento, incluido el costo del flete, a las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento por un monto hasta de Mil Millones de Lempiras (L.1,000,000,000.00). **Avances:** 713 proyectos; en fase de adjudicación y contratación 31; autorización y aprobación 16; en cierre 9.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Cuadro No. 10

Área	Problema	Acción	Responsable
Administrativa	Licencias Ambientales y renovación de las mismas/ Incumplimiento de medidas de mitigación	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	Empresas Constructoras y Supervisoras/SERNA-UGA/FHIS
	Licitaciones Internacionales	Seguimiento continuo por la UE solicitante.	FHIS/UE
	Incumplimiento de Obras	Envío de Notas al FHIS	Contratistas/UE/inspectores/ CEP
	Levantamiento de Línea Base	Modificación en la contratación de Encuestadores	FHIS/Organismo Financiero
Financiera	Presentación de estimaciones	Dirección General de Control y Seguimiento/UPEG-Finanzas	Ejecutores/supervisores Interno
	Auditoría de cierre de proyectos	Cierre de Proyectos	Unidad Coordinadora de Proyectos/FHIS
	Contraparte de aporte Municipal	Seguimiento puntual por cada UE	Alcaldías Municipales
	Las Juntas de Agua no tienen capacidad para operar eficientemente	Socialización de proyectos	Juntas de Agua
	Conexiones Intradomiciliarias que no forman parte del Contrato Original	Colaboración de parte de las Juntas de Agua y beneficiarios	FHIS
	Ajustes Contables	Monitoreo por parte de Auditoría	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Multas e interés (Por falta de cumplimiento de pago según convenio firmado por el ejecutor)	Dirección General de Control y Seguimiento	Dpto de Admón. y Finanzas FHIS
	Reajustes Presupuestarios		UE
	Retrasos en la asistencia técnica, además la adquisición de análisis de laboratorio para la puesta en marcha de los proyectos	A la espera de nombramiento de personal	FHIS/Municipalidades
Legal	Vigencias de Dispensas		Alcaldías Municipales
	Falta de firma en el Contrato Modificatorio y definición de instrumentos del Programa		Organismo Financiero/SEFIN/UE
	Rescindir el proyecto (incumplimiento de obra)		Ejecutor
	Legalización de predios		FHIS/Alcaldías

Fuente: UE

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La ejecución financiera al primer trimestre L.125,155,975 y representa (16%) en relación al vigente y un compromiso aprobado de L.188,464,525, para la ejecución de 13 proyectos con tipología diversa y de cobertura a nivel nacional.
- Justificación de la baja ejecución 0-27% de los programas y proyectos: obras priorizadas por la comunidad posteriormente son aprobados por los organismos financieros; ejecución de proyectos nuevos (Productividad y Oportunidad para el Desarrollo a Través de Energía Renovable (PODER) fuente USAID Convenio 522-0470; incorporación de fondos no reembolsables; readecuaciones de presupuesto.

Recomendaciones:

- Definir estrategias e identificar donde están los cuellos de botella para mejorar la ejecución de los mismos.
- Reuniones de seguimiento por parte de las UCP-FHIS, UPEG y Dirección de Control y Seguimiento, Comité Ejecutor de Proyecto (CEP) para superar el incumplimiento de las empresas contratistas y supervisoras, inspectorías.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas
ANEXO No. 4

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN ALI TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Aprobado			% Ejecución (Ejec. Total / Vigente)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social		12,745,219.00	684,928,542.00	697,673,761.00	12,745,219.00	773,628,232.00	786,373,451.00	597,594.26	124,558,381.15	125,155,975.41	15.9
1	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	IDA- 5289-HN	-	83,716,335.00	83,716,335.00	-	86,327,191.00	86,327,191.00	-	23,306,530.80	23,306,530.80	27.0
2	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	-	-	-	-	10,860,882.00	10,860,882.00	-	-	-	-
3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	USAID 522-0441 CARTA 006	-	-	-	-	24,579,983.00	24,579,983.00	-	-	-	-
4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	USAID No 522-0441 (CARTA 17)	-	-	-	-	24,807,145.00	24,807,145.00	-	-	-	-
5	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	-	83,658,105.00	83,658,105.00	-	83,658,105.00	83,658,105.00	-	8,046,724.12	8,046,724.12	9.6
6	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATNNV-13535-HO-1	-	29,061,310.00	29,061,310.00	-	29,061,310.00	29,061,310.00	-	442,686.00	442,686.00	1.5
7	PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	8,685,464.00	218,407,079.00	227,092,543.00	8,685,464.00	218,407,079.00	227,092,543.00	597,594.26	18,316,008.81	18,913,603.07	8.3
8	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	4,059,755.00	60,597,545.00	64,657,300.00	4,059,755.00	60,597,545.00	64,657,300.00	-	-	-	-
9	PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	TF097916	-	500,000.00	500,000.00	-	28,951,680.00	28,951,680.00	-	24,078,953.75	24,078,953.75	83.2
10	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	BM 4099	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	7,389,144.00	7,389,144.00	-	527,951.10	527,951.10	7.1
11	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	-	86,111,511.00	86,111,511.00	-	86,111,511.00	86,111,511.00	-	4,256,150.11	4,256,150.11	4.9
12	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	-	46,364,400.00	46,364,400.00	-	46,364,400.00	46,364,400.00	-	8,486,405.39	8,486,405.39	18.3
13	SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	BID-1793-HO	-	66,512,257.00	66,512,257.00	-	66,512,257.00	66,512,257.00	-	37,096,971.07	37,096,971.07	55.8

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS
ANEXO No. 4
EJECUCION FISICA AL PRIMER TRIMESTRE 2015

022-Fondo Hondureño de Inversión Social

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					1er Trimestre				
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución		
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	CAMINOS RURALES HABILITADOS	KILÓMETRO	40.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	760.0	-	819.0	-	107.8	-	-	819.0	-	-
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	PERSONAS CAPACITADAS EN EL USO DE ENERGIAS RENOVABLES	PERSONA	204.0	-	-	-	-	51.0	-	-	-	-
PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	REALIZADOS PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE QUE MEJORAN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL DEL PAIS	PROYECTO	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	200.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INICIATIVA COMUNITARIA (FHIS-CLIP)	REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	PROYECTO	21.0	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	PERSONAS CAPACITADAS ENTORNO A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	72.0	-	-	-	-	18.0	-	-	-	-

Ejecución al I Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FHIS/EIP)	REPARADOS Y MEJORADOS ESPACIOS PUBLICOS	CENTRO EDUCATIVO	7.0	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	ENTREGADAS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	PERSONAS CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	6,552.0	-	2,450.0	-	37.4	422.0	-	2,450.0	-	580.6
PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ENTREGADAS OBRAS DE ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PROYECTO	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.	CENTRO EDUCATIVO	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.	CENTRO EDUCATIVO	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SU GESTION LOCAL	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU EQUIPAMIENTO RESPECTIVO.	CENTRO EDUCATIVO	57.0	-	12.0	-	21.1	17.0	-	12.0	-	70.6

Ejecución al I Trimestre 2015; Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)



SECRETARÍA DE FINANZAS

PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	2,025.0	-	-	-	-	300.0	-	-	-	-
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	EMPLEOS TEMPORALES GENERADOS	EMPLEO	3,262.0	-	3,262.0	-	100.0	3,262.0	-	3,262.0	-	100.0
PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL	PEQUEÑOS PROYECTOS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO	AUDITORIA	36.0	-	32.0	-	88.9	36.0	-	32.0	-	88.9
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL	HABILITADOS KILÓMETROS DE CAMINOS RURALES	KILÓMETRO	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	CAMINOS RURALES HABILITADOS	KILÓMETRO	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	ENTREGADAS CONEXIONES A SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y ENERGÍA)	CONEXIÓN	317.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	PROYECTO	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	JÓVENES CAPACITADOS EN TORNO A CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONA	3,650.0	-	700.0	-	19.2	700.0	-	700.0	-	100.0
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SERVICIO DE AGUA EN OPERACION Y AUTOSOSTENIBLE	SISTEMA	2.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-
SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ENTREGADAS CONEXIONES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO	SISTEMA	7.0	-	1.0	-	14.3	3.0	-	1.0	-	33.3

Fuente: SIAFI