



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)

Al Tercer trimestre, 2015

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2015

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) es el principal ente gubernamental del Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva y el segundo en cuanto a mayor inversión, representando el 33.5% de la inversión para dicho Gabinete Sectorial; para el año 2015 su presupuesto de inversión aprobado asciende a **L.1,617,240,276** bajo el cual, se ejecutan 41 proyectos de inversión Pública. Al tercer trimestre INSEP ha presentado incorporaciones presupuestarias alcanzando un presupuesto vigente de L.1,658,615,285 para ejecutar sus proyectos.

Cuadro No.
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1617240,276
Presupuesto Vigente	1658615,285
Congelamiento	23996,503
Presupuesto Vigente Ajustado	1634618,782
Devengado III Trimestre- 15	601350,594
% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)	37%
Total Devengado Anual	1121900,201
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	68%
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	69%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	1271016,243
% Ejecución al III Trimestre (Comprometido / Vigente)	78%

Fuente: SIAFI

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 49.6% (L.823,501,925) está financiado con fondos externos y el 50.3% (L.835,113,360) con fondos nacionales. El financiamiento externo está conformado principalmente por recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) representando el 69.6% de los fondos externos; financiando Construcción del Corredor Logístico Villa De San Antonio - Goascorán Sección II y III, Construcción de la Carretera La Esperanza - Camasca, Finalización Construcción Del Tramo I-B Anillo Periférico Tegucigalpa y Obras Complementarias. De igual forma, el Banco Mundial (BM) reporta un financiamiento por el orden L.20,672,505 para la construcción Segundo Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de carreteras, con una inversión; en menor medida la inversión de fondos externos ha sido formulada para la Construcción de los Puentes La Jagua en Lepaera Lempira, Guarajambala en Camasca Intibucá y La Regina en el Negrito Yoro los cuales están financiados con fondos provenientes de Austria.

En el tercer trimestre del 2015, se reporta una ejecución financiera del 37% (L.601,350,594) alcanzando un porcentaje de ejecución del 68% (L.1,121,900,201) lo cual es significativo para la ejecución total del Programa de Inversión Publica en el presente Ejercicio Fiscal.

En el siguiente cuadro se resumen las principales metas ejecutadas según SIAFI:

Cuadro No.
EJECUCION FISICA AL III TRIMESTRE 2015

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Tercer Trimestre		
		Programación	Ejecución Acum	% Ejec. Acum	Programación	Ejecución	% Ejec.
METROS LINEALES DE OBRA EJECUTADA (ALCANTARILLAS Y OBRAS PERIODO POST INVERNAL) EN VALLE DE SULA	METRO	93.5	63	67	45	63	140
METROS CUBICOS DE OBRA EJECUTADA DE BORDES	METRO CUBICO	260340	248052	95	96000	191752	200
TRAMO CONSTRUIDO O MEJORADO EN ZONAS RURALES INDIGENAS	KILÓMETRO	528	415.34	79	192	217.08	113
EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS	CUADRADO	2832	2079	73	1490	1493	100
CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	KILÓMETRO	15.6	20.93	134	4	20.93	537

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la infraestructura logística de 4 corredores estratégicos, generación de empleo a través de la Construcción de Caminos por Mano de Obra y Obras menores ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas, estos proyectos en su conjunto concentran el 66.3% del presupuesto vigente de INSEP, por lo que cualquier retraso en su ejecución afecta considerablemente la ejecución global de la misma. En el siguiente cuadro se presentan los principales proyectos en ejecución:

Cuadro No. Principales Proyectos
Cifras en Lempiras

No.	Institucion/Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual		Comprometido Anual	
					Total	% Ejecucion (Devengado/Vigente Ajustado)	Total	% Ejecucion (Comprometido/Vigente Ajustado)
	120-Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		1149235,998	1080785,954	882794,930	81.7	937229240	86.7
1	CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRITO YORO.	232.034	90546,410	6046,410	194,929	3%	194,929	3%
2	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	118253,962	382734,233	360446,028	94%	364407,375	95%
3	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS	PETROCARIBE-SOPTRAVI	15000,000	71743,544	34528,156	48%	40961,947	57%
4	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCI) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)	BM 4583-HN	145733,639	57853,863	53789,141	93%	53789,141	93%
5	OBRA DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	F.N.SOPT	54567,725	78567,725	43285,468	55%	67805,070	86%
6	OBRA DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	FONDOS NACIONALES	211311,968	121933,415	67923,177	56%	83746,924	69%
7	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	BCIE - 1987	435893,979	301578,449	265995,539	88%	265995,539	88%
8	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS	PETROCARIBE-SOPTRAVI	77928,315	60328,315	56632,493	94%	60328,315	100%

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Los principales problemas que afectan la ejecución de la institución se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7
Problemas que Afectan la Ejecución

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Técnica	1) Debilidad en el ciclo de preinversión, lo que se traduce en la modificación de los Planes Globales de Inversión, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	1) INSEP debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de preinversión: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.	INSEP
	2) Tardía definición de Procedimiento para Liberación Derecho de Vía.	2) Actualmente se está siguiendo la estrategia de contratar Bancos Fiduciarios para la administración de la liberación del Derecho de Vía en varias carreteras del país. la MCA/Invest esta apoyando en la liberación del canal seco.	INSEP
Administrativa	La centralización de los procesos administrativos en la gerencia central de la institución ha creado focos de retraso en las unidades ejecutoras con fondos externos en la institución.	Las autoridades de INSEP se han comprometido con la agilización de los procesos internos dentro de la Secretaría, sin embargo aun se siguen presentando retrasos. Se recomienda la creación de UCP's que puedan priorizar sus propios documentos de gestión y evitar retrasos.	INSEP
Financiera	Requerimiento de fondos adicionales para la finalización de varios proyectos carreteros en ejecución.	Gestionar con los organismos multilaterales de crédito, los recursos necesarios para completar las obras, siempre tomando en cuenta la capacidad de endeudamiento del Estado y la concesionalidad permitida para este tipo de operaciones.	INSEP / SEFIN

Conclusiones

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos no siempre van acorde con las necesidades del país, lo que impide la finalización de las obras, lo cual se traduce en incremento de costos y para el Estado; lo cual hace que no se logren honrar las obras con contratistas y supervisores.
- La carga de personal de la institución es insostenible, razón por la cual INSEP no prioriza la inversión, utilizando los recursos para cumplir con los compromisos salariales adquiridos.
- No hay una buena programación física de los proyectos ya que muchos reflejan una sobre ejecución física, por lo que se debe mejorar la programación de los mismos.
- Al tercer trimestre INSEP refleja una buena ejecución financiera de sus fondos externos.

Recomendaciones

- Utilizar los mecanismos disponibles, para hacer efectivos los pagos que se adeudan a los contratistas y supervisores, para que los mismos no afecten la ejecución de sus proyectos.
- INSEP debe priorizar los proyectos en ejecución y aquellos proyectos que representen un impacto positivo y finalizarlos antes de adquirir compromisos iniciando la ejecución de nuevos proyectos. Lo cual trae consigo estancamiento en toda la cartera de proyectos, sobre todo en los financiados con fondos nacionales.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015
120- Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado III Trimestre 2015				Devengado Anual			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado
46	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		82984,130	794256,146	1617240,276	835113,360	823501,925	1658615,285	199711,520	401639,074	601350,594	37	376134,102	745766,098	1121900,201	69
1	ALCANTARILLAS (SEPLAN)	FONDOS NACIONALES	14500,000	-	14500,000	14500,000	-	14500,000	1171,423	-	1171,423	8	1171,423	-	1171,423	8
2	AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO TONCONTIN	FONDOS NACIONALES 0000066907	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000	-	500,000	100
3	BORDOS DE CONTENCIÓN RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTREIRILLOS (SEPLAN)	FONDOS NACIONALES	15500,000	-	15500,000	15500,000	-	15500,000	9399,697	-	9399,697	61	9600,415	-	9600,415	62
4	CANALIZACIONES (SEPLAN)	FONDOS NACIONALES	32710,000	-	32710,000	29638,593	-	29638,593	1332,864	-	1332,864	4	1332,864	-	1332,864	4
5	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALAJE	PETROCARIBE-SOPTRAVI	1597,379	-	1597,379	32097,379	-	32097,379	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HOLE DESVIO WEST END BAY	FONDOS NACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
7	CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPEARA LEMPIRA, GUARAJUMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRO YORO.	232.034	-	90546,410	90546,410	-	6046,410	6046,410	-	-	-	-	-	194,929	194,929	3
8	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	8354,844	109899,118	118253,962	8354,844	374379,389	382734,233	-	217358,830	217358,830	57	3961,348	356484,680	360446,028	94
9	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	34000,000	-	34000,000	34000,000	-	34000,000	3464,184	-	3464,184	10	3464,184	-	3464,184	10
10	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II	PETROCARIBE-SOPTRAVI	20000,000	-	20000,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
11	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM.)	PETROCARIBE-SOPTRAVI	52523,681	-	52523,681	10000,000	-	10000,000	5283,620	-	5283,620	53	7892,366	-	7892,366	79
12	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS	PETROCARIBE-SOPTRAVI	15000,000	-	15000,000	71743,544	-	71743,544	30959,356	-	30959,356	43	34528,156	-	34528,156	48
13	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE.	FONDOS NACIONALES	11000,000	-	11000,000	12879,247	-	12879,247	146,837	-	146,837	1	4133,907	-	4133,907	32
14	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS	FONDOS NACIONALES	18257,895	-	18257,895	20480,000	-	20480,000	4429,338	-	4429,338	22	5984,392	-	5984,392	29
15	ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)	FONDOS NACIONALES	24200,000	-	24200,000	24200,000	-	24200,000	12636,016	-	12636,016	52	17642,660	-	17642,660	73
16	ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL	FONDOS NACIONALES	20450,000	-	20450,000	27362,904	-	27362,904	7487,034	-	7487,034	27	11164,359	-	11164,359	41
17	ESTUDIO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA	FONDOS NACIONALES 0000066807	2000,001	-	2000,001	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
18	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA.	FONDOS NACIONALES 0000001-13	36296,450	-	36296,450	32396,450	-	32396,450	1660,046	-	1660,046	5	31823,564	-	31823,564	98
19	FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	BCIE-2062	21645,156	-	21645,156	21645,156	-	21645,156	1672,000	-	1672,000	8	1672,000	-	1672,000	8
20	FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCI) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)	BM 4583-HN	-	145733,639	145733,639	-	57853,863	57853,863	-	4831,169	4831,169	8	-	53789,141	53789,141	93
21	LIMPIEZA Y PROTECCION DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS.	FONDOS NACIONALES COP-067-05	3100,000	-	3100,000	3100,000	-	3100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACION)	FONDOS NACIONALES	15000,000	-	15000,000	11200,000	-	11200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	F.N SOPT	54567,725	-	54567,725	78567,725	-	78567,725	41397,948	-	41397,948	53	43285,468	-	43285,468	55
24	OBRAS DE EMERGENCIA CAUSADAS POR FENOMENOS NATURALES (AGATHA)	FN-SOPT0000035-10	-	-	-	33106,709	-	33106,709	3154,013	-	3154,013	10	3154,013	-	3154,013	10
25	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	FONDOS NACIONALES	211311,968	-	211311,968	121933,415	-	121933,415	64142,009	-	64142,009	53	67923,177	-	67923,177	56
26	OBRAS DE PROTECCION CONTRA EROSION Y SEDIMENTOS EN EL PAIS (POR ADMON.)	FONDOS NACIONALES	3786,786	-	3786,786	5386,786	-	5386,786	3944,638	-	3944,638	73	3944,638	-	3944,638	73
27	OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)	OPEC 823	-	-	1106,184	-	-	1106,184	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI	PETROCARIBE-SOPTRAVI	1597,379	-	1597,379	27267,879	-	27267,879	531,308	-	531,308	2	24563,726	-	24563,726	90
29	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN	PETROCARIBE-SOPTRAVI	-	-	-	15000,000	-	15000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO	FONDOS NACIONALES 0000045-08	66138,452	-	66138,452	41104,769	-	41104,769	4716,023	-	4716,023	11	26861,469	-	26861,469	65
31	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CHOLUTECA - MARCOVIA - LOS MANGLES	FN-INSEP-0001053-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
32	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	BCIE - 1993	-	-	-	-	-	33725,530	-	12298,553	12298,553	36	-	33610,772	33610,772	100
33	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	PETROCARIBE-SOPTRAVI	1547,379	-	1547,379	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
34	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-13, EL TRIUNFO, CHOLUTECA	Fondos nacionales 0000042-08	8350,000	-	8350,000	8350,000	-	8350,000	907,523	-	907,523	11	6260,107	-	6260,107	75
35	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN	FONDOS NACIONALES 0000030-12	4400,000	-	4400,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
36	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO	PETROCARIBE-SOPTRAVI	14114,536	-	14114,536	14114,536	-	14114,536	-	-	-	-	6716,426	-	6716,426	48
37	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL	BCIE - Res. No. DI-110/2011	-	-	-	-	-	29245,779	-	14208,242	14208,242	49	-	20933,995	20933,995	72
38	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	BCIE - 1987	-	435893,979	435893,979	-	301578,449	301578,449	-	150486,546	150486,546	50	-	265995,539	265995,539	88
39	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	PETROCARIBE-SOPTRAVI	25500,000	-	25500,000	37065,654	-	37065,654	1275,642	-	1275,642	10	1920,948	-	1920,948	15
40	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA	FONDOS NACIONALES 72500	1000,000	-	1000,000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
41	REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS VECINALES DEL PAIS	FONDOS NACIONALES FNSOP26-07	5000,000	-	5000,000	5000,000	-	5000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
42	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS,	KUWAIT-758	-	-	-	243,430	-	243,430	-	-	-	-	-	-	-	-
43	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V Y RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS	PETROCARIBE-SOPTRAVI	77928,315	-	77928,315	60328,315	-	60328,315	-	-	-	-	56632,493	-	56632,493	94
44	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CHOLUTECA - MARCOVIA - LOS MANGLES, BID 1053/SF-HO (CARRETERAS)	1053/SF-HO	-	-	-	1739,204	-	1739,204	-	-	-	-	-	-	-	-
45	SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	BM 4466-HO	-	12183,000	12183,000	-	20672,505	20672,505	-	2455,734	2455,734	12	-	14757,043	14757,043	71
46	SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)	FONDOS NACIONALES	-	-	-	15200,637	-	15200,637	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública
Anexo. 5

Ejecución Física al III Trimestre, 2015
120- Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual				3er Trimestre			
			Programación		Ejecución		Programación		Ejecución	
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
ALCANTARILLAS (SEPLAN)	METROS LINEALES DE OBRA EJECUTADA (ALCANTARILLAS Y OBRAS PERIODO POST INVERNAL) EN VALLE DE SULA	METRO	93.5	63	67.3796791	#DIV/0	45	63	140	#DIV/0
AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TERRENOS EN LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO TONCONTIN	METRO	1	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
BORDOS DE CONTENCIÓN RIO BLANCO MARGEN DERECHA POTRERILLOS (SEPLAN)	METROS CUBICOS DE OBRA EJECUTADA DE BORDOS	METRO CUBICO	260340	248052	95.2800184	#DIV/0	96000	191752	199.741667	#DIV/0
CANALIZACIONES (SEPLAN)	METRO CUBICO DE OBRA EJECUTADA DE CANALIZACIONES	METRO CUBICO	614349	41261	6.71621505	#DIV/0	231147	26508	11.4680268	#DIV/0
ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	8.6	0	0	#DIV/0	8.6	0	0	#DIV/0
CONSTRUCCION COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS	EDIFICIOS PUBLICOS CONTRUIDOS 064	CUADRADO	0.01				0.01			
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GUASCORAN SECCION II Y III	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, SECCIONES II Y III, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	KILÓMETRO	15.6	20.93	134.166667	#DIV/0	3.9	20.93	536.666667	#DIV/0
CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA JAGUA EN LEPAERA LEMPIRA, GUARAJAMBALA EN CAMASCA INTIBUCA Y LA REGINA EN EL NEGRO YORO.	METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS	METRO	260	148	56.7692308	#DIV/0	260	118	44.2307692	#DIV/0
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAIS	OBRAS VARIAS A NIVEL NACIONAL CONSTRUIDAS	CUADRADO	3322	2172.32	65.3919326	#DIV/0	2978	1553.32	52.1598388	#DIV/0
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALQUA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	8.5	3.48	40.9411765	#DIV/0	7.36	2.34	31.7934783	#DIV/0
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARGALA, SECCION II	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	0	0	0	#DIV/0	0	0	0	#DIV/0
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM.)	CAMINOS VECINALES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS EN TODO EL PAIS.	KILÓMETRO	0	38.8	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM.)	GASTOS OPERATIVOS PARA CONSTRUCCION O MEJORADO EN ZONAS RURALES INDIGENAS	INFORME	0.01	29.96	299600	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS RURALES INDIGENAS	CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS PUENTES A NIVEL NACIONAL	METRO	90	0	0	#DIV/0	28	0	0	#DIV/0
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE	ACERES A PUNTA GORDA Y JONESVILLE CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	KILÓMETRO	0.01				0.01			
CONST Y PAV DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HOLE DESVO WEST END BAY	METRO CUBICO DE OBRA EJECUTADA DE ESTRUCTURAS DE GAVIONES	METRO CUBICO	11651	11889	102.042743	#DIV/0	0	100.13	#DIV/0	#DIV/0
ESPIGONES DE GAVION (SEPLAN)	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	0	0	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
ESTUDIO, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA	CONSTRUIDOS PUENTES A NIVEL NACIONAL	METRO	7.2	0	0	#DIV/0	7.2	0	0	#DIV/0
ESTUDIO, DISEÑO Y OBRAS DE LOS PUENTES LA EMPALZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA	EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS	CUADRADO	2362	1960	82.980526	#DIV/0	1369	1374	100.36523	#DIV/0
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.	EDIFICIOS PUBLICOS REPARADOS	CUADRADO	470	119	25.3191489	#DIV/0	121	119	98.3471074	#DIV/0
ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PUBLICOS, CONSIDERADOS PATRIMONIO NACIONAL.	TRAMO FINAL I-B ANILLO PERIFERICO DE TEGUCIGALPA, CONSTRUIDO Y PAVIMENTADO	KILÓMETRO	8.5	0	0	#DIV/0	8.5	0	0	#DIV/0
FINALIZACION CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	FALLAS REHABILITADAS A NIVEL NACIONAL	METRO	0.1	145.8	145800	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCI) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)	OBRAS COMPLEMENTARIAS FINALIZADAS AEROPUERTOS SECUNDARIOS RECIBIENDO MANTENIMIENTO	METRO	0.01	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCI) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA)	OBRAS VARIAS A NIVEL NACIONAL CONSTRUIDAS	CUADRADO	0.29	0	0	#DIV/0	0.17	0	0	#DIV/0
LIMPIEZA Y PROTECCION DE ZONAS DE SEGURIDAD EN AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	KILÓMETRO	1.61	0	0	#DIV/0	0.64	0	0	#DIV/0
MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACION)	OBRAS VARIAS A NIVEL NACIONAL CONSTRUIDAS	CUADRADO	0.29	0	0	#DIV/0	0.17	0	0	#DIV/0
MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACION)	CALLES PAVIMENTADAS EN ZONAS URBANAS	KILÓMETRO	9.48	7.31	77.1097046	#DIV/0	2.98	3.03	101.677852	#DIV/0
OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	OBRAS DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE FENOMENOS NATURALES	METRO	52	0	0	#DIV/0	52	0	0	#DIV/0
OBRAS DE EMERGENCIA CAUSADAS POR FENOMENOS NATURALES (AGATHA)	CALLES EN ZONAS URBANAS PAVIMENTADAS	KILÓMETRO	10.88	7.4	68.0147059	#DIV/0	8.42	5.85	69.4774347	#DIV/0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	OBRAS VARIAS A NIVEL NACIONAL CONSTRUIDAS	CUADRADO	0	0	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	PROTECCION DE RIOS Y QUEBRADAS POR DEMANDA	METRO CUBICO	34536.47	881.45	2.55222957	#DIV/0	536.47	881.45	164.305553	#DIV/0
OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO A CHOLOMA (CEVS)(OPEC 823-P)	REGULARIZACION EXTEMPORANEA DEL PROYECTO OBRAS PRIORITARIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO CHAMELECON PUEBLO CHOLOMA	PRODUCCION NO CUANTIFICABLE	0.01	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTE	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	8.5	5.65	66.4705882	#DIV/0	4.32	1.47	34.0277778	#DIV/0
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DULCE NOMBRE DE COPAN	KILÓMETRO	3.5	0	0	#DIV/0	3.5	0	0	#DIV/0
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	7.5	3.47	46.2666667	#DIV/0	5.36	1.33	24.8134328	#DIV/0
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CHOLUTECA - MARCOVIA - LOS MANGLES	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CHOLUTECA-MARCOVIA-LOS MANGLES	KILÓMETRO	1.6				1.6			
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	CARRETERA LA ESPERANZA-CAMASCA, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	KILÓMETRO	0.01	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	0	0	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-13, EL TEGUCIGALPA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	3.51	0.81	23.0789231	#DIV/0	3.5	0	0	#DIV/0
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	0	0	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARADISO	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	1.78	2.9	162.921348	#DIV/0	0	0.37	#DIV/0	#DIV/0
PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REVISAR, ESTUDIAR Y COMPLETAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FINALES DEL PROGRAMA DE PREINVERSION DE HONDURAS LONGITUDINAL HONDURAS- EL SALVADOR (260KMS)	METRO CUBICO	4	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GUASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO-GUASCORAN, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA	KILÓMETRO	5.21	18.12	347.792706	#DIV/0	3	8.36	278.666667	#DIV/0
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	6.5	7.19	110.615385	#DIV/0	1.32	2.01	152.272727	#DIV/0
RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	0	0	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
REHAB. DE PUENTES DE MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS VECINALES DEL PAIS	METROS LINEALES DE PUENTES DE MADERA REHABILITADOS	METRO	0	0	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS	SECCION II DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA CATACAMAS REHABILITADA	KILÓMETRO	1.5	0	0	#DIV/0	1.5	0	0	#DIV/0
REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS	CONSTRUIDOS Y PAVIMENTADOS TRAMOS CARRETEROS A NIVEL NACIONAL.	KILÓMETRO	6.5	1.74	26.7692308	#DIV/0	3.74	0	0	#DIV/0
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CHOLUTECA - MARCOVIA - LOS MANGLES, BID 1053/SF-HO (CARRETERAS)	REHABILITACION Y PAVIMENTADOS TRAMOS DE LA CARRETERA DE CHOLUTECA- MARCOVIA LOS MANGLES	KILÓMETRO	0	0	#DIV/0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	ESTUDIOS DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	INFORME	2	2	100	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0
SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN EL PAIS (POR ADMON.)	PRODUCCION DE RIOS Y QUEBRADAS POR DEMANDA	METRO CUBICO	1	0	0	#DIV/0	0	0	#DIV/0	#DIV/0