

Gobierno de Honduras
Alcaldía Municipal del Distrito Central
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC		PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución		
SIGADE																	
BIP 010100000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:		Sin Sector				Sub Sector:		Riesgo
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011				-	6,601,630.00	-	6,601,630.00	1,909,320.00	-	1,909,320.00	28.92						
Año 2012				-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00	44.62						
Año 2013				-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00	83.67						
Año 2014		-			160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00		131,968,540.00	82.48						
Año 2015					168,209,340.00		168,209,340.00	76,274,185.29		76,274,185.29	45.34						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011		-	-	-	349,383.17	-	349,383.17	101,048.42	-	101,048.42	28.92						
Año 2012		-		-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68	44.62						
Año 2013		-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10		6,291,673.10	83.67						
Año 2014		-			7,311,711.99	-	7,311,711.99	6,030,724.73	-	6,030,724.73	82.48						
Año 2015					7,686,864.05		7,686,864.05	3,485,592.97		3,485,592.97	45.34						
METAS															% Ejecución	Programación 2016	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2014					Ejecutado 2014							
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN BARRIOS Y COLONIAS (MUROS, CUNETAS, ETC)	DRENAJES OPERANDO (Metros)	9,834.00	0.00	0.00%	2,032	2,442	2,680	2,680	9,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
REHABILITACION DE VIAS DE EVACUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE FASE II	REHABILITACIÓN DE VIAS DE EVACUACIÓN (Metros)	13,294.54	6,660.18	50.10%	1,192.00	1,080.00	2,035.00	2,035.00	6,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Problemática																	
1. Limitación de asignación presupuestaria para el año 2015 para el primer semestre, L.54,100,000.00, lo que limitó también los montos de las solicitudes de Desembolsos al BCIE. Esto ha generado desfase en la ejecución de los proyectos y en el inicio de nuevos proyectos. 2. La Incorporación Presupuestaria que se aprobó mediante el Acuerdo Ejecutivo 280 por un valor de Lps. 114,109,340.00, fue efectiva hasta mediados de agosto./2015, pero por la poca disponibilidad de dinero en la cuenta del Programa por no poder solicitar desembolsos mayores al monto asignado (L.54 millones), no fue posible realizar pagos hasta en septiembre del 2015. En esta fecha se solicito un nuevo desembolso por un valor de US\$ 2,062,811.00 el cual esta en el BCIE, y esta a la espera de la revisión del Plan SIEMAS. Esto implica también desfase en la ejecución, ya que no ha sido posible disponer de más recursos en la Cuenta del Programa. 3. Otro impase que se ha presentado es, que debido a que no fue posible la modificación del PGI, para incrementar los recursos en el renglón presupuestario para la Firma Especializada de Apoyo, debido a que se requiere aprobación del Presidente según nos expreso SEFIN en oficio No. DGCP-DEM-654/2015, por lo que la AMDC, ha asumido la Administración del Programa. Esta transición ha generado desfases en la ejecución.																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
La AMDC, para minizar los desfases al asumir la Administración del Programa, ha contratado con recursos propios, los 2 ingenieros que realizaban el control y seguimiento de los proyectos, en la Firma Especializada de Apoyo, así como dos personas en el area administrativa financiera. Además de ubicar el espacio físico para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora. Actualmente se esta realizando el traslado de las oficinas y documentos.										Unidad Ejecutora					2015		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero										
Ing. Vera Suyapa Veliz vsveliz@yahoo.es Tel: 3179-5119							Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254										

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO													ESTADO: En Ejecución																				
SIGADE: GE00223																																	
BIP: 010700000400																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias							Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		19,000,000.0				0.0		19,000,000.0		16,634,363.3		0.0		16,634,363.3		87.5		2,365,636.8		0.0		2,365,636.8		12.5		11,427,537.9				11,427,537.9		60.1	
Lempiras		417,677,000.0				0.0		417,677,000.0		365,673,207.3		0.0		365,673,207.3		87.5		52,003,792.7		0.0		52,003,792.7		12.5		251,211,565.0				251,211,565.0		60.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada																	
		16 de Julio del 2010						31 de agosto 2010		1 de Abril del 2011				31 de Agosto del 2015		31 de Agosto del 2016																	
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%																			
Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal		11,000,000.0				0.0				11,000,000.0				57.9																			
Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a nivel		3,500,000.0				0.0				3,500,000.0				18.4																			
Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres		1,420,000.0				0.0				1,420,000.0				7.5																			
Educación e información para la GIR de desastres		880,000.0				0.0				880,000.0				4.6																			
Administración, supervisión, seguimiento y auditoría		1,695,000.0				0.0				1,695,000.0				8.9																			
Contingencia		505,000.0				0.0				505,000.0				2.7																			
TOTAL		19,000,000.0				0.0				19,000,000.0				100.0																			
Objetivo del Proyecto																																	
El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales.																																	
Descripción del Proyecto																																	
CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Ubicado departamento de Francisco Morazan, Distrito Central																																	
Beneficiarios																																	
El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031.																																	
Metas Globales																																	
i) Realizar una evaluación del riesgo del país; ii) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; iii) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y iv) Estudiar la viabilidad de introducir varios intrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimineto de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central.																																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO		PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE: GE00223																	
BIP: 010700000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias								Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2011		0.0		0.0	39,069,144.0		39,069,144.0		25,914,896.3		25,914,896.3		66.3				
AÑO 2012		86,534,150.0		86,534,150.0	86,534,150.0		86,534,150.0		11,990,548.3		11,990,548.3		13.9				
AÑO 2013		100,000,000.0		100,000,000.0	117,790,256.0		117,790,256.0		109,798,650.0		109,798,650.0		93.2				
AÑO 2014		130,843,294.0		130,843,294.0	130,843,294.0		130,843,294.0		44,841,563.9		44,841,563.9		34.3				
AÑO 2015					73,804,580.0		73,804,580.0		45,831,400.0		45,831,400.0		62.1				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2011		0.0		0.0	2,067,686.5		2,067,686.5		1,371,514.1		1,371,514.1		66.3				
AÑO 2012		4,334,878.7		4,334,878.7	4,438,468.1		4,438,468.1		600,659.7		600,659.7		13.5				
AÑO 2013		4,854,958.1		4,854,958.1	5,718,667.6		5,718,667.6		5,330,678.5		5,330,678.5		93.2				
AÑO 2014		6,239,011.1		6,239,011.1	5,952,021.7		5,952,021.7		2,039,829.1		2,039,829.1		34.3				
AÑO 2015					3,357,348.0		3,357,348.0		2,084,856.5		2,084,856.5		62.1				
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Contribuir a Generar condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales con el fin de reducir los impactos económicos negativos y eventos catastróficos	Proyectos	89	81	91	5	4	4	4	17	5	4	4		13	76		
Observaciones																	
Avances del periodo : Avances de un 85% de la Construcción de la Etapa II de Obra Estructural en el Municipio de Danlí Departamento de El Paraíso Parque Lineal los Arcos, un 75% de avance construcción de reforzamiento del Instituto Mixto "Dr. Jesús Núñez Chinchilla, Municipio de Copán Ruinas un 90% Anexo, Instituto Oficial Mixto "Opoteca", Municipio de El Rosario, Comayagua Inclusión de la temática de Gestión de Riesgos en el código de construcción / 2 consultorías y 2 talleres 80% de avance. Se llevo a cabo el proceso de contratación de un consultor para la revisión estructural de 3 puentes construidos los cuales presentan problemas, se espera el informe para el 20 de octubre del 2015.																	
El Programa presenta problemas estructurales y de diseños Existen un total de 3 obras, 2 finalizadas y una aún en proceso de ejecución que presentan problemas estructurales y de diseño: (1) Caja Puente en San Luis, Santa Bárbara; (2) Puente Vehicular, Ocotepeque; y (3) Puente Colgante, Apacilagua, Choluteca. Esta última obra, paralizada por problemas en el diseño de la obra.																	
Especialmente la de la Caja Puente sobre el Río Blanco, San Luis, Santa Bárbara, concluida el 30 de abril del 2012 por parte de la empresa Ingenieros Consultores y Asesores Técnicos, S. de R.L. de C.V. (INCAT), que cedió luego de las lluvias acontecidas en la zona en el mes de octubre del 2014 y en estos momentos se encuentra intransitable, dejando incomunicada a la Comunidad de San Luis. Al no estar el puente en funcionamiento, el BID ha informado que a la fecha la obra no es elegible para financiamiento del Banco, por lo cual salvo que el Estado de Honduras complete la reparación y puesta en operación de dicho puente antes del cierre de la operación de préstamo, de lo contrario los fondos utilizados para la construcción y supervisión del mismo deberán ser devueltos al Banco, mismos que ascienden aUS\$250.0 mil, para la construcción (\$233,102.58) y supervisión (\$16,903.81).																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

2152/BL-HO	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GE00223					
BIP: 010700000400					
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias	Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO	Sub-Sector:	RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
La UCP/ COPECO contrato a un Ing. Estructuralista el cual realizara dictamen tecnico sobre el estado de cada una de las obras en mal estado.y COPECO debera poner en marcha las acciones pertinentes indicadas en dicho informe.			UCP-SEFIN		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Coordinadora Ing. Belinda Zelaya/ Email: bzelaya8@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com			Sectorialista: Juan Poveda juanpo@iadb.org 8732-0268		

Actualizada al 30 de Septiembre 2015

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO			PROGRAMA DE APOYOAL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01100 GE01100-1																																		
BIP: 008300000700																																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Instituto Nacional de Estadísticas								Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			Sub-Sector:		MODERNIZACION DEL ESTADO																
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:			Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda			Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares			25,000,000.0				2,500,000.0		27,500,000.0		23,510,581.8		1,449,910.2		24,960,492.1		90.8		1,489,418.2		1,050,089.8		2,539,507.9		9.2		20,927,603.5		1,449,910.2		22,377,513.7		81.4	
Lempiras			549,575,000.0				54,957,500.0		604,532,500.0		516,833,120.4		31,873,376.5		548,706,496.9		90.8		32,741,879.6		23,084,123.5		55,826,003.1		9.2		460,051,507.7		31,873,376.5		491,924,884.2		81.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
			24 de Julio de 2011								15 de Octubre del 2011								15 de abril de 2016															
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%														
1) Componente I: CNPV 2012					19,620,000.0					1,990,000.0					21,610,000.0					78.6														
2) Componente II: Sistema de Encuestas					3,280,000.0					220,000.0					3,500,000.0					12.7														
3) Componente III: Capacitación					500,000.0					0.0					500,000.0					1.8														
4) Gestión del Programa					1,600,000.0					290,000.0					1,890,000.0					6.9														
TOTAL					25,000,000.0					2,500,000.0					27,500,000.0					100.0														
Objetivo del Proyecto																																		
El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información.																																		
Descripción del Proyecto																																		
Esta operación de préstamo financiará: (i) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 para la actualización del mapa socio-demográfico, económico y de vivienda; (ii) el dimensionamiento de las condiciones socio-económicas de la población a partir de Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples con mayor periodicidad; (iii) la realización de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011/2012 para el oportuno dimensionamiento de las variables demográficas y de salud; y (iv) capacitación del personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional.																																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																		
El programa tiene como área de influencia todo el país.																																		
Beneficiarios																																		
Toda la población nacional.																																		
Metas Globales																																		
1) Mapa socio-demográfico, económico y de vivienda actualizado para la totalidad de población y hogares, y difundido oportunamente. 2) Información sobre las condiciones socioeconómicas de la población dimensionadas con la periodicidad y la calidad requeridas. 3) Variables demográficas y de salud dimensionadas con la calidad requerida. 4) Personal del INE capacitado.																																		

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO			PROGRAMA DE APOYOAL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES								ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01100 GE01100-1																
BIP: 008300000700																
Unidad Ejecutora/ Institución			Instituto Nacional de Estadísticas					Sector:		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Sub-Sector:		MODERNIZACION DEL ESTADO		
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2011			0.0	0.0	0.0	18,759,680.0	0.0	18,759,680.0	17,819,380.0	0.0	17,819,380.0	95.0				
AÑO 2012			0.0	0.0	0.0	142,382,624.0	9,239,680.0	151,622,304.0	134,042,207.7	8,647,076.5	142,689,284.2	94.1				
AÑO 2013			220,077,903.0	19,708,480.0	239,786,383.0	287,789,808.0	19,708,480.0	307,498,288.0	240,765,920.0	14,108,650.0	254,874,570.0	82.9				
AÑO 2014			40,049,231.0	5,133,628.0	45,182,859.0	62,049,230.0	5,133,628.0	67,182,858.0	46,532,030.0	4,482,970.0	51,015,000.0	75.9				
AÑO 2015						58,734,003.0	5,133,628.0	63,867,631.0	20,891,970.0	4,634,680.0	25,526,650.0	40.0				
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2011			0.0	0.0	0.0	853,372.2	0.0	853,372.2	810,598.2	0.0	810,598.2	95.0				
AÑO 2012			0.0	0.0	0.0	6,476,942.4	420,310.2	6,897,252.6	6,097,539.4	393,352.9	6,490,892.2	94.1				
AÑO 2013			10,011,277.0	896,532.8	10,907,809.8	13,091,471.0	896,532.8	13,988,003.8	10,952,368.6	641,798.2	11,594,166.9	82.9				
AÑO 2014			1,821,827.4	233,527.2	2,055,354.5	2,822,600.6	233,527.2	3,056,127.8	2,116,727.9	203,928.9	2,320,656.9	75.9				
AÑO 2015						2,671,792.0	233,527.2	2,905,319.2	950,369.4	210,830.2	1,161,199.6	40.0				
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-14		Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INSUMO PARA BASES DE DATOS, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS SISTEMATIZADOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADOS	BASE DE DATOS	312		0	3	0	0	933	936	3	0	0		3	0	
AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA	INFORME	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS EN METODOS ESTADISTICOS	CAPACITADO(A)	10		0	9	9	6	6	30	0	9	9		18	60	
EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA.	EQUIPO	1		0	0	0	0	3	3	0	0	0		0	0	
EPHPM EJECUTADA E INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS	INFORME	4		0	3	3	3	3	12	3	3	3		9	75	
SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS IMPLEMENTADO Y OPERANDO	MESES/HOMBRE	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Problemática / Observaciones																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2529/BL-HO	PROGRAMA DE APOYOAL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01100 GE01100-1					
BIP: 008300000700					
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional de Estadísticas	Sector:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Sub-Sector:	MODERNIZACION DEL ESTADO
Presenta avances al tercer trimestre en los siguientes componentes: Componente I Apoyo en la ejecución del Censo de Población y Vivienda: 1). Revisión final de los resultados del CNPV de los siguientes tomos: I Población, II Vivienda, III Grupos Poblacionales, IV Fecundidad y Mortalidad, V Migración, VI Género. 2) Preparación de la presentación de los resultados del CNPV-2013. 3) Organización de la presentación de los resultados del CNPV a los organismos internacionales, instituciones de gobierno e instituciones de la sociedad civil. Componente II Sistema Integrado de Encuesta de Hogares: 1) Ejecución de la Encuesta de Hogares del tercer trimestre, 2) Elaboración del marco Maestro Muestral. Componente III Capacitación: Se hicieron los preparativos para impartir el curso de SQL y para realizar el curso de muestreo 2) Se impartió curso de SPS (15 personas capacitadas), se impartió Curso Excel avanzado (15 personas capacitadas), se capacitó a 4 técnicos del INE en la Ciudad de Washington sobre los nuevos retos de la estadística.					
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
Se encuentra en proceso de contratación la principal actividad del 2015 que es la Publicación de Estudios temáticos post censales, y la campaña de difusión de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda.			UCP-INE		2015
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Gerente General y : Lic. Jorge Guerra email: jorge_guerra2@hotmail.com / 2221-2900 / 9911-5913 Coordinador Tecnico; Lic. René Soler email:			Cesar Rivera crivera@iadb.org Cel:		

Actualizada al 30 de Septiembre de 2015
Tipo de cambio L. 21.983

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II														ESTADO: En Ejecución								
SIGADE GE01008-1	FASE II																						
BIP 000500004400																							
Unidad Ejecutora/ Institución								SWAP		Agroforestal y Turismo			Clúster		Recursos Forestales y Ambiente								
Costo y Financiamiento*				Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos 1/	Co- Financiamient o	Contraparte/Pres upuesto Nacional	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%												
Dólares	29,800,000.00			25,597,788.02	-	25,597,788	86%	4,202,211.98	-	4,202,211.98	14%	24,860,452.83	-	24,860,452.83	83.4%								
Lempiras	608,402,760.00			522,608,526.29	-	522,608,526	86%	85,794,234	-	85,794,233.71	14%	507,968,609.20	-	507,968,609.20	83.5%								
El valor desembolsado en Dolares, presenta al 30 de Septiembre 2015, una pérdida real de US\$ 1,643,610.28 en relación al diferencial cambiario de los DEG la cual debe ser considerada. De acuerdo a reporte Client Connection al 30 de Septiembre 2015, el monto actual por desembolsar es de US\$ 2,245,572.98																							
La tasa promedio acumulada al 30 de Septiembre de 2015 es de L. 20.4162																							
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada								
								21/11/2011		23-ago-2011			30-enero-2017										
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
Fortalecimiento Institucional y de Marco de Políticas				14,500,000.00								14,500,000.00				44.21							
Regularización, Titulación y Registro Sistemático de Tierras.				12,500,000.00								12,500,000.00				38.11							
Demarcación de Áreas Protegidas.				800,000.00								800,000.00				2.44							
Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos Miskitos				1,400,000.00								1,400,000.00				4.27							
Gestión, Monitoreo y Evaluación.				3,600,000.00								3,600,000.00				10.98							
TOTAL				32,800,000.00				0.00				32,800,000.00				100.00							
Observacion: Los montos fueron reasignados como parte de los compromisos de revisión de Cartera de BM en fecha Mayo 2015, resultado de la revisión de Medio Termino llevada a cabo al Programa la cual finalizó en abril 2015																							
Objetivos del Proyecto																							
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) para la Fase II del PATH es "Proveer a la población en el área del Proyecto de mejores servicios de Administración de Tierras descentralizados incluyendo un mejor acceso y mayor confiabilidad de la información del Registro de la Propiedad y sus transacciones". El Objetivo del Programa es fortalecer los derechos de Propiedad en Honduras a través de la modernización del Marco de Políticas y Fortalecimiento Institucional y Desarrollo e institucionalización plena y descentralizada del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP). Como se describe en el documento de evaluación del Proyecto (PAD) de la primera Fase, el Programa originalmente se implementaría a través de un periodo de 12 años, durante 3 Fases. Los Indicadores de Desarrollo del Proyecto IDP, son los siguientes: • Al menos el 70% de los clientes de los servicios registrales modernizados (y el 70% de las mujeres) los catalogan como "satisfactorios" (tercer nivel de una escala de cuatro niveles). • El tiempo promedio para registrar una transacción de tierras en los registros modernizados, en el área del Proyecto, es de 15 días hábiles. • 100% de los costos operativos, de los registros modernizados, están cubiertos por los ingresos percibidos por tasas registrales. • El sistema (SURE-SINAP) mantiene una tasa de confiabilidad del 96% de las tierras registradas en folio real. • Al menos 50,000 familias en áreas rurales y urbanas, reciben nuevos títulos de propiedad a través del proyecto.																							
Descripción del Proyecto																							
Mejorar continuamente el Sistema de Administración de Tierras generando un mayor acceso a los registros de la propiedad mediante la reglamentación del marco jurídico, levantamiento de catastro, generación de nuevos títulos de propiedad, demarcación de áreas protegidas, delimitación y titulación de tierras en las comunidades miskitas mediante títulos comunitarios.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
La segunda fase del PATH incluirán los Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Es de aclarar, sin embargo, que las áreas de proyecto podrán incluir otros departamentos que puedan ser acordados en el futuro entre el prestamista y el Banco.																							
Beneficiarios																							
La población del territorio de los 10 departamentos mencionados con anterioridad, Instituciones ligadas a la tematica de tierras, 25 comunidades de la Mosquitia, 4 áreas protegidas y Municipalidades en el área de influencia.																							

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01008-1	FASE II													
BIP 000500004400														
Metas Globales														
<ul style="list-style-type: none">La información de los inmuebles de al menos 4 Circunscripciones Registrales ha sido digitalizada, y es operada en el SURE bajo una matrícula registral única.Por lo menos 2 Centros Asociados, que asumen funciones de registro y/o catastro, operan, y otros 4 están en proceso de certificación700 personas del sector público y privado son capacitadas como usuarios del SINAP (SURE, SINIT y RENOT).390,000 predios urbanos y rurales con agrimensura, validados e incorporados a la base de datos del SURE-SINAP.Al menos 10 municipios con levantamiento georeferenciado de los límites administrativos90,000 predios urbanos y rurales en el área del Proyecto inscritos bajo Folio RealAl menos 25 comunidades piloto en La Moskitia son delimitadas, demarcadas y publicadas en el SINAP.Por lo menos 4 áreas protegidas están delimitadas y demarcadas.														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos 1/	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2010		0.00	-		-			-	-					
Programado 2011	28,562,381.00	0.00	28,562,381	28,562,381.00	-	28,562,381.00	27,802,880.90	-	27,802,880.90	97%				
Programado 2012	143,439,623.00	0.00	143,439,623	143,439,623.00		143,439,623.00	128,063,567.02	-	128,063,567.02	89%				
Programado 2013	157,867,029.06	0.00	157,867,029	159,175,187.00	-	159,175,187.00	157,457,559.98	-	157,457,559.98	99%				
Programado 2014	139,004,720.99	0.00	139,004,721	150,846,022.00	-	150,846,022.00	131,537,610.92	-	131,537,610.92	87%				
Programado 2015	87,269,185.00	0.00	87,269,185	87,269,185.00		87,269,185.00	63,106,990.38		63,106,990.38	72%				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2010	0.00	0.00	-	0.00	-	2,409,509.11	-	-	-	0%				
Programado 2011	1,505,851.08	0.00	1,503,283	1,511,628.99	-	1,511,628.99	1,465,809.11		1,465,809.11	97%				
Programado 2012	7,310,888.02	0.00	7,310,888	7,310,888.02	-	7,310,888.02	6,526,602.93		6,526,602.93	89%				
Programado 2013	7,742,375.14	0.00	7,742,375	7,806,531.98	-	7,806,531.98	7,721,892.96		7,721,892.96	99%				
Programado 2014	6,617,035.24	0.00	6,617,035	7,180,716.14	-	7,180,716.14	6,261,586.10	-	6,261,586.10	87%				
Programado 2015	3,988,992.57	0.00	3,988,993	3,988,992.57	-	3,988,992.57	2,884,561.73	-	2,884,561.73	72%				
Tasa de Cambio promedio para el periodo 2015 al 30 de Septiembre fue de L 21.8775														
METAS														
Global			Meta Acumulada a Dic-2014	Programación 2015 (según POA BM)					Ejecutado 2015 (según POA BM)				% Ejecución	Población Beneficiaria
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	Trimestre					Trimestre					
				I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Componente 1. Marco de Políticas y fortalecimiento institucional														
Personas Entrenadas en SURE	Personas Capacitadas	700	943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Instituciones de administración de tierras y el Instituto de la Propiedad
Extracto y traslado de inmuebles a Folio Real (matriculas activas)	matriculas activas extractadas	342,208	378,177	28,117	4,519	-	-	32,636	29,467				32,107	98%
San Pedro Sula	matriculas activas extractadas	95,940	164,545	-	-	-	-	-	-				0	
Choluteca	matriculas activas extractadas	92,856	79,739	13,117	-	-	-	13,117	10,477	2,640			13,117	100%
Juticalpa	matriculas activas extractadas	91,806	72,287	15,000	4,519	-	-	19,519	18,990				18,990	97%
Danli	matriculas activas extractadas	61,606	61,606		-	-	-	-	-				0	
Imágenes digitalizadas publicadas en SURE	Imágenes	5,048,091	4,744,520	225,065	78,506	-	-	303,571	201,510				303,571	100%
San Pedro Sula	Imágenes	1,086,000	1,086,000	-	-	-	-	-	-				0	
Choluteca	Imágenes	2,125,873	1,854,069	193,298	78,506	-	-	271,804	187,171	84,633			271,804	100%
Juticalpa	Imágenes	1,836,218	1,804,451	31,767		-	-	31,767	14,339	17,428			31,767	100%
Danli	Imágenes	1,150,078	1,150,078	-	-	-	-	-	-				0	
Implementacion de la Estrategia de Abordaje municipal (informes)	Informe	16	10	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II														ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1															
BIP 000500004400															
Municipalidades con capacidad para operar SURE / RENOT	Municipalidades	20	27	20	20	20	20	20	26	30	37		30	150%	
SIAF en el Instituto de la Propiedad operando	Informes de seguimiento trimestral - reportes del sistema	100%	50%	-	-	-	-	-	-				0%	0%	
Implementación de la Estrategia de comunicación	Estrategia implementada	16	12	1	1	1	1	4	1	1	1		3	75%	

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II															ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1	FASE II															
BIP 000500004400																
Componente 2. Levantamiento catastral y regularizacion predial																
Predios con levantamiento catastral, ingresados en SURE	Predios Ingresados en SURE	390,000	409,551	900	1,350	1,400	1,350	5,000	1,350	542	1,396	3,288	66%	Beneficiarios del Proceso de Regularizacion		
Predios validados por la VPA	Predios Urbanos y Rurales Validados por la VPA	312,000	178,423	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
Limites Administrativos y de Sitios ingresados en el SURE del Departamento de	Municipios con Limites Administrativos definidos	10	9	-	-	-	1	1	-	-	-	0	0%			
Plan de Ordenamiento Territorial municipales elaborados e ingresados al RENOT	Plan de OT	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
Expedientes para titulación de predios urbanos y rurales	Expedientes	25,000	18,079	1,130	1,290	1,290	1,915	5,625	5,125	-	423	5,548	99%			
Componente 3. Demarcación de Áreas Protegidas.																
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de EL Merendon Etapa III	AP con agrimensura y demarcada	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0%				
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Piedra de Apaguiz	AP con agrimensura y demarcada	100%	10%	-	25%	35%	30%	90%	-	25%	15%	-				
Delimitación y demarcación de la zona de amortiguamiento del AP de Colibri Esmeralda	AP con agrimensura y demarcada	100%	80%	20%	-	-	-	0	20%	-	-	20%	100%			
Componente 4. Fortalecimiento de los Derechos Colectivos de Población de																
Personas capacitadas (Líderes y miembros de consejos territoriales) en aspectos legales	No. personas	50	117	17	-	-	-	17	17	-	-	17	100%	comunidades en tierras del Pueblo Miskito		
Líderes comunitarios capacitados en planeamiento territorial y manejo de recursos	No. personas	50	109	19	-	-	-	19	19	-	-	19	100%			
Componente 5. Gestión, Monitoreo y Evaluación																
Gestion, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Numero de Informes	10	7	2	-	1	-	3	2	-	1	3	100%			
Problemática									Lic. Román Álvarez/Coordinador del Proyecto Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Ing. Mariem Anariba /Coordinador Área Administración y Finanzas Lic. Graciela González / Oficial de Desembolsos						30/09/2015	
• El desarrollo dinámico de la plataforma tecnológica del SINAP exige gastos de mantenimiento, renovación de equipos, licenciamiento y recurso humano capacitado que aseguren la operación eficiente del sistema e integridad de la información.																
Acciones Propuestas																
• Implementar Plan de Evolucion del SINAP • Impulsar el Plan de Gobernanza para los territorios de la Moskitia • Implementar los acuerdos resultados de la Evaluación Medio Término realizado al programa, la cual culminó en abril 2015 aprobación de la Normativa para el Establecimiento de Centros Asociados																
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero							
Lic. Román Álvarez Mejía/Coordinador del Proyecto 2239-5690 Ing. Sherry Ordoñez/ Coordinadora de Monitoreo y Evaluación Ing. Mariem Anariba /Coordinadora Área Administración y Finanzas Tel. 2239-9848 Lic. Claudia Suazo - Gestor de Implementación Presupuestaria. Lic. Graciela González/Desembolsos																

BM	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH) II FASE II	ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01008-1		
BIP 000500004400		

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre del 2015