

Gobierno de Honduras
Alcaldía Municipal del Distrito Central
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BCIE-2062 AMDC | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En ejecución | | |
|--|----------------------|--|----------------------|--|---|----------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------|
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 010100000400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | | | ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | | | | | Sector: | | Sin Sector | | Sub Sector: | | Riesgo | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | | Donación () | Nacional () | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | | |
| Moneda | Fondos Externos | | Co-Financiamiento 1/ | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 26,248,810.00 | | | | 26,248,810.00 | 21,609,865.54 | - | 21,609,865.54 | 82.33 | 4,638,944.46 | - | 4,638,944.46 | 17.67 | 14,334,449.79 | - | 14,334,449.79 | 54.61 |
| Lempiras | 587,122,882.56 | | | | 587,122,882.56 | 483,360,828.45 | - | 483,360,828.45 | 82.33 | 103,762,054.10 | | 103,762,054.10 | | 320,627,239.15 | - | 320,627,239.15 | 54.61 |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | 23 de Junio del 2011 | | | Decreto Legislativo 79-2011 | | | | | | 11 de noviembre del 2011 | | | 09 de agosto del 2015 | | 20 de junio de 2016 | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | |
| Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc) | | | | | 10,524,620.00 | | | | | | | | 10,524,620.00 | | 40.10% | | |
| Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I) | | | | | 3,919,520.00 | | | | | | | | 3,919,520.00 | | 14.93% | | |
| Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II) | | | | | 5,810,300.00 | | | | | | | | 5,810,300.00 | | 22.14% | | |
| Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria | | | | | 780,060.00 | | | | | | | | 780,060.00 | | 2.97% | | |
| Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas. | | | | | 764,810.00 | | | | | | | | 764,810.00 | | 2.91% | | |
| Firma Especializada de Apoyo a la AMDC | | | | | 2,083,130.00 | | | | | | | | 2,083,130.00 | | 7.94% | | |
| Supervisión | | | | | 2,167,390.00 | | | | | | | | 2,167,390.00 | | 8.26% | | |
| Preinversión | | | | | 48,980.00 | | | | | | | | 48,980.00 | | 0.19% | | |
| Auditoría | | | | | 150,000.00 | | | | | | | | 150,000.00 | | 0.57% | | |
| TOTAL | | | | | 26,248,810.00 | | | | | | | | 26,248,810.00 | | 100.00% | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden básicamente por una parte el establecimiento de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y ríos de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I: En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población objetivo asciende a 350,000 personas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Alcaldía Municipal del Distrito Central
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BCIE-2062 AMDC | PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC) | | | | | | | | | | ESTADO: En ejecución | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|--|-----------------|------------------|-------------------------|------|------|-------|-------------|-------------------|
| SIGADE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP 010100000400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | | | | | Sector: | Sin Sector | | | Sub Sector: | Riesgo | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| Año 2011 | | | - | 6,601,630.00 | - | 6,601,630.00 | 1,909,320.00 | - | 1,909,320.00 | 28.92 | | | | | | |
| Año 2012 | | | - | 91,344,460.00 | - | 91,344,460.00 | 40,757,860.00 | - | 40,757,860.00 | 44.62 | | | | | | |
| Año 2013 | | | - | 154,856,870.00 | - | 154,856,870.00 | 129,575,120.00 | - | 129,575,120.00 | 83.67 | | | | | | |
| Año 2014 | - | | | 160,000,000.00 | - | 160,000,000.00 | 131,968,540.00 | | 131,968,540.00 | 82.48 | | | | | | |
| Año 2015 | | | | 168,209,340.00 | | 168,209,340.00 | 116,879,037.85 | | 116,879,037.85 | 69.48 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| Año 2011 | - | - | - | 349,383.17 | - | 349,383.17 | 101,048.42 | - | 101,048.42 | 28.92 | | | | | | |
| Año 2012 | - | - | - | 4,575,848.47 | - | 4,575,848.47 | 2,041,741.68 | - | 2,041,741.68 | 44.62 | | | | | | |
| Año 2013 | - | - | - | 7,519,258.35 | - | 7,519,258.35 | 6,291,673.10 | | 6,291,673.10 | 83.67 | | | | | | |
| Año 2014 | - | | | 7,153,203.74 | - | 7,153,203.74 | 5,899,986.59 | - | 5,899,986.59 | 82.48 | | | | | | |
| Año 2015 | | | | 7,520,223.00 | | 7,520,223.00 | 5,225,372.32 | | 5,225,372.32 | 69.48 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Entregables por Componente | Global | | Meta Acumulada a Dic-14 | | Programación 2014 | | | | | Ejecutado 2014 | | | | | % Ejecución | Programación 2016 |
| | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN BARRIOS Y COLONIAS (MUROS, CUNETAS, ETC) | DRENAJES OPERANDO (Metros) | 9,834.00 | 0.00 | 0.00% | 2,032 | 2,442 | 2,680 | 2,680 | 9,834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| REHABILITACION DE VIAS DE EVACUACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE FASE II | REHABILITACION DE VIAS DE EVACUACION (Metros) | 13,294.54 | 6,660.18 | 50.10% | 1,192.00 | 1,080.00 | 2,035.00 | 2,035.00 | 6,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. Limitación de asignación presupuestaria para el año 2015 para el primer semestre, L.54,100,000.00, lo que limitó también los montos de las solicitudes de Desembolsos al BCIE. Esto ha generado desfase en la ejecución de los proyectos y en el inicio de nuevos proyectos.</p> <p>2. La Incorporación Presupuestaria que se aprobó mediante el Acuerdo Ejecutivo 280 por un valor de Lps. 114,109,340.00, fue efectiva hasta mediados de agosto./2015, pero por la poca disponibilidad de dinero en la cuenta del Programa por no poder solicitar desembolsos mayores al monto asignado (L.54 millones), no fue posible realizar pagos hasta en septiembre del 2015. En esta fecha se solicitó un nuevo desembolso por un valor de US\$ 2,062,811.00 el cual está en el BCIE, y está a la espera de la revisión del Plan SIEMAS. Esto implica también desfase en la ejecución, ya que no ha sido posible disponer de más recursos en la Cuenta del Programa.</p> <p>3. Otro impase que se ha presentado es, que debido a que no fue posible la modificación del PGI, para incrementar los recursos en el renglón presupuestario para la Firma Especializada de Apoyo, debido a que se requiere aprobación del Presidente según nos expresó SEFIN en oficio No. DGCP-DEM-654/2015, por lo que la AMDC, ha asumido la Administración del Programa. Esta transición ha generado desfases en la ejecución.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES | | | | | | | | | | RESPONSABLE | | | | | FECHA | |
| La AMDC, para minizar los desfases al asumir la Administración del Programa, ha contratado con recursos propios, los 2 ingenieros que realizaban el control y seguimiento de los proyectos, en la Firma Especializada de Apoyo, así como dos personas en el área administrativa financiera. Además de ubicar el espacio físico para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora. Actualmente se está realizando el traslado de las oficinas y documentos. | | | | | | | | | | Unidad Ejecutora | | | | | 2015 | |
| CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Ing. Vera Suyapa Veliz vsveliz@yahoo.es Tel: 3179-5119 | | | | | | | | Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254 | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
|---|---|---------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|------|------------------------------|-------------|----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| BID 2465/BL-HO BCIE 2130 OFID 1525 SIGADE: GE01092 GE01092-1 BIP: 010100000300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Alcaldía Municipal del Distrito Central | | | | | | | | Sector: | | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | Sub-Sector: | | TRANSPORTE | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 48,000,000.0 | | 0.0 | 48,000,000.0 | 31,298,200.5 | 0.0 | 31,298,200.5 | 65.2 | 16,701,799.6 | 0.0 | 26,658,560.4 | 34.8 | 26,658,560.4 | 0.0 | 26,658,560.4 | 55.5 |
| Lempiras | 1,080,585,600.0 | | 0.0 | 1,080,585,600.0 | 704,591,348.2 | 0.0 | 704,591,348.2 | 65.2 | 375,994,251.8 | 0.0 | 375,994,251.8 | 34.8 | 600,142,842.6 | 0.0 | 600,142,842.6 | 55.5 |
| BID 2465/BL-HO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento 1 | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 30,000,000.0 | | | 30,000,000.00 | 27,803,400.00 | | 27,803,400.00 | 92.7 | 2,196,600.00 | - | 2,196,600.00 | 7.3 | | | - | - |
| Lempiras | 675,366,000.00 | | 0.00 | 675,366,000.00 | 625,915,701.48 | | 625,915,701.48 | 92.7 | 49,450,298.52 | - | 49,450,298.52 | 7.3 | - | - | - | - |
| BCIE 2130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento 1 | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 3,494,800.45 | | 3,494,800.45 | 34.9 | 6,505,199.55 | - | 6,505,199.55 | 65.1 | | | - | - |
| Lempiras | 225,122,000.00 | | | 225,122,000.00 | 73,292,256.08 | | 73,292,256.08 | 32.6 | 146,446,353.31 | - | 146,446,353.31 | 65.1 | - | - | - | - |
| OFID 1525 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento 1 | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | - | | - | - | 8,000,000.00 | - | 8,000,000.00 | 100.0 | | | - | - |
| Lempiras | 180,097,600.00 | | | 180,097,600.00 | 0.00 | | - | - | 180,097,600.00 | - | 180,097,600.00 | 100.0 | - | - | - | - |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 30 de noviembre de 2010 | | | | | | 30 de Diciembre del 2010 | | | | | | 30 de Diciembre del 2015 | | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | |
| 1) Primer Corredor de Transporte Público Masivo | | | | | 47,050,000.0 | | | | 0.0 | | | | 47,050,000.0 | | 98.0 | |
| 2) Fortalecimiento Institucional | | | | | 200,000.0 | | | | 0.0 | | | | 200,000.0 | | 0.4 | |
| 3) Administración | | | | | 500,000.0 | | | | 0.0 | | | | 500,000.0 | | 1.0 | |
| 4) Auditorías y evaluaciones del Proyecto | | | | | 250,000.0 | | | | 0.0 | | | | 250,000.0 | | 0.5 | |
| TOTAL | | | | | 48,000,000.0 | | | | 0.0 | | | | 48,000,000.0 | | 100.0 | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------------|
| BID 2465/BL-HO BCIE 2130 OFID 1525 SIGADE: GE01092 GE01092-1 BIP: 010100000300 | PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA) | | ESTADO: Ejecución |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Alcaldía Municipal del Distrito Central | Sector: | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA |
| | | Sub-Sector: | TRANSPORTE |

Objetivo del Proyecto

El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.

Descripción del Proyecto

El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

Beneficiarios

El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).

Metas Globales

- 1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros.
- 2) Centro de Control y Operación.
- 3) Viabilización Social y Ambiental.

| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| AÑO 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,601,630.0 | 0.0 | 6,601,630.0 | 1,909,320.0 | 0.0 | 1,909,320.0 | 28.9 |
| AÑO 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153,425,507.0 | 0.0 | 153,425,507.0 | 5,992,592.6 | 0.0 | 5,992,592.6 | 3.9 |
| AÑO 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570,851,327.0 | 0.0 | 570,851,327.0 | 367,647,080.0 | 0.0 | 367,647,080.0 | 64.4 |
| AÑO 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200,000,000.0 | 0.0 | 200,000,000.0 | 143,790,190.0 | 0.0 | 143,790,190.0 | 71.9 |
| AÑO 2015 | | | | 134,674,160.0 | 0.0 | 134,674,160.0 | 80,803,660.0 | 0.0 | 80,803,660.0 | 60.0 |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| AÑO 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 349,383.2 | 0.0 | 349,383.2 | 84,812.7 | 0.0 | 84,812.7 | 24.3 |
| AÑO 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,685,763.0 | 0.0 | 7,685,763.0 | 266,193.1 | 0.0 | 266,193.1 | 3.5 |
| AÑO 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,357,420.7 | 0.0 | 25,357,420.7 | 16,331,015.2 | 0.0 | 16,331,015.2 | 64.4 |
| AÑO 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,884,071.7 | 0.0 | 8,884,071.7 | 6,387,211.8 | 0.0 | 6,387,211.8 | 71.9 |
| AÑO 2015 | | | | 5,982,274.5 | 0.0 | 5,982,274.5 | 3,589,327.6 | 0.0 | 3,589,327.6 | 60.0 |

METAS

| Global | | | Meta Acumulada a Dic-14 | | Programación 2015 | | | | | Ejecutado 2015 | | | | | % Ejecución | Programación 2016 |
|---|------------------|----------|-------------------------|---|-------------------|----|-----|----|-------|----------------|----|-----|----|-------|-------------|-------------------|
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Primer Corredor de Transporte Masivo | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----|---|---|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---|----|--------------------|------------------------------|------------|
| BID 2465/BL-HO BCIE 2130 OFID 1525 | | PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA) | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | |
| SIGADE: GE01092 GE01092-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 010100000300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Alcaldía Municipal del Distrito Central | | | | | | | | Sector: | | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | | | | Sub-Sector: | | TRANSPORTE |
| Retorno Operacional –Estadio, Semaforización, puentes, construcción patio taller | Obras | 5 | 2 | 40 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asesoría para la conformación del ente gestor, estudios técnicos, apoyo operación de sistema y capacitación es. | Informes | 5 | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Administración | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerenciamiento de la ejecución del Programa | Contratos | 16 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 100 | | |
| Auditoría y Evaluación Final | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de auditorías financieras | Contratos | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | 0 | 1 | | | 1 | 50 | | |

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|--------------------|------------------------------|
| BID 2465/BL-HO BCIE 2130 OFID 1525 | PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA) | | | | ESTADO: Ejecución |
| SIGADE: GE01092 GE01092-1 | | | | | |
| BIP: 010100000300 | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Alcaldía Municipal del Distrito Central | Sector: | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | Sub-Sector: | TRANSPORTE |
| Observaciones | | | | | |
| <p>El programa presenta avances en las siguientes actividades: Construcción de 2 Obras adicionales del Tramo 1 Complemento (Quimicas Dinant-Estadio Nacional) finalizado 100% , Construcción Tramo 3 (Antiguo local Stock - UNAH) se ha trabajado en los primeros 1,000 metros de los carriles segregados del tramo 3 en ambos lados, Retorno Operacional y Terminal en Estadio Nacional (ETEN) contratada la supervisora y el nuevo gerente de obras, presenta un 40% de avance.</p> | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | |
| Acción | | | Responsable | | Fecha |
| <p>Pendiente la adjudicación de la adquisición de semáforos se encuentra en preparación de los documentos para poder publicar el proceso; se estaría ejecutando a partir del primer trimestre 2016. Sistema de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE). En junio del 2015 se realizó el proceso de selección para la empresa que acompañará a la UEP en el proceso de licitación del Sistema. Elaboración y revisión de las bases de licitación del Sistema de Recaudo Electrónico y Sistema de Explotación de Flota (SAE); En espera de toma de decisión por parte de la AMDC.</p> <p>La Unidad solicitó a la SEFIN el monto de LPS. 330,000,000 de presupuesto para el 2016, de los cuales se asignó un 17% equivalente a Lps. 58,366,072, siendo insuficiente para la ejecución de las obras.</p> | | | UCP-A.M.D.C. SEFIN | | 2016 |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | Contactos Organismo Financiero | | |
| <p>Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Elva Flores email:elvaffgarcia@yahoo.com</p> | | | <p>Seccionalista Ing. Daniel Torres dtorres@iadb.org / 8732-0728 / 9464-2073 2290-35000</p> | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700 | | PROGRAMA DE APOYOAL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional de Estadísticas | | | | | | Sector: | | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | Sub-Sector: | | MODERNIZACION DEL ESTADO | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % | |
| Dólares | 25,000,000.0 | | 2,500,000.0 | 27,500,000.0 | 23,510,581.8 | 1,423,153.5 | 24,933,735.3 | 90.7 | 1,489,418.2 | 1,076,846.5 | 2,566,264.7 | 9.3 | 21,397,948.6 | 1,423,153.5 | 22,821,102.1 | 83.0 | |
| Lempiras | 562,805,000.0 | | 56,280,500.0 | 619,085,500.0 | 529,274,920.3 | 32,038,316.5 | 561,313,236.8 | 90.7 | 33,530,079.7 | 24,242,183.5 | 57,772,263.2 | 9.3 | 481,714,897.7 | 32,038,316.5 | 513,753,214.2 | 83.0 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | 24 de Julio de 2011 | | | | | 15 de Octubre del 2011 | | | | | 15 de abril de 2016 | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | | | |
| 1) Componente I: CNPV 2012 | | 19,620,000.0 | | | | 1,990,000.0 | | | | 21,610,000.0 | | 78.6 | | | | | |
| 2) Componente II: Sistema de Encuestas | | 3,280,000.0 | | | | 220,000.0 | | | | 3,500,000.0 | | 12.7 | | | | | |
| 3) Componente III: Capacitación | | 500,000.0 | | | | 0.0 | | | | 500,000.0 | | 1.8 | | | | | |
| 4) Gestión del Programa | | 1,600,000.0 | | | | 290,000.0 | | | | 1,890,000.0 | | 6.9 | | | | | |
| TOTAL | | 25,000,000.0 | | | | 2,500,000.0 | | | | 27,500,000.0 | | 100.0 | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas; entendiendo por calidad la oportunidad, confiabilidad y suficiencia de esta información. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta operación de préstamo financiará: (i) la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 para la actualización del mapa socio-demográfico, económico y de vivienda; (ii) el dimensionamiento de las condiciones socio-económicas de la población a partir de Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples con mayor periodicidad; (iii) la realización de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2011/2012 para el oportuno dimensionamiento de las variables demográficas y de salud; y (iv) capacitación del personal técnico y administrativo del Instituto Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El programa tiene como área de influencia todo el país. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toda la población nacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Mapa socio-demográfico, económico y de vivienda actualizado para la totalidad de población y hogares, y difundido oportunamente. 2) Información sobre las condiciones socioeconómicas de la población dimensionadas con la periodicidad y la calidad requeridas. 3) Variables demográficas y de salud dimensionadas con la calidad requerida. 4) Personal del INE capacitado. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700 | | PROGRAMA DE APOYOAL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|----|-------|-------------|-------------------|
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional de Estadísticas | | | | | Sector: | | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | Sub-Sector: | MODERNIZACION DEL ESTADO | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,759,680.0 | 0.0 | 18,759,680.0 | 17,819,380.0 | 0.0 | 17,819,380.0 | 95.0 | | | | | | |
| AÑO 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142,382,624.0 | 9,239,680.0 | 151,622,304.0 | 134,042,207.7 | 8,647,076.5 | 142,689,284.2 | 94.1 | | | | | | |
| AÑO 2013 | 220,077,903.0 | 19,708,480.0 | 239,786,383.0 | 287,789,808.0 | 19,708,480.0 | 307,498,288.0 | 240,765,920.0 | 14,108,650.0 | 254,874,570.0 | 82.9 | | | | | | |
| AÑO 2014 | 40,049,231.0 | 5,133,628.0 | 45,182,859.0 | 62,049,230.0 | 5,133,628.0 | 67,182,858.0 | 46,532,030.0 | 4,482,970.0 | 51,015,000.0 | 75.9 | | | | | | |
| AÑO 2015 | | | | 58,734,003.0 | 5,133,628.0 | 63,867,631.0 | 42,555,360.0 | 4,799,620.0 | 47,354,980.0 | 74.1 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 833,311.7 | 0.0 | 833,311.7 | 791,543.3 | 0.0 | 791,543.3 | 95.0 | | | | | | |
| AÑO 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,324,687.2 | 410,429.9 | 6,735,117.1 | 5,954,203.0 | 384,106.2 | 6,338,309.2 | 94.1 | | | | | | |
| AÑO 2013 | 9,775,939.4 | 875,457.8 | 10,651,397.2 | 12,783,726.5 | 875,457.8 | 13,659,184.3 | 10,694,908.5 | 626,711.3 | 11,321,619.8 | 82.9 | | | | | | |
| AÑO 2014 | 1,779,001.2 | 228,037.6 | 2,007,038.8 | 2,756,249.1 | 228,037.6 | 2,984,286.7 | 2,066,969.5 | 199,135.1 | 2,266,104.6 | 75.9 | | | | | | |
| AÑO 2015 | | | | 2,608,985.5 | 228,037.6 | 2,837,023.1 | 1,890,324.4 | 213,200.8 | 2,103,525.2 | 74.1 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-14 | | Programación 2015 | | | | | Ejecutado 2015 | | | | | % Ejecución | Programación 2016 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| INSUMO PARA BASES DE DATOS, SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS, PREPARACIÓN DE ESTUDIOS SISTEMATIZADOS Y CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA REALIZADOS | BASE DE DATOS | 312 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 933 | 936 | 3 | 0 | 0 | | 3 | 0 | |
| AUDITORIA FINANCIERA REALIZADA | INFORME | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS EN METODOS ESTADISTICOS | CAPACITADO(A) | 10 | | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 | 0 | 9 | 9 | | 18 | 60 | |
| EQUIPAMIENTO AULAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN REALIZADA. | EQUIPO | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
| EPHPM EJECUTADA E INSUMOS PARA MARCO MUESTRAL DE ENCUESTAS DE HOGARES PREPARADOS | INFORME | 4 | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|----------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| BID 2529/BL-HO SIGADE: GE01100 GE01100-1 BIP: 008300000700 | | PROGRAMA DE APOYOAL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SISTEMA INTEGRADO DE ENCUESTAS DE HOGARES | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional de Estadísticas | | | | | | | Sector: | | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | Sub-Sector: | | MODERNIZACION DEL ESTADO |
| SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS IMPLEMENTADO Y OPERANDO | | MESES/HOMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Acciones en el último trimestre 2015: Elaboración de las publicaciones del CNPV: Finalizado diseño final listo para entregar a las empresas, Compra de 30,000 USD donde se grabará gran parte de la información censal y se distribuirá en los 298 municipios de Honduras, firmado el contrato. Consultoría nacional para elaborar informes temáticos seleccionados: Los consultores ya firmaron el contrato y están en proceso de elaboración de los estudios. Consultoría nacional para campaña publicitaria: fecha de inicio al 15 de enero del 2016. Consultoría Internacional Marco Maestro de Muestreo Actualizado : finalizada en el mes de octubre. Ejecución de cuatro encuestas de hogares</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| pendiente entrega de 30, 000 USD en los 298 municipios | | | | | | | | | | UCP-INE | | | | | 2016 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Gerente General y : Lic. Jorge Guerra email: jorge_guerra2@hotmail.com / 2221-2900 / 9911-5913 Coordinador Tecnico; Lic. René Soler email: | | | | | | | | Cesar Rivera crivera@iadb.org Cel: | | | | | | | | |

Actualizada al 31 de Diciembre de 2015
 Tipo de cambio L. 22.5122
 Elaboró : Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| TF-11581 | Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
|--|---|-------------------|--|---------------|--------------|-------------|----------------------|------|------------------------------|-------------|--------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| BIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Congreso Nacional | | | | | | | | SWAP: | | MODERNIZACION DEL ESTADO | | | Clúster: | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 485,000.00 | | | 485,000.00 | 143,700.00 | - | 143,700.00 | 29.6 | 371,900.00 | | 404,400.00 | 83.4 | 52,474.27 | - | 52,474.27 | 10.8 |
| Lempiras | 10,661,755.00 | | | 10,661,755.00 | 3,158,957.10 | - | 3,158,957.10 | 29.6 | 8,175,477.70 | | 8,175,477.70 | 76.7 | 1,080,812.47 | - | 1,080,812.47 | 10.1 |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 18/12/2012 | | | | | | 15/03/2013 | | | | | | 31/08/2018 | | | |
| Componentes | | | Fondos Externos | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| 1. Mejora de los Procesos de Organización del Congresoas Instituciones de Prevención de la Violencia a Nivel Nacional | | | 278,400.00 | | | | 0.00 | | | | 278,400.00 | | 57.4 | | | |
| 2. Mejora de la Transparencia y la Rendición de Cuentas. | | | 118,000.00 | | | | 0.00 | | | | 118,000.00 | | 24.3 | | | |
| 3. Fortalecimiento de las Capacidades del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL): | | | 73,600.00 | | | | 0.00 | | | | 73,600.00 | | 15.2 | | | |
| 4. Auditoría | | | 15,000.00 | | | | 0.00 | | | | 15,000.00 | | 3.1 | | | |
| TOTAL | | | 485,000.00 | | | | 0.00 | | | | 485,000.00 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del proceso legislativo en Honduras, mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del Congreso Nacional. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incluye la reforma de la gestión dirigida a la racionalización de su diseño organizativo, los estatutos, el personal, los sistemas financieros y la comunicación así como establecer un flujo de trabajo automático para apoyar el proceso legislativo. Mediante este componente se contratará una firma especializada para el diseño del portal y contenido del sitio web del C.N. Asimismo, un proceso de capacitación al personal y miembros del mismo sobre como se debe alimentar la información. Realizar un estudio para evaluar las necesidades de reorganización y determinar las capacidades que se requieren para el centro. En el estudio, deberá incluirse ejemplos de buenas prácticas de instituciones similares en otros países y la propuesta en que las herramientas TIC deben utilizarse para apoyar el trabajo del CIEL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Departamento de Francisco Morazan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los beneficiarios serán toda la población del país al contarse con procesos más transparentes y con rendición de cuentas. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con esta propuesta se pretende: i) apoyar el proceso de modernización institucional del C.N, ii) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas; y iii) mejorar la capacidad de la institución para analizar y supervisar los presupuestos y el rendimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | |

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| TF-11581 | Proyecto Mejoramiento del Desempeño de la Gobernabilidad en Honduras a través de la Supervisión del Congreso Nacional | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--|-------------------------|-----|-----------------------------|-------|----------------|
| BIP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Congreso Nacional | | | | | SWAP: | | MODERNIZACION DEL ESTADO | | | Clúster: | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| Año 2013 | 6,510,869.8 | | 6,510,869.8 | 6,510,869.8 | 0.0 | 6,510,869.8 | 224,512.8 | 0.0 | 224,512.8 | 3.4 | | | | | |
| Año 2014 | 2,772,000.0 | | 2,772,000.0 | 2,772,000.0 | 0.0 | 2,772,000.0 | 856,299.7 | 0.0 | 856,299.7 | 30.9 | | | | | |
| Año 2015 | 9,138,167.0 | | 9,138,167.0 | 8,345,366.0 | 0.0 | 8,345,366.0 | 1,661,278.0 | 0.0 | 1,661,278.0 | 19.9 | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | |
| Año 2013 | 316,100.0 | 0.0 | 316,100.0 | 316,100.0 | 0.0 | 316,100.0 | 10,900.0 | 0.0 | 10,900.0 | 3.4 | | | | | |
| Año 2014 | 128,855.9 | 0.0 | 128,855.9 | 128,855.9 | 0.0 | 134,582.7 | 39,804.9 | 0.0 | 39,804.9 | 29.6 | | | | | |
| Año 2015 | 417,168.8 | 0.0 | 408,716.6 | 373,257.5 | 0.0 | 373,257.5 | 74,302.9 | 0.0 | 74,302.9 | 19.9 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-13 | | Programación 2014 | | | | | Ejecutado 2014 | | | | | % de Ejecución |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | |
| AUDITORIA | CONTRATO | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CIEL | CONTRATO | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| MEJORA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS | CONTRATO | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| MEJORAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACION DEL CONGRESO NACIONAL | CONTRATO | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 |
| Problemática | | | | | | | | | | Responsable | | | Fecha | | |
| Actividades del proyecto atrasadas | | | | | | | | | | Milton Pascua (miltonpascua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com | | | 31/12/2015 Moises Madrid | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliacion de Tiempo al 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | |
| Milton Pascua (miltonpascua@yahoo.com) miltonrayhernandez@gmail.com | | | | | | | | | | mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551 | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|
| 2152/BL-HO | PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| SIGADE: GE00223 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 01070000400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias | | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donación () | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 19,000,000.0 | | 0.0 | 19,000,000.0 | 17,334,363.3 | 0.0 | 17,334,363.3 | 91.2 | 1,665,636.8 | 0.0 | 1,665,636.8 | 8.8 | 11,986,453.8 | | 11,986,453.8 | 63.1 |
| Lempiras | 427,731,800.0 | | 0.0 | 427,731,800.0 | 390,234,652.4 | 0.0 | 390,234,652.4 | 91.2 | 37,497,147.6 | 0.0 | 37,497,147.6 | 8.8 | 269,841,444.4 | | 269,841,444.4 | 63.1 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 16 de Julio del 2010 | | | | | | 31 de agosto 2010 | | 1 de Abril del 2011 | | | | 31 de Agosto del 2015 | | 31 de Agosto del 2016 | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| Prevención y mitigación de desastres a nivel municipal | | | 11,000,000.0 | | | | 0.0 | | | | 11,000,000.0 | | 57.9 | | | |
| Fortalecimiento de la capacidad de GIR de desastres a nivel | | | 3,500,000.0 | | | | 0.0 | | | | 3,500,000.0 | | 18.4 | | | |
| Fortalecimiento institucional del Gobierno Central para la GIR de desastres | | | 1,420,000.0 | | | | 0.0 | | | | 1,420,000.0 | | 7.5 | | | |
| Educación e información para la GIR de desastres | | | 880,000.0 | | | | 0.0 | | | | 880,000.0 | | 4.6 | | | |
| Administración, supervisión, seguimiento y auditoría | | | 1,695,000.0 | | | | 0.0 | | | | 1,695,000.0 | | 8.9 | | | |
| Contingencia | | | 505,000.0 | | | | 0.0 | | | | 505,000.0 | | 2.7 | | | |
| TOTAL | | | 19,000,000.0 | | | | 0.0 | | | | 19,000,000.0 | | 100.0 | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El objetivo general del CCLIP es contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, a fin de reducir los potenciales impactos económicos negativos de eventos catastróficos. La primera operación específica coadyuva con el objetivo general del CCLIP apoyando en la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones en prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastres naturales. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCLIP comprenderá una primera operación individual de préstamo (HO-L1031) destinada a apoyar intervenciones de prevención y mitigación a nivel local y nacional así como subsecuentes operaciones individuales de préstamo en una o más áreas de intervención que serán consistentes con el menú de instrumentos incluidos en el Enfoque de Gestión Integral de Riesgos (OP-47): i) inversiones para evitar o reducir pérdidas probables de eventos de alta recurrencia, particularmente en prevención y mitigación; ii) la estructuración y programación de provisiones fiscales para el financiamiento de emergencias por desastres naturales recurrentes y de bajo impacto; iii) la cobertura inmediata de gastos de emergencia en casos de eventos severos o catastróficos, a través de la Facilidad de Crédito Contingente para Emergencias (GN-2502); y iv) la transferencia a terceros, a través del mercado de seguros, de los riesgos asociados a eventos catastróficos de muy baja recurrencia. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazan, Distrito Central, Comayagua, Esquias; El Paraiso, Danlí; Choluteca, Namasigue; Colón, Bonito Oriental; Yoro Olanchito; Ocotepeque Santa Fé; Santa Bárbara, San Luis; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El beneficiario directo de la operación es la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en forma indirecta se beneficiarán también todas las instituciones involucradas en la gestión de riesgos de desastres en Honduras, así como la población que vive en las zonas vulnerables en las cuales se estarán diseñando obras e intervenciones a ser financiadas en el marco del proyecto HO-L1031. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i) Realizar una evaluación del riesgo del país; ii) Apoyar al gobierno en el Diseño del proyecto HO-L1031; iii) Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión integral del riesgo de desastres y iv) Estudiar la viabilidad de introducir varios instrumentos para la transferencia de riesgos y mantenimiento de estabilidad fiscal a nivel del Gobierno Central. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
| 2152/BL-HO | | PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO) | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| SIGADE: GE00223 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 010700000400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | | Comisión Permanente de Contingencias | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | 0.0 | | 0.0 | 39,069,144.0 | | 39,069,144.0 | 25,914,896.3 | | 25,914,896.3 | 66.3 | | | | | | |
| AÑO 2012 | 86,534,150.0 | | 86,534,150.0 | 86,534,150.0 | | 86,534,150.0 | 11,990,548.3 | | 11,990,548.3 | 13.9 | | | | | | |
| AÑO 2013 | 100,000,000.0 | | 100,000,000.0 | 117,790,256.0 | | 117,790,256.0 | 109,798,650.0 | | 109,798,650.0 | 93.2 | | | | | | |
| AÑO 2014 | 130,843,294.0 | | 130,843,294.0 | 130,843,294.0 | | 130,843,294.0 | 44,841,563.9 | | 44,841,563.9 | 34.3 | | | | | | |
| AÑO 2015 | | | | 66,130,830.0 | | 66,130,830.0 | 60,596,610.00 | | 60,596,610.0 | 91.6 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | 0.0 | | 0.0 | 2,067,686.5 | | 2,067,686.5 | 1,371,514.1 | | 1,371,514.1 | 66.3 | | | | | | |
| AÑO 2012 | 4,334,878.7 | | 4,334,878.7 | 4,438,468.1 | | 4,438,468.1 | 600,659.7 | | 600,659.7 | 13.5 | | | | | | |
| AÑO 2013 | 4,854,958.1 | | 4,854,958.1 | 5,718,667.6 | | 5,718,667.6 | 5,330,678.5 | | 5,330,678.5 | 93.2 | | | | | | |
| AÑO 2014 | 6,239,011.1 | | 6,239,011.1 | 5,812,106.1 | | 5,812,106.1 | 1,991,878.4 | | 1,991,878.4 | 34.3 | | | | | | |
| AÑO 2015 | | | | 2,937,555.2 | | 2,937,555.2 | 2,691,723.2 | | 2,691,723.2 | 91.6 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-14 | | Programación 2015 | | | | | Ejecutado 2015 | | | | | % Ejecución | Programación 2016 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Contribuir a Generar condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales con el fin de reducir los impactos económicos negativos y eventos catastróficos | Proyectos | 89 | 81 | 91 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 106 | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entre sus principales actividades realizadas a IV Trimestre se detallan las siguientes: Finalización de 5 Obras Estructurales de Prevención y 4 Obras No Estructurales. b) implementado el Sistema Integral de Gestión del Riesgo y Estudios Territoriales donde se cargaran todas las capas de información disponible en COPECO para 101 municipios, c) realizado el Estudio de Impacto de Cambio Climático sobre las Cuencas de la Región Sur y Suroccidental del País. d) Se realizaron 6 Talleres en cumplimiento a la Implementación de los Planes Municipales para la Gestión del Riesgo. f) Implementación de Medidas Integrales de Gestión del Riesgo; como la organización, reorganización, seguimiento y capacitación de Comités de Emergencia Local, de Mantenimiento, de Voluntarios (CODEL, CODEM, CODECE, CODECEL, GVGR) y Obras de Reforzamiento de Instalaciones Críticas. g) finalización (100%) de la construcción del Centro de Capacitación de Gestión de Riesgos en las instalaciones del COPECO. h) realizados dos Talleres de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Por otra parte existen tres obras que se encuentran dañadas las cuales ya se realizó el dictamen Técnico y COPECO ya está tomando las acciones correspondientes. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | |
|---|--|----------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| 2152/BL-HO | PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BLHO) | | | ESTADO: En Ejecución | |
| SIGADE: GE00223 | | | | | |
| BIP: 010700000400 | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias | Sector: | AGROFORESTAL Y TURISMO | Sub-Sector: | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE |
| Acciones Propuestas | | | | | |
| Acción | | | Responsable | | Fecha |
| Continuar con las acciones correspondientes de las obras dañadas, para que se proceda a realizar las actividades de reparación para la puesta en operación de los 3 puentes | | | UCP-SEFIN | | 2016 |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | Contactos Organismo Financiero | | |
| Coordinadora Ing. Belinda Zelaya/ Email: bzelaya8@hotmail.com / 2290-0606 Especialista Financiero: Carlos Aguilar / email: carlosarmandoaguilar@yahoo.com | | | Sectorialista: 'Milewski, Joseph Christofer' <JOSEPHM@iadb.org> | | |

Actualizada al 31 de Diciembre 2015
 Tipo de cambio L. 22.5122
 Elaboró: Zeida Nieto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| IDA-5190-HO | | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| BIP 1070000800 | | | | | | | | | | | | | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | | Sector | | Agroforestal y Turismo |
| Costo y Financiamiento | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | Donación () | Nacional () | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | | |
| Dólares | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 7,736,045.00 | - | 7,736,045.00 | 25.8 | 22,263,955.00 | | 22,263,955.00 | 74.2 | 7,469,283.31 | - | 7,469,283.31 | 24.9 | |
| Lempiras | 675,366,000.00 | | | 675,366,000.00 | 174,155,392.25 | - | 174,155,392.25 | 25.8 | 501,210,607.75 | | 501,210,607.75 | 74.2 | 168,149,999.63 | - | 168,149,999.63 | 24.9 | |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | | 18/12/2012 | | | | | | 18/03/2013 | | | | | | 31/08/2018 | | | |
| Componentes | | Fondos Externos | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | | | |
| 1) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional | | 2,200,000.00 | | | | 0.00 | | | | 2,200,000.00 | | 7.3 | | | | | |
| 2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario | | 2,900,000.00 | | | | 0.00 | | | | 2,900,000.00 | | 9.7 | | | | | |
| 3) Implementación de Medidas de Mitigación | | 13,050,000.00 | | | | 0.00 | | | | 13,050,000.00 | | 43.5 | | | | | |
| 4) Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto | | 1,850,000.00 | | | | 0.00 | | | | 1,850,000.00 | | 6.2 | | | | | |
| 5) Componente Contingente de Respuestas a Emergencias | | 10,000,000.00 | | | | 0.00 | | | | 10,000,000.00 | | 33.3 | | | | | |
| TOTAL | | 30,000,000.00 | | | | 0.00 | | | | 30,000,000.00 | | 100.0 | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. 12Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tomando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | |
|--|--|---------------|-------------------------------|---|
| IDA-5190-HO | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | ESTADO: En Ejecución |
| BIP 10700000800 | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | Sector | Agroforestal y Turismo | Subsector Recursos Forestales y Ambiente |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | |
| La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos. En fecha más reciente, | | | | |
| Beneficiarios | | | | |
| Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033.702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE). | | | | |
| Metas Globales | | | | |
| A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión TerritorialDAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario | | | | |

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| IDA-5190-HO | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-------|----|-------|----------------|
| BIP 1070000800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | | | | | Sector | | Agroforestal y Turismo | | Subsector | Recursos Forestales y Ambiente | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | |
| Año 2013 | 30,615,000.0 | | 30,615,000.0 | 30,615,000.0 | | 30,615,000.0 | 26,399,600.0 | | | 26,399,600.0 | 86.2 | | | | |
| Año 2014 | 31,000,000.0 | | 31,000,000.0 | 65,703,798.0 | | 65,703,798.0 | 64,858,381.6 | | | 64,858,381.6 | 98.7 | | | | |
| Año 2015 | 80,000,000.0 | | 80,000,000.0 | 76,300,000.0 | | 76,300,000.0 | 71,423,640.0 | | | 71,423,640.0 | 93.6 | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | |
| Año 2013 | 1,486,345.4 | 0.0 | 1,486,345.4 | 1,486,345.4 | 0.0 | 1,486,345.4 | 1,281,689.5 | | | 1,281,689.5 | 86.2 | | | | |
| Año 2014 | 1,441,029.4 | 0.0 | 1,441,029.4 | 3,054,229.1 | | 3,054,229.1 | 3,014,930.1 | | | 3,014,930.1 | 98.7 | | | | |
| Año 2015 | 3,653,318.4 | 0.0 | 3,653,318.4 | 3,389,273.4 | | 3,389,273.4 | 3,172,663.7 | | | 3,172,663.7 | 93.6 | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-14 | | Programación 2015 | | | | | Ejecutado 2015 | | | | | % de Ejecución |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | |
| PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN | DOCUMENTO | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SISMICO | EQUIPO | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | | 10 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | | | 1 | 100 |
| OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS | OBRA | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 4 | 4 | 100 |
| Observaciones | | | | | | | | | | Responsable | | Fecha | | | |
| al IV Trimestre de 2015 logró alcanzar objetivos en los siguientes componentes: 1) Fortalecimiento de las capacidades de Gestión de Riesgos de Desastres a nivel nacional: a) Reproducidas 3,570 guías metodológicas de GRD, habiéndose entregado a las direcciones distritales de los 20 municipios un total de 2704 guías, b) Reproducidas 1,354 ejemplares de la Política Nacional de GRD, habiéndose entregado 100 ejemplares a los CODEM de los 20 municipios del Valle de Sula, c) Reproducidos 5,000 Manuales de la Radio Novela a ser entregados el próximo año, d) Entregadas 51 vallas de carretera informativas para instalar en cada municipio, e) Fortalecimiento a COPECO mediante la adquisición de Tarjetas para planta telefónica, licencias de antivirus, equipo de radio comunicación vehicular y aires acondicionados. Pendiente la entrega e instalación de repuestos para planta eléctrica. 2) Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario: a) Reestructurados los 20 comités de emergencia municipal de la Región del Valle de Sula. b) Organizados 35 comités de emergencia local conformados de la siguiente manera: 6 en las comunidades beneficiarias de obras este año, 28 en el municipio de Omoa y 1 en el municipio de Las Vegas. c) Capacitados los CODEM y CODEL de los 20 municipios en temas de gestión de riesgos, género y cambio climático. d) Capacitados los técnicos municipales de los 20 municipios en temas de Sistemas de Información Geográfica. e) Adquiridos fotografía aérea, imágenes satelitales y modelos de elevación digital para la región del Valle de Sula. f) Iniciados los Estudios de Caracterización y Planificación Territorial en 19 municipios. 3) Implementación de las Medidas de Mitigación: a) Socializados 5 diseños de obras de reducción de vulnerabilidad en los municipios de Omoa, Puerto Cortes, La Lima, Choloma y Tela. b) Terminadas 6 obras pequeñas con medidas de mitigación iniciadas en el año 2014 e iniciadas 5 obras nuevas de las cuales a la fecha se han culminado 3 y 2 llevan un avance del 85%. | | | | | | | | | | UCP-COPECO | | | | | |
| Acciones | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|---|
| IDA-5190-HO | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD) | | | ESTADO: En Ejecución |
| BIP 10700000800 | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) | Sector | Agroforestal y Turismo | Subsector Recursos Forestales y Ambiente |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | Contactos Organismo Financiero | | |
| HumbertoSanchez@copeco.gob.hn Aldea el Ocotal, Carretera hacia Mateo, 200m adelante del Hospital Militar Tel./Fax: (504) 2229-0617, 2229-0638 | | mochoa@wordbank.org Telefono 2239 - 4551 | | |

Actualizada al 31 de Diciembre de 2015
Tipo de cambio L. 22.5122
Elaboró: Zeida Nieto