



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de la  
Presidencia (SDP)*

**Al Segundo Trimestre,  
2016**

Tegucigalpa, M.D.C

Junio 2016

Honduras C.A.

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


El presupuesto aprobado en el Programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaria de la Presidencia asciende a L.12,433,029, alcanzando al segundo trimestre del 2016 un vigente de L.44,165,517 representando el 0.36% del presupuesto de inversión del Gabinete de la Presidencia. . Conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la SDP reporta a la fecha un devengado de L.2,475,800; L.1,143,595 (46.2%) fondos externos y L.1,332,204 (53.8) fondos nacionales; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No.1

Cuadro No.1  
Programa de Inversión Pública al I Trimestre, 2016  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	12,433,029.00
Presupuesto Vigente	44,165,517.00
Congelamiento	5,454,636.00
Presupuesto Vigente Ajustado	38,710,881.00
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	2,475,800.00
<b>%Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)</b>	<b>6</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	2,475,800.00
<b>%Ejecución (Compromiso/Vigente Ajustado)</b>	<b>6</b>

Fuente SIAFI

de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No.1



Dicho presupuesto vigente es de un total de L.44,165,517; (97.3%) L.42,970,527 fondos externos y el 2.7% (L.1,194,990) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No.6

En el transcurso del segundo trimestre se logró ejecutar L.2,475,800 representativos del 6.4% de ejecución respecto al vigente ajustado.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal (PCQ), el cual, tiene como objetivo impulsar el desarrollo territorial integral y sostenible de la región fronteriza en torno al golfo de Honduras, mediante la implementación de estrategias que contribuyan al uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias y comerciales) Agro negocios), los recursos naturales y los potenciales turísticos y arqueológicos de la región, para elevar los niveles de ingreso empleo y propiciar las mejora de las condiciones de vida de las familias de la zona.

Los detalles físico/financieros del Programa se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal	BCIE 2092	86,526,037	30/12/2012 - 31/01/2016	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2016	12,433,029.00	44,165,517.00	96,698.00	0.2
Acumulado 2016	12,433,029.00	44,165,517.00	2,475,800.00	5.6
Acumulado Vida del Proyecto */	120,592,701	120,592,701.00	74,786,293.00	62.0

Observaciones:

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Se aprobó la incorporación Presupuestaria 2016, de fondos externos con fuente 22, por un valor de L. 31,732,488.00; Sin embargo en el caso de los fondos nacionales por un valor de L. 2,127,665.56 se recomendó a la UE acercarse a la Secretaría de la Presidencia, a la cual el PCQ está adscrito, para que dicha Secretaría pudiera financiar con fondos de contrapartida y así no detener la ejecución presupuestaria de fondos externos con que cuenta el programa.

#### **Conclusiones**

- El cambio de banco depositario (de Banco Continental a Banco de los Trabajadores) ocurrido en el segundo trimestre afectó la ejecución del Programa alcanzando una ejecución del 5.6% (L.2,475,800) respecto al presupuesto vigente (L.44,165,517).
- La SDP únicamente ejecuta el programa Corredor del Quetzal el cual es financiado con fondos de Crédito y Donación del BCIE.
- El programa PCQ es financiado con fondos BCIE y finaliza en el presente año, sin embargo el programa mantendrá su vigencia a través de los fondos revolventes que forman parte del Fideicomiso del mismo

#### **Recomendaciones**

- En vista que el programa PCQ se encuentra cercano al programa de finalización se recomienda que la unidad ejecutora se enmarque en lo que estable las Disposiciones General de Presupuesto. referente al cierre del proyecto.
- La SDP deberá identificar los recursos necesarios para financiar los gastos operativos del programa PCQ, en cumplimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes en su Artículo No. 25, lo que permitirá no detener la ejecución presupuestaria del programa.

ANEXO No. 4  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comoromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
1	0030 - Secretaría de la Presidencia			1,194,990	11,238,039	12,433,029	1,194,990	42,970,527	44,165,517	-	5,454,636	5,454,636	1,194,990	37,515,891	38,710,881	22,064	74,635	96,698	1,143,595	1,332,204	2,475,800	6	1,143,595	1,332,204	2,475,800	6
1	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUIETZAL, FASE II	BCIE - 2092	20-12-2012 / 31-06-2016	1,194,990	11,238,039	12,433,029	1,194,990	42,970,527	44,165,517	-	5,454,636	5,454,636	1,194,990	37,515,891	38,710,881	22,064	74,635	96,698	1,143,595	1,332,204	2,475,800	6	1,143,595	1,332,204	2,475,800	6

Fuente: SIAFI

## ANEXO No. 2

## Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
030-Secretaría de la Presidencia	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL, FASE II	Ejecución del programa.	INFORME	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI