

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

<b>ATN/OC-13908-HO</b> SIGADE BIP 000900007900		<b>Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal</b>										<b>ESTADO: EJECUCIÓN</b>													
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO						Sector:		Sin Articulacion		Sub Sector:		Sin Articulacion											
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>												
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		420,265.00				420,265.00		38.21		579,735.00		100,000.00		679,735.00		61.79	
Lempiras		23,138,400.00		-		2,313,840.00		25,452,240.00		9,724,259.68		-		9,724,259.68		38.21		13,414,140.32		2,313,840.00		15,727,980.32		61.79	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																									
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución						Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		20/12/2012								20/12/2012		21/11/2013						20/11/2016		31/12/2017					
<b>Componentes</b>				<b>Financiamiento FE (US\$)</b>						<b>Contraparte</b>						<b>Total</b>		<b>%</b>							
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto				374,550.00												374,550.00		34.1							
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)				126,550.00												126,550.00		11.5							
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales				402,000.00												402,000.00		36.5							
Gestión del Programa				96,900.00						100,000.00						196,900.00		17.9							
<b>TOTAL</b>				<b>1,000,000.00</b>						<b>100,000.00</b>						<b>1,100,000.00</b>		<b>100.00</b>							
<b>Objetivos del Proyecto</b>																									
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																									
<b>Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)</b>																									
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																									
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																									
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																									
<b>Beneficiarios</b>																									
3 Municipalidades																									
<b>Metas Globales</b>																									
<b>Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto</b> • Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa. • Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades. • Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																									
<b>Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&amp;E)</b> • Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																									
<b>Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales</b> • Inventario de servicios prestados por cada alcaldía. • Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías. • Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																									

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO			Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal											ESTADO: EJECUCIÓN				
SIGADE																		
BIP 000900007900																		
Unidad Ejecutora/ Institución			SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:		Sin Articulacion			Sub Sector:		Sin Articulacion	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2014			1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00		-		1,541,500.00	495,166.67		-		495,166.67		32.12	
Año 2015			8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00		611,750.00		8,998,485.00	6,320,770.34		361,064.28		6,681,834.62		74.26	
Año 2016			12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,602,876.00		853,588.00		9,456,464.00	1,828,936.00		127,670.00		1,956,606.00		21	
Año 2017			1,400,000.00	8,614,416.00	10,014,416.00													
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2014			74,284.50	-	74,284.50	74,849.35		-		74,849.35	23,036.27		-		23,036.27		30.78	
Año 2015			404,154.68	29,480.08	433,634.76	404,154.68		29,480.08		433,634.76	287,501.67		16,065.59		303,567.26		70.01	
Año 2016			541,778.00	54,177.82	595,955.81	371,800.82		36,890.54		408,691.35	79,043.32		5,517.67		84,560.99		21	
Año 2017			60,505.48	372,299.55	432,805.03													
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución		Programación 2017	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes I																		
Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa	Metodología	Consultoría			3	3			3	3	3			3	100.00			
Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.	Diagnóstico	3			3				3	3				3	100.00			
Capacitaciones del personal de la unidades de Planificacion y de presupuesto	% Personal capacitado de Unidades de Planeación y de Presupuesto	70				20	20	30	70						-	-		
Unidades de planifiacion y de presupuesto fortalecidas tecnológicamente en las 3 alcaldías beneficiadas	Departamentos (Equipamiento)	16					16		16						-	-		
Componentes II																		
Sistema de M&E municipal diseñado y desarrollado con enfoque en resultados	Informe	1				6	0		6		6			6	100.00			
Componentes III																		

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal															ESTADO: EJECUCIÓN
SIGADE																
BIP 000900007900																
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Sin Articulacion			Sub Sector:		Sin Articulacion
Inventario de los servicios publicos para su priorizacion en las municipalidades beneficidas	Numero de servicios municipalidad por	1						1		1					-	
Problemática																
Ninguno																
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA	
La administración del programa, buscara la estrategia de abordaje con las municipalidades a implementar la utilización de la herramienta del SAMI como meta inmediata;										Unidad Ejecutora					30/06/2016	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265								Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial								

Ficha actualizada al 30 de junio de 2016  
Tasa de Cambio L.23.1384  
Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN										
SIGADE																								
BIP																								
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público		Sub Sector:		Sin Articulación									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$											
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( x )		Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda	Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares	700,000.00						700,000.00		472,390.93				472,390.93		67.48		227,609.07		-		227,609.07		32.52	
Lempiras	15,793,540.00				-		15,793,540.00		10,658,178.62		-		10,658,178.62		67.48		5,135,361.38		-		5,135,361.38		32.52	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																								
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada			
	08/10/2014								08/10/2014				08/12/2014				08/04/2017							
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%				
Gestión y Planificación Estratégica					334,323.00										334,323.00					47.8				
Coordinación y Monitoreo de Resultados					151,677.00										151,677.00					21.7				
Modernización del Estado					184,000.00										184,000.00					26.3				
Administración de la CT (Auditoría)					30,000.00										30,000.00					4.3				
TOTAL					700,000.00					0.00					700,000.00					100.00				
Objetivos del Proyecto																								
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																								
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																								
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCGG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orrganizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																								
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																								
Francisco Morazán																								
Beneficiarios																								
Metas Globales																								
<b>Componente I. Gestión y Planificación Estratégica</b> • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG <b>Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados</b> • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno <b>Componente III. Modernización del Estado</b> • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
Año 2014																								
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00		10,273,810.00	6,988,245.62		6,988,245.62	68.02														
Año 2016	7,005,293.00	-	7,005,293.00	9,046,293.00	-	9,046,293.00	3,669,933.00	-	3,669,933.00	41														
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00																					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																		
BIP																		
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:		Reforma/Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sector Público				Sub Sector:		Sin Articulacion
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.						
Año 2014	-	-	-	-	-	-												
Año 2015	495,092.36	-	495,092.36	495,092.36	-	495,092.36		317,035.89		317,035.89		64.04						
Año 2016	302,756.15	-	302,756.15	390,964.50	-	390,964.50		158,607.90	-	158,607.90		41						
Año 2017	82,870.38	-	82,870.38															
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes I																		
Plan de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual y planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR.	Informes	13	9	69		4		0	4	-	4			4.00	100.00			
Planes sectoriales aprobados y en línea con el PGR	Planes	3	3	100	1	3		3	7	1				1	14			
Componentes II																		
Protocolos de coordinación para sectores priorizados	Protocolos	1	1	100	-	-	-	-	-	-				-	-			
Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno	Informes	2	1	50	1	-	-	-	1	1				1	100			
Componentes III																		
Documento de diseño organizacional de la DPTMRE	Documento	1	0	0.00	-	1	1	1	1	-				-	-			
Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa.	Informes	24	12	50.00	-	6	0	0	6.00	-	6			6.00	100.00			
Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites	Documento	1	0	0.00	-	1	1	1	1	-				-	-			
Problemática																		
Ninguno																		
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA			
Ninguno										Unidad Ejecutora					30/06/2016			
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero											
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. María José Jarquín / Sectorial											

Ficha actualizada al 30 de junio de 2016

Tasa de Cambio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios

## PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

**ESTADO:**  
En ejecución

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)														ESTADO: En ejecución							
ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL														Sector:		Sin Sector		Sub Sector:		Riesgo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%					
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Dólares	26,248,810.00				26,248,810.00		19,380,190.89	-	19,380,190.89	73.83	6,868,619.11	-	6,868,619.11	26.17	19,380,190.89	-	19,380,190.89	73.83			
Lempiras	607,355,465.30				607,355,465.30		448,426,608.85	-	448,426,608.85	73.83	158,928,856.45	-	158,928,856.45	26.17	448,426,608.85	-	448,426,608.85	73.83			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		30 de diciembre de 2017					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00				40.10%					
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00				14.93%					
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00				22.14%					
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00				2.97%					
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00				2.91%					
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00				7.94%					
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00				8.26%					
Preinversión				48,980.00								48,980.00				0.19%					
Auditoría				150,000.00								150,000.00				0.57%					
TOTAL				26,248,810.00								26,248,810.00				100.00%					
Objetivos del Proyecto																					
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																					
Descripción del Proyecto																					
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y ríos de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. <b>FASE I:</b> En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. <b>FASE II:</b> En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																					
Beneficiarios																					
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																					
Metas Globales																					

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución		
SIGADE																
BIP 010100000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL						Sector:	Sin Sector			Sub Sector:	Riesgo				
Salvaguardar vidas e integridad fisica de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2011			-	6,601,630.00	-	6,601,630.00	1,909,320.00	-	1,909,320.00		28.92					
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00	40,757,860.00	-	40,757,860.00		44.62					
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00	129,575,120.00	-	129,575,120.00		83.67					
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00	131,968,540.00	-	131,968,540.00		82.48					
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00	116,879,037.85	-	116,879,037.85		69.48					
Año 2016			-	62,354,734.00	-	62,354,734.00	27,336,731.00	-	27,336,731.00		44					
Año 2017	11,856,667.00		11,856,667.00													
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2011	-	-	-	349,383.17	-	349,383.17	101,048.42	-	101,048.42		28.92					
Año 2012	-		-	4,575,848.47	-	4,575,848.47	2,041,741.68	-	2,041,741.68		44.62					
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35	6,291,673.10	-	6,291,673.10		83.67					
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11	6,407,888.44	-	6,407,888.44		82.48					
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32	5,675,199.83	-	5,675,199.83		69.48					
Año 2016	-	-	-	2,694,859.37	-	2,694,859.37	1,181,444.31	-	1,181,444.31		44					
Año 2017	512,401.66	-	512,401.66													
METAS																
Global		Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programacion 2017	
Metas Entregables por Componente	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros															
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Existente Fase II	Metros															
Problemática																
Al II Trimestre han ejecutado un 44% de lo programado.																
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA	
Se recomienda mejorar la ejecución durante el III Trimestre.										Unidad Ejecutora					30/06/2016	
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058							Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254									

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130;				PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01092 GE01092-1 BIP: 010100000300																			
Unidad Ejecutora/ Institución				Alcaldía Municipal del Distrito Central								Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		Sub-Sector:		TRANSPORTE	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( x )	Donación (   )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	40,000,000.0		0.0	40,000,000.0	24,699,656.7	0.0	24,699,656.7	61.7	15,300,343.3	0.0	15,300,343.3	38.3	24,699,656.7	0.0	24,699,656.7	61.7			
Lempiras	925,536,000.0		0.0	925,536,000.0	571,510,535.6	0.0	571,510,535.6	61.7	354,025,464.4	0.0	354,025,464.4	38.3	571,510,535.6	0.0	571,510,535.6	61.7			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		30 de noviembre de 2010						30 de Diciembre del 2010						30 de Diciembre del 2015		31/12/2018			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
1) Primer Corredor de Transporte Público Masivo				38,733,333.3				0.0				38,733,333.3				96.8			
2) Fortalecimiento Institucional				266,666.7				0.0				266,666.7				0.7			
3) Administración				666,666.7				0.0				666,666.7				1.7			
4) Auditorías y evaluaciones del Proyecto				333,333.3				0.0				333,333.3				0.8			
TOTAL				40,000,000.0				0.0				40,000,000.0				100.0			
Objetivo del Proyecto																			
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																			
Descripción del Proyecto																			
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																			
Beneficiarios																			
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																			
Metas Globales																			
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	6,601,630.0	0.0	6,601,630.0	1,909,320.0		0.0		1,909,320.0		29					
AÑO 2012		0.0	0.0	0.0	153,425,507.0	0.0	153,425,507.0	5,992,592.6		0.0		5,992,592.6		4					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	570,851,327.0	0.0	570,851,327.0	367,647,080.0		0.0		367,647,080.0		64					
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0	200,000,000.0	0.0	200,000,000.0	143,790,190.0		0.0		143,790,190.0		72					
AÑO 2015		0.0	0.0	0.0	36,040,000.0	0.0	36,040,000.0	13,817,910.0		0.0		13,817,910.0		38					
AÑO 2016		0.0	0.0	0.0	58,366,072.0	0.0	58,366,072.0	38,353,443.0		0.0		38,353,443.0		66					
AÑO 2017		145,600,488.0		145,600,488.0															
AÑO 2018		100,000,000.0		100,000,000.0															
Al 30 de junio del 2016 cuentan con un comprometido (Devengado + Comprometido) de L.52,969,618 (91%)																			



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130;		PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)											ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución		Alcaldía Municipal del Distrito Central							Sector:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			Sub-Sector:		TRANSPORTE
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2011		0.0	0.0	0.0	349,383.2	0.0	349,383.2	101,048.4	0.0	101,048.4	28.9					
AÑO 2012		0.0	0.0	0.0	7,685,763.0	0.0	7,685,763.0	300,195.5	0.0	300,195.5	3.9					
AÑO 2013		0.0	0.0	0.0	25,301,226.3	0.0	25,301,226.3	16,294,824.1	0.0	16,294,824.1	64.4					
AÑO 2014		0.0	0.0	0.0	8,864,383.8	0.0	8,864,383.8	6,373,057.1	0.0	6,373,057.1	71.9					
AÑO 2015				0.0	1,597,362.0	0.0	1,597,362.0	612,436.3	0.0	612,436.3	38.3					
AÑO 2016		0.0	0.0	0.0	2,522,476.6	0.0	2,522,476.6	1,657,566.8	0.0	1,657,566.8	66					
AÑO 2017		6,292,591.0		6,292,591.0												
AÑO 2018		4,321,820.0		4,321,820.0												
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-15		Programación 2016					Ejecutado 2016					% Ejecución	Programación 2017
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
CONDICIONES DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y EL TRANSITO MEJORADAS	INFORME	200								-				-	N/A	
Observaciones																
Se firmó el contrato de construcción del tramo 3. Emisoras unidas - UNAH entre la Empresa Santos y Cia; S.A. y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, cuando se cumplio con la entrega de garantías y demás documentación se le pago el monto de US\$812.7 miles bajo el concepto de anticipo el 28 de abril y el 30 de abril se le otorgo la orden de inicio. Respecto a las estaciones se ha avanzado en un 90% en la estación de Florencia y un 70% en la estación la Hacienda.																
El proyecto presenta una ejecución física acumulada al 30 de marzo de 2016 del 33.5% y una ejecución financiera del 38.55%.																
PROBLEMAS: El retorno operacional en el Estadio Nacional de Honduras actualmente la obra se encuentra en suspenso debido a que las obras requeridos por el proyecto y que no estaban concluidas en el contrato original, ni en la enmienda No.1; y, ii) falta de gerente de obras, debido a que el contrato de supervisión con la firma Cal y Mayor concluyo el 28 de febrero de 2015 y en sus alcances no estaba contemplada la supervisión de las obras por lo que fue necesario la contratación de un nuevo gerente de obra.																
Se han planteado la ubicación de dos patios adicionales al original para minimizar el impacto, con BCIE está ubicando el Patio Taller UNAH, se esta a la espera de la respuesta por parte del INSEP respecto a la autorización para la construcción de este patio.																
Acción																
										Responsable				Fecha		
Para el III Trimestre esta en tremite una modificación presupuestaria por incorporación de fondos por un valor de L.54,000,000 con el fin de mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el transito en general.										UCP-A.M.D.C.				30/06/2016		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Elva Flores email:elvaffgarcia@yahoo.com								Sectorialista Ing. Daniel Torres dtorres@iadb.org / 8732-0728 / 9464-2073 2903-5000								

Actualizada al 30 de Junio 2016

Tipo de cambio Promedio L.23.1384

Preparo: Rodolfo Turcios