



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Energía, Recursos
Naturales, Ambiente y Minas
(SERNAM)**

Al Cuarto Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA, AL IV TRIMESTRE.

La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (**SERNAM**), tiene como visión Ser una institución que promueva a nivel nacional una gestión eficiente de los recursos naturales y el ambiente, participando activamente en labores de protección ambiental, promoviendo acciones públicas y privadas que contribuyan a preservar los recursos naturales, y ofreciendo información ambiental en forma oportuna para apoyar la toma de decisiones de las personas involucradas en el sector.

Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2016
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	129,962,208.0
Congelamiento	0.0
Presupuesto Vigente Ajustado	129,962,208.0
Ejecutado IV Trimestre	50,385,475.0
% Ejecución IV Trimestre	39
Total Ejecución Acumulada Anual	114,489,303.0
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	88
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)	88

Fuente: SIAFI Al 31/12/2016

Se adjunta anexo 1: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre-2016

La inversión de la institución se concentra en el proyecto: “Rehabilitación de la Represa El Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación del Valle de Flores, Comayagua”, el cual es financiado con fondos externos provenientes de Kuwait con su contrapartida nacional.

Para el año 2016 no se aprobó presupuesto para la institución; no obstante, al IV Trimestre se incorporó el presupuesto de inversión de la institución mediante nota técnica No. Por un monto de de **L.129,962,208, desglosados de la siguiente manera:** Fondos nacionales L.23,321,000 (17.9%), y fondos externos L.106,631,208 (82.1%) de los cuales se ejecutaron L.23,329,833 (100%) fondos nacionales y **L.91,159,560 (85.5)** fondos externos.

Se adjunta Anexo 4: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre 2016.

3.2 Principales Proyectos

❖ **Rehabilitación de la Represa El Coyolar y mejorar la Red de Irrigación.**

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población en las comunidades de la Villa de San Antonio, comunidades de Flores, los Mangos, Los Palillos, El Conejo, El Campanario y otras, mediante la rehabilitación de la presa El Coyolar y la rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego del municipio de Flores. Con un presupuesto vigente al IV Trimestre fue L.129,962,208: Fondos Nacionales L.23,331,000 (17.9%) y fondos externos L.106,631,208 (82.1%) con una ejecución financiera al IV Trimestre acumulado de **L.114,489,393**; fondos externos, con un devengado anual de L. 91,159,560 (70.1%) y 23,329,833 (100%) fondos nacionales.

Actividades ejecutadas según Unidad Ejecutora:

Ejecutadas las obras físicas en un 100%- Proyecto Terminado.

Finalización Obras Represa el Coyolar: 1. SUSTITUCION DE LA VALVULA DE CHORRO HUECO DE LA REPRESA EL COYOLAR; PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL COYOLAR; CONSTRUCCION DE LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA REPRESA EL COYOLAR; CONSTRUCCION DE OBRA PURGA PARA SIFON, FINCA SANTA ISABEL; AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA REPRESA EL COYOLAR.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Rehabilitación de la Represa el Coyolar y Mejorar la Red de Irrigación	KUWAIT 700	201,521,429	03/12/2006 - 30/09/2016	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2016	-	129,962,208.00	114,489,393.00	88
Acumulado 2016	-	129,962,208.00	114,489,393.00	88
Acumulado Vida del Proyecto*/	158,741,065	362,387,124.58	149,789,656.27	94
Observaciones: Se ejecutaron 3 obras de mejoramiento de la Represa el Coyolar (Pavimentación de Carretera de Acceso y Mejoramiento de Canales de Riego).				
*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se le asignaron L.23,331,000 de fondos nacionales para la finalización de las obras finales del proyecto el coyolar.

CONCLUSIONES

- Se construyó en su totalidad la construcción de la calle de acceso a la represa y los canales de riego por la Empresa Consultora y Diseño de Proyectos S.A. de C.V. COINPRO por un monto de L.91,159,560 millones.
- Se incorporaron L.23,331,000 de fondos nacionales para la finalización de la obra, solicitados mediante oficio EL COYOLAR-DMA-0821-2016 a través de la unidad Ejecutora Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (SERNAM – MI AMBIENTE).

RECOMENDACIONES

- Darle el adecuado seguimiento Ex Post para garantizar el uso adecuado de las Obras Finalizadas, año 2016.

ANEXOS

ANEXO No. 4
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre del 2016
Cifras en Lps

No. Proy.	Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Vigente			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-16			Suma de Devengado Aprobado				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución Dev./ Vigente	% Ejecución Dev./ Vig. Ajustado
1	0150 - Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas			23,331,000	106,631,208	129,962,208	23,331,000	106,631,208	129,962,208	12,329,833	38,055,642	50,385,475	23,329,833	91,159,560	114,489,393	88	88
1	REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	700	03/12/2006 - 30/09/2016	23,331,000	106,631,208	129,962,208	23,331,000	106,631,208	129,962,208	12,329,833	38,055,642	50,385,475	23,329,833	91,159,560	114,489,393	88	88

Fuente: SIAFI, 31 de diciembre de 2016

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al IV Trimestre del 2016

Unidad Ejecutora (150): SERNAM

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			4to Trimestre				
			Programación	Ejecución		Programación		Ejecución		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR (PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE ACCESO Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO)	OBRA	2	3	150	0	0	3	0	0