



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al Cuarto Trimestre 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2016 está integrado por la Secretaría de la Presidencia (SDP), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), formando un presupuesto vigente ajustado de L.116,753,315, cantidad que representa el 0.7% del total del Programa de Inversión Pública vigente ajustado (L.16,199,733,585), la ejecución

financiera al cuarto trimestre es L.102,261,762 equivalente al 88% del presupuesto vigente ajustado asignado al Gabinete de la Prevención. Al 31 de diciembre, la institución que presenta la mayor ejecución con respecto a su presupuesto vigente ajustado es COPECO con 94%, seguido del INE, con 92%.

Cuadro No.2
Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2016

Cifras en Lempiras

No.	Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Acum. al IV Trimestre 2016	
					Total	%Ejec. (Deven. al IV Trim/ Vigente Ajustado)
1	Gabinete de Prevención	133,005,508	150,312,361	116,753,315	102,261,762	88
1	Secretaría de la Presidencia	12,433,029	45,796,037	12,378,303	4,483,740	36
2	Instituto Nacional de Estadísticas (INE)	18,092,169	36,324,773	36,183,461	33,349,103	92
3	Comité Permanente de Contingencias (COPECO)	102,480,310	68,191,551	68,191,551	64,428,919	94

Fuente: SIAFI

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de los siguientes 4 proyectos: uno de la Secretaría de la Presidencia: Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal Fase II (PCQ); uno del INE: Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y Sistema Integrado de Encuesta de Hogares de Honduras y dos de COPECO: Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE 2016

• SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

En el Programa de Desarrollo Integral Sostenible Corredor del Quetzal Fase II (PCQ), se otorgó un Crédito para la producción de Cultivos y Transformación de Materia Prima.

• INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Componente I Apoyo a la Ejecución del Censo de Población

1. Capacitación al personal técnico de 180 alcaldías en el uso de la metodología de REDATAM para utilizar los datos censales
2. Contratación de imprenta para la reproducción de los informes censales de los 298 municipios de Honduras
3. Contratación de imprenta para la reproducción de 9 informes temáticos

Componente II Apoyo a la Implementación de un Sistema Integrado de Encuesta de Hogares

1. Finalización de la Encuesta de Hogares
2. Finalización de una Encuesta Piloto de Hogares para probar los instrumentos de captación de información conforme a los cambios recomendados por la OIT

Componente III Capacitación

1. Capacitación de 25 técnicos en el área de Encuesta continua de Hogares, Censo Agropecuario, Encuesta de Ingresos y Gastos y en Comunicación Efectiva.

Gestión del Programa

1. Contratación de un técnico de nacionalidad Colombiana, para realizar la evaluación del programa
2. Finalización de la Auditoría primer semestre
3. Trámite de pagos y compras pendientes
4. Elaboración de enmienda a la firma publicitaria

• COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)

Avances del trimestre: a) Construcción Puente Hamaca Peatonal en Apacilagua, Choluteca: en elaboración nuevo diseño, la consultoría inició en la segunda quincena de diciembre 2016, se espera que el mismo se entregue en mayo del 2017; b) Construcción de Puente sobre el Río Blanco, San Luis, Departamento de Santa Bárbara: se elaboró un nuevo diseño, actualmente en recepción de ofertas con fecha máxima el 18 de enero del 2017, se espera adjudicar y firmar contrato a fines de enero o inicios de febrero 2017; c) Supervisión de la Construcción de Puente sobre el Río Blanco, San Luis, Departamento de Santa Bárbara, en recepción de ofertas; d) Reforzamiento a la estructura del Puente Vehicular sobre el Río Lempa, Ocotepeque: se programa firmar el contrato en enero del 2017.

Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)

El avance físico al Cuarto Trimestre del 2016: a) Obras: 5 obras terminadas y una obra con avances del 97% correspondiente al municipio de Tela; b) Bienes: Recepción de equipo para las oficinas del proyecto y COPECO Central, c) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 80% (contratos terminan en el 2017) y d) en el tema de capacitación y fortalecimiento municipal se logró capacitar en todo el año un total de 8,865 personas.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente ajustado del Gabinete de la Prevención están constituidos el 92% (L.94,211,716 por fondos externos y 8% (L8,050,044) por fondos nacionales.

El financiamiento externo proviene el 98% de préstamos para el PGRD, MITIGAR y para el Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2012 y el 2% de recursos de donación del BCIE para el PCQ.

Cuadro No. 3
Gabinete Sectorial de Prevención
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2016 por Fuente y Financiamiento

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Anual 2016	% de Ejec. (Dev. / Vigente Ajust.)
Total Gabinete de Prevención	133,005,508	150,312,361	116,753,315	102,261,762	88
Fondos Externos	125,896,849	141,573,182	108,155,448	94,211,718	87
Crédito Externo	114,658,810	98,602,655	98,602,655	92,550,488	94
Donaciones Externas	11,238,039	42,970,527	9,552,793	1,661,230	17
Fondos Nacionales	7,108,659	8,739,179	8,597,867	8,050,044	94
Tesoro Nacional	7,108,659	8,739,179	8,597,867	8,050,044	94

Fuente: SIAFI

IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

No se manifiestan problemas.