



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Gabinete de la Prevención*

Al Primer Trimestre 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017

## I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2017 está integrado únicamente por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO), formando un presupuesto vigente ajustado de L.97,706,956, cantidad que representa el 0.7% del total del Programa de Inversión Pública vigente ajustado (L.15,912,079,126), la ejecución financiera al primer trimestre es L.1,431,200 equivalente al 4% del presupuesto vigente ajustado asignado al Gabinete de la Prevención.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de dos (2) proyectos de COPECO:

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) y
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

Gabinete Sectorial de Prevención  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución	Aprobado	Vigente	Devengado I Trimestre- 17		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	%Ejecución/ Vigente Ajustado
1	Gabinete de la Prevención	97,706,956	112,175,037	6,089,029	5	6,089,029	5	18,329,415	16
1	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	97,706,956	112,175,037	6,089,029	5	6,089,029	5	18,329,415	16

Fuente: SIAFI, 31/03/2017

## PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE 2017

- **COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)**

1. **Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)**

Avances del trimestre:

- Construcción del Puente Hamaca Peatonal en el Municipio de Apacilagua, en Choluteca. Se está desarrollando a partir del mes de diciembre de 2016 una consultoría para INSEP, con el objetivo de colaborar para la elaboración de una solución técnica para un nuevo diseño de puente; se espera que este diseño se entregue y apruebe en el mes de mayo 2017.
- Construcción de Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara. Se está desarrollando un proceso de contratación a través de una licitación pública nacional para contratar una empresa para la

Ejecución al I Trimestre 2017: Gabinete de la Prevención

construcción del Puente sobre el Rio Blanco, Aldea El Playón, Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara; se espera que la construcción de inicio en el mes de marzo de 2017. Se ingresó por parte de la comunidad a los tribunales de Santa Bárbara un Solicitud de Declaratoria de Obra Ruinosa de Puente construido anteriormente y se está a la espera de la sentencia por parte de los tribunales.

- Reforzamiento de Puente Hamaca Vehicular sobre Rio Lempa, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque. En el mes de enero se firmó el contrato para el Reforzamiento del Puente Hamaca Vehicular con la empresa IACSA; en el mes de marzo se le otorgo el anticipo de 20% del total del contrato que asciende a L. 516,537.96 y se dio orden de inicio al reforzamiento de la obra a partir del 7 de marzo de 2017; se espera que la obra esté finalizada en la segunda quincena de abril o inicio de mayo 2017.

## 2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)

El avance físico obtenido al I Trimestre del 2017 el proyecto logro alcanzar objetivos en las siguientes áreas: A) Obras: 1 obra terminada al 95% correspondiente al municipio de Tela B) Bienes: Estaciones sísmicas mantenidas y funcionando en un 100%, C) Consultorías: Estudios de caracterización y planificación territorial avanzado en un 90% (contratos terminan en abril, 2017), Evaluación de Medio Término con un avance del 40%.

## II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente ajustado del Gabinete de la Prevención están constituidos en un 100% por fondos externos, de los cuales L.112,175,037.00 (76%) proveniente del banco Mundial y L.23,646,707 (24%) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

## III. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problemas	Acciones
Legal	Ingreso en los tribunales de Santa Bárbara la solicitud de declaratoria de obra ruinosa (admisión de demanda) al puente que anteriormente se construyó en ese mismo punto (Puente sobre el Rio Blanco en el Municipio de San Luis), por lo que se está en la espera de la sentencia por parte de los tribunales.	Esperar la sentencia del juez de Santa Bárbara, sobre dicha demanda.