

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			171,485,098	164,236,884	-	164,236,884	14,799,875	9	19,993,658	12	49,954,278	30
1	0037 - Servicio de Administración de Rentas			171,485,098	164,236,884	-	164,236,884	14,799,875	9	19,993,658	12	49,954,278	30
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	BID-3541/BL-HO	27/01/2016 - 30/03/2021	171,485,098	164,236,884	-	164,236,884	14,799,875	9	19,993,658	12	49,954,278	30
6	Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo			8,091,326	270,595,846	-	270,595,846	36,864,136	14	70,852,913	26	81,789,855	30
1	0001 - Congreso Nacional			7,256,463	7,256,463	-	7,256,463	1,623,415	22	2,307,824	32	3,852,381	53
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	ATN/OC-14760-HO	01/01/16 - 26/03/17	7,256,463	7,256,463	-	7,256,463	1,623,415	22	2,307,824	32	3,852,381	53
2	0002 - Tribunal Superior de Cuentas			834,863	2,385,520	-	2,385,520	332,472	14	430,735	18	430,735	18
1	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Y APOYO A LA TRANSPARENCIA. (COMPONENTE DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA)	AECID No.2013/SPE/0400182	02/12/2014 - 01/01/2017	341,000	341,000	-	341,000	1,989	1	1,989	1	1,989	1
2	PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	ATN/OC-14742-HO BID	13/02/2015 - 13/08/2017	493,863	2,044,520	-	2,044,520	330,483	16	428,746	21	428,746	21
1	0010 - Poder Judicial			-	103,496,708	-	103,496,708	-	-	-	-	-	-
1	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	26/11/2013 - 26/11/2019	-	103,496,708	-	103,496,708	-	-	-	-	-	-
2	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central			-	157,457,155	-	157,457,155	34,908,250	22	68,114,355	43	77,506,739	49
1	PROGRAMA DE MITIGACION DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	BCIE-2062-1	26/04/11 - 31/03/18	-	29,856,667	-	29,856,667	13,621,994	46	20,739,487	69	20,739,487	69
2	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO	30/10/10 - 21/12/17	-	127,600,488	-	127,600,488	21,286,256	17	47,374,868	37	56,767,252	44
18	Entes sin Adscripción a un Gabinete			2,240,076,282	2,265,407,750	128,655,361	2,136,752,389	505,605,921	24	728,452,897	34	839,816,229	39
1	0020 - Presidencia de la República			-	1,213,068	-	1,213,068	-	-	-	-	-	-
1	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN TALLER ESCUELA MULTIDISCIPLINARIO DE LA COMUNIDAD DE LUQUIGUE EN EL MUNICIPIO DE YORITO, DEPARTAMENTO DE YORO. DONACIÓN DE LA REPÚBLICA CHINA (TAIWÁN)	CHINA-TAIWAN-22987-2016	2016 - 2017	-	1,213,068	-	1,213,068	-	-	-	-	-	-
9	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras			2,119,621,619	2,143,740,019	128,655,361	2,015,084,658	482,228,100	24	692,204,162	34	796,112,584	40
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC-THR13HND13001	28/09/2013 - 31/08/2018	4,468,750	10,335,162	-	10,335,162	1,844,393	18	4,177,759	40	6,201,797	60
2	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	30/01/2014 - 31/12/2021	356,991,382	356,991,382	95,655,361	261,336,021	38,644,609	15	75,757,911	29	78,952,151	30
		TF017904	30/01/2014 - 31/12/2021	148,455,048	148,455,048	33,000,000	115,455,048	12,531,479	11	34,092,597	30	36,238,627	31
3	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	17/01/2017 - 16/01/2022	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
4	CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	COM04HNDO5002	15/11/2016 - 16/08/2017	69,209,407	69,209,407	-	69,209,407	4,616,476	7	4,616,476	7	4,616,476	7

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
5	CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO-1	26/01/2016 26/01/2020	1,068,668,287	1,016,427,799	-	1,016,427,799	313,217,707	31	373,624,185	37	465,631,271	46
		BID_2470BL-HO-2	26/01/2016 26/01/2020	31,923,700	23,713,151	-	23,713,151	1,606,673	7	1,832,921	8	1,832,921	8
6	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2155/BL-HO	15/07/2010 31/12/2017	62,805,419	73,256,456	-	73,256,456	96,639,134	132	176,330,442	241	177,259,318	242
		OFID 1412/OP-HO	15/07/2010 31/12/2017	299,484,186	299,484,186	-	299,484,186		-	-	-	-	-
7	PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II	BID-3815/BL-HO	14/06/2017 04/03/2021	-	24,118,400	-	24,118,400	1,060,230	4	1,060,230	4	1,899,230	8
8	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001	28/09/2013 - 31/08/2018	23,210,400	19,470,400	-	19,470,400	4,021,304	21	8,041,639	41	8,321,639	43
9	PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001	28/09/2013 - 31/08/2018	54,405,040	52,278,628	-	52,278,628	8,046,095	15	12,670,003	24	15,159,153	29
3	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno			18,713,581	18,713,581	-	18,713,581	4,695,868	25	6,097,579	33	13,552,489	72
1	APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/13-20/11/17	10,014,416	9,965,416	-	9,965,416	2,916,180	29	3,286,561	33	7,221,575	72
2	ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	ATN/OC-14590-HO	08/10/14-08/04/18	1,917,488	1,020,488	-	1,020,488	252,950	25	475,225	47	715,190	70
3	PROYECTO DE APOYO A LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL/ATN/OC-15390-HO	ATN/OC-15390-HO	13/05/17-13/11/17	6,781,677	7,727,677	-	7,727,677	1,526,738	20	2,335,794	30	5,615,724	73
4	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán			51,900,000	51,900,000	-	51,900,000	11,690,423	23	17,164,673	33	17,164,673	33
1	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS NO.14 DE LA UPNFM, CAMPUS CENTRAL	FN 0000058-11 UPNFM	30/11/2015 31/12/2017	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	2,073,929	26	7,336,051	92	7,336,051	92
2	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN EN EL CURSPS	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 31/12/2017	13,900,000	13,900,000	-	13,900,000		-	-	-	-	
3	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE INTERNA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN	FN-22442	02/10/2016 02/06/2017	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000		-	-	-	-	
4	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM	FN-22273	02/10/2016 02/10/2018	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	9,616,494	38	9,828,622	39	9,828,622	39
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura			49,841,082	49,841,082	-	49,841,082	6,991,530	14	12,986,483	26	12,986,483	26
1	INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	30/06/2015 30/06/2018	49,841,082	49,841,082	-	49,841,082	6,991,530	14	12,986,483	26	12,986,483	26
2	Gabinete de la Prevención			97,706,956	109,375,037	-	109,375,037	12,241,654	11	18,330,683	17	42,283,751	39
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			97,706,956	109,375,037	-	109,375,037	12,241,654	11	18,330,683	17	42,283,751	39
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	31/07/2013 31/08/2019	74,060,249	71,260,249	-	71,260,249	9,858,539	14	14,516,368	20	27,561,897	39
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	31/08/2010 28/02/2018	23,646,707	38,114,788	-	38,114,788	2,383,115	6	3,814,315	10	14,721,854	39
10	Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica			433,100,017	439,064,438	-	439,064,438	69,964,850	16	107,583,845	25	134,552,743	31
8	0100 - Secretaría de Finanzas			282,506,584	288,471,005	-	288,471,005	69,964,850	24	107,583,845	37	134,552,743	47
1	APOYO INSTITUCIONAL A COALIANZA Y A LA CONSOLIDACION DE SU CARTERA DE PROYECTOS	BID-ATN/OC-13579-HO	18/01/2013 18/07/2017	8,519,980	7,716,922	-	7,716,922	1,639,136	21	2,448,457	32	2,787,406	36
2	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)	IDA- 5270-HN	07/12/2011 30/06/2017	500,000	3,956,000	-	3,956,000	1,878,329	47	1,878,329	47	1,878,329	47

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
3	MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)	BID 2467/ BL-HO	15/12/2010 30/06/2017	16,213,308	31,274,641	-	31,274,641	7,836,973	25	12,120,893	39	23,132,494	74
4	PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL	2045 BCIE	27/09/2010 31/12/2017	110,697,798	115,143,157	-	115,143,157	27,860,972	24	33,418,078	29	33,418,078	29
5	PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICIPAL (COMPONENTE SEFIN)	BID-2032/BL-HO	15/10/2008 30/06/2017	131,956,207	61,963,136	-	61,963,136	11,400,683	18	28,371,311	46	34,671,090	56
6	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465	17/09/2008 30/09/2017	13,654,346	50,670,346	-	50,670,346	13,170,051	26	22,933,882	45	32,252,451	64
7	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)	IDA 4335-HO	22/02/2008 30/06/2017	500,000	16,478,800	-	16,478,800	5,440,094	33	5,440,094	33	5,440,094	33
	PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO	22/12/2016 24/03/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO	ATN/OC-13582-HO	06/03/2013 06/04/2017	464,945	1,268,003	-	1,268,003	738,612	58	972,800	77	972,800	77
1	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda			150,593,433	150,593,433	-	150,593,433	-	-	-	-	-	-
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC No.2126-BANHPROVI	17/01/2014 15/01/2017	150,593,433	150,593,433	-	150,593,433	-	-	-	-	-	-
33	Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social			2,985,457,712	3,028,378,848	66,824,470	2,961,554,378	1,007,908,038	34	1,286,018,137	43	1,394,519,295	47
7	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social			385,065,718	390,837,207	-	390,837,207	65,937,803	17	112,819,389	29	130,128,003	33
1	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)	522-0470	2014-2018	20,820,000	19,182,708	-	19,182,708	5,099,011	27	6,618,504	35	6,618,504	35
2	PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA	BID 2895/ BL-HO	2013-2017	67,665,963	67,665,963	-	67,665,963	15,027,465	22	21,976,187	32	34,115,805	50
3	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	2013-2018	118,987,635	118,987,635	-	118,987,635	17,538,494	15	23,214,380	20	23,214,380	20
4	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO	ATN/NV-13535-HO-1	2013-2018	6,742,676	14,151,457	-	14,151,457	838,764	6	1,389,294	10	6,558,290	46
5	PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	KFW-CONVIVIR	2013-2017	49,788,495	49,788,495	-	49,788,495	4,363,935	9	10,700,980	21	10,700,980	21
6	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)	BCIE-1736	2012-2018	64,930,278	64,930,278	-	64,930,278	11,728,606	18	31,502,604	49	31,502,604	49
7	PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS	BM 5192-HN	2013-2018	56,130,671	56,130,671	-	56,130,671	11,341,529	20	17,417,441	31	17,417,441	31
2	0050 - Secretaría de Educación			7,374,082	13,024,082	-	13,024,082	2,338,545	18	2,722,545	21	5,644,880	43
1	MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO	ATN/JF-15397-HO	04/08/2016 06/08/2018	7,374,082	7,374,082	-	7,374,082	623,905	8	1,007,905	14	2,573,240	35
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	01/09/2015 30/05/2018	-	5,650,000	-	5,650,000	1,714,640	30	1,714,640	30	3,071,640	54
9	0060 - Secretaría de Salud			569,914,175	580,495,779	14,732,500	565,763,279	160,537,019	28	225,527,100	40	265,482,671	47
1	ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES	FN-0000017-09	10/02/2012 31/12/2017	-	10,581,604	-	10,581,604	6,236,579	59	6,236,579	59	6,236,579	59
2	CONSTRUCCION / REMODELACION BODEGA Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE REGION DEPARTAMENTAL DE COLON	FN-0000012-09	17/11/2008 31/5/2017	-	2,888,862	-	2,888,862	2,888,862	100	2,888,862	100	2,888,862	100
3	CONSTRUCCION/REMODELACION BODEGA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS SANTA BARBARA	FN-0000062-09	17/11/2008 31/5/2017	-	727,509	-	727,509	727,508	100	727,508	100	727,508	100
4	CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR	FN-0000047-11	4/01/2011 31/12/2017	17,000,000	13,383,629	-	13,383,629	-	-	-	-	-	-

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
5	HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO	28/05/2015 29/09/2017	25,723,300	25,723,300	14,732,500	10,990,800	5,217,200	47	7,310,598	67	8,872,354	81
6	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	02/06/2011 31/12/2018	93,576,144	93,576,144	-	93,576,144	-	-	-	-	-	-
7	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL	BID 2743/BL-HO	15/05/2013 5/12/2017	77,979,800	168,703,248	-	168,703,248	93,182,149	55	115,537,458	68	150,830,787	89
8	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	BID 2943/BL-HO	04/04/2014 23/11/2017	305,208,379	214,484,931	-	214,484,931	50,788,385	24	91,329,759	43	94,430,245	44
9	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	Acuerdo de Contrib. A-033640	30/04/2011 31/12/2017	50,426,552	50,426,552	-	50,426,552	1,496,336	3	1,496,336	3	1,496,336	3
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			272,030,024	272,030,024	-	272,030,024	88,387,800	32	91,577,273	34	91,577,273	34
1	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2015-2018	259,195,264	259,195,264	-	259,195,264	86,455,271	33	88,485,194	34	88,485,194	34
2	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	2009-2018	12,834,760	12,834,760	-	12,834,760	1,932,529	15	3,092,079	24	3,092,079	24
10	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			1,654,602,050	1,654,602,050	-	1,654,602,050	675,574,762	41	818,618,072	49	864,938,449	52
1	ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	02/01/2014 31/12/2017	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	15,001,182	50	17,416,663	58	17,416,663	58
2	BOLSON ESCOLAR	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	02/01/2014 31/12/2017	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	500	0	112,673	2	112,673	2
3	CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	02/01/2014 31/12/2017	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	16,207,307	22	20,739,882	28	20,739,882	28
4	CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES HONDUREÑAS (CIUDAD MUJER)	BID-3771/BL-HO	17/01/2017 16/01/2022	-	6,550,228	-	6,550,228	-	-	-	-	-	-
5	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR)	IDA 5603-HN	11/11/2015 31/12/2017	337,855,095	336,099,579	-	336,099,579	236,018,453	70	240,632,679	72	241,106,803	72
6	FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM)	IDA 5294-HN	22/11/2013 31/12/2017	9,629,979	10,033,495	-	10,033,495	1,450,950	14	1,852,724	18	6,270,391	62
7	OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	02/01/2014 31/12/2017	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	8,510,209	24	13,225,328	38	13,225,328	38
8	PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II	BID 2937/BL-HO	25/10/2013 30/04/2017	14,863,840	14,863,840	-	14,863,840	7,936,515	53	7,975,844	54	8,229,039	55
9	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	01/10/2015 01/04/2019	1,147,612,936	1,141,062,708	-	1,141,062,708	390,450,645	34	516,662,279	45	557,837,670	49
10	PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)	BM 4774-HN	29/10/2010 31/12/2017	-	1,352,000	-	1,352,000	-	-	-	-	-	-
1	0242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia			1,055,846	1,973,889	-	1,973,889	956,662	48	1,269,021	64	1,269,021	64
1	PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON DERECHOS VULNERADOS	ATN/OC-14787-HO	26/03/2015 30/09/2017	1,055,846	1,973,889	-	1,973,889	956,662	48	1,269,021	64	1,269,021	64

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados			95,415,817	115,415,817	52,091,970	63,323,847	14,175,446	22	33,484,737	53	35,478,998	56
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	GRT/WS-12850-HO	2011-2017	33,867,503	53,867,503	-	53,867,503	12,532,420	23	31,036,653	58	33,030,915	61
2	PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA PROSAGUA)	BCIE 1746	2019-2018	61,548,314	61,548,314	52,091,970	9,456,344	1,643,026	17	2,448,084	26	2,448,084	26
9	Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico			782,882,900	782,821,371	53,221,375	729,599,996	157,308,980	22	212,026,040	29	221,812,135	30
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal			167,288,572	170,181,098	-	170,181,098	40,980,528	24	71,573,935	42	71,573,935	42
1	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-5 IO	01/10/2013 31/12/2018	103,499,396	103,499,396	-	103,499,396	26,542,895	26	40,023,699	39	40,023,699	39
2	APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)	CEE 2007-2013/DECRETO 118-99	26/04/2011 26/10/2017	63,789,176	66,681,702	-	66,681,702	14,437,633	22	31,550,235	47	31,550,235	47
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social			148,390,402	148,390,402	-	148,390,402	2,001,795	1	2,946,251	2	6,278,518	4
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/026-851	22/05/2016 22/05/2022	148,390,402	148,390,402	-	148,390,402	2,001,795	1	2,946,251	2	6,278,518	4
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			467,203,926	464,249,871	53,221,375	411,028,496	114,326,657	28	137,505,855	33	143,959,683	35
1	MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM	FIDA-743-HN	11/03/2008 30/06/2017	4,100,000	4,100,000	-	4,100,000	2,172,195	53	3,587,546	88	3,587,546	88
2	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	22/11/2010 30/09/2019	56,522,096	53,568,041	-	53,568,041	20,910,207	39	36,886,452	69	36,916,214	69
3	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	26/11/2013 12/09/2022	87,278,772	87,278,772	-	87,278,772	5,814,240	7	7,921,645	9	13,842,087	16
4		GEF-FSS-05-HN	25/04/2015 30/06/2020	65,817,179	65,817,179	53,221,375	12,595,804	208,571	2	300,000	2	729,219	6
5	PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	26/02/2013 23/11/2019	183,485,879	163,485,879	-	163,485,879	2,689,901	2	6,278,668	4	6,353,074	4
6	PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN	IN-DL98134500295569L	26/11/2013 13/08/2020	70,000,000	90,000,000	-	90,000,000	82,531,543	92	82,531,543	92	82,531,543	92
5	Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización			13,470,760	35,065,058	-	35,065,058	21,790,737	62	25,243,222	72	25,243,224	72
1	0024 - Instituto de la Propiedad			3,470,760	4,758,058	-	4,758,058	1,183,737	25	4,575,618	96	4,575,620	96
1	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II)	IDA-4641-HO	27/04/2010 31/01/2017	3,470,760	4,758,058	-	4,758,058	1,183,737	25	4,575,618	96	4,575,620	96
2	0040 - Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.			-	20,307,000	-	20,307,000	20,307,000	100	20,307,000	100	20,307,000	100
1	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO	Decreto Leg. No. 176-2013	2016-2017	-	9,260,000	-	9,260,000	9,260,000	100	9,260,000	100	9,260,000	100
2	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA	Decreto Leg. No. 176-2013	2016-2017	-	11,047,000	-	11,047,000	11,047,000	100	11,047,000	100	11,047,000	100
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	300,000	3	360,604	4	360,604	4

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
1	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 000028-11	Abril 2011 - Abril 2019	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	300,000	6	300,000	6	300,000	6
2	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 000021-11	Abril 2011 - Abril 2019	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	60,604	1	60,604	1
46	Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva			8,915,354,872	9,011,440,797	242,702,285	8,768,738,512	2,595,306,570	30	3,090,166,951	35	3,552,569,259	41
45	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			6,102,903,326	6,188,339,251	242,702,285	5,945,636,966	1,427,937,932	24	1,879,227,637	32	2,296,910,528	39
1	CARRETERA SAN FRANCISCO DE LA PAZ - BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO	BCIE-2162	10/07/2008 - 11/07/2018	100,273,073	100,273,073	-	100,273,073	39,396,437	39	49,589,164	49	75,607,295	75
2	CONSTRUCCION A CUATRO CARRILES BOULEVARD DE COMAYAGUA ETAPA 1 FRENTE A CURC/UNAH HACIA INTERCEPCION CON EL BOULEVARD "ROBERTO ROMERO LARIOS", LOCALIZODO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	FN-INSEP-22558-1	27/06/2016 - 27/02/2017	-	-	-	-	39,657,464	-	45,692,770	-	45,938,173	-
		(en blanco)		-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN CATACAMAS, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 900 ML; LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARAMENTO DE OLANCHO	FN-INSEP-22745-1	16/09/2016 - 31/01/2017	-	13,951,869	-	13,951,869	13,951,868	100	13,951,868	100	13,951,869	100
4	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 ML, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	FN-22683	20/06/2016 - 15/02/2017	-	34,243,306	-	34,243,306	34,139,481	100	34,139,481	100	34,243,305	100
5	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO LEAN CON UNA LONGITUD DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.	FN-INSEP-22709-1	04/07/2016 - 29/03/2017	-	23,136,345	-	23,136,345	23,079,733	100	23,079,733	100	23,136,344	100
6	CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CONCRETO DE 32.4 METROS DE LONGITUD, SOBRE EL RIO PIOJO EN EL MUNICIPIO DE MEAMBAR, COMAYAGUA	FN-INSEP-22594-1	27/06/2016 - 27/02/2017	-	6,348,283	-	6,348,283	6,348,282	100	6,348,282	100	6,348,282	100
7	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN	FN-INSEP-22399-1	28/04/2016 - 29/06/2017	-	77,000,000	-	77,000,000	36,243,524	47	36,243,524	47	76,352,846	99
8	CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SALIDA TROJES A DANLI, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.00 KM; LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TROJES, DEPARTAMENTO EL PARAÍSO.	FN-INSEP-22736-1	16/09/2016 - 31/01/2017	-	8,977,066	-	8,977,066	8,698,058	97	8,698,058	97	8,976,709	100
9	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	29/11/2013	56,481,511	58,981,511	-	58,981,511	61,037,832	103	61,093,447	104	61,978,697	105
		BNDES 13.2.0247.1	29/11/2018	958,247,772	958,247,772	-	958,247,772	-	-	-	-	-	-
10	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	18/11/2013 - 18/11/2017	7,592,967	10,526,024	-	10,526,024	1,658,992	16	8,349,589	79	9,734,168	92
11	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II	BCIE-2162	29/10/2010 - 29/10/2017	52,773,143	52,773,143	-	52,773,143	9,694,870	18	19,627,956	37	52,773,143	100
12	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM.)	FONDOS NACIONALES FNSOP18-07	01/01/2017 - 31/12/2017	106,000,000	106,000,000	-	106,000,000	2,428,862	2	2,428,862	2	2,428,862	2
13	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS	FONDOS NACIONALES FNSOP27-07	01/01/2017 - 31/12/2017	388,500,000	236,686,452	-	236,686,452	31,772,014	13	79,791,589	34	124,175,258	52
14	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.	FONDOS NACIONALES	01/01/2017 - 31/12/2017	16,065,500	21,065,500	-	21,065,500	1,972,831	9	8,253,562	39	8,509,505	40

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
15	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN	BCIE-2162	20/07/2016 - 20/07/2019	850,765,418	850,765,418	-	850,765,418	274,660,193	32	334,525,662	39	338,779,623	40
16	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO EN EL PAÍS	FONDOS NACIONALES	01/01/2017 31/12/2017	39,500,000	192,037,857	156,500,000	35,537,857	14,951,456	42	22,178,600	62	30,892,451	87
17	ESTUDIO, DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERADAS PATRIMONIO NACIONAL.	FONDOS NACIONALES	01/01/2017 31/12/2017	103,109,113	94,373,046	54,500,000	39,873,046	4,307,003	11	16,492,327	41	21,515,696	54
18	ESTUDIO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACION DE CARRETERA EL PORVENIR - LA PEÑA	FONDOS NACIONALES 0000066807	13/06/2016 31/01/2019	-	39,104,426	-	39,104,426	29,435,009	75	29,435,009	75	39,104,425	100
19	FINALIZACIÓN CONSTRUCCION DEL TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	BCIE-2062	18/12/2012 22/05/2017	-	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	-	-	-
20	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO RUTA 64: EL DURAZNO (EMPALME CA-5 NORTE)-EL LOLO, RUTA 79: EL LOLO-CERRO GRANDE (EMPALME TEGUCIGALPA-CATACAMAS), FASE I	FN-INSEP-22380-1	01/06/2016 01/07/2017	79,381,427	79,381,427	-	79,381,427	30,288,066	38	73,529,409	93	75,721,777	95
21	MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)	FONDOS NACIONALES	01/01/2017 31/12/2017	-	771,664	-	771,664	771,664	100	771,664	100	771,664	100
22	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	F.N SOPT	05/01/2015 - 05/01/2018	669,418,172	573,982,530	-	573,982,530	36,667,564	6	132,856,042	23	277,370,049	48
23	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS	FONDOS NACIONALES	19/01/2016 - 22/12/2020	212,499,997	13,240,897	-	13,240,897	2,124,300	16	12,056,525	91	13,206,553	100
24	OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)	FONDOS NACIONALES FNSOP01-07	01/01/2017 31/12/2017	6,517,904	1,037,973	-	1,037,973	-	-	-	-	-	-
25	PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI	PETROCARIBE-SOPTRAVI	30/04/2007 - 30/04/2017	-	78,165,739	-	78,165,739	51,419,484	66	51,419,484	66	78,165,738	100
26	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA INTERSECCIÓN CA 4-CHALMECA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COPÁN	FN-INSEP-22825-1	18/01/2013 18/07/2016	-	8,500,000	-	8,500,000	5,399,165	64	5,399,165	64	7,538,765	89
27	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TINTO	FONDOS NACIONALES 0000045-08	12/07/2013 31/12/2016	19,520,083	5,568,285	-	5,568,285	-	-	5,568,285	100	5,568,285	100
28	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	BCIE-2162	31/12/2010 - 31/12/2018	208,782,308	208,782,308	-	208,782,308	36,512,194	17	55,109,706	26	55,109,706	26
29	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE, FRANCISCO MORAZAN	FONDOS NACIONALES 0000030-12	15/12/2010 31/03/2017	14,304,043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ZAMORANO-GUINOPE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO	PETROCARIBE-SOPTRAVI	27/09/2010 31/12/2017	4,794,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TIPO WHITE TOPPING SEPTIMA AVENIDA SURESTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PRIMERA CALLE Y HOSPITAL EL PROGRESO; Y PAVIMENTOS VARIOS CON CONCRETO HIDRAULICO, PROGRESO, YORO	FN-INSEP-22754-1	05/09/2016 28/02/2017	-	16,672,015	-	16,672,015	16,591,063	100	16,591,063	100	16,672,015	100
32	PROGRAMA DE PREINVERSION VIAL	BCIE - Res. No. DI-110/2011	15/10/2008 29/04/2017	32,367,320	32,367,320	31,702,285	665,035	1,322,256	199	665,034	100	665,034	100
33	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	BCIE - 1987	02/01/2008 31/12/2018	471,037,647	471,037,647	-	471,037,647	-	-	-	-	-	-

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
34	PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD ALTIA -UTH, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3KM LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	FN-INSEP-22497-1	27/06/2016 27/01/2017	-	23,160,865	-	23,160,865	22,720,534	98	22,720,534	98	22,760,522	98
35	PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA NAMASIGUE¿ EMPALME CARRETERA CA-3	FN-INSEP-22415-1	31/05/2016 31/03/2017	-	14,084,155	-	14,084,155	14,084,155	100	14,084,155	100	14,084,155	100
36	PROYECTO REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD MORAZÁN EN SIGUATEPEQUE, TRAMO: PUENTE SOBRE RIO CELAN-PLAZA CIVICA, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	FN-INSEP-22610-1	04/07/2016 31/07/2017	-	2,155,991	-	2,155,991	2,059,179	96	2,059,179	96	2,155,990	100
37	RECONSTRUCCION DE LOSA DEL PUENTE SOBRE RIO GRANDE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 ML MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA	FN-INSEP-22521-1	27/06/2016 31/07/2017	-	1,169,981	-	1,169,981	1,169,981	100	1,169,981	100	1,169,981	100
38	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA DE LA MANCOMUNIDAD SUR DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	BCIE-2162	16/09/2008 16/09/2018	108,480,172	108,480,172	-	108,480,172	21,153,203	19	21,521,233	20	25,063,704	23
39	RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS, DEPTO. DE COMAYAGUA	FONDOS NACIONALES 72500	25/05/2011 28/06/2021	59,880,215	59,880,215	-	59,880,215	19,241,826	32	41,206,999	69	59,880,215	100
40	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE-LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS	PETROCARIBE-SOPTRAVI	20/05/2009 22/05/2017	-	90,000,000	-	90,000,000	59,709,426	66	89,708,543	100	90,000,000	100
41	REHABILITACION PITO SOLO-CEIBITA NORTE, CON UNA LOGITUD APROXIMADA DE 107 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA	FN-INSEP-22460-1	27/06/2016 27/02/2017	-	68,458,035	-	68,458,035	26,369,897	39	26,369,897	39	68,458,034	100
42	REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN	BCIE-2156	01/01/2016 01/01/2020	548,393,728	548,393,728	-	548,393,728	173,251,657	32	173,251,657	32	173,251,657	32
		BEI-FI No.84859		915,249,640	654,749,640	-	654,749,640	222,039,768	34	222,039,768	34	222,039,768	34
		TA2015034 HN LIF		72,967,500	72,967,500	-	72,967,500	-	-	-	-	-	-
43	REPARACIÓN DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE COPÁN - CUCUYAGUA ¿ OCOTEPEQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 90 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPÁN Y OCOTEPEQUE	FN-INSEP-22790	06/03/2013 06/03/2016	-	95,000,000	-	95,000,000	36,442,888	38	93,399,564	98	95,000,000	100
44	REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SAN JUAN-CANDELARIA-MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 80 KM, LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCÁ Y LEMPIRA	FN-INSEP-22834-1	18/10/2016 18/03/2017	-	249,014	-	249,014	219,355	88	219,355	88	219,355	88
45	REPARACIÓN DE LA CARRETERA CA-13 TRAMO LA CEIBA - SABÁ - TOCOA - TRUJILLO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 170 KM LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA Y COLÓN.	FN-INSEP-22772-1	03/10/2016 03/02/2017	-	17,591,059	-	17,591,059	17,590,911	100	17,590,911	100	17,590,911	100
4	0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica			2,692,247,558	2,702,897,558	-	2,702,897,558	1,167,368,639	43	1,210,939,314	45	1,255,658,731	46
1	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID 3103/BL-HO	14/05/2014 14/11/2019	170,971,277	169,771,277	-	169,771,277	57,455,354	34	81,301,789	48	122,075,282	72
2	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008	BCIE-2038	18/09/2013 31/10/2016	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000		-	-	-	-	-

Dirección General de Inve rsiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Total Aprobado	Total Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado II Trimestre		Devengado Anual		Comprometido (Devengado + Compromiso)	
								Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
3	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN-OC-14905-HO	14/05/2014 26/03/2017	1,719,183	6,769,183	-	6,769,183	2,205,720	33	3,823,748	56	4,954,694	73
		BID 3435/BL-HO	27/11/2015 28/11/2020	121,077,654	148,277,654	-	148,277,654	6,388,528	4	12,985,668	9	15,800,646	11
		JICA HO-P6	28/05/2015 28/11/2022	314,816,781	288,816,781	-	288,816,781	4,738,845	2	4,738,845	2	4,738,845	2
4	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)	ICBC-CHINA A/ E No. 268	10/08/2015 21/3/2018	2,076,662,663	2,082,262,663	-	2,082,262,663	1,096,580,192	53	1,108,089,264	53	1,108,089,264	53
1	0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones			120,203,988	120,203,988	-	120,203,988	-	-	-	-	-	-
1	SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACION	FP-HONDUTEL-22102	01/01/2017 31/12/2020	120,203,988	120,203,988	-	120,203,988		-	-	-	-	-
1	Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa			374,261,330	443,601,514	-	443,601,514	110,381,628	25	126,385,862	28	330,713,084	75
1	0070 - Secretaría de Seguridad			374,261,330	443,601,514	-	443,601,514	110,381,628	25	126,385,862	28	330,713,084	75
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA	BID 2745/BL-HO	17/08/2012 17/08/2017	374,261,330	443,601,514	-	443,601,514	110,381,628	25	126,385,862	28	330,713,084	75
135	Total general			16,021,887,253	16,549,987,543	491,403,491	16,058,584,052	4,532,172,389	28	5,685,054,209	35	6,673,253,853	42

Fuente: SIAFI, 30/06/2017