



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

**DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y CONTROL DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO**

**INFORME DE CARTERA
OPERACIONES DE PRÉSTAMO EN
EJECUCIÓN FINANCIADAS CON
FONDOS EXTERNOS**

II Trimestre

Año 2018

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

CONTENIDO

| | |
|--|---|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| DESEMBOLSOS POR ORGANISMO FINANCIERO | 2 |
| FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR ORIENTACIÓN SECTORIAL | 3 |
| FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR INSTITUCIÓN EJECUTORA | 4 |
| DESEMBOLSOS POR ACREEDOR | 5 |

INTRODUCCIÓN

El Gobierno de la República de Honduras al II trimestre del año 2018 mantiene una cartera de préstamos en ejecución para programas y proyectos de inversión pública de 50 operaciones en proceso de desembolsos que ascienden a USD2,337.4 millones, de los cuales se ha desembolsado un monto total acumulado de USD1,402.5 millones.

Al II trimestre del año 2018 se ha desembolsado un total de USD155.7 millones, provenientes de los principales organismos financieros multilaterales y bilaterales, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene el mayor porcentaje de desembolsos representando el 39%, seguido el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) con un 32%, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un 26%, y el Banco Mundial con un 2%. Dichos recursos contribuyeron a la mejora de los sectores de protección social, infraestructura vial, energía, entre otros.

Los desembolsos recibidos al II trimestre del año 2018 financian programas y proyectos contemplados en el Programa de Inversión Pública (PIP), y enmarcados dentro del techo de desembolsos de USD385.9 millones establecido en la programación de desembolsos para el año 2018, lo que contribuye a la sostenibilidad del endeudamiento público, a fin de dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal y al Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP).

| Desembolsos por Organismo Financiero | | | |
|--|-------|---|------|
| Préstamos en Ejecución para Programas y Proyectos del Programa de Inversión Pública | | | |
| <i>Cifras en Millones de Dólares</i> | | | |
| <i>Al II Trimestre 2018</i> | | | |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC) | | PROGRAMAS Y PROYECTOS RESTO SECTOR PÚBLICO (RSP) | |
| Programación Desembolsos MMFMP | 286.5 | Programación Desembolsos MMFMP | 99.4 |
| Desembolsado | 106.0 | Desembolsado | 49.7 |
| Porcentaje Desembolsado | 37% | Porcentaje Desembolsado | 50% |

DESEMBOLSOS POR ORGANISMO FINANCIERO

Los préstamos en ejecución para programas y proyectos de inversión pública del Gobierno de Honduras asciende a un monto de USD2,337.4 millones al II trimestre del año 2018, de los cuales el 73%, equivalente a USD1,715.8 millones, es financiado por Organismos Multilaterales y el 27% equivalente a USD621.7 es financiado por Organismos Bilaterales.

Los desembolsos correspondientes al II trimestre del año 2018 ascienden a USD155.7 millones, de los cuales USD103.5 millones han sido recibidos de Organismos Multilaterales y USD51.77 millones de Organismos Bilaterales.

Los Organismos Financieros que mayores desembolsos han realizado son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tal como se muestra en el cuadro que se detalla a continuación:

Desembolsos por Organismo Financiero
Préstamos en Ejecución para Programas y Proyectos del Programa de Inversión Pública
Cifras en Millones de Dólares
II Trimestre 2018


| Organismo Financiero | Monto Contratado | Desembolsos Acumulados | Desembolsos 2018 | Disponible | % Desemb. |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| PROYECTOS Y PROGRAMAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC) | | | | | |
| BID | 585.8 | 284.3 | 61.1 | 301.5 | 49% |
| Banco Mundial | 159.6 | 117.7 | 2.5 | 41.9 | 74% |
| BCIE | 822.9 | 605.9 | 39.9 | 217.0 | 74% |
| FIDA | 40.2 | 15.7 | 0.4 | 24.5 | 39% |
| India | 26.5 | 8.8 | - | 17.7 | 33% |
| Corea | 77.7 | 32.5 | - | 45.2 | 42% |
| OFID | 18.0 | 6.2 | - | 11.8 | 34% |
| Italia | 19.8 | 16.7 | - | 3.1 | 84% |
| KFW | 33.9 | 22.5 | 1.8 | 11.4 | 66% |
| BEI | 89.2 | 24.7 | - | 64.5 | 28% |
| JICA | 133.9 | 1.0 | 0.3 | 132.9 | 1% |
| ING Bank | 25.3 | - | - | 25.3 | 0% |
| SUBTOTAL AC | 2,032.9 | 1,136.1 | 106.0 | 896.8 | 56% |
| PROYECTOS Y PROGRAMAS RESTO SECTOR PÚBLICO (RSP) | | | | | |
| ICBC | 297.7 | 266.4 | 49.7 | 31.3 | 89% |
| Austria | 6.8 | - | - | 6.8 | 0% |
| SUBTOTAL RSP | 304.5 | 266.4 | 49.7 | 38.1 | 87% |
| TOTAL AC Y RSP | 2,337.5 | 1,402.5 | 155.7 | 934.9 | 60% |

Fuente: SIGADE

FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR ORIENTACIÓN SECTORIAL

Al realizar un desglose por orientación sectorial de los préstamos en ejecución, se puede observar que el 32% del financiamiento está destinado al Sector Carretero que tiene como objetivo mejorar y modernizar los sistemas de seguridad vial y contribuir a la integración regional, incrementar la competitividad y promover al mismo tiempo las actividades económicas, un 25% está orientado al Sector Protección Social, con el cual se apoya a la población más vulnerable de nuestro país, priorizado en las áreas rurales pobres y de pobreza extrema, un 22% destinado al Sector Energía con el objetivo de mejorar las condiciones físicas en el país y las condiciones de operatividad de varias represas hidroeléctricas de Honduras, y un 21% para varios sectores de gran impacto nacional, entre los cuales podemos mencionar Educación, Salud, Agropecuario, entre otros.


El siguiente gráfico muestra la orientación sectorial que el Gobierno de la República de Honduras ha priorizado a fin de alcanzar y consolidar una estabilidad económica y un crecimiento sostenible:



FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR INSTITUCIÓN EJECUTORA

El monto total de la cartera de préstamos es ejecutado por 14 Instituciones del Estado, de las cuales Inversión Estratégica Honduras (INVEST – H) | Cuenta del Milenio - Honduras tiene la mayor asignación de recursos por un monto de US\$644.3 millones, la mayoría destinados al Sector Carretero, de los cuales ha desembolsado un monto de USD359.7 millones, seguido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con un monto de USD477.6 millones de los cuales ha desembolsado un monto de USD294.68 millones, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) con un monto de USD323.0 millones de los cuales ha desembolsado un monto de USD300.1 millones, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) con un monto de USD207.2 millones de los cuales ha desembolsado un monto de USD187.84 millones.

El siguiente gráfico muestra el monto en ejecución por institución ejecutora y el monto desembolsado al II trimestre del año 2018:



DESEMBOLSOS POR ACREEDOR

Cifras en Millones de US Dólares

| No | Referencia Acreedor | Nombre del Proyecto | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Limite Desem. | Monto del Préstamo* | Total Desem. Vida del Proyecto | Desem. 2018 | Monto Disponible | % Desem. |
|------------------|---------------------|---|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------|
| 1 | 2152/BL-HO | Programa de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales | COPECO | 31/08/2010 | 31/08/2017 | 19.00 | 19.00 | - | -0.00 | 100% |
| 2 | 2470/BL-HO-1 | Programa de Integración Vial Regional | INVEST-H | 16/12/2015 | 01/12/2019 | 134.00 | 97.50 | 24.63 | 36.50 | 73% |
| 3 | 2470/BL-HO-2 | Programa de Integración Vial Regional | INVEST-H | 16/12/2015 | 26/01/2020 | 20.00 | 0.79 | 0.26 | 19.21 | 4% |
| 4 | 3103/BL-HO | Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional | ENEE | 19/12/2013 | 14/11/2019 | 22.93 | 21.29 | 0.33 | 1.64 | 93% |
| 5 | 3371/BL-HO | Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social I | SEDIS/PRAF | 05/05/2013 | 05/11/2018 | 109.87 | 94.00 | 20.00 | 15.87 | 86% |
| 6 | 3435/BL-HO | Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo | ENEE | 26/03/2015 | 28/11/2020 | 23.00 | 5.98 | - | 17.02 | 26% |
| 7 | 3541/BL-HO | Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria | SAR | 27/01/2016 | 30/03/2021 | 27.00 | 7.66 | - | 19.34 | 28% |
| 8 | 3815/BL-HO | Programa de Integración Vial Regional II | INVEST-H | 05/12/2016 | 04/03/2021 | 75.00 | 10.20 | 2.80 | 64.80 | 14% |
| 9 | 3771/BL-HO | Cuidad Mujer | INVEST-H / DNCM | 23/12/2016 | 23/12/2021 | 20.00 | 8.15 | 5.13 | 11.85 | 41% |
| 10 | 3723/BL-HO | Programa de Apoyo a la Red de la Inclusión Social con Prioridad en Occidente | SEDIS / SESAL | 30/12/2016 | 14/07/2021 | 50.00 | 19.00 | 8.00 | 31.00 | 38% |
| 11 | 3878/BL-HO | Proyecto Manejo Sostenible de Bosques | SEFIN | 24/04/2017 | 07/08/2022 | 25.00 | 0.75 | - | 24.25 | 3% |
| 12 | 4449/BL-HO | Mejora de Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo : Proyecto Joven | SEDUC | 02/02/2018 | 02/02/2024 | 60.00 | - | - | 60.00 | 0% |
| TOTAL BID | | | | | | 585.80 | 284.32 | 61.15 | 301.48 | 49% |
| 1 | 4465-HN | Proyecto Competitividad Rural | SAG/SEFIN | 17/09/2008 | 31/12/2018 | 18.03 | 20.67 | - | -2.64 | 115% |
| 2 | 4774-HN | Protección Social (Bono 10000) | SEDIS/PRAF | 02/08/2010 | 30/06/2018 | 40.00 | 40.68 | - | -0.68 | 102% |
| 3 | 5190-HN | Proyecto de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales | COPECO | 18/12/2012 | 30/04/2019 | 26.50 | 12.82 | 0.91 | 13.67 | 48% |
| 4 | 5192-HN | Municipios Más Seguros | IDECOAS/FHIS | 08/12/2012 | 31/08/2018 | 12.78 | 9.41 | 0.64 | 3.38 | 74% |
| 5 | 5294-HN | Financiamiento Adicional al Proyecto Protección Social | SEDIS/PRAF | 26/08/2013 | 30/06/2018 | 12.30 | 11.68 | - | 0.62 | 95% |
| 6 | 5603-HN | Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social | SEDIS/PRAF | 19/05/2015 | 31/12/2018 | 25.00 | 22.48 | 0.97 | 2.52 | 90% |
| 7 | 6046-HN | Financiamiento Adicional al Proyecto Competitividad Rural | INVEST-H | 14/11/2017 | 30/11/2020 | 25.00 | - | - | 25.00 | 0% |
| TOTAL BM | | | | | | 159.61 | 117.75 | 2.52 | 41.86 | 74% |

| No | Referencia Acreedor | Nombre del Proyecto | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Limite Desem. | Monto del Préstamo* | Total Desem. Vida del Proyecto | Desem. 2018 | Monto Disponible | % Desem. |
|-------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------|
| 1 | BCIE 1736 | Programa de Infraestructura Rural | IDECOAS/ FHIS | 13/07/2010 | 24/10/2018 | 15.00 | 13.22 | 1.15 | 1.78 | 88% |
| 2 | BCIE 2069 | Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior (PINPROS) | UNA | 13/12/2011 | 30/06/2019 | 5.10 | 3.49 | 0.80 | 1.61 | 68% |
| 3 | BCIE 2086 | Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región del Sur | SAG | 23/05/2013 | 23/05/2020 | 10.00 | 3.68 | - | 6.32 | 37% |
| 4 | BCIE 2101 | Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego | SAG | 26/02/2013 | 26/02/2020 | 52.03 | 11.11 | - | 40.92 | 21% |
| 5 | BCIE 2116 | Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa San Antonio - Goascorán Secciones II y III | INSEP | 11/06/2013 | 29/08/2018 | 76.06 | 75.74 | 0.02 | 0.32 | 100% |
| 6 | BCIE 2156 | Proyecto de Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente, Tramos Carreteros: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y la Entrada-Santa Rosa de Copán | INSEP | 16/10/2015 | 14/01/2020 | 55.50 | 17.57 | - | 37.93 | 32% |
| 7 | BCIE 2162 | Programa de Infraestructura Vial (PIV) | INSEP | 10/12/2015 | 01/06/2019 | 150.00 | 135.06 | 11.64 | 14.94 | 90% |
| 8 | BCIE 2045 | Programa Multisectorial Emergencia Fortalecimiento Fiscal | SEFIN/ SEDIS/ PRAF/ SANAA/ FHIS/ SESAL/ SDP/ PRONADERS | 27/09/2010 | 30/06/2018 | 280.00 | 278.77 | 0.43 | 1.23 | 100% |
| 9 | BCIE 2062 | Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales | AMDC | 27/04/2011 | 31/12/2018 | 26.25 | 26.25 | - | 0.00 | 100% |
| 10 | BCIE 2130 | Programa de Transporte Público para el Distrito Central (TRANS 450) | AMDC | 17/01/2014 | 30/03/2018 | 8.73 | 8.73 | - | 0.00 | 100% |
| 11 | BCIE-2098 | Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5, Segmento I y II (Sección 2A) | INSEP | 26/08/2016 | 26/08/2019 | 20.24 | - | - | 20.24 | 0% |
| 12 | BCIE-2177 | Proyecto de Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub-Sección IB, Lamaní - El Quebrachal | INSEP | 26/08/2016 | 26/08/2019 | 37.18 | - | - | 37.18 | 0% |
| 13 | BCIE-2205 | Proyecto Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Secciones II y III | INSEP | 12/09/2017 | 24/11/2019 | 86.83 | 32.28 | 25.80 | 54.56 | 37% |
| TOTAL BCIE | | | | | | 822.93 | 605.90 | 39.86 | 217.03 | 74% |
| 1 | FI N°84859 | Proyectos de Carreteras Sostenible de Honduras Rehabilitación Vial del Corredor del Occidente: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán | INSEP | 11/06/2015 | 11/16/2020 | 89.20 | 24.74 | - | 64.46 | 28% |
| TOTAL BEI | | | | | | 89.20 | 24.74 | - | 64.46 | 28% |
| 1 | FIDA 759-HN | Proyecto para Incrementar la Competitividad Económica Rural en Yoro (PROMECOM) | SAG | 05/02/2009 | 04/05/2018 | 9.40 | 7.37 | - | 2.03 | 78% |
| 2 | FIDA 816- HN | Programa Desarrollo Territorial Rural del Centro Sur (EMPRENDESUR) | SAG | 25/11/2010 | 31/03/2019 | 10.00 | 5.90 | 0.42 | 4.10 | 59% |

| No | Referencia Acreedor | Nombre del Proyecto | Unidad Ejecutora | Fecha Inicio | Fecha Limite Desem. | Monto del Préstamo* | Total Desem. Vida del Proyecto | Desem. 2018 | Monto Disponible | % Desem. |
|----------------------|---|--|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|
| 3 | FIDA 200000125200 | Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca II | SAG | 15/04/2016 | 18/04/2020 | 6.34 | 0.60 | - | 5.74 | 9% |
| 4 | FIDA 899-HN | Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca | SAG | 18/10/2013 | 18/04/2020 | 14.50 | 1.83 | - | 12.67 | 13% |
| TOTAL FIDA | | | | | | 40.24 | 15.70 | 0.42 | 24.54 | 39% |
| 1 | GOILOC-204 | Proyecto de Irrigación del Valle de Jamastrán | SAG | 15/01/2014 | 22/08/2022 | 26.50 | 8.78 | - | 17.72 | 33% |
| TOTAL INDIA | | | | | | 26.50 | 8.78 | - | 17.72 | 33% |
| 1 | COREA HND-4 | Hospital del Sur | SESAL | 16/02/2012 | 16/08/2018 | 33.02 | 0.90 | - | 32.12 | 3% |
| 2 | COREA HND-5 | Proyecto Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible | IDECOAS/ PRONADERS | 18/11/2013 | 18/11/2018 | 44.70 | 31.57 | - | 13.13 | 71% |
| TOTAL COREA | | | | | | 77.72 | 32.48 | - | 45.25 | 42% |
| 1 | KFW 200866178 | Programa de Mejora a la Infraestructura Escolar (PROMINE/KW Fase II) | IDECOAS/ FHIS | 19/12/2012 | 31/05/2018 | 6.61 | 5.96 | - | 0.65 | 90% |
| 2 | KFW 201165364 | Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) | IDECOAS/ FHIS | 08/11/2012 | 31/03/2019 | 13.49 | 7.17 | 0.89 | 6.33 | 53% |
| 3 | KFW 200866178 | Programa Mejora Infraestructura Escolar (PROMINE/KW Fase III) | IDECOAS/ FHIS | 30/12/2013 | 31/05/2019 | 13.78 | 9.40 | 0.89 | 4.38 | 68% |
| TOTAL KIW | | | | | | 33.88 | 22.52 | 1.78 | 11.36 | 66% |
| 1 | OFID 1418 P | Programa Desarrollo Territorial Rural del Centro Sur (EMPRENDESUR) | SAG | 01/02/2012 | 30/06/2018 | 10.00 | 6.19 | - | 3.81 | 62% |
| 2 | OFID 1525 | Programa de Transporte Público para el Distrito Central (TRANS 450) | AMDC | 19/08/2013 | 31/12/2019 | 8.00 | - | - | 8.00 | 0% |
| TOTAL OFID | | | | | | 18.00 | 6.19 | - | 11.81 | 34% |
| 1 | F.ROT.AID 06/014/00 | Equipamiento del Hospital María | SESAL | 27/02/2007 | 31/12/2018 | 19.84 | 16.73 | - | 3.11 | 84% |
| TOTAL ITALIA | | | | | | 19.84 | 16.73 | - | 3.11 | 84% |
| 1 | JICA-HO-P6 | Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Rio Lindo | ENEE | 26/03/2015 | 26/03/2024 | 133.90 | 1.00 | 0.28 | 132.90 | 1% |
| TOTAL JICA | | | | | | 133.90 | 1.00 | 0.28 | 132.90 | 1% |
| 1 | ING BANK N.V | Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán | SAG | 16/08/2017 | 00/01/1900 | 25.30 | - | - | 25.30 | 0% |
| TOTAL ING | | | | | | 25.30 | - | - | 25.30 | 0% |
| 48 | SUBTOTAL AC | | | | | 2,032.92 | 1,136.10 | 106.02 | 896.82 | 56% |
| 1 | ICBC | Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) | ENEE | 10/06/2013 | 01/07/2018 | 297.72 | 266.41 | 49.71 | 31.31 | 89% |
| TOTAL ICBC | | | | | | 297.72 | 266.41 | 49.71 | 31.31 | 89% |
| 1 | 234.664 | Adquisición e Instalación de Equipamiento en UNAH Valle de Sula | UNAH | 30/12/2016 | 31/12/2018 | 6.82 | - | - | 6.82 | 0% |
| TOTAL AUSTRIA | | | | | | 6.82 | - | - | 6.82 | 0% |
| 2 | SUBTOTAL RSP | | | | | 304.54 | 266.41 | 49.71 | 38.13 | 87% |
| 50 | TOTAL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | | | | | 2,337.5 | 1,402.5 | 155.7 | 934.9 | 60% |

Fuente: SIGADE y Departamento de Monitoreo y Control de Financiamiento Externo, DGCP