



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de la Prevención

Al Tercer Trimestre 2018

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2018 está integrado por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un presupuesto vigente de L94,143,672, cantidad que representa el 0.68% del total del Programa de Inversión Pública vigente (L13,822,511,843), la ejecución financiera de Gabinete al Tercer Trimestre es de L43,245,177, equivalente al 46% del presupuesto vigente, a nivel de compromiso alcanza un 79% (L74,000,846), respecto a su presupuesto vigente.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de tres (3) proyectos:

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD).
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).
3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.

Gabinete de Prevención - Ejecución Financiera al III Trimestre de 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado III Trimestre	Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Comprometido)			
					Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado / Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido / Vigente)
3	Gabinete de la Prevención	81,509,917	94,143,672	17,361,555	-	43,245,177	43,245,177	46%	-	74,000,846	74,000,846	79%
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias	81,509,917	90,689,917	17,361,555	-	43,245,177	43,245,177	48%	-	74,000,846	74,000,846	82%
1	001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	74,475,363	71,206,738	14,582,341	-	24,484,028	24,484,028	34%	-	55,239,697	55,239,697	78%
2	002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	7,034,554	19,483,179	2,779,214	-	18,761,149	18,761,149	96%	-	18,761,149	18,761,149	96%
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	-	3,453,755	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	-	3,453,755	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%

FUENTE: SIAFI 30/09/18

II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL III TRIMESTRE 2018

A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:

Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

Al tercer trimestre el Programa ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el mes de agosto de 2018.

2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):

El avance físico obtenido al tercer trimestre del 2018 ha sido muy importante, lográndose comprometer muchas de las actividades reflejadas en el POA del proyecto. Dichas actividades culminarán en el último trimestre del año. A la fecha se presentan los siguientes avances:

- a) Obras: 6 en proceso de construcción, estimando la culminación de 5 de ellas en el presente año y una obra en el municipio de Villanueva, Cortés en febrero de 2019. Las obras estructurales a finalizar este año son:
 - Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Helado y Puente Colgante para Reducir el Riesgo en la Aldea Buenos Aires - La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
 - Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal, Poder Ciudadano 1, y Callejas Maradiaga, para Reducción del Riesgo en el municipio de Potrerillos, Cortés.
 - Construcción de Caja Puente sobre río Naco para Reducción del Riesgo en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
 - Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Chiquito y Canalización de Aguas Pluviales en Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés.
 - Construcción de caja puente triple sobre la quebrada Chasnigua en sector El Sauce para Reducción del Riesgo en el municipio de Villanueva, Cortés.
- b) Bienes: Equipo de cómputo para la UCP, Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) en proceso de recepción y para el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO en proceso de adquisición en un 50%.
- c) Consultorías: 19 Planes de adecuación, 20 Auditorías Sociales y 1 Auditoría externa en un 100%; 2 planes de intervención con población autóctona con avance en un 30%.
- d) Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y
- e) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.

3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras (ATN/OC-16177-HO)

Durante el segundo trimestre se hicieron las gestiones necesarias para la incorporación de espacio fiscal de fondos de la Donación ATN/OC-116177-HO, por un monto de L3,453,755.00 proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el primer desembolso se realizó el tercer trimestre por valor de US\$80,020; por lo que la ejecución de actividades del proyecto iniciara en el último trimestre de 2018.

III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en un 96% (L90,689,917) por fondos externos de préstamo, de los cuales L71,206,738 provienen del Banco Mundial y L19,483,179 del BID; la diferencia de 4% (L3,453,755) son fondos de donación del BID, ver el siguiente gráfico:

Financiamiento de la Inversión por Fuente de Financiamiento
Cifras en Lempiras



IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Área	Problemas	Acciones
Financiero	Desfases en el cierre financiero de los proyectos.	Reprogramación de actividades de cierre.
Técnico	Falta de experiencia en la preparación de bases de licitación en procesos de infraestructura.	Posibles alianzas con otras instituciones del Estado que tienen mayor experiencia en la preparación de documentos de licitación.