



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social**

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero, 2018

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), es fungir como la entidad del Poder Ejecutivo con facultades en materia social y reducción de la pobreza, como formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y planificación, administración y ejecución de los planes, programas, proyectos y estrategias en materia social, orientadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema; incluyendo programas de los subsectores de educación, vivienda y agua y saneamiento.


Este Gabinete lo conforman ocho (8) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 30 programas y proyectos de inversión pública Para el cuarto trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 1,969,337,631, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L. 1,626,216,129 equivalente el 83% respecto al presupuesto vigente respectivamente

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018**  
Cifras en Lempiras

Nº Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)	Ejecutado Anual (Devengado)	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	%Ejecución (Ejecutado/ Vigente Ajustado)
<b>27</b>	<b>Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>2,304,554,468</b>	<b>2,082,070,481</b>	<b>62,732,800</b>	<b>1,969,337,631</b>	<b>661,210,659</b>	<b>1,626,216,129</b>	<b>83</b>
8	0022- Fondo Hondureño de Inversión Social	306,676,775	261,272,407	-	261,272,407	110,522,164	226,795,550	87
4	0050- Secretaría de Educación	13,335,394	27,881,936	-	27,881,936	9,644,824	15,755,093	57
4	0060- Secretaría de Salud	610,548,641	382,747,946	-	382,747,946	135,762,318	331,358,603	87
2	0144- Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218,248,907	194,929,754	-	194,929,754	145,880,921	192,720,345	99
8	0240- Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653	1,045,091,290	-	1,045,091,290	241,680,570	821,640,188	79
1	0805- Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97,482,800	62,732,800	62,732,800	-	-	-	-
2	0702- Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mirazán	12,045,398	12,045,398	-	12,045,398	11,771,296	11,823,439	98
1	0703- Universidad Nacional de Agricultura	45,368,900	45,368,900	-	45,368,900	5,948,566	26,122,910	58

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

## La mayor inversión del sector se concentra en la SEDIS



el sector. Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusion Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud.

Los proyectos que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusion Social, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, incorporando las familias en condiciones de extrema pobreza al programa plataforma de vida mejor, que incluye transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas y ampliar con visión progresiva de universalidad la cobertura y la calidad de los servicios de educación y salud a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza.

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusion Social están orientados a la ejecución de 30 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos en un 87.03% (L.1,714,036,440) y en un 12.97% por Fondos Nacionales (L.255,301,191).

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, IV Trimestre 2018

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado Anual	% de Ejecucion Dev/Vigente
Fondos Nacionales	228,809,643.00	255,301,191.00	149,134,522.64	58.42
Fondos Externos	2,075,744,825.00	1,714,036,440.00	1,477,081,606.26	83.13
Total	2,304,554,468	1,969,337,631	1,626,216,129	80.03

#### PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE, 2018

Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos según la Unidad Ejecutora:

##### **PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE,**

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, para el año 2018 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS; el cual tiene una intervención en 18 municipios de los departamentos Copán, El Paraíso y Lempira. A no menos de 840 participantes. Durante el mes de octubre iniciaron las visitas individuales a los participantes de los cuatro (4) primeros módulos del proyecto.

Para el periodo reportado, se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para complementar la Segunda Entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018; la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre, esperando beneficiar a 45,506 hogares; según detalle por departamento: Choluteca 1,969 hogares, Copan 6,840 hogares, Lempira 10,156 hogares, El Paraíso 11,953, Intibucá 11,151 hogares, La Paz 2,017 hogares, Olancho 633 hogares y Ocotepeque 787 hogares con una inversión programada de L91,886,245.00.

En el Componente de la SESAL, se lograron avances acumulados en los siguientes sub componentes:

**Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel:** Se pagó la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Plan Internacional, Hombro a Hombro, MANCOMUNIDAD DEL SOL, Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho, Lepaera, Mancomunidad de Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L65,218.110.).

**Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel:** Se realizó el pago de prestación de servicios de salud a 8 gestores de segundo nivel Comité de Apoyo Hospital San Francisco Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San Marcos de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Fundación Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, Comité de Apoyo Hospital Roberto Suazo Córdoba y Fundación Hospital Mario Catarino Rivas por un monto de L29,848,164.

**Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales:** efectuado el pago de consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales de la SESAL y UE por un monto de L5,637,355 tales como:

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, Ejecución al IV Trimestre 2018;

asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, a fin de atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de segundo nivel de atención.

Sub componente Micronutrientes: se logró la adquisición del segundo lote de micronutrientes para suministrar a los niños de 6 a 24 meses a fin de reducir la prevalencia de anemia, por un monto de L5,097,963.

**Hospital María de Especialidades Pediátricas:** Los recursos asignados fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, dado a que hasta el 11 de diciembre del 2018 se publicó el anuncio de Licitación Pública Internacional para la adquisición de los Equipos de los últimos lotes para la Unidad quemados por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia). La fecha para apertura de las ofertas se ha previsto para el 11 de febrero de 2019. Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos equipos por parte de la empresa Italiana AGMIN.

**Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:** Presenta una ejecución financiera al cuarto trimestre de L 26,033,742 representando el 79.4% respecto al presupuesto vigente (L32,751,332), en este periodo se realizó el proceso de licitación pública y adjudicación de las obras de contraparte para la construcción del nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca, que incluye construcción de muro de contención de mampostería, perforación de pozos para suministro de agua potable y red principal de alcantarillado sanitario, presentando un 70% de avance físico, adicionalmente se mandó a realizar un estudio geotécnico de suelo en el sitio de la construcción, a fin de conocer si el terreno es apto para la construcción del Hospital, dicho estudio presenta un 90% de avance. Asimismo, se contrataron tres consultores exclusivamente para los trabajos de formulación, diseño y supervisión de obras de contraparte en el Hospital del Sur en las áreas de ingeniería civil, ingeniería biomédica e ingeniería eléctrica. Respecto a las obras de la ampliación y mejoras en la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos se encuentran en un 90% de avance.

Se efectuó el pago por US\$ 350 mil dólares a la empresa MAC/MIRAE encargada de la elaboración de diseño para la construcción del Hospital, correspondiente a un 70% del contrato, pendiente un último pago al entregar el diseño final en el mes de abril de 2019.

Cabe mencionar que en diciembre del 2018 el Congreso Nacional otorgó al proyecto una ampliación de plazo al 26 de enero de 2022.

### **Programa de Apoyo Al Sistema Protección Social (BID-3371/BL-HO)**

Durante el cuarto trimestre, se continuó con los operativos de la segunda entrega de TMC; se cuenta con el avance preliminar de 21,981 hogares beneficiados en los municipios de los departamentos de: Copán 3,287 hogares y Lempira 18,694 hogares con una inversión de L44,728,885.00. Se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para complementar la Segunda Entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018.

### **Proyecto Municipios Más Seguros**

#### **Proyectos en Ejecución:**

Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:

- Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognitivas);

## SECRETARÍA DE FINANZAS

- Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género);
- Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
- Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas.

### Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN,

**En el sector de Caminos Rurales**, se encuentran en ejecución cuatro (4) Subproyectos: tres de ellos corresponden a la Rehabilitación de Caminos Rurales tramo La Puerta – San Buenaventura del Municipio de San Andrés, Lempira; durante el mes de noviembre iniciaron los tramos Azacualpa – San Lorenzo; tramo Gualmuraca – Cañadas y la Construcción de Pavimento en el Casco Urbano, ubicados en el Municipio de Candelaria, Lempira.

**En el sector de Electrificación Rural** finalizó la ejecución del subproyecto en El Pedernal y Susuma, ubicado en el Municipio de Camasca, departamento de Intibucá, proyecto que comprendió la construcción de 15%

6.667 kilómetros de una extensión de línea primaria y secundaria, con una proyección a 15 años de servicio para 390 beneficiarios. Se construyeron 65 acometidas domiciliarias en viviendas y se generaron 23 empleos directos durante el proceso de ejecución de las obras. Durante el IV trimestre 2018, se adjudicaron los siguientes proyectos del sector de Electrificación

**En el sector de Agua y Saneamiento**, actualmente se encuentran en ejecución un Subproyectos de Ampliación de Sistema Alcantarillado Sanitario Casco Urbano en el Municipio del Porvenir, departamento de Francisco Morazán

### PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

Area	Problema	Acción/Tiempo	Responsable
Administrativa	Tardanza en los tiempos de gestiones de documentos en el sector	Tomar las Acciones Necesarias para mejorar los Procesos de cada Unidad Involucrada	Unidades Ejecutoras

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

Técnica	Comunicación entre los Involucrados de los Proyectos	Realizar reuniones periódicas para encontrar soluciones a la problemática de cada proyecto del Sector	Unidades Ejecutoras
---------	--	---	---------------------

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)	Ejecutado Anual (Devengado)	
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
<b>27</b>	<b>Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social</b>	<b>2,304,554,468</b>	<b>2,032,070,431</b>	<b>62,732,800</b>	<b>1,969,337,631</b>	<b>661,210,659</b>	<b>1,626,216,129</b>	<b>83</b>
8	0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	306,676,775	261,272,407	-	261,272,407	110,522,164	226,795,550	87
4	0050 - Secretaría de Educación	13,335,394	27,881,936	-	27,881,936	9,644,824	15,755,093	57
4	0060 - Secretaría de Salud	610,548,641	382,747,946	-	382,747,946	135,762,318	331,358,603	87
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	218,248,907	194,929,754	-	194,929,754	145,880,921	192,720,345	99
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	1,000,847,653	1,045,091,290	-	1,045,091,290	241,680,570	821,640,188	79
1	0805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	97,482,800	62,732,800	62,732,800	-	-	-	-
2	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán	12,045,398	12,045,398	-	12,045,398	11,771,296	11,823,439	98
1	0703 - Universidad Nacional de Agricultura	45,368,900	45,368,900	-	45,368,900	5,948,566	26,122,910	58

Fuente: SIAFI, 31/12/2018