

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC			PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución											
SIGADE GE01099																											
BIP 010100000400																											
Unidad Ejecutora/ Institución			ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:		Prevención de Desastres Naturales				Sub Sector:		Riesgo									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%										
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE	Contraparte	Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares		26,248,810.00				26,248,810.00		26,248,810.00		-		26,248,810.00		100.00		-	-	-		-		23,222,216.02	-	23,222,216.02	88.47		
Lempiras		638,864,536.83				638,864,536.83		619,154,305.40		-		619,154,305.40		96.91		-	-	-		-		565,200,871.31	-	565,200,871.31	88.47		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		31 de Julio de 2018											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%											
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00				40.10%											
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00				14.93%											
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00				22.14%											
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00				2.97%											
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00				2.91%											
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00				7.94%											
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00				8.26%											
Preinversión				48,980.00								48,980.00				0.19%											
Auditoría				150,000.00								150,000.00				0.57%											
TOTAL				26,248,810.00								26,248,810.00				100.00%											
Objetivos del Proyecto																											
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																											
Descripción del Proyecto																											
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y ríos de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I : En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																											
Beneficiarios																											
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																											
Metas Globales																											
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución		
SIGADE GE01099																
BIP 010100000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:	Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:	Riesgo			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011			-		-	-		-	-	-	-					
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00		40,757,860.00	-	40,757,860.00	45					
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00		129,575,120.00	-	129,575,120.00	84					
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00		131,968,540.00	-	131,968,540.00	82					
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00		116,879,037.85	-	116,879,037.85	69					
Año 2016			-	91,937,640.00	-	91,937,640.00		47,208,990.00	-	47,208,990.00	51					
Año 2017	-	-	-	85,838,239.00	-	85,838,239.00		61,391,438.81	-	61,391,438.81	72					
Año 2018			-	39,150,000.00	-	39,150,000.00		37,419,884.65	-	37,419,884.65	96					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2012	-	-	-	4,575,848.47	-	4,575,848.47		1,674,604.34	-	1,674,604.34	37					
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35		5,323,808.90	-	5,323,808.90	71					
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11		5,422,146.53	-	5,422,146.53	70					
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32		4,802,169.29	-	4,802,169.29	59					
Año 2016	-	-	-	4,074,852.63	-	4,074,852.63		1,939,659.72	-	1,939,659.72	48					
Año 2017	-	-	-	3,639,079.32	-	3,639,079.32		2,522,369.17	-	2,522,369.17	69					
Año 2018	-	-	-	1,608,542.74	-	1,608,542.74		1,537,458.08	-	1,537,458.08	96					
METAS																
Metas Entregables por Componente	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programacion 2019
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros															
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Exixtente Fase II	Metros															
Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.																
Problemática																
Al 31 de diciembre del 2018, se ha desembolsado el 100% de los fondos de préstamo (US\$26.25 millones), la ejecución acumulada de fondos externos en SIAFI asciende a L565.2 millones (US\$23.2 millones), aún se encuentra pendiente de ejecutar US\$542,515.93 en cuenta especial.																
Pendiente el cierre financiero (los pagos correspondientes del año 2018) de 4 contratos que iniciaron su ejecución en el año 2017 y que traspasaron su ejecución al actual periodo de Gobierno, finalizando en la presente administración (2018-2022), por lo de conformidad a las leyes vigentes se han sometido a aprobación del Congreso Nacional, quedando pendiente la remisión al Poder Ejecutivo, para Sanción y el Decreto Aprobado de los contratos/modificaciones entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial "La Gaceta", se estima que dicha publicación se realice en enero de 2019.																
Aún está pendiente la No Objeción del BCIE para la negociación del contrato con la firma auditora Deloitte & Touche (adjudicataria), del proceso de contratación para realizar la auditoría financiera del proyecto, estimando que el contrato finalizaría hasta junio 2019.																
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA		
Lograr el cierre financiero del proyecto al 31 de julio de 2019.										Unidad Ejecutora				31/7/2019		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero									
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058							Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO		PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)												ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01092 GE01092-1																
BIP: 010100000300																
Unidad Ejecutora/ Institución		Alcaldía Municipal del Distrito Central						Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo			Sub-Sector:		TRANSPORTE	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	46,727,369.3		0.0	46,727,369.3	38,727,369.3	0.0	38,727,369.3	82.9	8,000,000.0	0.0	8,000,000.0	17.1	33,938,856.6	0.0	33,938,856.6	72.6
Lempiras	1,128,106,166.9		0.0	1,128,106,166.9	934,967,766.9	0.0	934,967,766.9	82.9	193,138,400.0	0.0	193,138,400.0	17.1	819,362,057.3	0.0	819,362,057.3	72.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30 de noviembre de 2010						30 de Diciembre del 2010						30 de Diciembre del 2015		31/12/2019	
Componentes			BID		BCIE		OFID		Contraparte			Total		%		
1) Construcción de la mejora de la infraestructura y del ambiente urbano			27,450,000.0		6,434,369.3		7,400,000.0		2,350,000.0			43,634,369.3		86.6		
2) Administración de Unidad de Gestora del Programa			800,000.0		472,300.0				1,300,000.0			2,572,300.0		5.1		
3) Supervisión de obras			700,000.0		500,000.0		600,000.0					1,800,000.0		3.6		
4) Viabilización social y ambiental			500,000.0		300,000.0							800,000.0		1.6		
5) Auditorías del programa			250,000.0		250,000.0							500,000.0		1.0		
6) Diseño final Tramo 3 del programa												0.0		0.0		
7) Fortalecimiento Institucional			200,000.0									200,000.0		0.4		
8) Centro de control y operación			100,000.0									100,000.0		0.2		
9) Imprevistos, contingencias, escalamiento de precios					770,700.0							770,700.0		1.5		
TOTAL			30,000,000.0		8,727,369.3		8,000,000.0		3,650,000.0			50,377,369.3		100.0		
Objetivo del Proyecto																
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																
Descripción del Proyecto																
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																
Beneficiarios																
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proxímadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																
Metas Globales																
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)				ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01092 GE01092-1					
BIP: 010100000300					
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Sector:	Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo	Sub-Sector:	TRANSPORTE
Observaciones					
<ul style="list-style-type: none">• Para el traspaso del predio del IHMA para su uso como Patio Taller, en Consejo de Ministros se solicitó que se hiciera el mismo mediante Decreto Legislativo. Actualmente, se está realizando el seguimiento al Proceso de Aprobación del decreto legislativo en el pleno del Congreso Nacional a través de Secretaria Adjunta.• En relación a Retorno Operacional ETEN, pendiente la aprobación en Congreso Nacional los contratos de Kosmox (contratista) y Saybe (supervisor) para reactivar la obra.• El cierre financiero del préstamo BID 2465/BL-HO, completado.• El Cierre financiero el préstamo BCIE 2130, completado.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
<ul style="list-style-type: none">• La AMDC deberá presentar para No Objeción del BID/OFID la reprogramación de su POA, tomando en consideración las actividades desfasadas y cumplir con todas las condiciones previas al primer desembolso del préstamo OFID 1525.• Se debe continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución del Retorno Operacional Estadio Nacional para su finalización en el presente año.• Seguimiento al más alto nivel para la aprobación del Decreto Legislativo, para la utilización del predio del IHMA para el Patio Taller.• Seguimiento a los acuerdos entre la Alcaldía y el Gobierno Central (IHTT) previo a la licitación de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE).		UCP-A.M.D.C.			2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Suriel Torres, email: surieltor@gmail.com		Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254 (BCIE) Alfonzo Salazar (BID) ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez (OFID) r.martinez@ofid.org			

Actualizada al 31 de diciembre 2018
Tipo de cambio L. 24.3388
Preparo: Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC			PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución											
SIGADE GE01099																											
BIP 010100000400																											
Unidad Ejecutora/ Institución			ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL							Sector:		Prevención de Desastres Naturales				Sub Sector:		Riesgo									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$														
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%										
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE	Contraparte	Total		%		Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares		26,248,810.00				26,248,810.00		26,248,810.00		-		26,248,810.00		100.00		-	-	-		-		23,222,216.02	-	23,222,216.02	88.47		
Lempiras		638,864,536.83				638,864,536.83		619,154,305.40		-		619,154,305.40		96.91		-	-	-		-		565,200,871.31	-	565,200,871.31	88.47		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
		23 de Junio del 2011		Decreto Legislativo 79-2011						11 de noviembre del 2011				09 de agosto del 2015		31 de Julio de 2018											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%											
Construcción de obras de Mitigación en barrios y colonias (muros, cunetas, etc)				10,524,620.00								10,524,620.00				40.10%											
Rehabilitación de vías de evacuación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase I)				3,919,520.00								3,919,520.00				14.93%											
Rehabilitación de vías de evaluación y Mejoramiento de la Red vial Existente (Proyectos Estructurales Fase II)				5,810,300.00								5,810,300.00				22.14%											
Fondo de Emergencias para movilización de maquinaria				780,060.00								780,060.00				2.97%											
Sistema de vigilancia y alerta temprana en las zonas de riego, fallas.				764,810.00								764,810.00				2.91%											
Firma Especializada de Apoyo a la AMDC				2,083,130.00								2,083,130.00				7.94%											
Supervisión				2,167,390.00								2,167,390.00				8.26%											
Preinversión				48,980.00								48,980.00				0.19%											
Auditoría				150,000.00								150,000.00				0.57%											
TOTAL				26,248,810.00								26,248,810.00				100.00%											
Objetivos del Proyecto																											
Contribuir mediante la implementación de proyectos estructurales y no estructurales a la mitigación de desastres en barrios y colonias de alto riesgo del Municipio del Distrito Central para salvaguardar vidas humanas.																											
Descripción del Proyecto																											
Los proyectos estructurales a implementar en términos generales consisten en obras en las vías públicas que permiten mejorar sus condiciones de estabilidad y de drenajes superficial de aguas lluvias. Los proyectos no estructurales comprenden basicamente por una parte el establecimineto de un fondo de emergencia para la limpieza preventiva de causas quebradas y ríos de la capital, y por la otra, la puesta en marcha de un sistema de vigilancia y alerta temprana en zonas de alto riesgo, 17 fallas. FASE I : En esta primera fase se identificarán los proyectos estructurales y no estructurales más urgentes y prioritarios, y que tienen como fin primordial salvar vidas y mitigar daños materiales provocados por las inundaciones, derrumbes y deslizamientos. En esta Fase se implementarían obras de emergencia, que como su nombre lo indica, requieren de su ejecución inmediata. Comprende obras estructurales de emergencia en barrios y colonias como ser cunetas, muros, gradas, empedrados, etc., las cuales requieren del uso intensivo de mano de obra ya que su condición de inestabilidad y el grado de saturación por las constantes lluvias no permiten el uso de maquinaria pesada. Asimismo en esta primera fase se incluyen obras en los mercados, ya que estas han sido las áreas más dañadas como producto de las lluvias. FASE II: En esta fase se encuentran los proyectos complementarios para mitigar daños por las inundaciones y deslizamientos. Sin embargo por las limitaciones de recursos, esta operación financiará únicamente los proyectos de la Fase II incluidos en el componente de Rehabilitación y Construcción de las Vías de Evacuación y el Mejoramiento de la Red Vial Existente. Para la implementación de la segunda fase del proyecto, en la cual se han identificado únicamente proyectos de infraestructura se utilizarían los procesos normales de adquisiciones establecidos por el Banco.																											
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																											
Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán																											
Beneficiarios																											
La población objetivo asciende a 350,000 personas.																											
Metas Globales																											
Salvaguardar vidas e integridad física de más de 350,000 personas que residen en 156 barrios y colonias de alto riesgo, asimismo reducir la vulnerabilidad de los mismos mediante las obras de infraestructura a realizar.																											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE-2062 AMDC	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)													ESTADO: En ejecución		
SIGADE GE01099																
BIP 010100000400																
Unidad Ejecutora/ Institución	ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL						Sector:	Prevención de Desastres Naturales			Sub Sector:	Riesgo				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011			-		-	-		-	-	-	-					
Año 2012			-	91,344,460.00	-	91,344,460.00		40,757,860.00	-	40,757,860.00	45					
Año 2013			-	154,856,870.00	-	154,856,870.00		129,575,120.00	-	129,575,120.00	84					
Año 2014	-	-	-	160,000,000.00	-	160,000,000.00		131,968,540.00	-	131,968,540.00	82					
Año 2015	-	-	-	168,209,340.00	-	168,209,340.00		116,879,037.85	-	116,879,037.85	69					
Año 2016			-	91,937,640.00	-	91,937,640.00		47,208,990.00	-	47,208,990.00	51					
Año 2017	-	-	-	85,838,239.00	-	85,838,239.00		61,391,438.81	-	61,391,438.81	72					
Año 2018			-	39,150,000.00	-	39,150,000.00		37,419,884.65	-	37,419,884.65	96					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año 2012	-	-	-	4,575,848.47	-	4,575,848.47		1,674,604.34	-	1,674,604.34	37					
Año 2013	-	-	-	7,519,258.35	-	7,519,258.35		5,323,808.90	-	5,323,808.90	71					
Año 2014	-	-	-	7,768,989.11	-	7,768,989.11		5,422,146.53	-	5,422,146.53	70					
Año 2015	-	-	-	8,167,603.32	-	8,167,603.32		4,802,169.29	-	4,802,169.29	59					
Año 2016	-	-	-	4,074,852.63	-	4,074,852.63		1,939,659.72	-	1,939,659.72	48					
Año 2017	-	-	-	3,639,079.32	-	3,639,079.32		2,522,369.17	-	2,522,369.17	69					
Año 2018	-	-	-	1,608,542.74	-	1,608,542.74		1,537,458.08	-	1,537,458.08	96					
METAS																
Metas Entregables por Componente	Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programacion 2019
	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción de Obras de Mitigación en Barrios y Colonias (Muros, Cunetas, Etc)	Metros															
Rehabilitación de Vías de Evacuación y Mejoramiento de la Red Vial Exixtente Fase II	Metros															
Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI.																
Problemática																
Al 31 de diciembre del 2018, se ha desembolsado el 100% de los fondos de préstamo (US\$26.25 millones), la ejecución acumulada de fondos externos en SIAFI asciende a L565.2 millones (US\$23.2 millones), aún se encuentra pendiente de ejecutar US\$542,515.93 en cuenta especial.																
Pendiente el cierre financiero (los pagos correspondientes del año 2018) de 4 contratos que iniciaron su ejecución en el año 2017 y que traspasaron su ejecución al actual periodo de Gobierno, finalizando en la presente administración (2018-2022), por lo de conformidad a las leyes vigentes se han sometido a aprobación del Congreso Nacional, quedando pendiente la remisión al Poder Ejecutivo, para Sanción y el Decreto Aprobado de los contratos/modificaciones entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial "La Gaceta", se estima que dicha publicación se realice en enero de 2019.																
Aún está pendiente la No Objeción del BCIE para la negociación del contrato con la firma auditora Deloitte & Touche (adjudicataria), del proceso de contratación para realizar la auditoría financiera del proyecto, estimando que el contrato finalizaría hasta junio 2019.																
ACCIONES										RESPONSABLE				FECHA		
Lograr el cierre financiero del proyecto al 31 de julio de 2019.										Unidad Ejecutora				31/7/2019		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA						Contactos Organismo Financiero										
Ing. Vera Suyapa Veliz / Coordinadora del proyecto E-Mail: vsveliz@yahoo.es Tel: 2239-7570 / 9974 - 8058						Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31 de diciembre de 2018

Tipo de Cambio L24.3388 por 1 US\$

Preparo: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO		PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)													ESTADO: Ejecución						
SIGADE: GE01092 GE01092-1																					
BIP: 010100000300																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Alcaldía Municipal del Distrito Central							Sector:		Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo			Sub-Sector:		TRANSPORTE					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado			
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%									
Dólares		46,727,369.3		0.0	46,727,369.3	38,727,369.3	0.0	38,727,369.3	82.9	8,000,000.0	0.0	8,000,000.0	17.1	33,938,856.6		0.0		33,938,856.6		72.6	
Lempiras		1,128,106,166.9		0.0	1,128,106,166.9	934,967,766.9	0.0	934,967,766.9	82.9	193,138,400.0	0.0	193,138,400.0	17.1	819,362,057.3		0.0		819,362,057.3		72.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		30 de noviembre de 2010						30 de Diciembre del 2010						30 de Diciembre del 2015		31/12/2019					
Componentes		BID		BCIE		OFID		Contraparte		Total		%									
1) Construcción de la mejora de la infraestructura y del ambiente urbano		27,450,000.0		6,434,369.3		7,400,000.0		2,350,000.0		43,634,369.3		86.6									
2) Administración de Unidad de Gestora del Programa		800,000.0		472,300.0				1,300,000.0		2,572,300.0		5.1									
3) Supervisión de obras		700,000.0		500,000.0		600,000.0				1,800,000.0		3.6									
4) Viabilización social y ambiental		500,000.0		300,000.0						800,000.0		1.6									
5) Auditorias del programa		250,000.0		250,000.0						500,000.0		1.0									
6) Diseño final Tramo 3 del programa										0.0		0.0									
7) Fortalecimiento Institucional		200,000.0								200,000.0		0.4									
8) Centro de control y operación		100,000.0								100,000.0		0.2									
9) Imprevistos, contingencias, escalamiento de precios				770,700.0						770,700.0		1.5									
TOTAL		30,000,000.0		8,727,369.3		8,000,000.0		3,650,000.0		50,377,369.3		100.0									
Objetivo del Proyecto																					
El objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general con el fin de estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofrezca oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilite el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social.																					
Descripción del Proyecto																					
El programa tiene por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población del área de intervención, a través de la rehabilitación y mejoramiento de infraestructura urbana y de transporte.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.																					
Beneficiarios																					
El TRANS 450 consiste en desarrollar varios corredores, el primero de los cuales se desarrollaría entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centro-América, que se financiará con esta operación, representando proximadamente el 15% de los viajes en transporte público (equivalente a 70,000 pasajeros/día).																					
Metas Globales																					
1) Implementación de un corredor segregado de aproximadamente 4.3 kilómetros. 2) Centro de Control y Operación. 3) Viabilización Social y Ambiental.																					

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Nota: La AMDC no carga información física del proyecto en el modulo de evaluación del SIAFI

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2465/BL-HO; BCIE- 2130 y OFID 1525/OP-HO SIGADE: GE01092 GE01092-1 BIP: 010100000300	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)				ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Alcaldía Municipal del Distrito Central	Sector:	Entes sin Adscripción al Poder Ejecutivo	Sub-Sector:	TRANSPORTE
Observaciones					
<ul style="list-style-type: none"> Para el traspaso del predio del IHMA para su uso como Patio Taller, en Consejo de Ministros se solicitó que se hiciera el mismo mediante Decreto Legislativo. Actualmente, se está realizando el seguimiento al Proceso de Aprobación del decreto legislativo en el pleno del Congreso Nacional a través de Secretaria Adjunta. En relación a Retorno Operacional ETEN, pendiente la aprobación en Congreso Nacional los contratos de Kosmox (contratista) y Saybe (supervisor) para reactivar la obra. El cierre financiero del préstamo BID 2465/BL-HO, completado. El Cierre financiero el préstamo BCIE 2130, completado. 					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
<ul style="list-style-type: none"> La AMDC deberá presentar para No Objeción del BID/OFID la reprogramación de su POA, tomando en consideración las actividades desfasadas y cumplir con todas las condiciones previas al primer desembolso del préstamo OFID 1525. Se debe continuar con el seguimiento oportuno a la ejecución del Retorno Operacional Estadio Nacional para su finalización en el presente año. Seguimiento al más alto nivel para la aprobación del Decreto Legislativo, para la utilización del predio del IHMA para el Patio Taller. Seguimiento a los acuerdos entre la Alcaldía y el Gobierno Central (IHTT) previo a la licitación de Recaudo y Sistema de Ayuda a la Explotación de Flota (SAE). 		UCP-A.M.D.C.			2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Coordinador del Programa: Eduardo Pavón Cambar, email: epa062002@gmail.com Especialista Financiero: Suriel Torres, email: surieltor@gmail.com		Lic. Elan Tabora Cel:(9982-3378) teléfono fijo 2240-2254 (BCIE) Alfonso Salazar (BID) ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez (OFID) r.martinez@ofid.org			

Actualizada al 31 de diciembre 2018
 Tipo de cambio L. 24.3388
 Preparo: Olvin Escoto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

DCI-ALA/2013/023-720	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)													ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GD01007-2																		
BIP: 000200000700																		
Unidad Ejecutora/ Institución	PODER JUDICIAL								Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub-Sector:					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	22,587,448	-	-	22,587,448	7,641,280	-	7,641,280	34	14,946,168	-	14,946,168	66	7,641,280	-	7,641,280	34		
Lempiras	561,508,146	-	-	561,508,146	189,956,877	-	189,956,877	34	371,551,269	-	371,551,269	66	189,956,877	-	189,956,877	34		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada				
	25/11/2013					-		2013				25/11/2019						
Componentes		Financiamiento FE (EUROS)				Contraparte				Total		%						
		Préstamo		Donación														
Componente 1. Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos Hondureños						1,323,382						1,323,382 7						
Componente 2. Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables						6,137,007						6,137,007 32						
Componente 3. Fotalecidos los mecanismos de auditoría y control interno y veeduría social de los operadores de justicia						7,448,711						7,448,711 39						
Componente 4. Gastos de funcionamiento						445,000						445,000 2						
Asistencia Técnica y auditoría						3,848,159						3,848,159 20						
TOTAL		-		19,202,259		-						19,202,259 100						
Objetivo del Proyecto																		
Contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad de la corrupcion y de los crímenes violentos, y para garantizar el acceso de la poblacion hondureña a un sistema de justicia eficiente , eficaz, transparente y confiable, promotor de la equidad social																		
Descripción del Proyecto																		
El Programa pretende contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente , eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El Programa contribuirá a nivel nacional																		
Beneficiarios																		
Ciudadanos de Honduras, en general por contar con un servicio de justicia mas eficiente , eficaz, transparente y confiable, especialmente grupos vulnerables(Mujeres, Grupos etnias, LGTBI) con mejor acceso a la justicia. Beneficiarios específicos: Poder Judicial, Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Instituto de Acceso a la Información Pública.																		
Metas Globales																		
Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños. Ampliado el acceso a la justcia para grupos vulnerables a través de un mejor servicio al ciudadano. Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

DCI-ALA/2013/023-720	PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GD01007-2																	
BIP: 000200000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	PODER JUDICIAL									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2017				103,496,708				103,496,708		96,824,961				96,824,961		94	
AÑO 2018	162,000,000	-	162,000,000	100,000,000		-		100,000,000		93,131,916		-		93,131,916		93	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2017				4,163,299.37		-		4,163,299.37		3,894,919		-		3,894,919		94	
AÑO 2018	6,516,676	-	6,516,676	4,022,639		-		4,022,639		3,746,361		-		3,746,361		93	
Datos actualizados proporcionados por la Unidad Ejecutora al 12 de junio 2018: Total presupuesto JUSTHO (Euros) 19,111.16 miles; comprometidos 8,501.93 (45%) y fondos ejecutados 10,609.23 (55%). Pendientes de regularizar la mayoría de los euros.																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1.Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos Hódureños																	
Reunines de monitoreo de las actividades del programa.	Reunión	24	12	50	6	6			12	6	6			12	100		
Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales y Grupos Vulnerables	Talleres de Capacitación	251	0	0	62	63	-	63	188	-	-	16	0	16	9		
Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales	Talleres de Capacitación	251	6	2	12	63		63	138	6	-	-	-	6	4		
Talleres de Capacitación a Servidores Judiciales	Talleres de Capacitación	50	0		7	13			20	6	7	0	0	13	0.26		
Talleres de Capacitación a medios de comunicación	Talleres de Capacitación	15	4	27	3	4	-	4	11	-	-	-	4	4	36		
Talleres de Capacitación a Servidores judiciales y grupos vulnerables	Talleres de Capacitación	251	8	3	50	1	-	63.00	113.5	8	-	-	-	8	7		
Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia																	
Adquisición del equipo informático necesario para la implementación del nuevo sistema de evaluación desempeño, para el nuevo sistema de estadísticas	Equipo																
SITUACION ACTUAL																	
El programa presenta un 34% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente. Para el presente año se ha concluido con la regularización de los fondos desembolsados en el periodo 2015-2016 y los desembolsados en el año 2018. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable						Fecha		
Ninguna									UCP						31/12/2018		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Lic. Carlos Garcia <cgarcia@poderjudicial.gob.hn> cel: 9790-6813 Ing. Ana Lucia Alvarenga Villalta <aalvarenga.cedij@poderjudicial.gob.hn> cel: 9957-8565																	

Actualizada al 31 de diciembre de 2018
Elaborado por: Rodolfo Turcios F.
Tipo de Cambio L. 24.8593 por \$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO		Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECUCIÓN																			
SIGADE																																	
BIP 000900007900																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO								Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete		Sub Sector:		Descentralización																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total *		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		1,000,000.00				100,000.00		1,100,000.00		941,324.31		95,415.36		1,036,739.68		94.25		58,675.69		4,584.64		63,260.32		5.75		941,324.31		95,415.36		1,036,739.68		94.25	
Lempiras		24,142,300.00		-		2,414,230.00		26,556,530.00		22,725,734.01		2,303,546.28		25,029,280.29		94.25		1,416,565.99		110,683.72		1,527,249.71		5.75		22,725,734.01		2,303,546.28		25,029,280.29		94.25	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		20/12/2012										20/12/2012		21/11/2013				20/11/2017		20/02/2019													
Se amplió plazo al 20 de noviembre de 2018 según oficio CID/CHO/730/2018 del 07 de junio del mismo año, atendiendo oficio N. DGCP.DEM-012/2018 mediante el cual solicitan al Banco la Ampliación de plazo para efectuar desembolsos del Programa de la Referencia.																																	
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total						%									
Mejora de los procesos de planificación y presupuesto						374,550.00												374,550.00						34.1									
Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)						126,550.00												126,550.00						11.5									
Mejora de la gestión de los servicios públicos municipales						402,000.00												402,000.00						36.5									
Gestión del Programa						96,900.00						100,000.00						196,900.00						17.9									
TOTAL						1,000,000.00						100,000.00						1,100,000.00						100.00									
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar los sistemas de gestión de las finanzas públicas de las alcaldías participantes mediante el desarrollo e implementación de instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación orientados a la gestión para resultados (GpR).																																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																																	
El Programa está orientado a mejorar las finanzas de las municipalidades del Distrito Central (que incluye Tegucigalpa y la ciudad contigua de Comayagüela), San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán que carecen de herramientas básicas de planificación, seguimiento y evaluación de su gestión gubernamental sus planes estratégicos están desactualizados, desvinculados de la planificación operativa y del presupuesto y presentan deficiencias metodológicas en la definición de indicadores y metas. Estas debilidades impiden realizar un monitoreo y evaluación de los resultados de las intervenciones municipales. Por último, estos gobiernos carecen de una adecuada estructura organizativa y sistemas de gestión que les permitan una prestación de servicios públicos basada en criterios de calidad y eficiencia.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Distrito Central, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán																																	
Beneficiarios																																	
3 Municipalidades																																	
Metas Globales																																	
Componente I. Mejora de los Procesos de Planificación y Presupuesto																																	
• Metodología de planificación desarrollo municipal vinculada a la operativa.																																	
• Diagnósticos y planes de fortalecimiento institucional de ambas unidades.																																	
• Fortalecimiento de capacidades de personal clave relacionado con planificación, presupuesto y evaluación.																																	
Componente II. Implementación de un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)																																	
• Sistema de M&E municipal con enfoque en resultados																																	
Componente III. Mejora de la Gestión de los Servicios Públicos Municipales																																	
• Inventario de servicios prestados por cada alcaldía.																																	
• Propuesta de diseño conceptual de sistema informático que integre todas las áreas de alcaldías.																																	
• Diagnóstico y propuesta de estructura organizacional orientada a GpR.																																	

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO			Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal												ESTADO: EJECCIÓN			
SIGADE																		
BIP 000900007900																		
Unidad Ejecutora/ Institución			SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:		Sin Adscripción a un Gabinete			Sub Sector:		Descentralización	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2014			1,541,500.00	-	1,541,500.00	1,541,500.00		-		1,541,500.00	495,166.67		-		495,166.67		32	
Año 2015			8,386,735.00	611,750.00	8,998,485.00	8,386,735.00		611,750.00		8,998,485.00	6,320,770.34		361,064.28		6,681,834.62		74	
Año 2016			12,535,876.00	1,253,588.00	13,789,464.00	8,630,830.00		853,590.00		9,484,420.00	5,908,520.00		812,400.00		6,720,920.00		71	
Año 2017			8,614,416.00	1,400,000.00	10,014,416.00	9,544,597.00		890,084.00		10,434,681.00	6,253,346.00		890,082.00		7,143,428.00		68	
Año 2018			958,392.00	-	958,392.00	4,055,445.00		268,000.00		4,323,445.00	3,747,931.00		240,000.00		3,987,931.00		92	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2014			73,444.56	-	73,444.56	73,444.56		-		73,444.56	23,592.15		-		23,592.15		32	
Año 2015			382,140.35	27,874.30	410,014.65	382,140.35		27,874.30		410,014.65	288,004.98		16,451.84		304,456.82		74	
Año 2016			548,892.27	54,889.24	603,781.51	377,907.04		37,375.05		415,282.09	258,708.76		35,571.51		294,280.27		71	
Año 2017			356,818.36	57,989.50	414,807.87	395,347.46		36,868.24		432,215.70	259,020.31		36,868.15		295,888.46		68	
Año 2018			38,552.65	-	38,552.65	163,135.93		10,780.67		173,916.60	150,765.75		9,654.33		160,420.08		92	
El monto inicial de la ATN es de US\$1,000,000.00, y una ejecución acumulada según SIAFI de L22,725,724.01 (US\$914,173.93) (91.41%) contando con una disponibilidad por desembolsar o ejecutar según SIAFI de L1,416,565.99 US\$85,826.07 (8.59%).																		
METAS																		
Global				Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución		Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecución	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Componentes I																		
02 - MANUALES OPERATIVOS PARA FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS REPRODUCIDOS	149-INFORME	1	4	400	-	1	-	1	2	-	-	3	1	4	200			
03 - MANUALES Y GUIAS OPERATIVAS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE M&E DEL MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL Y MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL MUNICIPAL REPRODUCIDOS	149- Informe	1	3	300	-	-	3	0	3	-	-	3	-	3	100			
Al cuarto trimestre se elaboro un manual de informe operativo para formulación de planes estrategicos institucionales con enfoque de gestión por resultados reproducidos de 1 programado (100%), durante el año se elaboro igual cantidad, 1 programado y 1 ejecutado (100%); durante el año se elaboro un informe de manuales y guías operativas de la plataforma tecnológica del sistema de M&M del modelo de gestión por resultados a nivel Municipal y manuales de procesos y procedimientos operativos de servicios públicos a nivel Municipal reproducidos de uno programado (100%).																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-13908-HO	Programa de Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal				ESTADO: EJECUCIÓN
SIGADE					
BIP 000900007900					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO	Sector:	Sin Adscripción a un Gabinete	Sub Sector:	Descentralización
Problemática					
Ninguno					
ACCIONES			RESPONSABLE		FECHA
Ninguno			Unidad Ejecutora		31/12/2018
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA			Contactos Organismo Financiero		
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265			Licda. Belinda Perez Rinco/ Sectorial		

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2018
Tasa de Cambio L.24.8593
Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno													ESTADO: EJECUCIÓN			
SIGADE																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO							Sector:		Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec			Sub Sector:		Sin Articulación		
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)	Desembolsado			Por Desembolsar							Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	700,000.00			700,000.00	654,854.04		654,854.04	93.55	45,145.96	-	45,145.96	6.45	654,854.04	-	654,854.04	93.55	
Lempiras	16,899,610.00		-	16,899,610.00	15,809,682.62	-	15,809,682.62	93.55	1,089,927.38	-	1,089,927.38	6.45	15,809,682.62	-	15,809,682.62	93.55	
* El Plan Global de Inversiones refleja un componente de Desarrollo Social Comunitario por un monto de US\$600,000 financiados con Fondos del PCQ I Fase																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
	08/10/2014					08/10/2014		08/12/2014			08/04/2017		08/07/2018				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%			
Gestión y Planificación Estratégica			334,323.00									334,323.00		47.8			
Coordinación y Monitoreo de Resultados			151,677.00									151,677.00		21.7			
Modernización del Estado			184,000.00									184,000.00		26.3			
Administración de la CT (Auditoría)			30,000.00									30,000.00		4.3			
TOTAL			700,000.00				0.00					700,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																	
Consolidar la organización y fortalecer algunas de las capacidades técnicas de la SCGG para ejercer funciones de CdG, en particular en sus funciones de: (i) gestión y planificación estratégica del gobierno para los 7 sectores priorizados; (ii) monitoreo de resultados y mejora del desempeño del gobierno para el logro de los 15 resultados globales esperados del Plan Estratégico de Gobierno; y (iii) modernización del Estado para la mejora de los servicios a la ciudadanía.																	
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																	
El Programa está orientado a contribuir a la consolidación de la organización de la SCCG y el fortalecimiento de su capacidad técnica en la definición y actualización anual de las metas a alcanzar en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018, alinear el Presupuesto General de la República, elaboración de Planes Sectoriales. Asimismo, contribuir a la coordinación inter-sectorial e inter-institucional en los sectores prioritarios, en el monitoreo del cumplimiento de las metas y en el desbloqueo de obstáculos de gestión, financiando asistencia técnica para la revisión y actualización de roles y responsabilidades de unidades del CdG. Contribuir a consolidar la organización particularmente de la Dirección Presidencial de Transparencia y Reforma del Estado revisando el diseño orgnizacional, estructura, perfiles de puestos y modelo de gestión, diagnóstico del marco legal en simplificación de trámites.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán																	
Beneficiarios																	
Metas Globales																	
Componente I. Gestión y Planificación Estratégica • Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 con presupuesto plurianual indicativo actualizado y publicado • Planes sectoriales aprobados y en línea con el PEG Componente II. Coordinación y Monitoreo de Resultados • Protocolo de monitoreo • Informes trimestrales de avance de los indicadores del Plan de Gobierno entregados al Secretario de Coordinación General de Gobierno • Reporte estándar de rendición de cuentas al ciudadano sobre resultados del Plan de Gobierno • Protocolos de coordinación para sectores priorizados • Reuniones de coordinación inter-sectorial efectivamente realizadas y documentadas (1 x mes) • Informes de avance del Plan Estratégico de Gobierno Componente III. Modernización del Estado • Documento de diseño organizacional de la DPTMRE • Documento de propuesta de mejora y armonización de los marcos legales e institucionales en temas de simplificación administrativa. • Documento de diseño de piloto de simplificación de trámites • Sistematización conceptualización																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2014				1,845,900.00	-	1,845,900.00	-	-	-	-							
Año 2015	10,273,810.00		10,273,810.00	10,273,810.00	-	10,273,810.00	6,988,245.62	-	6,988,245.62	68							
Año 2016	7,005,293.00		7,005,293.00	7,993,870.00	-	7,993,870.00	6,670,310.00	-	6,670,310.00	83							
Año 2017	1,917,488.00		1,917,488.00	1,722,416.00	-	1,722,416.00	896,115.00	-	896,115.00	52							
Año 2018	297,000.00	-	297,000.00	1,255,195.00	-	1,255,195.00	1,255,012.00	-	1,255,012.00	99.99							
El monto de la ATN es de us\$700,000.00, tiene un desembolso acumulado en la vida del proyecto de US\$700,000.00 con 0% de disponibilidad y una ejecución acumulada según SIAFI de L.15,809,680.62 (US\$635,966.44) contando con una disponibilidad en cuenta de depositos de US\$64,033.55. Finalizada el 08/04/2017, ampliada al 08/07/2018.																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/OC-14590-HO	Proyecto Organización y Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno														ESTADO: EJECUCIÓN				
SIGADE																			
BIP																			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO									Sector:		Modernización del Estado - Reforma y Apoyo al Sec				Sub Sector:		Sin Articulacion	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2014			-	87,947.66	-	87,947.66		-	-	-		-							
Año 2015	468,124.65		495,092.36	468,124.65	-	468,124.65		318,418.39	-	318,418.39		68							
Año 2016	306,731.75		306,731.75	350,017.30	-	350,017.30		292,064.28	-	292,064.28		83							
Año 2017	79,424.41		79,424.41	71,344.32	-	71,344.32		37,118.05	-	37,118.05		52							
Año 2018	11,947.24	-	11,947.24	50,491.97	-	50,491.97		50,484.61	-	50,484.61		99.99							
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Componentes I																			
Componentes II																			
02 - MARCOS LEGALES DE LAS INSTITUCIONALES EN TEMAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA PROPUESTOS	149-Informes	2	3	150	2	2	1	0	5	0	2	1	0	3	60				
Se elaboraron durante el año 3 informes referentes a marcos legales de las institucionales en temas de simplificación administrativa de tramites y servicios a la ciudadanía propuestos.																			
Problemática																			
Ninguno																			
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA				
Ninguno										Unidad Ejecutora					31/12/2018				
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA							Contactos Organismo Financiero												
Rosa Angela Narvaez/Cel-9922-0059 y 3186-7265							Licda. María José Jarquín / Sectorial												

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2018

Tasa de Cambio L.22.5622 (firma del convenio)
actualizada al cambio US\$24.8593

Preparo: Rodolfo Turcios

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID-ATN/OC-14742-HO	<div> <div> <div>SIGADE GD</div> <div>BIP 01050000400</div> </div> <div> <div>Unidad Ejecutora/ Institución</div> <div>Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</div> </div> <div> <div>SWAP:</div> <div>Fortalecimiento Institucional</div> </div> <div> <div>Clúster:</div> <div>Modernización del Estado</div> </div> </div>													ESTADO: En Ejecución		
<div> <div> <div>Costo y Financiamiento</div> <div> <div> <div>Tipo de Fondos:</div> <div> <div>Préstamo () Donación (X)</div> <div>Donación (X)</div> </div> </div> <div> <div>Nacional (X)</div> <div> <div>Fondos Externos</div> <div>Co- Financiamiento</div> </div> </div> </div> <div> <div>Desembolsado</div> <div> <div> <div>Fondos Externos</div> <div>Contraparte</div> </div> <div> <div>Costo Total</div> <div> <div>Fondos Externos</div> <div>Contraparte</div> </div> </div> </div> <div> <div>Desembolsos</div> <div> <div> <div>Fondos Externos</div> <div>Contraparte</div> </div> <div> <div>Por Desembolsar</div> <div> <div>Fondos Externos</div> <div>Contraparte</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>Ejecución US\$</div> <div> <div> <div>Monto Convenio Ejecutado</div> <div>Contraparte Ejecutada</div> </div> <div> <div>Total Ejecutado</div> <div>%</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>																
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	576,095.0			576,095.0	576,095.0		576,095.0	100.0	-	-	-	-	558,871.6	-	558,871.6	97.0
Lempiras	13,826,280.0		-	13,826,280.0	13,826,280.0	-	13,826,280.0	100.0	-	-	-	-	13,412,919.0	-	13,412,919.0	97.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	13/2/2015				13/2/2015		13/2/2015		13/11/2017		13/11/2018					
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte (Especie)				Total						
Fortalecimiento del Control Gubernamental						477,718.8						477,718.8		81.5		
Ampliación de la Cobertura del Control Gubernamental						88,376.2						88,376.2		15.1		
Administración del Proyecto, incluyendo administración y auditoría						10,000.0				10,000.0		20,000.0		3.4		
Total						576,095.0				10,000.0		586,095.0		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir al fortalecimiento del sistema de control gubernamental de Honduras a partir de la implementación de algunas medidas definidas en el Plan estratégico 2014-2018 del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dirigidas a mejorar la calidad del proceso de control gubernamental, en consistencia con las mejores practicas internacionales y ampliar la cobertura con nuevos tipos de auditoría.																
Descripción del Proyecto																
Con este Proyecto se fortalecerá el sistema de control gubernamental del país, para mejorar la calidad del proceso de control administrativo, custodia de la documentación y ampliación de la cobertura del mismo, por lo que se financiará la adquisición y contratación de equipamiento, los costos de logística, materiales para capacitación y consultorías.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Territorio Nacional																
Beneficiarios																
Instituciones Gubernamentales																
Metas Globales																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015	6,484,736.0	-	6,484,736.0	6,484,740.0	-	6,484,740.0	1,131,205.0	-	1,131,205.0	17.4						
Año 2016	11,828,107.0	-	11,828,107.0	6,045,937.0	-	6,045,937.0	5,129,469.0	-	5,129,469.0	84.8						
Año 2017	5,595,345.0	-	5,595,345.0	2,501,422.0	-	2,501,422.0	1,179,703.0	-	1,179,703.0	47.2						
Año 2018		-	-	6,042,092.0	-	6,042,092.0	5,972,542.0	-	5,972,542.0	98.8						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2015	297,432.2	-	297,432.2	291,892.4	-	291,892.4	50,720.0	-	50,720.0	17.4						
Año 2016	542,514.0	-	542,514.0	265,298.3	-	265,298.3	225,866.0	-	225,866.0	85.1						
Año 2017	231,765.2	-	231,765.2	103,611.6	-	103,611.6	50,236.6	-	50,236.6	48.5						
Año 2018	-	-	-	243,049.6	-	243,049.6	240,251.9	-	240,251.9	98.8						
METAS																
Global		Meta acumulada a Dic. 2017		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
METAS SIAFI 2018:																
REPORTE DE AVANCE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATN/OC-14742-HO-BID	Informes	4				1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	100%
Situación Actual/Problemática																
El proyecto cerró el 13 de noviembre conforme el plazo establecido, ejecutando el 99% de los fondos asignados en el Presupuesto anual, conforme las actividades programadas para el fortalecimiento del TSC . Por otra parte se tramitó la cancelación de la cuenta especial y de las libretas de la CUT asignadas.																
Informe de Cierre del Proyecto. En el mes de diciembre se elaboró y envío oficialmente al BID el informe de cierre del proyecto																
Informe de Auditoría Externa final . Durante las dos primeras semanas del mes de noviembre se realizó la auditoría externa a los fondos del proyecto ejecutados durante la vigencia del mismo, (13 de febrero de 2015 al 13 de noviembre de 2018) y se recibió en el mes diciembre el informe con los resultados de dicha auditoría ; mismo que será enviado al BID a inicios del mes de enero del año 2019.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Solicitud del informe de cierre del Proyecto										Unidad de Gestion de Proyectos					31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Vidal Antonio Flores /Jefe de la Unidad de Gestion de Proyectos / tel.2230-3728/cel. 9969-6634/vlflores@tsc.gob.hn										Banco Interamericano de Desarrollo						
Dilcia Gallegos/Administradora-Financiera/Cel.9956-8368/dgallegos@tsc.gob.hn										Tel. 2290-3500						
Vanessa Romero/Oficial de Proyectos/3180-9745/vromero@tsc.gob.hn																
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Septiembre de 2018																
Elaborada por: Karina Maldonado																

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																		
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE													ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01110		(PINPROS)																
BIP: 004700001300																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura		
Costo y Financiamiento							Desembolsos							Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		5,100,000.0		123,200.0	5,223,200.0	2,672,340.4	-	2,672,340.4	51.2	2,427,659.6	123,200.0	2,550,859.6	48.8	2,672,340.4	85,331.51	2,757,671.9	52.8	
Lempiras		123,125,730.0		2,974,331.4	126,100,061.4	64,516,443.2	-	64,516,443.2	51.2	58,609,286.6	2,974,331.4	61,583,618.2	48.8	64,516,443.2	2,060,099.00	66,576,542.2	52.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		13/12/2011						18/09/2014						30/06/2017		30/06/2018		
Componentes		Financiamiento FE (US\$)													Contraparte		Total	%
Coordinación y Administración															68,100.0		68,100.0	1.3
Supervisión		74,100.0													37,100.0		111,200.0	2.1
Unidad Ejecutora / Institución		205,900.0													18,000.0		223,900.0	4.3
Infraestructura		2,666,900.0															2,666,900.0	51.1
Equipamiento		1,818,200.0															1,818,200.0	34.8
Imprevistos		334,900.0															334,900.0	6.4
TOTAL		5,100,000.0													123,200.0		5,223,200.0	100.0
Objetivo del Proyecto																		
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquiado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Catacamas, Olancho.																		
Beneficiarios																		
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																		
Metas Globales																		
Detalle de Infraestructura:																		
a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros).																		
b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
AÑO 2014		40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	-	-	-	0.0				
AÑO 2015		100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	-	3,390,658.4	-	6.8				
AÑO 2016		51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	-	18,112,334.8	-	58.8				
AÑO 2017		49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	-	18,950,639.0	-	38				
AÑO 2018		43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00	26,122,910.0	58							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2014		1,688,231.9	318,031.0	2,006,262.9	787,075.4	318,031.0	1,105,106.4	-	-	-	-	-	-	0.0				
AÑO 2015		4,142,107.4	77,159.4	4,219,266.8	1,979,927.3	77,159.4	2,057,086.7	140,444.7	-	140,444.7	-	140,444.7	-	6.8				
AÑO 2016		2,146,014.3	42,042.4	2,188,056.6	1,234,369.4	42,042.4	1,276,411.8	750,232.4	-	750,232.4	-	750,232.4	-	58.8				
AÑO 2017		2,064,471.2	-	2,064,471.2	2,064,471.2	-	2,064,471.2	784,955.8	-	784,955.8	-	784,955.8	-	38				
AÑO 2018		1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.35	1,050,830.5	58							
METAS																		
Global		Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2018			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	7,541	2287	30%	2500	2541	2500	-	7541	459	578	700	550	2287	30			
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	15	12	80%	5	5	5	-	15	5	3	4	-	12	80			

Gobierno de Honduras																
Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)														ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
Equipamiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Porcentaje	100	92	92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	7	175%	2	2	-	-	4	2	2	2	1	7	175	
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	4	133%	1	1	1	-	3	1	1	1	1	4	133	
Supervisiones de Obras de construccion realizadas	INFORME	9	12	133%	3	3	3	-	9	3	3	3	3	12	133	
Problemática / Situación Actual																
NINGUNA																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes.• Dar seguimiento diario a la empresa IDECO con el fin de que se obtenga el máximo rendimiento en la finalización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos.• Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados.• La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte.• Se continua recomendando a la UNA, designar el uso del Edificio de Dormitorio HVI, a estudiantes mujeres, de tal manera que se cumpla con el objetivo del mismo, el cual es un indicador importante en la evaluación de medio término y expost del Proyecto.										UNA					31/12/2018	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Coordinador: Lic. Arturo Alexis Rivera 9487-6534 arturoalexisr@gmail.com						Lic. Eilan Táborá Tel. 9982-3378										

Actualizada al 31 de Diciembre, 2018
 Tipo de cambio: US\$1.00 L.24.8593
 Elaborado : **Rodolfo Turcios**