



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

Al primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2019

PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL PRIMER TRIMESTRE 2019

I. GABINETE SECTORIAL DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA

Según Decreto Ejecutivo número PCM-009-2018 este Gabinete está conformado por veintidós (22) instituciones, las cuales se detallan a continuación: 1) Secretaría de Seguridad, 2) Secretaría de Defensa, 3) Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, 4) Dirección Ejecutiva de Deportes, Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), 5) Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH), 6) Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), 7) Programa Nacional de Prevención, 8) Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS), 9) Centro de la Cultura Garinagu de Honduras, 10) Dirección Nacional de Parques y Recreación, 11) Instituto Nacional de Migración (INM), 12) Instituto Nacional Penitenciario (INP), 13) Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), 14) Dirección General de la Marina Mercante (DIMAM), 15) Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), 16) Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL), 17) Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), 18) Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), 19) Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), 20) Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), 21) Sistema Nacional de Emergencias (SNE) y 22) Cuerpo de Bomberos (CB), de las cuales la Secretaría de Seguridad y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) son las únicas instituciones que ejecutan proyectos de Inversión Pública para el año 2019.

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente para el Programa de Inversión Pública (PIP) por la cantidad de L. 316,896,564 para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un 7% de ejecución (L. 21,214,889) para el primer trimestre de 2019.

II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

La inversión del Gabinete está financiada en un 100% con fondos externos (crédito), para la ejecución de los proyectos “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO” y “Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)”. Ver detalle en el Cuadro No 1

Cuadro No 1

Dirección General de Inversiones Públicas- Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública
**Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, Programa de Inversión Pública por Fuente y
 Financiamiento**

Al Primer Trimestre 2019

Cifras en Lempiras

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre, 2019	Devengado Anual	% de Ejec. (Dev/Vig.)
Fondos Externos		316,896,564	21,214,889	21,214,889	7%
21. Crédito Externo	316,896,564	316,896,564	21,214,889	21,214,889	7%
22. Donación Externa		0	0	0	0%
Fondos Nacionales	-	-	-	-	0%
11. Fondos Nacionales		0	0	0	0%
Total General	-	316,896,564	21,214,889	21,214,889	7%

Fuente: SIAFI 31/03/2019

La ejecución financiera por proyecto se presenta en el Anexo 1

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE, 2019

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)**

El proyecto tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 Del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.

El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.

La ejecución del primer trimestre de 2019 está conformada en gran parte en los pagos de productos (obras, supervisión de obras, consultorías) que fueron recibas en el 2018, y que por aspectos de cierre del SIAFI no pudieron ser pagadas en el mismo año, dentro de la cual se encuentra el último pago de las obras finalizadas en el 2018: Cinco (5) medidas estructurales construidas en San Francisco de Yojoa, Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés, Quimistan en el departamento de Santa Bárbara y Santa Rita en el departamento de Yoro. Así como el pago de la supervisión de las mismas y la Finalización de la medida estructural en el municipio de Villanueva y su respetiva supervisión.

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A la fecha, se ha realizado un desembolso de US\$900,000.00, representando el 2.25% del monto total asignado a la SEDS y significa el 1.5% respecto al total del monto de préstamo.

El monto comprometido a la fecha (contratos firmados) asciende a US\$1,108,176.00 millones, los cuales corresponden a las consultorías relacionadas a la Sub Secretaria de Prevención, Docentes y personal técnico de apoyo al Instituto Técnico Policial (ITP) y Gestión del Programa, además del seguimiento al contrato de la empresa diseñadora de la nueva Academia de Policía (ANAPO) por un monto de US\$ 673,840.00.

Los procesos de adquisición a llevarse a cabo en el 2019 se estima que tendrán una ejecución de US\$8.43 millones, entre los cuales resaltan los siguientes procesos significativos:

- Construcción de Jefaturas Departamentales (2 UMEPs en San Pedro Sula y 4 locales por definirse) esto significa un compromiso de contratos de construcción firmados en 2019 de aproximadamente US\$ 6.2 millones, estimando una ejecución en el 2019 de aproximadamente US\$ 2.0 millones.

SECRETARÍA DE FINANZAS

- Construcción de la Academia Nacional de Policía (ANAPO) logrando comprometer por medio del contrato de construcción firmado aproximadamente US\$ 6.0 millones, estimando una ejecución en el 2019 de aproximadamente US\$ 1.6 millones.
- Consultoría de diseño de ANAPO y Jefaturas Departamentales por un monto de US\$ 673,840.00
- Contratos de Supervisión de obras de jefaturas departamentales y ANAPO logrando comprometer por medio del contrato de supervisión firmado aproximadamente US\$ 1.5 millones.
- Adquisición de Unidades móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y otros, cuyo contrato puede generar un compromiso de aproximadamente US\$ 485,000.00
- Adquisición de Insumos para casos de investigación de homicidios de la DPI y Compra de Equipo complementario para Laboratorio Criminalística por US\$ 660,000.00

III. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa / Fiduciaria	La SEFIN solicitó oficialmente al Banco la restructuración integral del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) lo que conlleva a) trasladar USD6.0 millones de la categoría de desembolsos 2 a la categoría de desembolsos 1 (PGRD), b) ampliación en tiempo del Proyecto del 30 de Abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020 (20 meses) y c) modificar la matriz de indicadores del Proyecto. Sin embargo, a la fecha el Banco Mundial no se ha pronunciado al respecto por lo que la fecha de cierre del proyecto sería el 30 de abril de 2019.	Gestionar una reunión con DGCP, COPECO y BM para abordar el tema de la ampliación de plazo del proyecto. Las autoridades deben instruir al proyecto para la preparación del cierre. Considerar todas las actividades que no se ejecutaran dado que el Banco no ha otorgado la ampliación solicitada por la Secretaría de Finanzas en noviembre de 2018, mediante Oficio DGCP-DEM-844/2018 de fecha 15 de Noviembre.	Unidad Ejecutora / COPECO / BM
Técnica	Falta de definición por parte de las autoridades de la SEDS donde estarán ubicados las obras de las UMEPS.	Definir en el menor tiempo posible las obras y los lugares donde se realizará la construcción de las jefaturas.	SEDS / UCP

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado I Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
2	Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa			-	316896,564	316896,564	-	316896,564	316896,564	-	21214,889	21214,889	7%	-	20805,180	20805,180	7%
41	Comisión Permanente de Contingencias			-	117506,288	117506,288	-	117506,288	117506,288	-	18737,872	18737,872	16%	-	20805,180	20805,180	18%
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	01/04/2013 - 30/04/2019	-	117506,288	117506,288	-	117506,288	117506,288	-	18737,872	18737,872	16%	-	20805,180	20805,180	18%
70	Secretaría de Seguridad			-	199390,276	199390,276	-	199390,276	199390,276	-	2477,017	2477,017	1%	-	16370,393	16370,393	8%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BLHO	01/10/2018 - 1/10/2023	-	199390,276	199390,276	-	199390,276	199390,276	-	2477,017	2477,017	1%	-	16370,393	16370,393	8%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019