



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)

Al I Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (**SEDUC**) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, para el año 2019 se ejecuta tres proyectos, su presupuesto de inversión y su ejecución financiera se detalla en el siguiente cuadro:

El presupuesto de la Secretaria de Educación es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), USAID y KFW (Donación Alemana) para fondos de préstamo, donación y fondos nacionales. Para el I Trimestre de 2019 la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto vigente de **L 251,647,572** y su ejecución para este primer Trimestre representó el **2%** con un monto devengado de **L 3,934,764** respecto al presupuesto vigente.

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	274647,572
Presupuesto Vigente	251647,572
Devengado I Trimestre-19	3934,764
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	2%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	15359,219
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	6%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en **(3)** tres Proyectos: “Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II) siendo la Secretaría de Educación Co-Ejecutor con el FHIS de este Programa, también están los proyectos: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven” y la Donación USAID Proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente”.

El financiamiento de la inversión por organismo se detalla a continuación: “Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II) es una Donación de Alemania, el Proyecto Joven es un Crédito/BID y el Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente es una Donación de USAID.



A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
"Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo", Proyecto Joven	BID-4449/BL-HO	1,491,558,000	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	202,378,826	202,378,826	3,374,645	1.7%
Acumulado 2019	202,378,826	202,378,826	3,374,645	1.7%
Acumulado vida del Proyecto */	1,491,558,000	1,491,558,000	6,279,014	0.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

El proyecto es financiado por el BID por un monto de \$ 60.0 millones, sin contraparte nacional y con una duración de 5 años. Este proyecto inició el 03 de Julio 2018 y finalizará el 03 de Julio 2023.

La unidad Ejecutora del proyecto Joven obtuvo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo la Elegibilidad total del proyecto el día 04 de enero de 2019, lo cual, permite a la unidad ejecutora continuar con la gestión del segundo desembolso y demás actividades del proyecto.

Durante el primer trimestre de 2019, la Secretaria de Educación dio inicio a la conformación de la Mesa Técnica, la cual servirá para la validación y contraparte de todos los procesos técnicos del programa. Se trabajó en la elaboración y validación conjuntamente con el BID de los términos de referencia de consultorías para dar inicio a los procesos para el cumplimiento de los indicadores de los productos planificados del proyecto.

También, se realizó la Misión de SIGED para el desarrollo de plan de fortalecimiento y ruta crítica de los procesos de gestión y sistemas de información en la SEDUC y la Firma del Convenio con el IHER, y primer desembolso por un monto de USD \$ 2,000,000.00.

El avance financiero del primer trimestre de 2019 es de **1.7%**.

Ver Detalle de Proyectos en **Anexo No 4**

Proyecto: "Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras"

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
"Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras"	522-0501 y 522-0502	99,437,200	2018-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	68,000,215	45,000,215	-	0.0%
Acumulado 2019	68,000,215	45,000,215	-	0.0%
Acumulado vida del Proyecto */	99,437,200	99,437,200	188,256	0.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras, no mostró ejecución financiera durante el primer trimestre de 2019, ya que se encontraba en análisis por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación y de USAID para realizar una enmienda al alcance del proyecto. Durante este trimestre la unidad Ejecutora contaba con varios procesos para contratación de consultores, entre ellos la contratación del personal clave para el proyecto y personal técnico.

Sin embargo, el día 27 de marzo de 2019, USAID por medio de las Cartas de Ejecución No. 14 y No. 24 de los convenios USAID No. 522-0501 y USAID No. 522-0502 notificaron a la SEFIN y a la SEDUC la terminación por completo del proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente para Honduras. La decisión de la terminación del proyecto, fue discutida con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas, donde USAID cree que la continuación de este proyecto no sería el mejor uso de los recursos en este momento.

Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar" (PROMINE KFW Fase II)

El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores.

Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una gerencia comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Durante el primer trimestre de 2019, el proyecto PROMINE tuvo una ejecución de 13% referente al presupuesto vigente, el cual está conformado por L. 252,931 de fuente nacional y L. 4,015,600 de donación externa proveniente de Cooperación Alemana.

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Requerimiento de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2019.

Conclusiones

- Al I Trimestre la ejecución global de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Educación alcanzó un **2%** correspondiente a **L 3,934,764** respecto al presupuesto vigente, la ejecución es baja ya que para el primer trimestre se había programado una ejecución de L. 36.9 Millones.
- El Proyecto: **“Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven**”, deberá reprogramar las actividades planificadas que no lograron efectuarse y generaron una baja ejecución para el proyecto.
- El Proyecto **“Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente”** cuenta con un saldo disponible en la cuenta especial del proyecto, por lo cual, la Unidad ejecutora deberá solicitar a la DGCP y TGR el procedimiento a seguir para el uso o devolución de los recursos.

Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora del Proyecto Joven, deberá realizar ajustes a las fechas de inicio/fin de las actividades que no se efectuaron durante el primer trimestre de 2019. Por medio de esto, la unidad contará con un insumo real para poder realizar proyecciones de pago y requerimientos de recursos ante el organismo financiero.
- La Secretaría de Educación deberá tomar acciones de manera más diligente, a fin de ejecutar los proyectos conforme a la programación de los organismos y convenios firmados para no volver a perder recursos de donación (caso Proyecto Fortalecimiento Profesional Docente).
- Se recomienda agregar la programación y ejecución física en SIAFI.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado I Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
16	Gabinete Social			252,931	274394,641	274647,572	252,931	251394,641	251647,572	250	3934,514	3934,764	2%	250	15358,969	15359,219	6%
50	Secretaría de Educación			252,931	274394,641	274647,572	252,931	251394,641	251647,572	250	3934,514	3934,764	2%	250	15358,969	15359,219	6%
1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012-30/11/2020	252,931	4015,600	4268,531	252,931	4015,600	4268,531	250	559,869	560,119	13%	250	559,869	560,119	13%
2	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO. PROYECTO JOVEN	BID-4449/BLHO	03/07/2018-03/10/2023	-	202378,826	202378,826	-	202378,826	202378,826	-	3374,645	3374,645	2%	-	14799,100	14799,100	7%
3	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE HONDURAS	DONACION USAID CARTA EJECUCION 7-10	01/02/2018 31/05/2020	-	68000,215	68000,215	-	45000,215	45000,215	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019