

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
BIP: 0009000007700		ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO														ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Gabinete:		Desarrollo Economico			Sub-Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería		
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos USAID	Co-Financiamiento GASFP	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares	60,600,000.0	30,000,000.0	28,935,301.0	119,535,301.0	61,203,638.6	0.0	61,203,638.6	51.2	29,396,361.4	28,935,301.0	58,331,662.4	48.8	51,079,145.6	0.0	51,079,145.6	42.7		
Lempiras	1,541,229,498.0	762,984,900.0	735,906,591.3	3,040,120,989.3	1,556,581,736.7	0.0	1,556,581,736.7	51.2	747,632,661.3	735,906,591.3	1,483,539,252.7	48.8	1,299,087,227.5	0.0	1,299,087,227.5	42.7		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								9/1/2014					31/12/2018		30/6/2021			
Componentes			Financiamiento USAID FE (US\$)				Financiamiento GASFP FE (US\$)			Contraparte		Beneficiarios		Total		%		
Iniciativa para el Crecimiento inclusivo del Sector Agrícola			49,792,300.0							15,200,000.0		6,162,117.8		71,154,417.8		56%		
Mejoramiento del Estatus Nutricional, Especialmente para las Mujeres y Niños			5,807,700.0							5,000,000.0		237,589.5		11,045,289.5		9%		
Costo de Operación			5,000,000.0											5,000,000.0		4%		
Administración							3,750,000.0			705,000.0				4,455,000.0		3%		
Producción de Alimentos y Generación de Ingresos en los Hogares Rurales							21,736,369.0			5,403,840.0		1,585,000.0		28,725,209.0		22%		
Eduación Nutricional y de Higiene en el Hogar							4,513,631.0			2,626,461.0		397,000.0		7,537,092.0		6%		
TOTAL			60,600,000.0				30,000,000.0			28,935,301.0		8,381,707.3		127,917,008.3		100%		
Objetivo del Proyecto																		
Incrementar los ingresos de las poblaciones rurales y mejorar el estatus nutricional de mujeres y niños, a través de la ejecución de un conjunto integrado de tecnologías y servicios; a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria y la nutrición en los municipios ubicados en el Corredor Seco de Honduras.																		
Descripción del Proyecto																		
Componente 1. Iniciativa para el Crecimiento del Sector Agrícola. Para permitir el acceso de pequeños agricultores de insumos tecnológicos claves como: sistemas de conducción y distribución de agua, tanques de almacenamiento de agua, sistemas de cosechas de aguas, semillas mejoradas y material de siembra, control de plagas biológico, equipo para levantar agua, silos metálicos, equipo para la pos cosecha. Componente 2. Mejoramiento del Estado Nutricional, Especialmente para las Mujeres y los Niños. Las estrategias incluyen: monitoreo mensual del crecimiento de los niños; consejería, educación y actividades para mejorar el consumo de alimentos en términos de calidad, cantidad y variedad de la dieta; consejería y educación para mejorar las dietas de las madres; mejorar la nutrición durante el embarazo (para reducir la incidencia del bajo peso al nacimiento); lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses; prácticas de alimentación para infantes y niños pequeños (mejorando la introducción de alimentos sólidos para los niños entre 6 y 18 meses utilizando alimentos nutritivos y disponibles localmente); uso de alimentos básicos fortificados; manejo de enfermedades comunes en los niños; suplementos de vitamina A desde los 6 meses de edad; y consejería sobre los beneficios de espaciar los embarazos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
80 municipios de los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Santa Barbara, Ocotepeque y Choluteca.																		
Beneficiarios																		
27,000 hogares del Corredor Seco.																		
Metas Globales																		
1- Mover 12,000 hogares pobres fuera de la pobreza y 15,000 hogares a salir de la extrema pobreza. 2- Reducir las tasas de desnutrición por lo menos 20% en la zona de influencia del proyecto.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.				
AÑO 2014				6,184,315.0				6,184,315.0	2,779,314.2				2,779,314.2	44.9				
AÑO 2015	175,149,171.0		175,149,171.0	175,149,171.0				175,149,171.0	93,480,760.7				93,480,760.7	53.4				
AÑO 2016	292,451,953.0		292,451,953.0	319,272,977.0				319,272,977.0	313,597,333.6				313,597,333.6	98.2				
AÑO 2017	505,446,430.0		505,446,430.0	326,386,899.0				326,386,899.0	286,503,689.2				286,503,689.2	87.8				
AÑO 2018	655,808,754.0		655,808,754.0	430,521,624.0				430,521,624.0	395,394,574.1				395,394,574.1	91.8				
AÑO 2019	374,331,375.0		374,331,375.0	341,843,675.0				341,843,675.0	207,331,555.7				207,331,555.7	60.7				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 0009000007700			ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO											ESTADO: Ejecución				
Unidad Ejecutora/ Institución			Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)						Gabinete:		Desarrollo Economico			Sub-Sector:		Agricultura, Agroindustria y Ganadería		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2014		0.0		0.0		243,162.7				243,162.7		109,280.6				109,280.6		44.9
AÑO 2015		6,886,735.4		6,886,735.4		6,886,735.4				6,886,735.4		3,675,594.1				3,675,594.1		53.4
AÑO 2016		11,498,993.7		11,498,993.7		12,553,576.5				12,553,576.5		12,330,414.4				12,330,414.4		98.2
AÑO 2017		19,873,778.5		19,873,778.5		12,833,290.6				12,833,290.6		11,265,112.4				11,265,112.4		87.8
AÑO 2018		25,785,913.5		25,785,913.5		16,927,790.7				16,927,790.7		15,546,621.2				15,546,621.2		91.8
AÑO 2019		14,718,431.8		14,718,431.8		13,441,039.6				13,441,039.6		8,152,122.9				8,152,122.9		60.7
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad	VISITA	30,000	0	0%	7500	7500	7500	7500	30,000	0	9915	0	0	9915	33.1%			
Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Clúster 1 (ACS GAFSP)	VISITA	4,000	0	0%	0	0	0	4000	4,000	0	0	0	0	0	0.0%			
Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Clúster 2 (ACS GAFSP)	VISITA	4,000	0	0%	0	0	0	4000	4,000	0	0	0	0	0	0.0%			
Atención de niños menores de 5 años por el proyecto (ACS USAID)	NIÑO	20,000	0	0%	0	0	0	20000	20,000	0	0	0	0	0	0.0%			
Atención de niños menores de 2 años por el proyecto (ACS GAFSP) Clúster 1	NIÑO	600	0	0%	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0.0%			
Atención de niños menores de 2 años por el proyecto (ACS GAFSP) Clúster 2	NIÑO	600	0	0%	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 1	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de planes de negocio Clúster 2	PROYECTO	20	0	0%	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de higiene en el hogar Clúster 1	PROYECTO	500	0	0%	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0.0%			
Sub-proyectos de higiene en el hogar Clúster 2	PROYECTO	500	0	0%	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0.0%			

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO					
BIP: 0009000007700	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO				ESTADO: Ejecución
Unidad Ejecutora/ Institución	Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)	Gabinete:	Desarrollo Economico	Sub-Sector:	Agricultura, Agroindustria y Ganadería
Problemática / Situación Actual					
Su objetivo de largo plazo es reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, Choluteca, Francisco Morazán y El Paraíso, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. A junio de 2019 hay un total de 21,788 clientes hogares recibiendo asistencia de ACS-USAID, tanto en producción como en salud y nutrición. Del total de hogares clientes, 7,620 (35%) tienen a mujeres como cabeza de familia. En el trimestre abril-junio 2019 se realizaron 9,915 eventos de asistencia técnica y capacitación, en las siguientes áreas: producción, manejo de recursos naturales, postcosecha, información de mercados, habilidades de negocio, finanzas/créditos, procesamiento, entre otros. Adicionalmente, se continuó con la ejecución del contrato para Manejo Comunitario de Microcuencas, cuyo objetivo es el manejo y restauración del recurso hídrico en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, a través del fortalecimiento de las capacidades locales e inversiones en microcuencas prioritizadas.					
Por otro lado, en relación al proyecto ACS-GAFSP, a junio de 2019 hay un total de 6,044 clientes hogares recibiendo asistencia técnica. A la fecha, existen en implementación 4,048 Planes de Seguridad Alimentaria (PSAN), 49 Planes de Nutrición Comunitaria (PNC) y 1,498 Planes de Higiene en el Hogar (PHH).					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Se han ejecutado más pagos de ACS-USAID con fondos externos, por la falta de disponibilidad de Fondos FIRSA, lo que obligó a ejecutar esa estrategia para conservar los fondos nacionales con el propósito de implementar el mecanismo de reembolso con USAID.		INVEST-H			2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza		N/D			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2116		Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio Goascorán, Secciones II y III												ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01142 GE01143 GE01157																		
BIP 001400074400																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Vialidad		
BCIE 2116																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos		Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%					
Dólares	76,060,000.00		1,665,780.00		77,725,780.00	75,737,042.76	1,193,330.00	76,930,372.76	99.0	322,957.24	472,450.00	795,407.24	1.0	75,737,042.76		1,193,330.00	76,930,372.76	98.96
Lempiras	1,934,421,049.80		42,365,499.56		1,976,786,549.36	1,926,207,333.22	30,349,759.02	1,956,557,092.24	99.0	8,213,716.58	12,015,740.53	20,229,457.12	1.0	1,926,207,333.22		30,349,759.02	1,956,557,092.24	98.96
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total (US\$)		%			
Construcción			71,219,910.00										71,219,910.00		91.63			
Supervisión			551,960.00										551,960.00		0.71			
Firma Verificadora			0.00					1,665,780.00					1,665,780.00		2.14			
Implementación Reasentamiento/ Derecho de Via			1,542,270.00										1,542,270.00		1.98			
Fortalecimiento Unidad Ejecutora			785,200.00										785,200.00		1.01			
Imprevistos y Escalamientos			1,960,660.00										1,960,660.00		2.52			
TOTAL			76,060,000.00					1,665,780.00					77,725,780.00		100.00			
PRÉSTAMO CITIBANK INTERNACIONAL PARA REASENTAMIENTO SECCIONES I, II Y III DEL CORREDOR LOGISTICO																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos		Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%					
Dólares*	18,940,000.00	-			18,940,000.00	18,940,000.00		18,940,000.00	100.0	-	-	-	-	18,940,000.00			18,940,000.00	100.00
Lempiras	481,697,800.20	-	-		481,697,800.20	481,697,800.20	-	481,697,800.20	100.0	-	-	-	-	481,697,800.20		-	481,697,800.20	100.00
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total (US\$)		%			
Derecho de Via/Reasentamiento (Préstamo Citibank)			18,940,000.00										18,940,000.00		100.00			
TOTAL			18,940,000.00										18,940,000.00		100.00			
BNDES / BRAZIL 13.2.0247.1																		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos		Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%					
Dólares	59,381,820.00				59,381,820.00	59,381,820.00		59,381,820.00	100.0	-		-	-	59,381,820.00			59,381,820.00	100.00
Lempiras	1,510,247,733.15		-		1,510,247,733.15	1,510,247,733.15	-	1,510,247,733.15	100.0	-	-	-	-	1,510,247,733.15		-	1,510,247,733.15	100.00
Componentes			Financiamiento FE (US\$)*					Contraparte					Total (US\$)		%			
Construcción			56,941,460.00					0.00					56,941,460.00		95.89			
Supervisión			2,440,360.00					0.00					2,440,360.00		4.11			
TOTAL			59,381,820.00					0.00					59,381,820.00		100.00			
*Nota: El monto original del préstamo con BNDES ascendía a US\$145,000.0 miles; sin embargo, la SEFIN mediante oficio DGCP-DEM-303/2017, se solicitó desestimar la totalidad de recursos no desembolsados del crédito (US\$85,618.18 miles).																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2116		Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio Goascorán, Secciones II y III													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01142 GE01143 GE01157																	
BIP 001400074400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Vialidad	
BCIE 2205																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondo Nacional para todos los cofinanciamientos	Costo Total	Fondos Externos	Fondo Nacional	Total	%	FE	Fondo Nacional	Total	%					
Dólares	86,834,740.00			86,834,740.00	62,603,860.58		62,603,860.58	72.1	24,230,879.42	-	24,230,879.42	27.9	62,603,860.58		62,603,860.58	72.10	
Lempiras	2,208,453,180.51		-	2,208,453,180.51	1,592,193,343.47	-	1,592,193,343.47	72.1	616,259,837.04	-	616,259,837.04	27.9	1,592,193,343.47	-	1,592,193,343.47	72.10	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total (US\$)				%	
Construcción				73,338,630.00								73,338,630.00				84.46	
Supervisión				1,887,440.00								1,887,440.00				2.17	
Imprevistos y Escalamientos				11,392,120.00								11,392,120.00				13.12	
Comisión Seguimiento y Administración				216,550.00								216,550.00				0.25	
TOTAL				86,834,740.00								86,834,740.00				100.00	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de inicio de ejecución.			Fecha Cierre:		Fecha Cierre Ampliada:		
		BCIE 2116 11/06/2013 BNDS 11/06/2013 BCIE 2205 12/09/2017						BCIE 11/06/2013 BNDS 13/05/2014 BCIE 2205 12/09/2017					BCIE 29/10/2019 BNDS 13/05/2017 BCIE 2205 25/10/2019				
Objetivos del Proyecto																	
Construcción y pavimentación de 50.62 km de carretera y Reducir los costos de transporte entre los centros de producción y los mercados nacionales, regionales y mundiales y promover el desarrollo regional.																	
Descripción del Proyecto																	
Componente I, Construcción: ancho de carpeta de 7.3 mts, ancho de hombros internos de 1.20 mts y externos de 2.40 mts, pendientes máximas de un 8% y grados de curvatura no mayores a 8°00'00" grados, de forma que permita la circulación rápida y segura de los vehículos. Componente II, Supervisión: Para supervisar la correcta ejecución del contrato de obras se contratarán los servicios de una firma supervisora, la que deberá desarrollar las siguientes actividades:																	
1. Supervisión y control de actividades constructivas.																	
2. Trabajos de topografía.																	
3. Reconocimiento del proyecto.																	
4. Toma de obra.																	
5. Calidad de los materiales.																	
6. Calidad de obra.																	
7. Proyecto ejecutado en el tiempo determinado.																	
El Proyecto Corredor Logístico, denominado "Canal Seco", consiste en la ampliación y mejoramiento de tres (3) secciones comprendidas entre la Villa de San Antonio – Goascorán. - Mediante Acuerdo Ejecutivo No. PCM-039-2013, se asignó a MCA-Honduras la responsabilidad de administrar el proceso de reasentamiento humano a lo largo del Corredor Logístico.																	
Localización																	
La secciones II y III abarcan los departamentos de La Paz y Valle beneficiando las comunidades siguientes: Sección II; Aguanqueterique, El Tabloncito, El tejär, El Rodeo, San Juan, El Quebrachal, La Laguna, El Platanar, Nance Dulce, Mercedes de Oriente, Barrancaray, Matapalo, Las Joyitas, Caridad y Lauterique, Sección III; Solubre, Papagayo, Talpetate, La Albardilla, Macuelizo, El Tablón, Aramecina, Llano Redondo, Llano del Pueblo, Sampito, Tierra Blanca y Goascorán).																	
Beneficiarios																	
400,000 habitantes de las zonas aledañas al proyecto.																	
Metas Globales																	
Consiste en la construcción y pavimentación con carpeta asfáltica de 50.62 km de carretera a tres o cuatro carriles (tres carriles en zonas montañosas y escarpadas y cuatro carriles en zonas planas y onduladas). Se espera atender y resolver aproximadamente 600 casos del Componente de Reasentamiento para el saneamiento del derecho de vía para concluir los trabajos de rehabilitación de los tramos.																	
INSEP																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
Año 2013			-	913,000,000.00		913,000,000.00	905,766,400.00		905,766,400.00		99.21						
Año 2014	1,371,883,620.00	11,222,659.00	1,383,106,279.00	227,804,037.00	5,834,675.00	233,638,712.00	71,004,496.97	5,834,223.43	76,838,720.40		32.89						
Año 2015	109,899,118.00	8,354,844.00	118,253,962.00	974,559,145.00	7,922,695.68	982,481,840.68	965,299,413.13	7,922,695.68	973,222,108.81		99.06						
Año 2016	263,383,417.00	6,112,354.00	269,495,771.00	864,259,481.00	9,555,204.00	873,814,685.00	800,322,358.78	9,437,161.95	809,759,520.73		92.67						
Año 2017	1,007,281,947.00	7,447,336.00	1,014,729,283.00	453,617,378.00	3,575,990.00	457,193,368.00	336,094,669.37	3,575,989.48	339,670,658.85		74.29						
Año 2018*	783,938,887.00	159,444,653.00	943,383,540.00	135,476,885.00	10,767,707.00	146,244,592.00	135,476,884.09	9,131,874.42	144,608,758.51		98.88						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2116		Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio Goascorán, Secciones II y III												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01142 GE01143 GE01157																	
BIP 001400074400																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)						Sector:		Infraestructura Productiva				Sub Sector:		Vialidad	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Presupuesto Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2013		-	-	-	35,898,482.39	-	48,319,405.56	35,614,062.61	-	47,936,576.15	99.21						
Año 2014		53,941,445.76	441,266.62	54,382,712.38	8,957,085.66	229,415.09	9,186,500.76	2,791,844.12	229,397.34	3,021,241.46	32.89						
Año 2015		4,321,151.76	328,506.27	4,649,658.02	38,318,942.29	311,514.51	38,630,456.80	37,954,856.50	311,514.51	38,266,371.02	99.06						
Año 2016		10,356,040.48	240,333.22	10,596,373.70	33,982,041.36	375,703.53	34,357,744.89	31,468,081.17	371,062.20	31,839,143.37	92.67						
Año 2017		39,605,578.58	292,823.72	39,898,402.30	17,835,898.64	140,605.27	17,976,503.91	13,214,992.96	140,605.25	13,355,598.21	74.29						
Año 2018		30,823,895.22	6,269,245.42	37,093,140.64	5,326,850.57	423,378.25	5,750,228.82	5,326,850.53	359,058.52	5,685,909.06	98.88						
*Nota: Mediante Decreto Ejecutivo No. 16 - 2017, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 19 de diciembre de 2017, se aprobó el traslado del proyecto de INSEP a INVEST-H, lo cual se hizo efectivo a partir de la modificación de los contratos de préstamo el 20 de marzo de 2018.																	
INVEST																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018		-	-	-	551,664,539.00	4,652,613.00	556,317,152.00	541,216,209.52	3,332,772.24	544,548,981.76	97.88						
Año 2019		1,372,340,467.00	-	1,372,340,467.00	1,319,966,366.00	-	1,319,966,366.00	720,320,634.14	-	720,320,634.14	54.57						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Presupuesto Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018		-	-	-	21,691,040.24	182,937.29	21,873,977.53	21,280,219.68	131,042.13	21,411,261.81	97.88						
Año 2019		53,959,408.65	-	53,959,408.65	51,900,097.87	-	51,900,097.87	28,322,472.73	-	28,322,472.73	54.57						
METAS																	
Global		Meta Acumulada a Dic-18			Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejec.	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Avance de obra en la pavimentación y ampliación del tramo El Quebrachal - Goascorán	PORCENTAJE	735	0	0	254	283	198	0.00	735	170.21	297	0	0.0	467.2	64%	0	
Problemática / Situación Actual																	
Durante el periodo reportado, el Tramo "El Quebrachal-Goascorán" presenta un avance de 99.9%, quedando pendiente unicamente obras menores solicitadas por las comunidades aledañas a la carretera.																	
ACCIONES								RESPONSABLE							FECHA		
Una vez finalizada la obra iniciara un proceso de arbitraje por reclamos entre el contratista y la Unidad Ejecutora.								INVEST-H							2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Roberto Melendez Director de Monitoreo y Seguimiento: Aaron Ineztroza								Licda. Elena Hepburn Tel. 2240-2231									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30 de Junio del 2019
 Tipo de Cambio L. 25.43283
 Elaborado por: Olvin Escoto
 1/ Especificar Fuente y Organismo Financiados
 2/ Para los años históricos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
BCIE 2098	Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio															ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01179																
BIP: 23003																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,244,100.0	0.0	605,900.0	20,850,000.0	6,441,976.7	0.0	6,441,976.7	30.9	13,802,123.3	605,900.0	14,408,023.3	69.1	2,658,542.5	0.0	2,658,542.5	12.8
Lempiras	514,864,753.8	0.0	15,409,751.7	530,274,505.5	163,837,699.3	0.0	163,837,699.3	30.9	351,027,054.5	15,409,751.7	366,436,806.2	69.1	67,614,259.2	0.0	67,614,259.2	12.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	5/12/2016						14/6/2017					3/3/2021				
Componentes			Financiamiento BID (US\$)*						Contraparte			Total		%		
1) Obras			13,295,100.0									13,295,100.0		63.8		
Obras Sección 2A			13,295,100.0									13,295,100.0		63.8		
2) Reasentamiento			2,646,500.0						605,900.0			3,252,400.0		15.6		
Sección 2A			2,646,500.0						605,900.0			3,252,400.0		15.6		
3) Imprevistos y Escalamientos			2,632,700.0									2,632,700.0		12.6		
Imprevistos y Escalamientos			2,632,700.0									2,632,700.0		12.6		
4) Supervisión			1,269,800.0									1,269,800.0		6.1		
Supervisión Sección 2A			1,269,800.0									1,269,800.0		6.1		
5) Administración			400,000.0									400,000.0		1.9		
Unidad Ejecutora			400,000.0									400,000.0		1.9		
TOTAL			20,244,100.0						605,900.0			20,850,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																
Adecuar la infraestructura vial de la zona a las perspectivas de desarrollo planteadas por el Gobierno de la Republica y además alinear la infraestructura al crecimiento del tráfico e incentivar la integración de la zona de influencia a la actividad comercial e industrial a través de proveer una vía pavimentada que la conecte con importantes mercados de distribución. Con la pavimentación de este tramo se reducirá los costos de operación, mejoraran además las condiciones físicas de transitabilidad, comodidad y seguridad.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto forma parte integral de la Carretera CA-5, ubicada en el departamento de Comayagua entre las estaciones 57+644 y 62+439, con una longitud aproximada de 4.8 km comenzando en el inicio del Valle de Comayagua y finalizando en el desvío de Villa de San Antonio, la construcción a realizar contempla la ampliación de la calzada existente de dos carriles (uno en cada sentido) a una calzada de dos trochas con dos carriles de manera que el alcance de las obras sea acorde con los tramos de carretera adyacentes y generar una adecuada conectividad.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El Tramo forma parte de la carretera CA-5, ubicado en el departamento de Comayagua entre las estaciones 57+644 y 62+439, con una longitud aproximada de 4.8 km comenzando en el inicio del Valle de Comayagua y finalizando en el desvío de Villa de San Antonio.																
Beneficiarios																
los beneficiarios de la Vía serán 25,378 habitantes.																
Metas Globales																
1) Rehabilitación y ampliación de 4.8 Kms de la carretera CA-5.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras				% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado						
AÑO 2019	341,054,956.0	10,177,814.0	351,232,770.0	280,069,057.0	10,177,814.0	290,246,871.0		67,614,259.2	0.0	67,614,259.2		23.3				
AÑO 2020			0.0			0.0				0.0		0.0				
AÑO 2021			0.0			0.0				0.0		0.0				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2098	Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01179																	
BIP: 23003																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)									Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2019	13,410,027.7	400,184.1	13,810,211.8	11,012,107.5	400,184.1	11,412,291.6		2,658,542.5	0.0	2,658,542.5		23.3					
AÑO 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0					
AÑO 2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0					
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Avance de obra en la rehabilitación y ampliación del tramo las Mercedes-empalme Villa de San Antonio	Porcentaje	168	0	0%	0	3	48	117	168	0	6	0	0	6	4%		
Derecho de vía tramo las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio liberado	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
La construcción de la Sección 2a de la CA-5, el primero de abril se dio orden de inicio para comenzar con las obras de este tramo. En febrero se realizó pago parcial del anticipo de obra, el cual originalmente se había programado para abril. Adicionalmente, durante el trimestre se efectuó pago del anticipo de la supervisión, con orden de inicio el 28 de febrero. Actualmente se realizan trabajos de terracería (corte y relleno), instalación de alcantarillas y liberación del derecho de vía.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
• Se debe dar seguimiento oportuno a la implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario para la liberación del derecho de vía y a la ejecución del tramo en construcción, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año.										INVEST-H					2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducas.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar										

Actualizada al 30 de junio 2019
Tipo de cambio 25.43283
Elaborado: Olvin Escoto

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL													ESTADO: Ejecución				
BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2																	
SIGADE: GE01096-2 GE01096-4																	
BIP: 000900009000																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	126,300,000.0	7,000,000.0	0.0	133,300,000.0	124,507,507.5	0.0	124,507,507.5	93.4	8,792,492.5	0.0	8,792,492.5	6.6	107,302,758.0	0.0	107,302,758.0	80.5	
Lempiras	3,212,166,429.0	178,029,810.0	0.0	3,390,196,239.0	3,166,578,271.0	0.0	3,166,578,271.0	93.4	223,617,968.0	0.0	223,617,968.0	6.6	2,729,012,803.2	0.0	2,729,012,803.2	80.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
144-2015 y 145-2015		2470/BL-HO-1 15 de Diciembre de 2015 2470/BL-HO-2 16 de Diciembre de 2015		167-2015				26 de Enero del 2016 26 de Enero del 2016		19/5/2016			30 de Noviembre del 2019 26 de Enero del 2020				
Componentes				Financiamiento BID 2470/BL-HO-1 (US\$)				BID 2470/BL-HO-2		Contraparte		Total					
1) Obras Civiles				118,300,000.0				3,000,000.0		0.0		121,300,000.0		91.0			
2) Fortalecimiento Institucional				1,000,000.0				1,000,000.0		0.0		2,000,000.0		1.5			
3) Mantenimiento				3,000,000.0				2,000,000.0		0.0		5,000,000.0		3.8			
4) Otros Gastos (Gestión del Programa Gastos Financieros (intereses))				4,000,000.0				1,000,000.0		0.0		5,000,000.0		3.8			
TOTAL				126,300,000.0				7,000,000.0		0.0		133,300,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																	
Contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras, incluyendo la seguridad vial.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa supone la rehabilitación de los tres tramos del Corredor Pacífico, Jicaro Galán – El Amatillo (40.96 km), Jicaro Galán – Choluteca (56.05 km) y Choluteca – Guasaule (40.62 km). Tambien, con el fin de apoyar a INSEP en las nuevas responsabilidades que enfrenta en materia de APP, el presente componente prevé recursos para el financiamiento de la UEC (Unidad Ejecutora de Concesiones) de INSEP, incluyendo consultorías requeridas, personal adicional, equipamiento, mobiliario y adecuación de oficina existente. Asimismo, incluye el mantenimiento de caminos secundarios y/o vecinales de Choluteca y Valle, que alimentan el Corredor Pacífico. Será realizado mediante microempresas de mantenimiento formadas y capacitadas para estos fines. Incluye supervisión y coordinación de las obras.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El Proyecto tendrá una cobertura en tres (3) departamentos: i) Choluteca, municipios de Choluteca, El Triunfo y Namasigue, ii) Francisco Morazán, municipio de Distrito Central y Valle, municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo.																	
Beneficiarios																	
Población de los departamentos de Choluteca y Valle, 2,060,303 Usuarios anualmente.																	
Metas Globales																	
Reconstruir, rehabilitar y pavimentar 131.63 km del corredor pacifico. El programa buscará obtener los siguientes resultados: (i) reducción del costo de operación de vehículos, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 7% al 14%; (ii) reducción de tiempos de viajes, que en el caso de los proyectos de la muestra son del 2% al 5%; y (iii) mejora de la seguridad vial, que en el caso de los proyectos de la muestra representativa alcanza al 5% de reducción de la tasa de fallecidos por vehículo-km recorridos en estos tramos. Asimismo, se analizará el impacto de las mejoras viales sobre los volúmenes de vehículos de transporte de carga respecto al volumen total de tránsito que circula por el corredor.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	332,019,176.0	0.0	332,019,176.0	319,621,219.3	0.0	319,621,219.3	96.3							
AÑO 2017	1,100,591,987.0		1,100,591,987.0	1,185,637,332.0	0.0	1,185,637,332.0	1,073,129,722.2	0.0	1,073,129,722.2	90.5							
AÑO 2018	689,871,594.0		689,871,594.0	1,157,494,203.0	0.0	1,157,494,203.0	1,095,123,769.0	0.0	1,095,123,769.0	94.6							
AÑO 2019	858,519,022.0		858,519,022.0	577,681,755.0	0.0	577,681,755.0	241,138,092.6	0.0	241,138,092.6	41.7							
AÑO 2020	569,410,905.0		569,410,905.0														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2 SIGADE: GE01096-2 GE01096-4 BIP: 000900009000			CORREDOR PACÍFICO - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL												ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución			Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	13,054,747.6	0.0	13,054,747.6	12,567,269.1		0.0		12,567,269.1		96.3				
AÑO 2017	43,274,460.1		43,274,460.1	46,618,379.9	0.0	46,618,379.9	42,194,664.2		0.0		42,194,664.2		90.5				
AÑO 2018	27,125,239.1		27,125,239.1	45,511,813.0	0.0	45,511,813.0	43,059,453.8		0.0		43,059,453.8		94.6				
AÑO 2019	33,756,330.8		33,756,330.8	22,714,017.9	0.0	22,714,017.9	9,481,370.8		0.0		9,481,370.8		41.7				
AÑO 2020	22,388,814.2		22,388,814.2														
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Puente sobre el Río Tepí rehabilitado	METRO	75	0	0%	0	0	0	75	75	0	0	0	0	0	0%		
Avance de obra en la rehabilitación Corredor Pacífico tramo 3: Choluteca-Guasaule	PORCENTAJE	471	0	0%	274	197	0	0	471	161.3	266	0	0	427.3	91%		
Estudios y diseños de preinversión 2470-1	ESTUDIO	2	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%		
Estudios y diseños de preinversión 2470-2	ESTUDIO	2	0	0%	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0%		
Mantenimiento de caminos vecinales y secundarios conectados al Corredor Pacífico y red vial pavimentada del país, realizado.	KILÓMETRO	713	0	0%	180	180	180	173	713	120	180	0	0	300	42%		
Problemática / Observaciones / Situación Actual																	
1) El tramo Júcaro Galán - El Amatillo (38.7 Km): el Lote A Júcaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%. el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) alcanzó una ejecución física del 100% en 2018. 2) El tramo Júcaro Galán – Choluteca (56.05 Km): el Lote A Júcaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 100%, el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) alcanzó una ejecución física del 100% en 2018. 3) El tramos 3 Choluteca - Guasaule, se ha dividido en Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule, con un avance físico al 30 de junio 2019 de 99.9% y 86.82% respectivamente. Se tiene previsto la finalización de ambos lotes en los meses de julio y agosto, respectivamente.																	
Durante el segundo trimestre de 2019, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) dieron mantenimiento en una longitud de 180 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Finalizar las obras del tramo Choluteca - Guasaule en el presente año.										INVEST-H					2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Roberto Melendez- Director Administrativo y Financiero rmelendez@mcahonduras.hn /9970-3240 Aaron Inestroza ainestroza@mcahonduras.hn Mery Reyes mreyes@mcahonduras.hn Tel:2232-3513/ 14								Alfonzo Salazar ASALAZAR@iadb.org Romulo Martinez r.martinez@ofid.org									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II														ESTADO: Ejecución																	
BID 3815/BL-HO																															
SIGADE: GE01181																															
BIP: 22781																															
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD															
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total																			
Dólares		48,000,000.0	0.0	2,250,000.0		50,250,000.0		29,291,456.0		1,963,107.5		31,254,563.5		62.2		18,708,544.0		286,892.5		18,995,436.5		37.8		24,399,182.1		1,963,107.5		26,362,289.6		52.5	
Lempiras		1,220,775,840.0	0.0	57,223,867.5		1,277,999,707.5		744,964,620.9		49,927,378.8		794,891,999.7		62.2		475,811,219.1		7,296,488.7		483,107,707.8		37.8		620,540,249.8		49,927,378.8		670,467,628.6		52.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
		5/12/2016						14/6/2017						3/3/2021																	
Componentes				Financiamiento BID (US\$)*								Contraparte				Total				%											
1) Obras Civiles				44,996,090.0								2,250,000.0				47,246,090.0				94.0											
Obras civiles				42,741,290.0								2,250,000.0				44,991,290.0				89.5											
Supervisión				2,004,800.0												2,004,800.0				4.0											
Estudios Técnicos				0.0												0.0				0.0											
Enfoque de Género				250,000.0												250,000.0				0.5											
2) Fortalecimiento Institucional INSEP				750,000.0												750,000.0				1.5											
Otros Gastos				2,253,910.0												2,253,910.0				4.5											
Gestión del Programa				2,128,910.0												2,128,910.0				4.2											
Monitoreo y Evaluación				50,000.0												50,000.0				0.1											
Auditoría Externa				75,000.0												75,000.0				0.1											
Gastos Financieros				0.0												0.0				0.0											
TOTAL				48,000,000.0								2,250,000.0				50,250,000.0				100.0											
*Nota: Mediante Oficio DGIP-PRE-0172-2018, del 09 de octubre de 2018 se aprobó la Primera Enmienda a la Nota de Prioridad del Proyecto, disminuyendo el valor de fondos externos de los US\$75.0 millones a US\$48.0 millones.																															
Objetivo del Proyecto																															
Contribuir a la mejora de la integración física y la conectividad vial, mediante la mejora de las condiciones de transitabilidad en vías de integración nacional y regional del país, para estimular la actividad productiva y el crecimiento económico.																															
Descripción del Proyecto																															
El Programa pretende realizar inversiones para mejorar las condiciones de accesibilidad, eficiencia y seguridad en vías de integración nacional y regional de Honduras, siendo que se encuentra localizado en el Valle de Sula en el departamento de Cortés y la ciudad de El Progreso en el Departamento de Yoro, en ese sentido el programa incluye realizar los proyectos que se describen a continuación: 1) Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Norte, Tramo III "La Barca - Pimienta"(23km). 2) Obras de Interconexión al Corredor Turístico en la ciudad de El Progreso.																															
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																															
1) El Tramo La Barca - Pimienta (23km), forma parte del Corredor Logístico, inicia con rumbo noreste en la comunidad de La Barca, estación I92+230 y finaliza en la comunidad de Pimienta, estación 2L5+230 sobre la carretera CA-5 Norte. El tramo atraviesa los municipios de Santa Cruz de Yojoa y Potrerillos en el departamento de Cortés. 2) Las Obras de Interconexión se sitúan en el municipio de El Progreso, Departamento de Yoro, donde se conecta el Corredor Turístico hacia San Pedro Sula en Cortés, Tela en Atlántida y Santa Rita en Yoro.																															
Beneficiarios																															
La población de referencia del proyecto son los 8 millones de hondureños. La población afectada y la población objetivo son los 3,925,210 usuarios del Corredor Logístico y Turístico anualmente.																															
Metas Globales																															
1) Rehabilitación y ampliación de 23 Kms de la carretera CA-5, tramo La Barca - Pimienta. 2) En las obras de interconexión se plantean varias obras como un libramiento, un paso a desnivel y otras obras de interconexión, al tránsito que va desde La Barca (donde se entrecruza con el CorredorLogístico) - El Progreso - Tela - La Ceiba y San Pedro Sula - El Progreso.																															

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3815/BL-HO			PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II											ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01181																
BIP: 22781																
Unidad Ejecutora/ Institución			Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)						Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Año/ Programación/ Ejecución			Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras							
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.			
AÑO 2017			0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5		100.0			
AÑO 2018			311,532,506.0	25,148,000.0	336,680,506.0	318,986,697.0	25,148,000.0	344,134,697.0	310,848,834.1	25,073,898.3	335,922,732.4		97.6			
AÑO 2019			485,331,941.0		485,331,941.0	579,430,235.0		579,430,235.0	252,685,189.8		252,685,189.8		43.6			
AÑO 2020					0.0			0.0			0.0		0.0			
AÑO 2021					0.0			0.0			0.0		0.0			
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
			Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.			
AÑO 2017			0.0	0.0		0.0	977,220.5	977,220.5	0.0	977,220.4	977,220.4		100.0			
AÑO 2018			12,249,226.9	988,800.7	13,238,027.6	12,542,320.2	988,800.7	13,531,120.9	12,222,345.5	985,887.1	13,208,232.5		97.6			
AÑO 2019			19,082,891.7	0.0	19,082,891.7	27,922,599.3	0.0	27,922,599.3	12,176,836.6	0.0	12,176,836.6		43.6			
AÑO 2020			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
AÑO 2021			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Avance de obra en la rehabilitación de la carretera CA-5 tramo La Barca-Pimienta	Porcentaje	801	0	0%	116	179	236	270	801	66.34	164	0	0	230.34	29%	
Derecho de vía de tramos financiados con préstamo BID/BL-HO 3815 liberado	Porcentaje	70	0	0%	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0%	
Problemática / Observaciones																
1) Los recursos disponibles para las obras de interconexión entre la ciudad de Progreso y el Corredor Turístico no son suficientes para completar dicha obra, por lo cual se determinó que los valores disponibles (US\$27.0 millones), serán utilizados en la estructuración de una nueva operación, junto con los valores disponibles en la operación BID 2470/BL-HO (US\$17.0 millones) y financiar la carretera Tegucigalpa – Danlí.																
2) El avance físico al 30 de junio es el siguiente: Lote A "La Barca-Potreros"- 54.07%, Lote B" Potrerillos-Pimienta"- 75.32%.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Se debe dar seguimiento oportuno a la ejecución del tramo La Barca – Pimienta, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año.										INVEST-H					2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar									

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																	
BIP: 007100045800																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica								Sector:		Infraestructura			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al /11/2018				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	22,930,000	0	444,308	23,374,308	22,930,000	1,286,494	24,216,494	104	0	-842,186	-842,186	-4	22,546,797	1,286,494	23,833,291	102	
Lempiras	583,174,792	0	11,300,000	594,474,792	583,174,792	32,719,179	615,893,971	104	0	-21,419,179	-21,419,179	-4	522,582,520	30,178,457	552,760,977	93	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	19-dic-13		10-2014				14-may-14		14-may-14				14-nov-19		-		
Componentes			Financiamiento FE (Miles de US\$)				Contraparte (Miles de US \$)						Total		%		
COMPONENTE 1: Inversión en obras relacionadas con			18,310,000.00										18,310,000.00		71		
COMPONENTE 2: Fortalecimiento de ENEE en comercialización en el MER			1,730,000.00										1,730,000.00		7		
Ingeniería, Administración, Auditoria y Evaluaciones			1,500,000.00				3,000,000.00						4,500,000.00		17		
Contingencias			1,390,000.00										1,390,000.00		5		
TOTAL			22,930,000.00				3,000,000.00						25,930,000.00		100		
Objetivos del Proyecto																	
General:Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Especificos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.																	

BID 3103/BL-HO	Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)									ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1										
BIP: 007100045800										
Descripción del Proyecto										
El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamo 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyará a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.										
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)										
Copán, Nueva Arcadia (La Entrada)										
Beneficiarios										
Los abonados que se conectan a los circuitos de distribución que alimentan las comunidades de La Entrada, San Nicolás, Copan Ruinas, la parte norte de Santa Rosa de Copan. Asimismo, durante la ejecución del proyecto se estima la generación de 100 empleos directos y 300 indirectos.										
Metas Globales										
La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles de Lempiras			Vigente miles de Lempiras			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	48,705,741.63	11,000,000.00	59,705,741.63	85,727,543.00		85,727,543.00	50,336,429.00		50,336,429.00	59%
Año 2015	132,764,943.99	11,000,000.00	143,764,943.99	137,500,000.00	11,371,246.37	148,871,246.37	118,052,820.00	6,201,340.00	124,254,160.00	83%
Año 2016	64,510,434.00	6,451,044.00	70,961,478.00	169,977,115.00	9,415,544.00	179,392,659.00	156,153,426.83	4,417,355.91	160,570,782.74	90%
Año 2017	94,821,186.60	11,000,000.00	105,821,186.60	158,471,277.00	11,300,000.00	169,771,277.00	144,700,098.04	15,886,750.92	160,586,848.96	95%
Año 2018	26,361,919.13	11,000,000.00	37,361,919.13	85,727,354.00	11,300,000.00	97,027,354.00	51,321,936.39	3,134,643.34	54,456,579.73	56%
Año 2019	32,638,362.00	11,300,000.00	43,938,362.00	22,638,362.00	11,300,000.00	33,938,362.00	2,017,809.94	538,366.84	2,556,176.78	8%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Miles US\$			Vigente US\$			Ejecución			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2014	2,104,974.49	475,400.20	2,580,374.69	3,704,990.10		3,704,990.10	2,356,420.94		2,356,420.94	64%
Año 2015	5,737,861.91	475,400.20	6,213,262.11	5,942,502.51	491,444.80	6,433,947.31	5,364,422.24	268,010.75	5,632,432.99	88%
Año 2016	2,788,024.84	278,802.51	3,066,827.35	7,346,104.96	406,922.86	7,753,027.82	6,436,336.05	190,910.17	6,627,246.22	85%
Año 2017	4,515,294.60	500,000.00	5,015,294.60	6,848,843.35	488,365.66	7,337,209.01	6,134,505.32	673,512.73	6,808,018.05	93%
Año 2018	1,117,603.48	466,340.79	1,583,944.27	3,634,378.39	466,340.79	4,100,719.18	2,175,773.87	132,892.01	2,308,665.87	56%
Año 2019	1,283,316.17	444,307.61	1,727,623.78	890,123.59	444,307.61	1,334,431.21	79,338.79	21,168.18	100,506.97	8%

BID 3103/BL-HO		Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01161 y GE1160-1																
BIP: 007100045800																
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2020
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE I: Inversión en obras relacionadas con la Integración de Honduras al SIEPAC	Estudio para inversiones en obras relacionadas al MER	Estudio	1	0%				100%	100%					0%	0%	0%
COMPONENTE II: Fortalecimiento Institucional	Mobiliario y Equipo de Informática para el Centro Nacional de Despacho	Global	1	0%				100%						0%	0%	0%
	Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho	Edificio	1	0%	100%					100%				100%	100%	0%
Ingeniería, supervisión y administración	Evaluación Final del Contrato de Préstamo	Informe	1	0%				50%	50%					0%	0%	50%
Observaciones																
Dificultades:																
Suscripción de Contrato para efectuar el Estudio de Mecánica de Suelos en sitios donde la ENEE Ampliará Subestaciones Eléctricas, en vista que la firma adjudicada resalta que los servicios profesionales sujetos de este contrato, están																
Acciones Propuestas																
Atención oportuna a la solicitado por la firma adjudicada.													Responsable		Fecha	
													UCP-BID-JICA/ENEE		30/06/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22352912								BID, Ingeniero Mercado, Tel. 2290-3517/00								

Revisado por: Alejandro Castillo

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168																	
BIP: N 007100045900																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento */					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado a la fecha				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
	Fondos Externos	Co-Financia-miento	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		23,000,000		1,454,813	24,454,813	17,579,428	151,926	17,731,354	73	5,420,572		5,420,572	22	14,054,090	166,050	14,220,140	58.15%
Lempiras		584,955,090		37,000,000	621,955,090	447,094,604	3,863,913	450,958,517	73	137,860,486		137,860,486	22	338,694,242	3,863,913	342,558,155	55.08%
}																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
17-2010		26-mar-15		33-2015			27-nov-15		28-may-15			28-nov-20		-			
Componentes				Financiamiento FE (Miles de US\$)			Contraparte (Miles de US \$)						Total			%	
1) Repotenciación y Rehabilitación de Generación y Transmisión				15,406,000.00									15,406,000.00			48.4	
2) Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE				1,347,000.00									1,347,000.00			4.2	
3) Ingeniería, Supervisión y Administración				1,810,000.00			8,816,000.00						10,626,000.00			33.4	
4) Imprevistos				4,437,000.00									4,437,000.00			13.9	
TOTAL				23,000,000.00			8,816,000.00						31,816,000.00			100.0	
Objetivos del Proyecto																	
El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Los objetivos específicos son: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las centrales hidroeléctricas Cañaveral – Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las centrales al SIN; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de la ENEE.																	

BID 3435/BL-HO		Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE: GE 01168																
BIP: N 007100045900																
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2020
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Rehabilitación de las Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo 13,8/138kV	Subestaciones Eléctricas Cañaveral y Río Lindo	Avance de obra	1	30%				70%	70%		19%		19%	49%	10%	
	Supervisión Externa, Construcción de las subestaciones cañaveral y río lindo	Informes	1	0%	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25%		50%	50%	50%	
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2020
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Fortalecimiento de la Empresa de Generación de ENEE	Implementación del Plan Estrategico de Inversión	Informe	1	0%	100%				100%	100%			100%	0%	0%	
	Construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de 38 estaciones hidroclimatológicas automáticas para la optimización de la red de monitoreo de las Centrales Francisco Morazán "El Cajón" y Cañaveral Río Lindo	Contrato suscrito	1	0%		100%			100%		0%		0%	0%	0%	

BID 3435/BL-HO	Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo (Préstamo BID 3435/BL-HO)		ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE: GE 01168			
BIP: N 007100045900			
Observaciones			
Avance de los principales procesos: El contrato para la construcción de las mejoras de las subestaciones de Cañaveral y Río Lindo fue suscrito y se otorgó la orden de inicio al mes de octubre de 2017. El proceso para la contratación de la firma supervisora se encuentra en etapa de confirmación del personal clave previo a las negociaciones del contrato. Los fondos de Contraparte USD 8,816,000.00 son también asignados para el Préstamo HO-P6.			
Dificultades:			
Construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de 38 estaciones hidroclimáticas, en vista de que la compañía contratada tiene problemas para certificar la pertenencia de la cuenta bancaria, igualmente por el cambio de denominación social, a la			
Acciones Propuestas			
Seguimiento y tomar decisiones de la situación por parte de las autoridades de la UGP y ENEE.		Responsable	Fecha
		UCP-BID-JICA/ENEE	30/06/2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero	
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn 35-29-12 Tel: 22-		BID, Ingeniero Mercado, Tel. 2290-3517/00	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01169																	
BIP 007100045900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Costo y Financiamiento 1/					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financia- miento	Fondos Contraparte 3/	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Yenes 2/	16,000,000,000			16,000,000,000	131,619,242				15,868,380,758		15,868,380,758	99	131,619,242		131,619,242	1%	
Dólares	135,000,000			135,000,000	1,113,530				133,886,470		133,886,470	99	1,113,530		1,113,530	1%	
Lempiras	3,433,432,050			3,433,432,050	26,201,622				3,407,230,428		3,407,230,428	99	26,201,622		26,201,622	1%	
*/ El proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Río Lindo tiene tres Convenios de Financiamiento: Préstamo BID 3435/BL-HO y Préstamo HO-P6 (JICA).																	
2/ El contrato de préstamo fue firmado en Yenes.																	
3/ Los fondos de Contraparte por US\$ 8,816,000.00 (según contratos firmados están asignados al préstamo de 3435/BL-HO), serán también determinados para el Préstamo HO-P6.																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada		
17-2010	26-mar-15		32-2015				22-jul-15		28-may-15			28-nov-22			-		
Componentes			Financiamiento FE (YENES)				Contraparte					Total			%		
Componente A: Equipo Principal y Obras de Instalación			12,069,000,000.00									12,069,000,000.00			75%		
Componente B: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles			1,613,000,000.00									1,613,000,000.00			10%		
Componente C: Equipo Auxiliar e Instalaciones Civiles (otros que no sean anticipo)																	
Componente D: Servicios de Consultoría			737,000,000.00									737,000,000.00			5%		
Componente E: Intereses durante la Construcción			214,000,000.00									214,000,000.00			1%		
Componente F: Contingencias			1,367,000,000.00									1,367,000,000.00			9%		
TOTAL			16,000,000,000.00									16,000,000,000.00			100%		

Secretaría de Finanzas																
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01169																
BIP 007100045900																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
Objetivos del Proyecto																
El objetivo de este Proyecto es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante el mejoramiento de la estabilización del suministro de la electricidad, y la mitigación de los efectos negativos del cambio climático a través de asegurar y fortalecer la capacidad de generación eléctrica a través de fuentes renovables, mediante la rehabilitación y repotenciación de las instalaciones existentes de las Plantas Hidroeléctricas Cañaveral y Rio Lindo ubicado en el noreste de la Republica de Honduras.																
Descripción del Proyecto																
Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaveral y de las cuatro unidades de generación de la central Rio Lindo. Se incluyen las turbinas de las seis unidades de generación y los principales componentes de generadores de la central Río Lindo. Se implementará tecnología digital en los gobernadores de las turbinas, sistemas de excitación, reguladores de voltaje de los generadores y sistemas de supervisión y control de las unidades, permitiendo la operación de las plantas de manera automática y en tiempo real. Se instalarán equipos eléctricos para la operación de compuertas hidráulicas, sistemas de limpieza de las rejas de entrada, pintura de los canales de entrada, remplazo de las válvulas del canal de entrada, e instalación de los sistemas de monitoreo de la presas y de medición del caudal.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés																
Beneficiarios																
Todos los usuarios conectados a la red eléctrica a Nivel Nacional																
Metas Globales																
Recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015																
2016	31,574,520.0		31,574,520.0	17,629,874		17,629,874										
2017	576,168,767.7		576,168,767.7	240,835,209.0		240,835,209	16,796,091.3		16,796,091.3	7%						
2018	433,441,707.0		433,441,707.0	34,465,535.0		34,465,535	7,940,846.3		7,940,846.3	23%						
2019	500,000,000.0		500,000,000.0	500,000,000.0		500,000,000	1,464,684.6		1,464,684.6	0%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Dólares			Vigente Dólares			Ejecución Dólares									
	Fondos Externos	Fondos Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015																
2016	1,241,486.7		1,241,486.7	693,193.6		693,193.6										
2017	22,654,528.3		22,654,528.3	9,469,461.7		9,469,461.7	720,862.3		720,862.3	8%						
2018	18,375,595.4		18,375,595.4	1,461,153.2		1,461,153.2	335,077.4		335,077.4	23%						
2019	19,659,628.9		19,659,628.9	19,659,628.91		19,659,628.9	57,590.31		57,590.3	0%						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01169																	
BIP 007100045900																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica								Sector:		Infraestructura Productiva			Sub Sector:		Energía	
METAS																	
Global				Meta Acumulada	Programación 2019 en %					Ejecutado 2019 en %					% Ejec. Acumulada		
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente D: Servicios de Consultoría	Diseño, Licitación y Contratación del Equipo Principal de las Centrales de Cañaveral y Rio Lindo realizados	Informe	1	29%	4%	4%	4%	4%	16%	4%				4%	33%		
(Equipo auxiliar e instalaciones Civiles (Anticipo	Gestiones para la compra del Equipo Auxiliar y Obras Civiles contratadas	Informe	1	0%				100%	100%					0%	0%		
Equipo Principal y Obras de Instalación)	Gestiones para la compra Equipo Principal y Obras de Instalación contratadas	Informe	1	0%				100%	100%					0%	0%		
Intereses durante la construcción	Intereses regularizados	F01	2	0%		50%		50%	100%					0%	0%		

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

JICA HO-P6	Fortalecimiento de Complejo Hidroeléctrico de Cañaveral y Rio lindo (Préstamo JICA HO-P6)				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01169					
BIP 007100045900					
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Sector:	Infraestructura Productiva	Sub Sector:	Energía
Situación Actual					
El 22 de junio de 2018 la UCP-BID-JICA/ENEE procedió a solicitar a la Dirección Legal ENEE a que solicitara ante la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras la modificación y ampliación de dicha Resolución; La DGCFA emitió la nueva Resolución el 23 de agosto de 2018, sin embargo, esta venía con error, por lo que se procedió a solicitarla de nuevo de acuerdo a instrucciones de la DGCFA, mientras esta resolución no se sea suscrita y entregada a la ENEE, la ENEE seguirá reconociendo el valor del impuesto sobre venta sobre las compras de la firma consultora NEWJEC.					
Problemática					
Atraso del proceso de adquisicion de las autoridades competentes, para el equipo los componentes A y B correspondientes al equipo principal y equipo auxiliar.					
Observaciones					
Tasas de cambio utilizadas: Yen - Dólar : 118.2 y Dólar - Lempira: 23.5879 Los fondos de contraparte están cargados al Contrato de Préstamo BID 3435/BL-HO.					
Acciones Propuestas					
Acción		Responsable			Fecha
Análisis y coordinación de actividades y acciones con ENEE, DGIP y el organismo financiero.		UCP-BID-JICA/ENEE			30/06//2019
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Rosa Anatrella/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn Tel: 22-35-29-12					

Revisado por: Alejandro Castillo
Fecha Ultima de Actualización 30/6/2019

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102		PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN												ESTADO: En Ejecución									
SIGADE GD																							
BIP: 22102																							
Unidad Ejecutora/ Institución		Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES						
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$									
Tipo de Fondos:		Donación ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Propios Ejecutado		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Propios		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total									
Dólares		0.0		0.0		3,155,299.8		3,155,299.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
Lempiras		0.0		0.0		78,439,176.0		78,439,176.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
										02/01/2017				31/12/2020									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Propios (Especie)								Total							
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.												41,996,196.00						41,996,196.0		53.5			
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica												36,442,980.00						36,442,980.0		46.5			
Total								-				78,439,176.0						78,439,176.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																							
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la coordinación sectorial, el plan de nación, la visión de país, y los objetivos estratégicos de la Empresa.																							
Descripción del Proyecto																							
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea;video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y redes de conectividad.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
A nivel nacional.																							
Beneficiarios																							
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																							
Metas Globales																							
Se continuó con el desarrollo de las actividades del plan de inversión del proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, para adquirir 14,664 puertos multiservicios y con la construcción y/o iluminación de 319Kms. Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto readecuado a L. 78,439,176 para el año fiscal 2019 se proyecta adquirir 1,919 puertos multiservicios y la iluminación de 42.76 kms.																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2017			120,203,988.0	120,203,988.0			120,203,988.0	120,203,988.0			-	-	-										
Año 2018			141,328,282.0	141,328,282.0			141,328,282.0	141,328,282.0			31,932,928.0	31,932,928.0	22.6										
Año 2019			156,878,352.0	156,878,352.0			78,439,176.0	78,439,176.0			0.0	0.0	0.00										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$															
		Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado	% Ejec.												
Año 2017			4,978,978.3	4,978,978.3	-		4,978,978.3	4,978,978.3			-	-	-										
Año 2018			5,685,081.4	5,685,081.4			5,685,081.4	5,685,081.4			1,284,536.2	1,284,536.2	22.6										
Año 2019			6,168,340.4	6,168,340.4			3,084,170.2	3,084,170.2			0.0	0.0	0.00										
METAS														% Ejecución		Programación							
Global		Meta acumulada a Dic. 2018		Programación 2019					Ejecutado 2019														
				Trimestre				Trimestre															
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total									
METAS SIAFI 2019:																							
Elaboracion de Perfiles y Dictámenes	INFORMES	4	0	0%	4	0		0	4	0	0	0	0	0	0%	0							
Supervisión de Procesos de Licitacion Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generacion.	INFORMES	4	0	0%	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0%	0							
Situación Actual/Problemática																							
El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, para el presente año fiscal 2019 tuvo una reducción del presupuesto en un 50% por lo que se verán reflejados en cuanto al alcance y las metas establecidas originalmente; y se plantea por parte de la SEFIN una nueva reduccion en el presupuesto fiscal 2019 asignado.																							
Acciones Propuestas										Responsable					Fecha								
Se están realizando las gestiones y acciones necesarias para la priorización y uso eficiente de los recursos, en base a la reducción en el presupuesto. Adicionalmente se ejecutan los procesos, diseños, estudios y los procesos de autorización para la etapa de adquisición.										Gerencia de Planificación y Desarrollo					30/06/2019								
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero													
Lic. Iliana.molina@hondutel.hn Dirección de Planificación Corporativa, TEL N. 2221-8648 /										HONDUTEL													
Revisado por : J. Armando Cuestas Z.																							
Tipo de Cambio US\$.1.00 L.25.43283																							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Número del Convenio: HND-5		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)														ESTADO EN EJECUCIÓN																					
SIGADE																																					
BIP 0001600012100 / 20961																																					
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)										Sector:		Productivo		Sub Sector:		Agropecuario																			
Costo y Financiamiento		Desembolsos														Ejecución US\$																					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado						Por Desembolsar																							
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento 1/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%					
Dólares		44,746,000.0				3,382,000.0		48,128,000.0		31,276,815.8		2,617,363.4		33,894,179.2		70.4		13,469,184.2		764,636.6		14,233,820.8		29.6		31,276,815.8		2,777,977.8		34,054,793.6		70.8					
Lempiras		1,138,017,411.2		0.0		86,013,831.1		1,224,031,242.2		795,457,938.4		66,566,958.4		862,024,896.8		70.4		342,559,472.8		19,446,872.7		362,006,345.4		29.6		795,457,938.4		70,651,837.1		866,109,775.6		70.8					
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada															
		18 de noviembre, 2013								17-2010				18 de Noviembre del 2013				Febrero, 2015				18 de Noviembre 2018															
Componentes						Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total															
Energía Solar												38,252,000.00										38,252,000.0										79.5					
Organización y Empoderamiento														100,000.0								100,000.0										0.2					
Monitoreo y Evaluación												179,000.00										149,264.38										0.7					
Gestión y Administración del Proyecto																3,132,735.62						3,132,735.62										6.5					
Otros Cargos Administrativos												6,315,000.00										6,315,000.0										13.1					
TOTAL								44,746,000.00						3,382,000.0								48,128,000.0										100.0					
Objetivos del Proyecto																																					
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y modelos compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios a las viviendas beneficiadas.																																					
Descripción del Proyecto																																					
21,486 Sistemas fotovoltaicos aislados.Ingeniería, adquisición e instalación de micro Sistemas Fovoltáicos aislados y compactos, suministro de repuestos, herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.																																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																					
Ocoatepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y la Paz																																					
Beneficiarios																																					
21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud del occidente del País (TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS: 105,160).																																					
Metas Globales																																					
Mejorar las condiciones de las familias pobres, con la instalación de sistemas completos y compactos de captación y distribución de energía renovable, reduciendo los riesgos ambientales a través del acceso energía limpia, preveyendo iluminación y otros servicios agregados por la instalacion de los sistemas a los beneficiados, que es un total de 21,036 hogares, 416 escuelas y 34 Centros de Salud.																																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras 2/				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																											
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado																			
Programación Año 2015		11,796,480.0		15,335,370.0		27,131,850.0		0.67		1,706,049.9		1,706,050.57		11,796,479.33		13,629,320.10		25,425,799.43		94%																	
Programación Año 2016		292,332,407.0		10,159,522.0		302,491,929.0		79,770,503.27		182,313.7		79,952,816.96		212,561,903.73		9,977,208.31		222,539,112.04		74%																	
Programación Año 2017		624,229,825.0		21,428,502.0		645,658,327.0		116,984,474.63		7,946,429.6		124,930,904.24		507,245,350.37		13,482,072.39		520,727,422.76		81%																	
Programación Año 2018		174,422,310.0		18,892,800.0		193,315,110.0		0.01		1,866,371.9		174,422,309.99		174,422,309.99		17,026,428.06		191,448,738.05		99%																	
Programación Año 2019		52,004,792.0		14,833,000.0		66,837,792.0		52,004,792.00		14,833,000.0		66,837,792.00		35,187.01		7,017,662.00		7,052,849.01		11%																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Dólares				Vigente Dólares				Ejecución Dólares																											
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado																			
Programación Año 2015		539,077.9		700,798.8		1,239,876.7		0.03		77,963.4		77,963.4		539,077.9		622,835.40		1,161,913.27		94%																	
Programación Año 2016		13,359,064.8		464,271.9		13,823,336.7		3,645,368.41		8,331.4		3,653,699.8		9,713,696.4		455,940.46		10,169,636.84		74%																	
Programación Año 2017		28,526,179.4		979,244.0		29,505,423.3		5,345,979.91		363,137.5		5,709,117.4		23,180,199.4		616,106.44		23,796,305.88		81%																	
Programación Año 2018		7,970,785.6		863,367.0		8,834,152.5		0.00		85,289.8		85,289.8		7,970,785.6		778,077.11		8,748,862.71		99%																	
Programación Año 2019		2,044,789.8		583,222.6		2,628,012.4		2,044,789.82		583,222.55		2,628,012.38		1,383.53		275,929.26		277,312.79		11%																	
2019																																					
Global		Meta acumulada 2019				Programación 2019				Ejecutado 2019								% Ejecución Anual 2019				PROGRAMACION AL 2019															
Meta anual		Unidad de Medida		Meta 2019		Cantidad		%		Trimestre				Trimestre																							
										I				II				III				IV				Total											
Componentes																																					
COMPONENTES DE ENERGIA SOLAR		21,486 Sistemas Instalados		3,362		18,124		100%		1,680		1,682		0		0		3,362		2,744		618		0		0		3,362		100.00		21,486 SIST. FV.					
COMPONENTE DE ORGANIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO		613 Juntas de Energía Supervisadas		495		118		100%		120		122		122		120		484		118		120		0		0		238		49.17		595+ 18 = 613					
COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACION		Informe de Trimestral de Avance		4		4		100%		1		1		1		1		4		1		1		0		0		2		50.00		16					
COMPONENTE DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO		Preparación de Bidding Documents		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0					
OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS		-		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00		0					
Problemática																																					
Acciones Propuestas																																					
Nota: La Meta Global de los Sistemas Fovoltáicos es: 21,486 conformado así: 21,036 Sistemas en la viviendas mas 416 en Escuelas y 34 Centros de Salud. (21,486), con las juntas de Energía se incorporaran para el 2019: 18 juntas mas = Total 613 Juntas de Energía, en vez de 595 Juntas de Energía original.																				Responsable				Fecha													
Se continuan realizando instalaciones de Sistemas Fovoltáicos para Escuelas y Centros de Salud en los departamentos de Ocoatepeque, Lempira, Copan, Intibucá y La Paz, se aumentó la cuadrilla de Instalaciones de los Sistemas Fovoltáicos para viviendas. Se realizó cronograma para la Supervisión de los Sistemas Fovoltáicos para este II Trimestre, dentro del cual se han hecho 8,438 Supervisiones de las Instalaciones de los Sistemas.																				UCP PRO-ENERGIA RURAL				30/06/2019													
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																											
* COORDINADOR EQUIPO TECNICO: ING. GERMAN FUENTES 8990-4831 gdfuentes@yahoo.com *																																					
* ESPECIALISTA EN MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION: ING. BONIEK CHAVARRIA 3253-9950 dbonek83@gmail.com																																					
Revisado: J.Armando Cuestas 30/06/2019		(L.21.8827 X \$1.00 año 2015)																																			
Tipo de Cambio 2019 : L.25.43283 por 1 US\$																																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE00057																	
BIP 0025000065																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar							
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	100.0	14,347,544	-	14,347,544	96%	
Lempiras	372,889,500	-	-	372,889,500	-	-	-	-	372,889,500	-	372,889,500	100.0	327,894,825	-	327,894,825	88%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
6/7/2005		13/7/2010						1/12/2010		24/7/2012			13/7/2017		31/3/2020		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa				1,000,000.00				-				1,000,000.00				6.67	
2. Infraestructura Rural				12,500,000.00				-				12,500,000.00				83.33	
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas				1,500,000.00				-				1,500,000.00				10.00	
Total FHIS				15,000,000.00				-				15,000,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																	
Beneficiarios																	
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																	
Metas Globales																	
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2013	82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0							
2014	148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77							
2015	86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99							
2016	97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99							
2017	64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97							
2018	61,865,866	-	61,865,866	37,332,495	-	37,332,495	36,390,084	-	36,390,084	97							
2019	15,809,640	-	15,809,640	37,967,252	-	37,967,252	11,895,247	-	11,895,247	31							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2013	4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,647,764.53	-	1,647,765	0							
2014	7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,547,879.82	-	1,547,880	77							
2015	3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,461,402.01	-	1,461,402	99							
2016	4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	4,083,793.12	-	4,083,793	99							
2017	2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,675,149.82	-	3,675,150	97							
2018	2,488,641	-	2,488,641	1,501,752	-	1,501,752	1,463,841.86	-	1,463,842	97							
2019	621,624	-	621,624	1,492,846	-	1,492,846	467,712.83	-	467,713	31							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
AGUA	Conexiones	1382.00	839.00	61%			543.00		543			0	0	0	0%	156
ALCANTARILLADO	Conexiones	3450.00	2037.00	59%			1413.00		1413			0	0	0	0%	
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	Kilómetros	131.71	117.03	89%			14.69		14.687			0.68	0	0.68	4.63%	8.1
KILÓMETRO MUNICIPAL	Kilómetros	1.56	0.87	56%			0.69		0.688			0	0	0	0%	0.44
EXTENSIÓN DE RED	Conexiones	1996.00	1898.00	95%			0.00		0			0	0	0	0%	
Problemática																
1. La ejecución presupuestaria se ha visto afectada, debido al atraso en la presentación de las estimaciones de obra de subproyectos de Caminos Rurales. 2. Trámite tardío para la aprobación de las órdenes de cambio de subproyectos de Caminos Rurales. 3. Trámite de firma de contrato, pago de anticipo e inicio de las obras demorado por lento avance en el proceso de Ciclo de Proyectos de FHIS.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se solicitó ampliación por ocho (8) meses de plazo de ejecución, liquidación y cierre definitivo del Proyecto asimismo, para la ejecución de los últimos cuatro (4) sub-proyectos.										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 / Coordinadora rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					30/6/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com								Lic. Elena Hepburn, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)								

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019
 Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
BIP 002500010400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	5,000,000	1,667,000	6,667,000	3,500,000	-	3,500,000	52.5	1,500,000	1,667,000	3,167,000	47.5	2,928,725	-	2,928,725	44%	
Lempiras	-	124,296,500	41,440,453	165,736,953	87,007,550	-	87,007,550	52.5	37,288,950	41,440,453	78,729,403	47.5	69,565,652	-	69,565,652	42%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								1/7/2014				30/9/2018		30/9/2019			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO				3,420,117.49				-				3,420,117.49				51.30	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN				1,579,882.51				1,667,000.00				3,246,882.51				48.70	
Total FHIS				5,000,000.00				1,667,000.00				6,667,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Abordar algunas de las causas fundamentales de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición, proporcionando acceso a energías renovables a por lo menos 10,000 familias (aproximadamente 50,000 beneficiarios) en varias comunidades del occidente del país.																	
Descripción del Proyecto																	
Soluciones y tecnologías haciendo uso de las energías renovables orientados a la mejora de los procesos productivos logrando atacar las causas de pobreza e inseguridad alimentaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Quimistán,Santa Bárbara; Zompopero,Copán Ruinas,Copán; El Ciprés Belén Gualcho, Ocotepeque; Belén Manazapa, Intibucá; Nuevo Cedro,San Manuel, Colohete;Ulano Alegre, Santa Elena, La Paz.																	
Beneficiarios																	
10,000 familias rurales ubicadas en el Occidente de Honduras y un aproximado de 50,000 beneficiarios.																	
Metas Globales																	
Proporcionar acceso a energías renovables.(10,000 familias).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015	-	-	-	10,860,882	-	10,860,882	9,750,285	-	9,750,285	90							
2016	20,820,000	-	20,820,000	16,406,200	-	16,406,200	16,406,199	-	16,406,199	100							
2017	20,820,000	-	20,820,000	22,636,218	-	22,636,218	22,589,168	-	22,589,168	100							
2018	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	20,820,000	-	20,820,000	100							
2019	35,409,703	-	35,409,703	30,909,703	-	30,909,703	11,817,487	-	11,817,487	38							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2015	-	-	-	496,323	-	496,323	445,570	-	445,570	90							
2016	899,803	-	899,803	709,046	-	709,046	709,046	-	709,046	100							
2017	863,241	-	863,241	938,546	-	938,546	936,595	-	936,595	100							
2018	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	837,514	-	837,514	100							
2019	1,392,285	-	1,392,285	1,215,348	-	1,215,348	464,655	-	464,655	38							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0470	PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE (PODER)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP 002500010400																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Riego	Capacitación	6				1	2		3		0	2		2	67	
Capacitación de los Comités de Ejecución de Proyectos de Energía Renovable	Capacitación	1				5	3		8		4			4	50	
Energía Renovable	12	12			12				12	12				12	100	
Proyectos de Energía Renovable	20	20			13				13	13				13	100	
Problemática																
La Carta de Ejecución 17-2018, que ampliaba la duración del proyecto por un año más, y proveía de fondos por un valor de un millón de dólares (US\$ 1,000,000.00) fue firmada hasta el 29 de octubre del año 2018. Sigue sin resolverse la situación de las exoneraciones de impuestos que vencieron el 30 de septiembre del año 2018, por lo que todavía no se pueden ealizar compras exoneradas de impuestos, valor que no es reconocido como gasto por USAID. El trámite de la solicitud de exoneración de impuestos lo hace USAID, y no el DECOAS/FHIS. Se nos había informado que el trámite para el dictamen de exoneración de impuestos duraría unos tres meses a partir de diciembre, sin embargo, ya transcurrió todo el primer trimestre del 2019, y se cree que el dictamen tardara unos dos meses adicionales. En ese sentido se está ampliando la duración del convenio en 9 meses adicionales, para poder finalizar los mismos antes del 30 de junio del 2020.																
Ahora, y de acuerdo a políticas internas de USA, han disminuido fondos para el proyecto por un monto de US\$ 180,000.00 lo que implica que tres (3) de los proyectos programados a ejecutar no se realizaran.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En ejecución 4 proyectos de energía renovable, 5 proyectos ya contratados por iniciar y 1 proyecto en formulación.										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9451-5919 bdiaz@fhis.hn Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/6/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID								

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución																		
SIGADE																																	
23156																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social																	
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada																			
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado								Por Desembolsar																	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		11,710,033				2,927,508		14,637,542		1,330,774		709,076		2,039,850		13.9		10,379,260		2,218,432		12,597,692		86.1		453,012		526,508		979,520		7%	
Lempiras		297,818,937		-		74,454,734		372,273,672		33,082,107		17,627,135		50,709,242		13.6		264,736,831		56,827,599		321,564,429		86.4		11,261,554		13,145,000		24,406,554		7%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional								Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
												19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021															
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte								Total				%									
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO				11,124,531.74								2,927,508.34								14,052,040.09				96									
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN				585,501.66								-								585,501.66				4									
Total FHIS				11,710,033.40								2,927,508.34								14,637,541.74				100									
Objetivos del Proyecto																																	
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																																	
Beneficiarios																																	
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
2018		-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94																						
2019		89,750,349	16,531,320	106,281,669	59,750,349	16,531,320	76,281,669	-	2,500,000	2,500,000	3																						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																						
2018		-	-	-	453,012	481,309	934,321	453,012	428,210	881,222	94																						
2019		3,528,921	650,000	4,178,921	2,349,342	650,000	2,999,342	-	98,298	98,298	3																						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0			1	0	0			0	0	0	
Infraestructura y rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	0	0	2	0	1	
Problemática																	
Se han tenido problemas con la emisión de los dictámenes de exoneraciones fiscales por parte de la Secretaría de Finanzas.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), actualmente el Programa se encuentra en proceso de ejecución de 6 proyectos de infraestructura, se encuentran 5 proyectos por iniciar obras y 8 proyectos terminados.										Ing. Bertha Leticia Díaz / 9971-6499 bdiaz@fhis.hn Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/6/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn									Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID								

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019
Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																	
BIP 00250009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar								
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares	11,146,962	-	1,114,696	12,261,659	9,657,144	1,114,696	10,771,840	87.8	1,489,819	-	1,489,819	12.2	8,604,675	1,153,082	9,757,757	80%	
Lempiras	283,498,467	-	28,349,847	311,848,314	245,608,204	27,196,841	272,805,045	87.5	37,890,263	1,153,006	39,043,269	12.5	200,212,280	27,196,841	227,409,121	73%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	30/3/2012		228-2012				8/11/2012		8/11/2012			30/6/2017		31/12/2019			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			6,077,391.94				-				6,077,391.94				49.56		
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			1,049,946.89				-				1,049,946.89				8.56		
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			767,897.52				-				767,897.52				6.26		
Materiales y Equipos de Capacitación			1,114,696.25				-				1,114,696.25				9.09		
Consultoría (Pago directo de KFW)			2,137,029.88				-				2,137,029.88				17.43		
Gasto Operativo FHIS			-				1,114,696.25				1,114,696.25				9.09		
Total FHIS			11,146,962.47				1,114,696.25				12,261,658.72				100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																	
Beneficiarios																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																	
Metas Globales																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86							
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88							
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94							
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94							
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66							
2019	62,796,573	-	62,796,573	62,796,573	-	62,796,573	11,381,596	-	11,381,596	18							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	826,499	24,937	851,436	86							
2015 FHIS	2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	183,337	1,774,247	1,371,508	183,337	1,554,845	88							
2016	3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,253,230	353,798	3,607,028	94							
2017	1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,682,823	310,340	1,993,162	94							
2018	5,031,071	108,350	5,139,421	2,357,234	283,945	2,641,179	1,470,616	280,669	1,751,286	66							
2019	2,469,118	-	2,469,118	2,469,118	-	2,469,118	447,516	-	447,516	18							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100		
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33		
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50		
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75		
Problemática																	
De los 30 proyectos actualmente aprobados en la cartera del Programa CONVIVIR, 2 proyectos en el Municipio de La Lima, Cortes se ha iniciado el proceso para rescindirlos debido a que no hay factibilidad social ni apoyo por parte del municipio para continuar con la Ejecución de los mismos, dichos proyectos son: Mediana Sitratерco y Casa de la Cultura.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
A la Cartera de proyectos del Programa CONVIVIR se le adicionaran 8 obras de las cuales 4 se encuentran en proceso de licitación y 4 en proceso de diseño y formulación.										Coordinador Ing. Rafael Toro					30/6/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019
Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)												ESTADO: En Ejecución					
GD00943 G01127 GE01159																			
BIP 002500009100																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado													
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Dólares*/		18,343,500	36,687,000	3,567,246	58,597,746	30,227,144	1,316,582	31,543,726	53.8	2,053,682	1,807,115	3,860,796	7	36,350,719	2,482,463	38,833,181	66%		
Lempiras		466,526,567	933,053,134	90,725,048	1,490,304,749	768,760,897	33,484,368	802,245,265	53.8	52,230,878	45,959,986	98,190,864	7	797,747,333	55,786,551	853,533,884	57%		
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.0061.2229																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
Decreto 14-2013		15/3/2013						5/4/2013		Fase I 05/04/2013				31/3/2017					
										Fase II 01/07/2013				30/6/2016					
										Fase III 01/01/2015				31/3/2017		31/12/2019			
										Fase IV 02/04/2018				30/11/2020					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								32,179,227.03						-		32,179,227.03		83	
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)								1,787,734.84						2,078,823.58		3,866,558.42		10	
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)								715,093.93						1,044,873.12		1,759,967.05		5	
ASISTENCIA TÉCNICA								1,072,640.90						-		1,072,640.90		3	
Total FHIS								35,754,696.70						3,123,696.70		38,878,393.40		100	
Objetivos del Proyecto																			
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																			
Descripción del Proyecto																			
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																			
Beneficiarios																			
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																			
Metas Globales																			
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	18,335,600	-	18,335,600	82					
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47					
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93					
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98					
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98					
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91					
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96					
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	77,751,669	5,405,750	83,157,419	29,734,666	2,235,837	31,970,503	29,734,666	2,235,837	31,970,503	38					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)										ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159 BIP 002500009100															
Unidad Ejecutora/ Institución		Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS					Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$							
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
2012		-	-	-	1,131,993	-	1,131,993	933,683	-	933,683	82				
2013		-	-	-	9,523,409	94,585	9,617,994	4,401,998	94,585	4,496,583	47				
2014		9,559,576	720,167	10,279,743	14,021,423	694,525	14,715,948	13,004,210	679,750	13,683,960	93				
2015		9,883,211	552,755	10,435,967	6,612,660	547,753	7,160,414	6,436,329	547,753	6,984,082	98				
2016		2,126,802	299,656	2,426,459	6,035,992	453,158	6,489,151	5,926,095	441,100	6,367,195	98				
2017		4,722,656	308,215	5,030,871	4,227,623	535,441	4,763,064	3,782,639	535,440	4,318,079	91				
2018		1,637,391	220,974	1,858,365	1,912,453	220,974	2,133,427	1,865,765	183,834	2,049,599	96				
2019		4,629,914	212,550	4,842,464	3,057,142	212,550	3,269,692	1,169,146	87,912	1,257,058	38				
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019				% Ejecución	Programación 2019-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	1
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias	1			0			3	3					0	0
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1		0			0	0
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0
Problemática															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com				30/6/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero							
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Sandra Funez sfunez@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW							

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019
Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)															ESTADO: En Ejecución																	
ATN/OC-17135-HO																																	
SIGADE																																	
23316																																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa																
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total																			
Dólares		20,000,000		300,000		-		20,300,000		1,600,000		-		1,600,000		7.9		18,400,000		-		18,400,000		90.6		1,001,441		-		1,001,441		5%	
Lempiras		508,656,000		7,457,790		-		516,113,790		40,692,480		-		40,692,480		7.9		467,963,520		-		467,963,520		90.7		25,124,331		-		25,124,331		5%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
										19/6/2018		28/11/2018				01/10/2023																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total																	
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES				18,219,000.00						-						18,219,000.00		89.75															
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)				1,781,000.00						-						1,781,000.00		8.77															
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION				24,000.00						-						24,000.00		0.12															
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN				245,000.00						-						245,000.00		1.21															
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD				31,000.00						-						31,000.00		0.15															
Total FHIS				20,300,000.00						-						20,300,000.00		100.00															
Objetivos del Proyecto																																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																																	
Beneficiarios																																	
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																						
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
2018		-		-	17,749,164		-		17,749,164		14,959,789		-		14,959,789		84																
2019		117,716,409		-	117,716,409		95,558,797		-		95,558,797		10,164,542		-		10,164,542		11														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$																						
		Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.															
2018		-		-	713,985		-		713,985		601,778		-		601,778		84																
2019		4,628,527		-	4,628,527		3,757,305		-		3,757,305		399,663		-		399,663		11														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO			Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)												ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social IDECOAS/FHIS						Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
Problemática																		
Se ha reducido el presupuesto disponible del programa, en menos treinta millones de lempiras (Lps.-30, 000,000.00) en el objeto del gasto 47210 Construcciones y Mejoras del Bienes del Dominio Público. Con este objeto del gasto 47210 se tiene programado el pago de los anticipos de las obras descritos en el numeral 2 (componente Mejora de la Infraestructura básica en barios), para los meses de octubre y noviembre, pero con el recorte del presupuesto no se contara con los fondos necesarios para iniciar las obras.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Se gestionará a lo interno de la Institución para hacer frente a los pagos de anticipos programados a final de año.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					30/6/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero													
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408					Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org													

Fecha Actualización: 30 de junio, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID_2470/BL-HO-1 BID_2470/BL-HO-2 BID-3815/BL-HO		Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, Fase I: Tramo Neteapa-Danlí													ESTADO: Ejecución			
BIP: 23735																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares		47,700,000.0	0.0	0.0	47,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47,700,000.0	0.0	47,700,000.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
Lempiras		1,213,145,991.0	0.0	0.0	1,213,145,991.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,213,145,991.0	0.0	1,213,145,991.0	100.0	0.0	0.0	0.0		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		5/12/2016						14/6/2017						3/3/2021				
Componentes				BID_2470/BL-HO-1				BID_2470/BL-HO-2				BID-3815/BL-HO				Total		%
1) Obras Civiles				7,700,000.0				13,000,000.0				27,000,000.0				47,700,000.0		100%
Rehabilitación y Mejoramiento Tramo III: Neteapa - Danlí				7,700,000.0				13,000,000.0				23,250,000.0				43,950,000.0		92.1%
Supervisión				0.0				0.0				2,750,000.0				2,750,000.0		5.8%
Estudios Técnicos (Estudio de Fallas)				0.0				0.0				1,000,000.0				1,000,000.0		2.1%
TOTAL				7,700,000.0				13,000,000.0				27,000,000.0				47,700,000.0		100%
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar las condiciones de transitabilidad de carga y pasajeros en la Carretera CA-6: Tramo Tegucigalpa - Danlí.																		
Descripción del Proyecto																		
Rehabilitar y mejorar 34.92 km de la carretera Neteapa - Danlí con una carpeta de Concreto Hidráulico. Para el mejoramiento se implementará una superficie de rodadura de concreto hidráulico con espesor de 22 cms con base reciclada estabilizada con cemento, con anchos de carril de 3.65 m cada uno y hombros de 1.50 m, el 47% de la longitud contará con un tercer carril de ascenso; el ancho de la calzada de 2 carriles será de 10.30 m y para 3 carriles será 13.95 m. También incluye adecuación de terraplenes, alcantarillas y cunetas, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de drenaje longitudinal y transversal, puentes, obras de arte, señalización horizontal y vertical y otras obras necesarias para la seguridad vial y funcionalidad de los tramos considerados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
El proyecto se encuentra ubicado sobre una longitud de 34.92 km de la carretera CA-6, en el denominado Corredor de Oriente, específicamente el El tramo III: Neteapa - Danlí, en los municipios de Yuscarán, Danlí y Jacaleapa.																		
Beneficiarios																		
El Proyecto beneficiará aproximadamente 818,168 personas de la zona oriente del país y generará 1,069 empleos, de los cuales 845 son hombres y 224 mujeres y empleos indirectos un total 3,207.																		
Metas Globales																		
1) Rehabilitación de 34.92 Kms de la carretera CA-6, tramo Neteapa - Danlí.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
AÑO 2019		0.0		0.0	186,738,973.0				186,738,973.0		0.0				0.0		0.0	
AÑO 2020				0.0					0.0						0.0		0.0	
AÑO 2021				0.0					0.0						0.0		0.0	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID_2470/BL-HO-1 BID_2470/BL-HO-2 BID-3815/BL-HO		Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, Fase I: Tramo Neteapa-Danlí										ESTADO: Ejecución				
BIP: 23735																
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)					Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
AÑO 2019		0.0	0.0	0.0	8,998,904.8	0.0	8,998,904.8	0.0	0.0		0.0		0.0			
AÑO 2020		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			
AÑO 2021		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Contrato para la supervisión de la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí suscrito.	CONTRATO DE SUPERVISIÓN	1	0	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	
Contratos de obra para la rehabilitación del tramo Neteapa-Danlí, adjudicados.	CONTRATO DE OBRA	2	0	0%	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0%	
Problemática / Observaciones																
1) El 11 de junio de 2019 se aprobó la Nota de Prioridad del proyecto y ese mismo mes se incorporó la estructura presupuestaria en el Programa de Inversión Pública (PIP). 2) La supervisión ya se encuentra trabajando en la revisión de los diseños y esta pendiente la firma del contrato de obra de las empresas adjudicatarias de llos procesos de licitación de ambos Lotes en los que se dividió el proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se debe dar seguimiento oportuno a la ejecución del tramo Neteapa - Danlí, promoviendo el cumplimiento estricto de su programación física y financiera en el presente año.										INVEST-H					2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonducras.hn cel:9970-3240							Sectorialista Alfonso Salazar ASALAZAR@iadb.org									

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)															ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GD01046																	
BIP: 23101																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)								Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	1,400,000.0	0.0	0.0	1,400,000.0	860,622.8	0.0	860,622.8	61.5	539,377.2	0.0	539,377.2	38.5	384,686.3	0.0	384,686.3	27.5	
Lempiras	35,605,962.0	0.0	0.0	35,605,962.0	21,888,073.9	0.0	21,888,073.9	61.5	13,717,888.1	0.0	13,717,888.1	38.5	9,783,660.1	0.0	9,783,660.1	27.5	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	28/4/2017						28/4/2017		28/4/2017			31/1/2019		30/4/2020			
Componentes			Financiamiento BID (US\$)						Contraparte			Total			%		
Diseño y desarrollo de procesos de consulta y sensibilización en el marco de la Estrategia Piloto de Resiliencia Climática (SPCR)			270,000.0						0.0			270,000.0			19.3		
Gestión técnica, administrativa y financiera del programa			213,000.0						0.0			213,000.0			15.2		
Información para diseño de reformas de política y de fortalecimiento institucional			300,000.0						0.0			300,000.0			21.4		
Análisis de riesgos para mejorar políticas y programas de resiliencia climática			100,000.0						0.0			100,000.0			7.1		
Formulación de la SPCR y de la cartera de proyectos estratégicos			517,000.0						0.0			517,000.0			36.9		
TOTAL			1,400,000.0						0.0			1,400,000.0			100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.																	
Descripción del Proyecto																	
Honduras cómo país piloto desea poner en práctica diversas alternativas para integrar su capacidad de adaptación al cambio climático en el marco de la planificación del desarrollo, complementando los esfuerzos realizados hasta ahora. Para ello, está dando inicio al proceso de diseño y formulación del Programa Estratégico para la Resiliencia Climática (SPCR por sus siglas en inglés), con los recursos del Fondo de Inversión Climática (CIF), a través de los bancos multilaterales de desarrollo (MDB), especialmente el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para buscar alternativas para mejorar la capacidad de Honduras de adaptación al cambio climático.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Tiene cobertura nacional.																	
Beneficiarios																	
10,500 hombres y 4,500 mujeres.																	
Metas Globales																	
Llevar la calificación de Honduras en el Índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2017	0.0	0.0	0.0	2,744,444.0	0.0	2,744,444.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	13,290,900.0	0.0	13,290,900.0	6,155,186.0	0.0	6,155,186.0	46.3							
AÑO 2019	19,339,856.0	0.0	19,339,856.0	17,639,856.0		17,639,856.0	2,960,565.3		2,960,565.3	16.8							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TF0A4893	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GD01046																
BIP: 23101																
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)								Sector:		Desarrollo Económico			Sub-Sector:		Cambio Climático
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
AÑO 2017	0.0	0.0		107,909.5		0.0		107,909.5		0.0		0.0		0.0		0.0
AÑO 2018	0.0	0.0	0.0	522,588.3		0.0		522,588.3		242,017.3		0.0		242,017.3		46.3
AÑO 2019	760,428.8	0.0	760,428.8	850,060.3		0.0		850,060.3		142,668.9		0.0		142,668.9		16.8
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Plan local de adaptación al cambio climático elaborado	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Análisis de áreas con potencial de irrigación en el distrito de Flores, Comayagua desarrollado	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Estrategia de comunicación para pueblos indígenas y afrohondureños con enfoque de género para la resiliencia al cambio climático elaborada	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Inventario de mejores prácticas de conservación de agua y suelos en el Corredor Seco de Honduras	DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	
Problemática / Observaciones																
Se reportan los siguientes avances, logrados durante el segundo trimestre de 2019: i) "Elaboración del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático del Municipio del Distrito Central (zona urbana y rural)": Se ha comenzado el proceso de negociación de contrato para el desarrollo de servicios de consultoría. ii) "Diagnóstico para ampliar la capacidad y eficiencia de la represa El Coyolar para incrementar el aprovechamiento del potencial productivo y energético que promuevan la adaptación al cambio climático en el Valle de Comayagua": El proceso de contratación de servicios de consultoría todavía se encuentra en evaluación. iii) "Generación de insumos para la elaboración de una estrategia de comunicación dirigida a pueblos indígenas y afrohondureños": El contrato fue adjudicado y el primer producto (que corresponde al plan de trabajo detallado) ya fue presentado por el consultor. Adicionalmente, cabe resaltar que, en el marco de la preparación de la nueva operación de crédito del Banco Mundial (BM) denominada "Programa de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras", para la cual aprox. USD 396,000 del PPCR fueron redireccionados, el Banco ha requerido la elaboración de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EsEIAS) preliminar, correspondiente a las mejoras contempladas a la represa "José Cecilio del Valle" (instalación de compuertas de alivio y tubería de suministro de agua a cuatro municipios). Para este efecto, se están preparando Términos de Referencia (TdR) y un presupuesto para contratar los servicios de una empresa consultora. iv) "Diseño y evaluaciones de riesgos e impactos ambientales y sociales de sistemas integrales de agua segura en cuencas hidrográficas del Corredor Seco de Honduras": El proceso de contratación de servicios de consultoría está en evaluación.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Seguimiento a la ejecución física y financiera del proyecto, de manera de dar cumplimiento estricto a la programación definida para finalizar el proyecto en la fecha prevista.										INVEST-H					2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240							N/D									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602			PROGRAMA UMBRAL											ESTADO: Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución		CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS							Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub-Sector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	0.0	15,650,000.0	0.0	15,650,000.0	14,185,045.2	0.0	14,185,045.2	90.6	1,464,954.8	0.0	1,464,954.8	9.4	13,680,343.1	0.0	13,680,343.1	87.4	
Lempiras	0.0	398,023,789.5	0.0	398,023,789.5	360,765,842.4	0.0	360,765,842.4	90.6	37,257,947.1	0.0	37,257,947.1	9.4	347,929,839.3	0.0	347,929,839.3	87.4	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
				No. 16-2014						15/7/2014			31/8/2017		31/5/2019		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Proyecto de Administración Financiera Pública				8,600,000.0				0.0				8,600,000.0		55.0			
Proyecto de Alianzas Público Privadas				5,500,000.0				0.0				5,500,000.0		35.1			
Administración del Programa Monitoreo y Evaluación				1,550,000.0				0.0				1,550,000.0		9.9			
TOTAL				15,650,000.0				0.0				15,650,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																	
Asistir al Gobierno de Honduras en la implementación de reformas institucionales y de políticas que ataquen las restricciones y limitantes al crecimineto económico y permitan a Honduras ser elegible al segundo compacto																	
Descripción del Proyecto																	
consiste en la ejecución de los siguientes poryectos: 1.Proyecto de Administración Financiera Pública: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de la administracion financiera publica en Honduras, apoyando actividades diseñadas con el fin de mejorar la formulacion y ejecución del presupuesto, la planificación de los pagos, la capacidad de controles de adquisiciones y contrataciones, la capacidad de auditoria y la asuditoria y la supervisión de la sociedad civil. 2. Proyecto de Alianzas Público Privadas: Contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia de Iso proyetcos financiados a través de la modalidad de APP en Honduras mediante el apoyo de las actividades diseñadas para mejorar la capacidad del Gobierno de desarrollar, negociar e implementar y supervisar las APP.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
A nivel nacional																	
Beneficiarios																	
El Gobierno de Honduras																	
Metas Globales																	
La meta de este Convenio es asistir a Honduras con el fin que llegue a ser elegible para un Compacto del Desafío del Milenio, apoyándole en la implementación de reformas institucionales críticas y de política que aborden las restricciones vinculantes al crecimiento económico en Honduras. La asistencia de MCC se proveerá de forma tal que fortalezca el buen gobierno, la libertad económica y las inversiones en el pueblo de Honduras.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014					4,474,509.0		4,474,509.0	1,336,102.2		1,336,102.2	29.9						
AÑO 2015					83,850,000.0		83,850,000.0	31,579,172.5		31,579,172.5	37.7						
AÑO 2016		115,675,729.0		115,675,729.0	115,675,729.0		115,675,729.0	99,301,736.8		99,301,736.8	85.8						
AÑO 2017		82,084,190.0		82,084,190.0	99,243,916.0		99,243,916.0	85,862,288.2		85,862,288.2	86.5						
AÑO 2018		130,201,512.0		130,201,512.0	107,125,174.0		107,125,174.0	97,933,516.2		97,933,516.2	91.4						
AÑO 2019		33,538,835.0		33,538,835.0	49,951,663.0		49,951,663.0	31,917,023.4		31,917,023.4	63.9						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014					175,934.4	0.0	175,934.4	52,534.5		52,534.5	29.9						
AÑO 2015					3,296,919.8		3,296,919.8	1,241,669.6		1,241,669.6	37.7						
AÑO 2016		4,548,283.8		4,548,283.8	4,548,283.8		4,548,283.8	3,904,470.6		3,904,470.6	85.8						
AÑO 2017		3,227,489.4		3,227,489.4	3,902,197.1		3,902,197.1	3,376,041.4		3,376,041.4	86.5						
AÑO 2018		5,119,426.8		5,119,426.8	4,212,082.3		4,212,082.3	3,850,673.2		3,850,673.2	91.4						
AÑO 2019		1,318,722.1		1,318,722.1	1,964,062.3		1,964,062.3	1,254,953.7		1,254,953.7	63.9						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BIP: 00900007600 BIP: 00900007601 BIP: 00900007602			PROGRAMA UMBRAL													ESTADO: Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución			CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO MCA-HONDURAS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub-Sector:		Modernización del Estado
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Proceso de Implementación de Marco de Gasto de Mediano Plazo apoyado	INFORME	3	0	0%	2	1	0	0	3	1	2	0	0	3	100.0			
Proceso de implementación del IT System Hondugcompras apoyado	INFORME	4	0	0%	3	1	0	0	4	2	1	0	0	3	75.0			
Proceso de fortalecimiento a la Unidad de Enriquecimiento Ilícito	INFORME	3	0	0%	2	1	0	0	3	1	1	0	0	2	66.7			
Acuerdos de donación a Sociedad Civil ejecutados	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0			
Apoyo técnico a los contratos de concesión en ejecución	CONTRATO	6	0	0%	3	3	0	0	6	0	3	0	0	3	50.0			
Asesoría de los procesos institucionales en la Gestión de las APP realizada (INVEST-H)	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0			
Informe de auditoría del Programa Umbral realizado	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0			
Problemática / Situación Actual																		
Bajo el Proyecto de Gestión Financiera Pública, se finalizó con el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la adopción e implementación de la metodología de levantamiento de línea base y Marco de Gasto de Mediano Plazo. Respecto al fortalecimiento de ONCAE, se encuentra en implementación el nuevo sistema de información para el manejo de las compras del Estado (Hondugcompras 2.0). Asimismo, se finalizó el proceso de fortalecimiento a la Unidad de Enriquecimiento Ilícito en el Tribunal Superior de cuentas. En el marco del apoyo a veeduría social, durante el 2018 fueron finalizados los acuerdos con FDSF (Fundación Democracia sin Fronteras), FOPRIDEH (Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras) y Trocaire.																		
Asimismo, se continuó con la implementación del acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ampliado hasta julio 2019. Bajo el Proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP), hasta junio se brindó apoyo a diferentes proyectos de Asociación Pública Privada, unos en etapa de diseño, otros en etapa de análisis y otros en ejecución. Dichos contratos incluyen: Corredor Turístico, Corredor Logístico y Siglo XXI.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
El Programa Umbral finalizó su periodo de ejecución en fecha 31 de mayo y hasta el 30 de septiembre del presente año se desarrollan actividades para el correspondiente cierre financiero.										MCA					2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Director Programa Umbral: Licda. Evelyn Bautista Director Amnistrativo Financiero: Roberto Melendez Monitoreo y Seguimiento: Mariana Rios								N/D										

Actualizada al 30 de junio, 2019

Tipo de cambio L. 25.43283

Elaborado : Olvin Escoto

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
BCIE 2162		CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN														ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01175																	
BIP: 22629																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)							Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	84,311,886.9	0.0	8,675,574.5	92,987,461.4	79,443,276.2	1,437,522.0	80,880,798.2	87.0	4,868,610.7	7,238,052.5	12,106,663.2	13.0	59,801,304.5	1,437,522.0	61,238,826.5	65.9	
Lempiras	2,050,268,693.8	0.0	220,644,411.4	2,270,913,105.2	2,020,467,338.6	36,560,251.7	2,057,027,590.3	90.6	123,822,547.9	184,084,159.7	307,906,707.6	13.6	1,520,916,411.7	36,560,251.7	1,557,476,663.5	68.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		5/12/2016						14/6/2017					20/7/2019				
Componentes				Financiamiento BCIE (Lps)					Contraparte (Lps)				Total		%		
Ampliación y Construcción				1,670,988,338.5									1,670,988,338.5		73.6		
Supervisión de la Construcción				121,095,198.9									121,095,198.9		5.3		
Reasentamiento									220,644,411.4				220,644,411.4		9.7		
Consultoría para la elaboración e implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y Pago de mejoras por la liberación del Derecho de Vía				82,830,916.1									82,830,916.1		3.6		
Preinversión				8,587,500.0									8,587,500.0		0.4		
Comisiones				9,267,265.0									9,267,265.0		0.4		
Imprevistos				157,499,475.4									157,499,475.4		6.9		
TOTAL				2,050,268,693.8					220,644,411.4				2,270,913,105.2		80.9		
Objetivo del Proyecto																	
Rehabilitación de aproximadamente 87 kilómetros de carretera existente del tramo carretero CA-5 Sur: Tegucigalpa – Jicaro Galán y construcción de un tercer carril en el tramo km. 44+240 al km. 59+240.																	
Descripción del Proyecto																	
El tramo de la sección CA-5 Sur que inicia en el sector del puente Germania en el Distrito Central , con dirección al Sur del país hasta la comunidad Jicaro Galán, con una longitud de 87.52 km., divididos de la siguiente manera 1. Tramo Jicaro Galán – La Venta del Sur (37.86 Km), 2. Tramo La Venta del Sur – Cerro de Hula (32.16 Km) y el tramo 3. Cerro de Hula – Tegucigalpa (Puente Germania) con 17.50 Km. La carretera atraviesa los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. El lugar donde está situado el proyecto de rehabilitación del pavimento, posee una topografía ondulada y montañosa, y solo en dos sectores de la carretera presenta una topografía plana. las Pendientes de la zona están en el rango de 5% hasta 45% de Pendiente. Lo que hace el conducir por ésta vía un viaje placentero. El estado de esta vía si bien se mantiene transitable y pueden observarse tramos en regular estado, en términos generales desde el punto de vista técnico ya se encuentra totalmente colapsada, la rodadura está permanentemente con baches y que generan accidentes vehiculares, los agujeros están siempre pese a la continua inversión que hace el gobierno central en mantenimiento, esto debido a que generalmente las reparaciones solo se hacen para los baches abiertos pero la existencia de daños como la falla en el pavimento llamada "piel de lagarto" en algunos casos con fisuras de más de un centímetro, hace que continuamente se estén abriendo nuevos baches por pérdida de la carpeta asfáltica por lo que representa para vehículos pequeños un alto riesgo el transitar por esta vía. Por lo que se rehabilitará la calzada con concreto hidráulico y se generará un tercer carril de ascenso para vehículos pesados en el tramo Km 44+200 hasta el tramo Km 59+200 con una extensión de 15Km con el objetivo de liberar el tráfico en esta sección de la carretera.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de 1) Francisco Morazán, municipios La Venta, Santa Ana y Distrito Central; 2) Valle, municipio de Nacaome y 3) Choluteca, municipios de Pespire y San Antonio de Flores.																	
Beneficiarios																	
Beneficiarios (Hombres): 607,716 Beneficiarios (Mujeres): 679,174																	
Metas Globales																	
1) Rehabilitación de 87.52 Kms de la carretera CA-5 Sur (Tegucigalpa - Jicaro Galan).																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	24,853,482.0	24,853,482.0	0.0	24,853,480.5	24,853,480.5	100.0							
AÑO 2017	819,861,433.0	30,903,985.0	850,765,418.0	1,084,689,001.0	11,706,772.0	1,096,395,773.0	990,027,271.5	11,706,771.2	1,001,734,042.7	91.4							
AÑO 2018	425,389,190.0		425,389,190.0	467,121,234.0		467,121,234.0	464,149,502.9	0.0	464,149,502.9	99.4							
AÑO 2019	0.0		0.0	113,360,000.0		113,360,000.0	66,739,637.3	0.0	66,739,637.3	58.9							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2162	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JÍCARO GALÁN														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01175																	
BIP: 22629																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (MCA-H)									Sector:		Infraestructura Productiva			Sub-Sector:		VIALIDAD
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
AÑO 2016	0.0	0.0		0.0	977,220.5	977,220.5		0.0	977,220.4	977,220.4		100.0					
AÑO 2017	32,236,343.1	1,215,121.8	33,451,464.8	42,649,166.5	460,301.6	43,109,468.1		38,927,137.5	460,301.6	39,387,439.1		91.4					
AÑO 2018	16,725,987.2	0.0	16,725,987.2	18,366,860.2	0.0	18,366,860.2		18,250,014.0	0.0	18,250,014.0		99.4					
AÑO 2019	0.0	0.0	0.0	4,457,231.1	0.0	4,457,231.1		2,624,153.0	0.0	2,624,153.0		58.9					
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Cierre financiero de la supervisión del tramo Júcaro Galán-La Venta del Sur	ACTA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Cierre financiero del tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula	ACTA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Cierre financiero de la supervisión del tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula	ACTA	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%		
Problemática / Observaciones																	
Durante el año 2018 se finalizaron 36.93 km del tramo Júcaro Galán-La Venta del Sur y 32.16 km del tramo La Venta del Sur-Cerro de Hula, consistentes en una rehabilitación con concreto hidráulico de la totalidad de la longitud y la construcción de tercer carril de ascenso en algunos tramos.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Proyecto finalizado.										INVEST-H					2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero												
Director Financiero: Lic. Roberto Melendez email:rmelendez@mcahonduras.hn cel:9970-3240					Sectorialista Alfonso Salazar												

Actualizada al 30 de Junio 2019
Tipo de cambio 25.43263
Elaborado: Olvin Escoto