

**DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO**

**DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y CONTROL DE FINANCIAMIENTO  
EXTERNO**

**INFORME DE CARTERA  
OPERACIONES DE PRÉSTAMO EN  
EJECUCIÓN FINANCIADAS CON  
FONDOS EXTERNOS  
II Trimestre  
Año 2019**

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

## ***CONTENIDO***

<b><i>INTRODUCCIÓN.....</i></b>	<b><i>2</i></b>
<b><i>DESEMBOLSOS POR ORGANISMO FINANCIERO .....</i></b>	<b><i>3</i></b>
<b><i>FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR SECTOR .....</i></b>	<b><i>4</i></b>
<b><i>FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR INSTITUCIÓN EJECUTORA .....</i></b>	<b><i>5</i></b>
<b><i>DESEMBOLSOS POR ACREEDOR Y PRÉSTAMO .....</i></b>	<b><i>6</i></b>

## INTRODUCCIÓN

El Gobierno de la República de Honduras al II trimestre del año 2019 mantiene una cartera de préstamos en ejecución para programas y proyectos de inversión pública de 45 operaciones en proceso de desembolsos que ascienden a USD2,233.92 millones, de los cuales se ha desembolsado un monto total acumulado de USD1,220.99 millones.

En el transcurso del primero y segundo trimestre se ha desembolsado un total de USD121.41 millones, provenientes de los principales organismos financieros multilaterales y bilaterales, de los cuales se destacan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que tiene el mayor porcentaje de desembolsos representando el 43%, seguido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un 30%, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con un 15% y el Banco Mundial con un 5%. Dichos recursos están destinados mayormente a los siguientes sectores: carretero, energía, protección social y agropecuario, entre otros.

Los desembolsos recibidos financian programas y proyectos contemplados en el Programa de Inversión Pública (PIP) y están enmarcados dentro del techo de desembolsos de USD386.5 millones establecido para el año 2019, lo que contribuye a la sostenibilidad del endeudamiento público, a fin de dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal y al Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP).

<b><u>Préstamos en Ejecución para Programas y Proyectos del</u></b> <b><u>Programa de Inversión Pública</u></b> <i>Cifras en Millones de Dólares</i> <i>Al II Trimestre 2019</i>			
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>		<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS RESTO SECTOR PÚBLICO</b>	
<b>Programación Desembolsos</b>	386.50	<b>Programación Desembolsos</b>	31.30
<b>Desembolsado Real</b>	121.41	<b>Desembolsado Real</b>	-
<b>Porcentaje Desembolsado</b>	31%	<b>Porcentaje Desembolsado</b>	0%

## **DESEMBOLSOS POR ORGANISMO FINANCIERO**

Los préstamos en ejecución para programas y proyectos de inversión pública del Gobierno de Honduras ascienden a un monto de USD2,233.92 millones al II trimestre del año 2019, de los cuales el 72%, equivalente a USD1,612.38 millones, es financiado por Organismos Multilaterales y el 28% equivalente a USD621.55 millones, es financiado por Organismos Bilaterales.

Los desembolsos acumulados correspondientes al II trimestre del año 2019 ascienden a USD121.41 millones, de los cuales USD116.13 millones han sido recibidos de Organismos Multilaterales y USD5.28 millones de Organismos Bilaterales.

Los Organismos Financieros que mayores desembolsos han realizado son el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Mundial tal como se muestra en el cuadro que se detalla a continuación:

**Desembolsos por Organismo Financiero**  
**Préstamos en Ejecución para Programas y Proyectos del Programa de Inversión Pública**  
**Cifras en Millones de Dólares**  
**Al II Trimestre 2019**


Organismo Financiero	Monto Contratado	Desembolsos Acumulados	Desembolsos 2019	Disponible	% Desemb.
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC)</b>					
<b>MULTILATERALES</b>	<b>1,612.38</b>	<b>861.85</b>	<b>116.13</b>	<b>682.37</b>	<b>53%</b>
BID	827.87	339.16	35.94	419.71	41%
Banco Mundial	84.87	57.21	6.65	28.20	67%
BCIE	563.66	369.04	52.41	194.62	65%
BEI	89.20	73.45	18.21	15.75	82%
FIDA	28.78	13.46	1.33	15.61	47%
OFID	18.00	9.53	1.60	8.47	53%
<b>BILATERALES</b>	<b>323.83</b>	<b>92.73</b>	<b>5.28</b>	<b>233.30</b>	<b>29%</b>
KFW	29.56	20.98	0.25	8.53	71%
Korea EXIM Bank	77.77	39.72	0.00	38.05	51%
Italia	17.05	16.73	0.00	2.68	98%
India EXIM Bank	26.50	8.78	0.00	17.72	33%
JICA	148.44	1.67	0.18	146.70	1%
ING Bank	24.51	4.85	4.85	19.62	20%
<b>SUBTOTAL AC</b>	<b>1,936.20</b>	<b>954.58</b>	<b>121.41</b>	<b>915.67</b>	<b>49%</b>
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS RESTO SECTOR PÚBLICO (RSP)</b>					
ICBC	297.72	266.41	-	31.31	89%
<b>SUBTOTAL RSP</b>	<b>297.72</b>	<b>266.41</b>	<b>-</b>	<b>31.31</b>	<b>89%</b>
<b>TOTAL AC Y RSP</b>	<b>2,233.92</b>	<b>1,220.99</b>	<b>121.41</b>	<b>946.98</b>	<b>55%</b>

FUENTE: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)

## FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR SECTOR

Al realizar un desglose por orientación sectorial de los préstamos en ejecución, se puede observar que el 35% del financiamiento está destinado al Sector Carretero, que tiene como objetivo mejorar y modernizar los sistemas de seguridad vial y contribuir a la integración vial regional, incrementar la competitividad y promover al mismo tiempo las actividades económicas, un 31% está orientado al Sector Energía con el objetivo de mejorar las condiciones físicas y la operatividad de generación y transmisión de energía eléctrica de Honduras, un 10% está orientado al Sector Protección Social para la población más vulnerable del país, un 8% destinado al Sector Agropecuario, con el cual se apoya a la población productiva de nuestro país, generando ingresos, exportaciones y empleo en la economía hondureña, y el resto está distribuido en varios sectores de gran impacto nacional, entre los cuales podemos mencionar Obras Públicas, Educación, Salud, entre otros.


El siguiente gráfico muestra la orientación sectorial que el Gobierno de la República de Honduras ha priorizado a fin de alcanzar y consolidar una estabilidad económica y un crecimiento sostenible:



## ***FINANCIAMIENTO EN EJECUCIÓN POR INSTITUCIÓN EJECUTORA***

El monto total de la cartera de préstamos es ejecutado por 16 Instituciones del Estado; Inversión Estratégica de Honduras (INVEST – Honduras) tiene la mayor asignación de recursos por un monto de USD684.3 millones, la mayoría destinados al Sector Carretero y de los cuales se han desembolsado un monto de USD467.2 millones, seguido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con un monto de USD650.6 millones destinados al Sector Energía, de los cuales se han desembolsado un monto de USD283.7 millones, la Secretaría de Agricultura y Ganadería con un monto de USD151.8 millones con desembolsos de USD61.1 millones y la Secretaría de Salud (SESAL) con un monto de USD149.1 millones con desembolsos de USD44 millones.

El siguiente gráfico muestra el monto en ejecución por institución ejecutora y el monto desembolsado al II trimestre del año 2019:



# DESEMBOLSOS POR ACREEDOR Y PRÉSTAMO

Cifras en Millones de Dólares

II Trimestre 2019, Tipo de Cambio al 30-06-2019

No.	Ref. Acreedor	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Sector	Fecha Firma	Fecha Limite Desem.	Monto del Ptmo.	Total Desem. Vida del Proy.	Desem. 2019	Monto Disp.	% Desem.	Comisión Comp. Pagada 2019
PROGRAMAS Y PROYECTOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL (AC)												
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)												
1	2470/BL-HO-1	Programa de Integración Vial Regional	INVEST-H	Carreteras	15/12/2010	1/12/2019	134.00	122.97	10.44	11.03	92%	0.03
2	2470/BI-HO-2	Programa de Integración Vial Regional	INVEST-H	Carreteras	16/12/2015	26/1/2020	20.00	1.54	0.15	18.46	8%	0.03
3	3371/BL-HO	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social I	SEDIS/ PRAF	Protección Social	5/5/2015	1/7/2020	109.87	99.00	-	10.87	90%	0.02
4	3435/BL-HO	Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverall - Rio Lindo	ENEE	Energía	26/3/2015	28/11/2020	23.00	15.58	4.00	7.42	68%	0.02
5	3541/BL-HO	Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria	SAR	Mejoramiento Institucional	27/1/2016	30/3/2021	27.00	10.86	-	16.14	40%	0.02
6	3723/BL-HO	Programa de Apoyo a la Red de la Inclusión Social con Prioridad en Occidente	SEDIS/ SESAL	Protección Social	30/12/2016	14/7/2021	50.00	36.30	3.00	13.70	73%	0.02
7	3771/BL-HO	Cuidad Mujer	SEDIS/ INVEST-H	Protección Social	23/12/2016	26/1/2022	20.00	14.65	3.62	5.35	73%	0.02
8	3815/BL-HO	Programa de Integración Vial Regional II	INVEST-H	Carreteras	5/12/2016	4/3/2021	75.00	29.29	11.03	45.71	39%	0.09
9	3878/BL-HO	Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	SEFIN	Forestal y Ambiente	24/4/2017	7/8/2022	25.00	2.48	0.00	22.52	10%	0.03
10	4449/BL-HO	Mejora de Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	SEDUC	Educación	2/2/2018	3/7/2023	60.00	4.00	3.70	56.00	7%	0.09
11	4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	SS/ IDECOAS	Obras Públicas	19/6/2018	28/11/2023	60.00	2.50	-	57.50	4%	0.12
12	4598/BL-HO	Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica	ENEE	Energía	28/12/2018	28/12/2023*	150.00	-	-	150.00	0%	-
13	4599/SX-HO	Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica	ENEE	Energía	28/12/2018	28/12/2023*	5.00	-	-	5.00	0%	-

No.	Ref. Acreedor	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Sector	Fecha Firma	Fecha Limite Desem.	Monto del Ptmo.	Total Desem. Vida del Proy.	Desem. 2019	Monto Disp.	% Desem.	Comisión Comp. Pagada 2019
14	4619/BL-HO	Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal	SESAL	Salud	19/3/2019	19/3/2025*	69.00	-	-	-	0%	-
<b>TOTAL BID</b>							<b>827.87</b>	<b>339.16</b>	<b>35.94</b>	<b>419.71</b>	<b>41%</b>	<b>0.49</b>
<b>Banco Mundial (BM)</b>												
1	5190-HN	Proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres	COPECO	Obras Públicas	18/12/2012	30/6/2020	23.52	15.35	0.87	8.54	65%	-
2	5192-HN	Municipios Más Seguros	IDECOAS/FHIS	Protección Social	18/12/2012	31/5/2019	11.35	10.27	0.58	1.25	91%	-
3	5603-HN	Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social	SEDIS/PRAF	Protección Social	19/5/2015	30/4/2019	25.00	24.94	1.00	0.06	100%	-
4	6046-HN	Financiamiento Adicional al Proyecto Competitividad Rural	INVEST-H	Agropecuario	14/11/2017	30/11/2020	25.00	6.65	4.21	18.35	27%	-
<b>TOTAL BM</b>							<b>84.87</b>	<b>57.21</b>	<b>6.65</b>	<b>28.20</b>	<b>67%</b>	<b>-</b>
<b>Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)</b>												
1	BCIE 2069	Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior (PINPROS)	UNA	Educación	13/12/2011	30/6/2019	5.10	3.99	0.51	1.11	78%	-
2	BCIE 2086	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región del Sur (EMPREDESUR)	SAG	Agropecuario	23/5/2013	6/11/2019	10.00	7.00	0.48	3.00	70%	-
3	BCIE 2101	Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	SAG	Agropecuario	26/2/2013	29/11/2019	52.03	17.43	6.32	34.60	33%	-
4	BCIE 2116	Construcción del Corredor Logístico Carretera Villa San Antonio - Goascorán Secciones II y III	INVEST-H	Carreteras	11/6/2013	29/10/2019	76.06	75.85	0.11	0.21	100%	0.00
5	BCIE 2156	Proyecto de Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente, Tramos Carreteros: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y la Entrada-Santa Rosa de Copán	INSEP	Carreteras	16/10/2015	31/1/2020	55.50	47.87	13.33	7.63	86%	-
6	BCIE 2162	Programa de Infraestructura Vial (PIV)	INVEST-H	Carreteras	10/12/2015	31/3/2020	150.00	135.06	-	14.94	90%	-
7	BCIE-2098	Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5, Segmento I y II (Sección 2A)	INVEST-H	Carreteras	26/8/2016	30/11/2021	20.24	6.44	4.05	13.80	32%	0.05
8	BCIE-2177	Proyecto de Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán, Sección I, Sub-Sección IB, Lamaní - El Quebrachal	INVEST-H	Carreteras	26/8/2016	26/8/2019*	37.18	-	-	37.18	0%	0.05



No.	Ref. Acreedor	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Sector	Fecha Firma	Fecha Limite Desem.	Monto del Ptmo.	Total Desem. Vida del Proy.	Desem. 2019	Monto Disp.	% Desem.	Comisión Comp. Pagada 2019
9	BCIE-2205	Proyecto Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán, Secciones II y III	INVEST-H	Carreteras	12/9/2017	24/11/2019	86.83	75.40	27.62	11.44	87%	0.04
10	BCIE 2204	Proyecto Plan de Inversiones Estratégicas para la Reducción de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	ENEE	Energía	28/12/2018	28/12/2021*	26.44	-	-	26.44	0%	-
11	BCIE 2221	Proyecto Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	INVEST-H	Carreteras	17/12/2018	17/12/2024*	44.26	-	-	44.26	0%	-
<b>TOTAL BCIE</b>							<b>563.66</b>	<b>369.04</b>	<b>52.41</b>	<b>194.62</b>	<b>65%</b>	<b>0.14</b>
<b>Banco Europeo de Inversiones (BEI)</b>												
1	FI N°84859	Proyectos de Carreteras Sostenible de Honduras Rehabilitación Vial del Corredor del Occidente: La Entrada-Copán Ruinas-El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán	INSEP	Carreteras	11/6/2015	11/6/2020	89.20	73.45	18.21	15.75	82%	0.05
<b>TOTAL BEI</b>							<b>89.20</b>	<b>73.45</b>	<b>18.21</b>	<b>15.75</b>	<b>82%</b>	<b>0.05</b>
<b>Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)</b>												
1	FIDA 816- HN	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región del Sur (EMPREDESUR)	SAG	Agropecuario	23/11/2010	30/9/2019	9.24	9.09	1.23	0.43	98%	-
2	FIDA 200000125200	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca II	SAG	Agropecuario	15/4/2016	18/4/2020	6.27	0.70	0.10	5.58	11%	-
3	FIDA 899-HN	Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca	SAG	Agropecuario	18/10/2013	18/4/2020	13.26	3.67	-	9.59	28%	-
<b>TOTAL FIDA</b>							<b>28.78</b>	<b>13.46</b>	<b>1.33</b>	<b>15.61</b>	<b>47%</b>	<b>-</b>
<b>Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)</b>												
1	OFID 1418 P	Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región del Sur (EMPREDESUR)	SAG	Agropecuario	1/2/2012	31/12/2019	10.00	9.53	1.60	0.47	95%	-
2	OFID 1525	Programa de Transporte Público para el Distrito Central (TRANS 450)	AMDC	Transporte	19/8/2013	31/12/2019	8.00	-	-	8.00	0%	-
<b>TOTAL OFID</b>							<b>18.00</b>	<b>9.53</b>	<b>1.60</b>	<b>8.47</b>	<b>53%</b>	<b>-</b>
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)</b>												
1	KFW 201165364	Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)	IDECOAS/ FHIS	Protección Social	8/11/2012	31/12/2019	11.37	9.65	0.04	1.71	85%	0.00

No.	Ref. Acreedor	Nombre del Proyecto	Unidad Ejecutora	Sector	Fecha Firma	Fecha Limite Desem.	Monto del Ptmo.	Total Desem. Vida del Proy.	Desem. 2019	Monto Disp.	% Desem.	Comisión Comp. Pagada 2019
2	KFW 200866178	Programa Mejora Infraestructura Escolar (PROMINE/KfW Fase III)	IDECOAS/ FHIS	Obras Públicas	30/12/2013	31/12/2019	11.37	11.33	0.20	-	100%	0.00
3	BMZ Nr.2016 65348	Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR Fase II)	IDECOAS/ FHIS	Obras Públicas	5/4/2019	31/12/2023*	6.82	-	-	6.82	0%	-
TOTAL KfW							29.56	20.98	0.25	8.53	71%	0.00
Korea EXIM Bank (KEXIM)												
1	COREA HND-4	Construcción del Hospital del Sur	SESAL	Salud	16/2/2012	16/2/2019	33.02	1.27	-	31.75	4%	-
2	COREA HND-5	Proyecto Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible	IDECOAS/ PRONADER S	Energía	18/11/2013	30/6/2020	44.75	38.45	-	6.30	86%	-
TOTAL KEXIM							77.77	39.72	-	38.05	51%	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (ITALIA)												
1	F.ROT.AID 06/014/00	Equipamiento del Hospital María	SESAL	Salud	27/02/2007	31/12/2019	17.05	16.73	-	2.68	98%	-
TOTAL ITALIA							17.05	16.73	-	2.68	98%	-
India EXIM Bank												
1	GOILOC-204	Proyecto de Irrigación del Valle de Jamastrán	SAG	Agropecuario	15/1/2014	28/8/2022	26.50	8.78	-	17.72	33%	0.04
TOTAL India EXIM Bank							26.50	8.78	-	17.72	33%	0.04
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)												
1	JICA-HO-P6	Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo	ENEE	Energía	26/3/2015	22/7/2024	148.44	1.67	0.18	146.70	1%	-
TOTAL JICA							148.44	1.67	0.18	146.70	1%	-
ING Bank, una Filial de ING-DiBa A.G.												
1	ING BANK N.V	Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán	SAG	Agropecuario	16/8/2017	15/8/2019	24.51	4.85	4.85	19.62	20%	0.06
TOTAL ING Bank							24.51	4.85	4.85	19.62	20%	0.06
44	SUBTOTAL AC						1,936.20	954.58	121.41	915.67	49%	0.78
PROGRAMAS Y PROYECTOS RESTO SECTOR PÚBLICO (RSP)												
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)												
1	ICBC	Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas)	ENEE	Energía	22/9/2013	31/12/2018	297.72	266.41	-	31.31	89%	-
TOTAL ICBC							297.72	266.41	-	31.31	89%	-
1	SUBTOTAL RSP						297.72	266.41	-	31.31	89%	-
45	TOTAL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (SPNF)						2,233.92	1,220.99	121.41	946.98	55%	0.78

FUENTE: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE)

\* Las fechas pueden variar en los casos que la efectividad o el primer desembolso no se hayan cumplido