

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***SERVICIO NACIONAL DE  
SANIDAD E INOCUIDAD  
AGROALIMENTARIA***

**Al III Trimestre, 2019**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2019

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el tercer trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente **L15,189,460** del cual reporta una ejecución de un 38%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

**Ejecución al III Trimestre 2019; Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria**

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	15,189,460
Devengado III Trimestre-19	5,700,000
<b>% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)</b>	<b>38%</b>
Devengado Anual	5,700,000
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>38%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	5,700,000
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>38%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Costrucción y Remodelación de Laboratorios Veterinarios Regionales de Senasa en las Ciudades de Tocoa, San Pedro Sula, Danlí y Choluteca	Donación TAIWAN	15,189,477.96	15/06/2018 - 15/12/2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado Anual</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2019	-	15,189,460	5,700,000	38
Acumulado 2019	-	15,189,460	5,700,000	38
Acumulado Vida del Proyecto */	-	15,189,460	5,700,000	38
Observaciones: Durante el III Trimestre se construyeron 633 metros cuadrado referente a remodelación y mejoras en laboratorios de 837 programadas (76%), durante el año 936 de 1,674 programadas (56%). Se supervisaron 610 metros cuadrado referente a la remodelación y mejoras de laboratorios de 837 programadas (73%), durante el año se han supervisado 913 metros cuadrados de 1,674 programadas (55%).				
<b>*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto</b>				
<b>Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto</b>				

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se incorporó por medio de nota técnica el total del monto del presupuesto vigente.

## **Conclusiones**

- El proyecto ha ejecutado en el III Trimestre un promedio referente a obras físicas de un 74% referente a Construcción, Remodelación y mejoras en laboratorios y Supervisión de remodelación y mejoras de laboratorios
- La ejecución financiera al III Trimestre 2019 fue de L5,700,000, (38%), un devengado anual de L5,700,000 (38%) y un devengado + comprometido de L5,700,000 (38%).

## **Recomendaciones**

- Mostrar la ejecución en obras físicas conforme a la ejecución financiera.
- Ajustar en el año 2019 los fondos restantes de la ATN conforme a reformulación del Plan Operativo Anual (POA) y comprometerse a su ejecución, considerando que la ATN finaliza el 31 de Diciembre del año en curso.

ANEXO No 1  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Vigente		Devengado III Trimestre-19		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria			15,189,460	15,189,460	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	38%	5,700,000	5,700,000	38%
1	001 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ Y CHOLUTECA	Donación Taiwán 09/11/2017	15/06/2018 - 15/12/2019	15,189,460	15,189,460	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	38%	5,700,000	5,700,000	38%
	<b>Total - 001 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ Y CHOLUTECA</b>			<b>15,189,460</b>	<b>15,189,460</b>	<b>5,700,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>38%</b>	<b>5,700,000</b>	<b>5,700,000</b>	<b>38%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

**ANEXO No.1**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria</b>								
001 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ, Y CHOLUTECA	02 - Construcción, remodelación y mejoras en laboratorios	983 - METRO CUADRADO	1,674	936	56%	837	633	76%
	03 - Supervisión de remodelación y mejoras de laboratorios	983 - METRO CUADRADO	1,674	913	55%	837	610	73%

**Fuente:** SIAFI