



**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)**

**Al III Trimestre, 2019**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

**Octubre, 2019**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (**SEDUC**) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, para el año 2019 ejecuta dos proyectos y cuenta con un 13% del presupuesto vigente del Gabinete Social. En el cuadro No. 1 se presenta el presupuesto de inversión y ejecución financiera de la Secretaria de Educación para el tercer trimestre.

El presupuesto de la Secretaria de Educación es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y KFW (Donación Alemana) para fondos de préstamo, donación y fondos nacionales como contra parte nacional para la ejecución de dos proyectos. Para el tercer trimestre de 2019 la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto vigente de **L 187,136,857** y su ejecución para este tercer Trimestre representó el **23%** con un monto devengado de **L. 44,004,986**, acumulando una ejecución anual de **L. 82,272,922** representando el 44% respecto al presupuesto vigente.

**Cuadro No. 1**  
**Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019**

Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	274,647,572
Presupuesto Vigente	187,136,857
Devengado III Trimestre 2019	44,004,986
<b>% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)</b>	<b>23%</b>
Devengado Anual	82,272,922
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>44%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	129,301,994
<b>% Ejecución Comprometido (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>69%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1

**Grafico No. 1**

**Financiamiento de la Inversión por Organismo (Cifras en Lempiras)**



Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en **Anexo No 4**

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

**Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:**

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
"Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo", Proyecto Joven	BID-4449/BL-HO	1,491,558,000	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	202,378,826	182,868,326	43,547,767	24%
Acumulado 2019	202,378,826	182,868,326	80,090,225	44%
Monto Aprobado del Convenio	1,414,560,000	1,414,560,000	82,994,594	6%

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

El proyecto es financiado por el BID por un monto de \$ 60.0 millones y con una duración de 5 años. Este proyecto inició el 03 de Julio 2018 y finalizará el 03 de Julio 2023.

Durante el tercer semestre el Proyecto Joven contó con grandes avances principalmente con la implementación de la mesa técnica y la incorporación de un Gestor Técnico del Proyecto (GTP), en la que se trabajó en conjunto con las direcciones de la SEDUC los siguientes documentos:

- Términos de Referencia de consultorías varias para el fortalecimiento de la DIGECEBI.
- Documentos de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre de SEDUC y la UPNFM.
- Documentos de Convenio con el Instituto de la Propiedad para la Legalización de Terrenos de Centros Escolares para Infraestructura Educativa.
- Priorización de los Centros Escolares para las construcciones de los módulos del tercer ciclo.
- Gira de Verificación de datos de CE a intervenir con Infraestructura Educativa.

Se dio inicio al Proyecto Piloto de Matemáticas con la actualización de la Base de Datos de los centros educativos que cumplen los criterios de elegibilidad para ser intervenidos, donde se seleccionaron cuarenta (40) centros educativos de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Contratación de una asistencia técnica para el diseño y seguimiento de la implementación de proyectos piloto de formación de habilidades para el empleo y emprendimiento (Piloto de Emprendedurismo).

El avance financiero del tercer trimestre de 2019 es de **44%** y un compromiso del **70%**.

**Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)**

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
<b>Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)</b>	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	79,015,679**	2018-2020	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2019	4,268,531	4,268,531	457,219	11%
Acumulado 2019	4,268,531	4,268,531	2,182,697	51%
Monto Aprobado del Convenio	79,015,679	79,015,679	67,703,596	86%

\*\* Unicamente se presenta el Monto aprobado a ejecutar por SEDUC

El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores.

Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una gerencia comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Durante el tercer trimestre, el Proyecto PROMINE-SE realizó las siguientes actividades:

- Se efectuaron visitas por parte de los supervisores Departamentales para evaluación de la situación actual mediante la Pre-factibilidad de los Centros Educativos en los departamentos de Lempira, Intibucá y Santa Bárbara (siete centros en total).
- Se efectuaron visitas por parte de los supervisores Departamentales para supervisión de los proyectos en ejecución de Fase IV, donde se cuenta con cuatro proyectos en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara e Intibucá (un centro por departamento).
- Al III Trimestre, se cuenta con sesenta y un (61) centros educativos legalizados. Aún están pendientes catorce (14) centros del total que fue priorizado para intervención de PROMINE Fase IV.
- Revisión de expedientes y Carpetas de formulación de proyectos PROMINE priorizados en Fase IV, en los municipios de San Pedro de Tutule y La Paz del departamento de La Paz y el Municipio de Lucerna en Ocotepeque.

Durante el tercer trimestre de 2019, el proyecto PROMINE tuvo una ejecución de 40% referente al presupuesto vigente.

### GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2019
- Reunión con equipo del Proyecto Joven para seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto.
- Segunda Revisión de Cartera Proyectos BID.

### PROBLEMÁTICA

- Congelamiento de presupuesto disponible del Proyecto Joven para ceder según requerimiento de espacio presupuestario.
- Dificultad de ejecución por baja asignación de la Cuota que solicitan las Unidades Ejecutoras.
- Exoneración de impuestos (bloqueo RTN SEDUC) - Pendiente a un por parte de la SAR.

### Conclusiones

- Al III Trimestre la ejecución global de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Educación alcanzó un **44%** correspondiente a **L 82,272,922** respecto al presupuesto vigente.
- El Proyecto: **“Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven**” logro una mejora en la ejecución financiera, la cual se deriva de la ejecución del convenio con el IHER. A la fecha, el proyecto Joven se mantiene en alerta.
- El Proyecto PROMINE tuvo una baja ejecución financiera durante el tercer trimestre (11% respecto al presupuesto vigente).

### Recomendaciones

- Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera eficiente, previendo contar con los recursos presupuestarios necesarios para el último trimestre del año 2019.
- La Secretaría de Educación deberá tomar acciones de manera más diligente, a fin de ejecutar los proyectos conforme a la programación de los organismos y convenios firmados.
- Se recomienda agregar la programación y ejecución física en SIAFI.

# SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

## PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al III Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
16	Gabinete Social			252,931	274,394,641	274,647,572	252,931	186,883,926	187,136,857	130,713	82,142,210	82,272,922	44%	130,713	129,171,281	129,301,994	69%
50	Secretaría de Educación			252,931	274,394,641	274,647,572	252,931	186,883,926	187,136,857	130,713	82,142,210	82,272,922	44%	130,713	129,171,281	129,301,994	69%
1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 - 30/11/2020	252,931	4,015,600	4,268,531	252,931	4,015,600	4,268,531	130,713	2,051,985	2,182,697	51%	130,713	2,051,985	2,182,697	51%
2	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO. PROYECTO JOVEN	BID-4449/BL-HO	03/07/2018-03/10/2023	-	202,378,826	202,378,826	-	182,868,326	182,868,326	-	80,090,225	80,090,225	44%	-	127,119,296	127,119,296	70%
3	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE HONDURAS	DONACION USAID CARTA EJECUCION 7-10	01/02/2018 31/05/2020	-	68,000,215	68,000,215	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019