

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																				
IDA-5190-HO		PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución					
10700000800																				
BIP																				
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención		Subsector		Recursos Forestal y Ambiente				
Los beneficiarios directos del Proyecto son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2, 033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).																				
Metas Globales																				
A) Preparación, promoción y organización de la MCPTGR B) Caracterización territorial (línea de base y diagnóstico territorial, entre ellos la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos) C) Perspectiva y Visión Territorial DAS D) Políticas, Estrategias, Planes y Proyectos. E) Publicación, Validación e Integración con la Visión y Aval Comunitario																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,401,574		26,401,574	86.2%										
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,860,396		64,860,396	98.7%										
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,425,652		71,425,652	93.6%										
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,036,782		47,036,782	96.3%										
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	50,574,542		50,574,542	88.6%										
Año 2018	126,941,850		126,941,850	71,206,738		71,206,738	48,531,945		48,531,945	68.2%										
Año 2019	117,506,288		117,506,288	117,506,288		117,506,288	39,515,730		39,515,730	33.6%										
Año 2020	-		-																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2013	1,493,772		1,493,772	1,493,772		1,493,772	1,288,190		1,288,190	86.2%										
Año 2014	1,466,782		1,466,782	3,108,811		3,108,811	3,068,905		3,068,905	98.7%										
Año 2015	3,620,106		3,620,106	3,452,676		3,452,676	3,232,105		3,232,105	93.6%										
Año 2016	2,550,216		2,550,216	2,124,948		2,124,948	2,045,531		2,045,531	96.3%										
Año 2017	3,131,313		3,131,313	2,412,511		2,412,511	2,138,323		2,138,323	88.6%										
Año 2018	5,273,840		5,273,840	2,958,307		2,958,307	2,016,275		2,016,275	68.2%										
Año 2019	4,766,332		4,766,332	4,766,332		4,766,332	1,602,851		1,602,851	33.6%										
Año 2020	-		-																	
METAS																				
Global					Meta Acumulada a Dic-18					Programación 2019					Ejecutado 2019				% de Ejecución	Programación 2019-2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total						
06-Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068-Informe de Auditoría	1	1	100	0	0	0	1	1	0	0			0	0	0				

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																
IDA-5190-HO	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)															ESTADO: En Ejecución
10700000800																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)								Sector:		Prevención			Subsector		Recursos Forestal y Ambiente
07-Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	1068-Informe de Auditoría	5	5	100	0	0	0	5	5	0	0			0	0	0
08-Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	991-Acta	20	20	100	0	0	0	20	20	0	0			0	0	0
09-Estaciones sísmicas funcionando a nivel nacional	393-Estación	15	15	100	0	0	0	18	18	0	0			0	0	0
Conclusiones																
<ul style="list-style-type: none">En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.El Congelamiento de fondos para la gestión de 2019, no tendrá grandes impactos para el cumplimiento de los indicadores para el cierre del proyecto en el 2020.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Programar reuniones de seguimiento tecnico con el Banco Mundial y SEFIN para asegurar el cumplimiento de los indicadores del proyecto según el POA Aprobado 2019-2020										UCP/COPECO/ BM					30/09/2019	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mjromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38								Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551								

Actualizada al 30/09/2019
Tipo de cambio promedio 2019 L.25.6534 por cada US\$ / Promedio del periodo 2013-2019 L.22.7284 por cada US\$
Elab.: Gustavo Oliva

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	40,000,000	-	-	40,000,000	2,900,000	-	2,900,000	7.3	37,100,000	-	37,100,000	92.8	1,121,955	-	1,121,955	3%
Lempiras	1,017,312,000	-	-	1,017,312,000	73,755,120	-	73,755,120	7.3	943,556,880	-	943,556,880	92.8	28,534,447	-	28,534,447	3%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
ATENCIÓN Y SERVICIO CIUDADANO EN MATERIA DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN MUNICIPIOS			22,000,000.00				-				22,000,000.00				55	
EFECTIVIDAD POLICIAL			16,000,000.00				-				16,000,000.00				40	
ADMINISTRACION (SEGURIDAD)			2,000,000.00				-				2,000,000.00				5	
Total FHIS			40,000,000.00				-				40,000,000.00				100	
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	5,892,432	-	5,892,432	-	-	-	0						
2019	199,390,276	-	199,390,276	226,750,924	-	226,750,924	28,534,447	-	28,534,447	13						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	237,031	-	237,031	-	-	-	0						
2019	7,839,887	-	7,839,887	8,915,689	-	8,915,689	1,121,955	-	1,121,955	13						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2019-2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Policial	Obra	9	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	50	0		
Problemática																		
Demoras en el inicio de proceso de LPI para la contratación de la empresa constructora de las obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).																		
Demoras en el inicio de proceso de LPI para la contratación de la empresa constructora de las obras de las UMEP de La Puerta y Calpules en San Pedro Sula y Jefatura Municipal de Copán Ruinas																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Entrega en tiempo el Diseño Final de la ANAPO y Contratación de la Empresa Supervisora de la construcción de la obra de ANAPO UCP-SEDS Noviembre 2019.										Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083					30/09/2019			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martínez fmartinez5000@yahoo.com										Gabriel Castillo GABRIELC@iadb.org								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2019

Tipo de Cambio L.25.4328 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar