

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA***

Al IV Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el cuarto trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente **L15,189,460** del cual reporta una ejecución de un 94%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	15,189,460
Devengado IV Trimestre-19	8,571,668
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	56
Devengado Anual	14,271,668
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	94

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares

Ejecución al IV Trimestre 2019; Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Costrucción y Remodelación de Laboratorios Veterinarios Regionales de Senasa en las Ciudades de Tocoa, San Pedro Sula, Danlí y Choluteca	Donación TAIWAN	15,189,477.96	15/06/2018 - 15/12/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2019	-	15,189,460	8,571,668	56
Acumulado 2019	-	15,189,460	14,271,668	94
Acumulado Vida del Proyecto */	-	15,189,460	14,271,668	94
Observaciones: Durante el IV Trimestre se construyeron 569 metros cuadrado referente a remodelación y mejoras en laboratorios de 558 programadas (+100%), durante el año 1,776 de 1,674 programadas (+100%). Se supervisaron 569 metros cuadrado referente a la remodelación y mejoras de laboratorios de 558 programadas (+100%), durante el año se supervisaron 1,753 metros cuadrados de 1,674 programadas (+100%).				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se incorporó por medio de nota técnica el total del monto del presupuesto vigente.

Conclusiones

- El proyecto ha ejecutado en el IV Trimestre acumulado un promedio referente a obras físicas de un +100% referente a Construcción, Remodelación y mejoras en laboratorios y Supervisión de remodelación y mejoras de laboratorios
- La ejecución financiera al IV Trimestre 2019 fue de L8,571,668, (56%), un devengado anual de L14,271,668 (94%).

Recomendaciones

- Ajustar en el año 2019 los fondos restantes de la ATN conforme a reformulación del Plan Operativo Anual (POA) y comprometerse a su ejecución, considerando que la ATN finaliza el 31 de Diciembre del año en curso.