



**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)**

**Al IV Trimestre, 2019**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

**Enero, 2020**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (**SEDUC**) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, para el año 2019 ejecuta dos proyectos y cuenta con un 10% del presupuesto vigente del Gabinete Social. En el cuadro No. 1 se presenta el presupuesto de inversión y ejecución financiera de la Secretaría de Educación para el cuarto trimestre.

El presupuesto de la Secretaria de Educación es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y KFW (Donación Alemana) para fondos de préstamo, donación y fondos nacionales como contra parte nacional para la ejecución de dos proyectos. Para el cuarto trimestre de 2019 la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto vigente de **L. 128,648,903** y su ejecución para este cuarto Trimestre representó el **35%** con un monto devengado de **L. 44,790,996**, acumulando una ejecución anual de **L. 127,063,918** representando el 99% respecto al presupuesto vigente.

**Cuadro No. 1**  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019**  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	274,647,572
Presupuesto Vigente	128,648,903
Devengado IV Trimestre 2019	44,790,996
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)</b>	<b>35%</b>
Devengado Anual	127,063,918
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>99%</b>

*Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares.*

El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1

**Gráfico No. 1**

**Financiamiento de la Inversión por Organismo  
(Cifras en Millones de Lempiras)  
Presupuesto Vigente**



Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en **Anexo No. 4**

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

**Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:**

#### Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
"Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo", Proyecto Joven	BID-4449/BL-HO	1,491,558,000	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	202,378,826	123,519,025	42,323,785	34%
Acumulado 2019	202,378,826	123,519,025	122,414,010	99%
Monto Aprobado del Convenio	1,414,560,000	1,491,558,000	125,318,379	9%

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

El proyecto es financiado por el BID por un monto de \$ 60.0 millones y con una duración de 5 años. Este proyecto inició el 03 de Julio 2018 y finalizará el 03 de Julio 2023.

Al finalizar el año se logró definir las estrategias para el Fortalecimiento de las direcciones de la Secretaria de Educación a través de lo siguiente:

- Elaboración de Estrategia de Seguimiento al Convenio con el IHER.
- Elaboración de Estrategia de Ejecución de Infraestructura Educativa.
- Contratación de Asesoría puntual en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED)

Al contar con las estrategias de seguimiento al convenio con el IHER y la estrategia de ejecución de infraestructura educativa, permitió la elaboración de:

- Elaboración y firma de Convenios (UPNFM, IHER).
- Elaboración de carpetas Pre factibilidad.
- Elaboración de documentos de Términos de Referencia.
- Elaboración de documentos de Especificaciones técnicas de procesos de adquisiciones.

El principal logro del Proyecto Joven al cierre de la gestión 2019, ha sido a través del Convenio de prestación de servicios educativos en Modalidades Alternativas para el tercer ciclo firmados de acuerdo con los requerimientos de la SEDUC, el cual fue suscrito con el IHER. El Proyecto está beneficiando a 11,371 educandos en su zona de intervención, 171 más que la matrícula proyectada inicialmente. Para lo anterior se han contratado, según planillas presentadas por el IHER a 652 gestores educativos.

La ejecución financiera al cuarto trimestre de 2019 fue de 99%, el cual representa L. 122.4 millones.

Ejecución al IV Trimestre 2019; Secretaría de Educación



**Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)****Montos en Lempiras**

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	79,015,679**	2018-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	4,268,531	5,129,878	2,467,210	48%
Acumulado 2019	4,268,531	5,129,878	4,649,908	91%
Monto Aprobado del Convenio	79,015,679	79,015,679	70,170,806	89%

\*\* Unicamente se presenta el Monto aprobado a ejecutar por SEDUC

El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores.

Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una gerencia comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Durante el cuarto trimestre, el Proyecto PROMINE-SE realizó las siguientes actividades:

- Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para evaluación de la situación Actual mediante la Pre-factibilidad de los Centros Educativos según el siguiente detalle:

No.	Municipio /	Departamento	Centro Educativo
1	Concepción Norte	Santa Bárbara	Esc. Miguel Ángel Bueso
2	San José	La Paz	Esc. Aspiración Infantil (Equipamiento)
3	La Encarnación	Ocotepeque	CEB. Eusebio Ventura Quezada (Equipamiento)

- Visita de Supervisión de proyectos en Ejecución. Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para Supervisión de los proyectos en ejecución de Fase IV. La supervisión fue realizada en los siguientes municipios:

Cantidad de Centros Escolares visitados	Municipio	Departamento
1	Trinidad	Copán
1	Concepción	Ocotepeque
1	La Labor	
1	San Jorge	
1	Las Vegas	Santa Bárbara
1	Magdalena	Intibucá
1	Camasca	
1	Santa Cruz	Lempira

La ejecución financiera a cierre del cuarto trimestre de 2019 fue de 91%, el cual representa L. 4.65 millones.

### GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el último trimestre del Año 2019.
- Reunión con la unidad ejecutora del Proyecto Joven y personal de IHER respecto a la programación de los pagos finales del convenio IHER-SEDUC.
- Reunión con el equipo técnico del proyecto PROMINE donde se evaluó la programación de pagos de los procesos que contaba el proyecto durante el mes de diciembre.
- Se procesaron modificaciones presupuestarias de fuente nacional, crédito externo y donación externa.

### Conclusiones

- Al cierre del IV Trimestre la ejecución global de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Educación alcanzó un **99%** correspondiente a **L 127 millones** respecto al presupuesto vigente.
- El Proyecto: **“Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven** logró una mejora en la ejecución financiera, la cual se deriva de la ejecución del convenio con el IHER. A la fecha.
- El Proyecto **PROMINE** tuvo una ejecución financiera de **L 4.65 Millones**, el cual representa un 91% respecto al presupuesto vigente.

### Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda agregar la programación y ejecución física en SIAFI.

## SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 4  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al IV Trimestre-19 (Devengado)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
16	Gabinete Social			252,931	274,394,641	274,647,572	252,931	128,395,972	128,648,903	189,195	126,874,723	127,063,918	99%
50	Secretaría de Educación			252,931	274,394,641	274,647,572	252,931	128,395,972	128,648,903	189,195	126,874,723	127,063,918	99%
1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012 - 30/11/2020	252,931	4,015,600	4,268,531	252,931	4,876,947	5,129,878	189,195	4,460,713	4,649,908	91%
2	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO. PROYECTO JOVEN	BID-4449/BL-HO	03/07/2018-03/10/2023	-	202,378,826	202,378,826	-	123,519,025	123,519,025	-	122,414,010	122,414,010	99%
3	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE HONDURAS	DONACION USAID CARTA EJECUCION 7-10	01/02/2018 31/05/2020	-	68,000,215	68,000,215	-	-	-	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 Datos preliminares.