

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE													ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE00057																		
BIP 0025000065																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	100.0	15,315,850	-	15,315,850	102%		
Lempiras	373,318,500	-	-	373,318,500	-	-	-	-	373,318,500	-	373,318,500	100.0	351,739,076	-	351,739,076	94%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012			13/07/2017		30/06/2020				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa							1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67	
2. Infraestructura Rural							12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33	
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas							1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00	
Total FHIS			15,000,000.00								-				15,000,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH. Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias. Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																		
Beneficiarios																		
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																		
Metas Globales																		
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.						
2013	82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-		33,771,087		0						
2014	148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-		32,714,052		77						
2015	86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-		32,295,226		99						
2016	97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-		93,906,332		99						
2017	64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-		86,922,798		97						
2018	61,865,866	-	61,865,866	37,332,495	-	37,332,495	36,390,084	-		36,390,084		97						
2019	15,809,640	-	15,809,640	34,274,786	-	34,274,786	34,213,605	-		34,213,605		100						
2020	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	1,525,893	-		1,525,893		31						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.						
2013	4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,647,764.53	-		1,647,765		0						
2014	7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,547,879.82	-		1,547,880		77						
2015	3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,461,402.01	-		1,461,402		99						
2016	4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	4,083,793.12	-		4,083,793		99						
2017	2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,675,149.82	-		3,675,150		97						
2018	2,488,641	-	2,488,641	1,501,752	-	1,501,752	1,463,841.86	-		1,463,842		97						
2019	635,234	-	635,234	1,377,167	-	1,377,167	1,374,708.39	-		1,374,708		100						
2020	-	-	-	200,901	-	200,901	61,310.62	-		61,311		31						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00057																	
BIP 0025000065																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
AGUA Y SANEAMIENTO	Conexiones	3450.00	2037.00	59%			1413.00	0	1413			902.5	0	902.5	64%	2	
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	Kilómetros	131.71	117.03	89%			14.69	0	14.687			10.4	0	10.4	71%	1	
Problemática																	
Programa Infraestructura Rural (BCIE), Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-132/2020, del 30 de mayo del 2020, se solicita a la Secretaria de Finanzas - SEFIN – la segunda ampliación del Plazo de Cierre del Préstamo BCIE-1736, en miras de la terminación exitosa de las obras en proceso y de la correspondiente liquidación de los fondos para cumplir con las estipulaciones del cierre legal, financiero y contable-administrativo, establecidas en el contrato de préstamo, tomando en consideración los tiempos caídos por causa de la pandemia del COVID-19 y el inicio de la época lluviosa, factores exógenos fuera del control de los contratistas, concluyendo en que es necesario ampliar el plazo de cierre del proyecto, extendiéndolo del 15 de junio hasta el 31 de octubre de 2020, como medida prudencial para que los ejecutores de los proyectos que todavía están en proceso, puedan terminarlos cumpliendo cabalmente con las especificaciones técnicas convenidas, y luego, permitan a la SEDECOAS-UCP-PIR, tener un tiempo razonable para verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad, cantidad y demás factores establecidos en los contratos de obra, lo cual es condición necesaria para la recepción satisfactoria con el que la administración procede a efectuar los correspondiente trámites de pago y posterior liquidación de los fondos, de conformidad a los mecanismos y procedimientos establecidos por el BCIE.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se esta trabajando en un plan de contingencia para el cierre definitivo del Proyecto para Junio de 2020 pese a la emergencia por el COVID-19, con el objetivo de hacer frente a las obligaciones pendientes de honrar.										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 / Coordinadora rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					30/06/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com								Lic. Elena Hepburn, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ehepburn@bcie.org									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020
Tipo de Cambio L.24.8879 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,710,033		2,927,508	14,637,542	1,330,774	796,502	2,127,276	14.5	10,379,260	2,131,006	12,510,266	85.5	3,673,516	1,092,441	4,765,957	33%
Lempiras	291,438,140	-	72,859,535	364,297,675	33,082,107	19,800,484	52,882,591	14.5	258,356,033	53,059,051	311,415,084	85.5	91,413,138	27,176,320	118,589,458	33%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017			19/10/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			11,124,531.74				2,927,508.34				14,052,040.09				96	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			585,501.66				-				585,501.66				4	
Total FHIS			11,710,033.40				2,927,508.34				14,637,541.74				100	
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	28,651,501	145,322,291	35,901,236	5,461,620	41,362,856	28						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	453,012	481,309	934,321	453,012	428,210	881,222	94						
2019	3,606,184	664,231	4,270,415	1,777,986	664,231	2,442,218	1,777,986	664,231	2,442,218	100						
2020	4,687,852	1,151,222	5,839,074	4,687,852	1,151,222	5,839,074	1,442,518	219,449	1,661,967	28						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0			0	0%	0	
Infraestructura y rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	4.5	0.0	6.5	65%	1	
Problemática																	
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS), Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conlleva a una reprogramación de las actividades.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La Directiva DIM desarrollo un plan de contingencia para esta etapa de emergencia, con el objetivo de hacer frente a los desafíos que se podrán tener.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/06/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020

Tipo de Cambio L.24.8879 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución				
USAID 522-0502 Cd E No.9															Seguridad y Defensa		
BIP-SNIPH																	
23539																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares			4,000,000	1,000,000	5,000,000	-	-	-	-	4,000,000	1,000,000	5,000,000	100.0	283,704	-	283,704	6%
Lempiras			99,551,600	24,859,300	124,410,900	-	-	-	-	99,551,600	24,859,300	124,410,900	100.0	7,060,794	-	7,060,794	6%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								31/10/2018		31/10/2018				30/04/2021			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				3,367,700.00				712,300.00				4,080,000.00				81.60	
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				332,300.00				167,700.00				500,000.00				10.00	
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				280,000.00				120,000.00				400,000.00				8.00	
CAPACITACION				20,000.00				-				20,000.00				0.40	
Total FHIS				4,000,000.00				1,000,000.00				5,000,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																	
Metas Globales																	
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019		-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570	96.6						
2020		65,583,096		65,583,096	65,583,096		65,583,096	7,060,794		7,060,794	10.8						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019		-	-	-	-	249,028	249,028	-	240,617	240,617	96.6						
2020		2,635,140	-	2,635,140	2,635,140	-	2,635,140	283,704	-	283,704	10.8						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución			
BIP-SNIPH																		
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
Problemática																		
Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH): Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conlleva a una reprogramación de las actividades.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
La Directiva DIM desarrollo un plan de contingencia para esta etapa de emergencia, con el objetivo de hacer frente a los desafíos que se podrán tener.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/06/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID											

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020
Tipo de Cambio L.24.8879 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																	
BIP 00250009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	11,146,962	-	1,114,696	12,261,659	9,657,144	1,114,696	10,771,840	87.8	1,489,819	-	1,489,819	12.2	9,841,688	1,153,082	10,994,770	90%	
Lempiras	277,424,487	-	27,742,449	305,166,936	240,346,026	27,196,841	267,542,868	87.7	37,078,461	545,608	37,624,068	12.3	230,998,932	27,196,841	258,195,773	85%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	30/03/2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		31/12/2019		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			6,077,391.94				-				6,077,391.94				49.56		
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			1,049,946.89				-				1,049,946.89				8.56		
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			767,897.52				-				767,897.52				6.26		
Materiales y Equipos de Capacitación			1,114,696.25				-				1,114,696.25				9.09		
Consultoria (Pago directo de KFW)			2,137,029.88				-				2,137,029.88				17.43		
Gasto Operativo FHIS			-				1,114,696.25				1,114,696.25				9.09		
Total FHIS			11,146,962.47				1,114,696.25				12,261,658.72				100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																	
Beneficiarios																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																	
Metas Globales																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86							
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88							
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94							
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94							
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66							
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91							
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	20,207,000	2,268,156	22,475,156	3,581,310	-	3,581,310	16							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2014	278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	826,499	24,937	851,436	86							
2015 FHIS	2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	183,337	1,774,247	1,371,508	183,337	1,554,845	88							
2016	3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,253,230	353,798	3,607,028	94							
2017	1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,682,823	310,340	1,993,162	94							
2018	5,031,071	108,350	5,139,421	2,357,234	283,945	2,641,179	1,470,616	280,669	1,751,286	66							
2019	2,523,177	-	2,523,177	1,352,531	-	1,352,531	1,237,013	-	1,237,013	91							
2020	811,921	91,135	903,056	811,921	91,135	903,056	143,898	-	143,898	16							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100		
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33		
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50		
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75		
Problemática																	
Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR). Al cierre del periodo del periodo de abril a junio del año 2020 la ejecución financiera del programa alcanza a un 15.93% Entre las razones más importantes para este porcentaje (%) de ejecución, es debido a que todo lo programado para el segundo trimestre no culminó al final del periodo debido a la situación actual de la Pandemia del COVID-19, por lo que los procesos y proyectos se suspendieron su ejecución, se tiene planificado reactivar la ejecución en julio del año en curso.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Desarrollo un plan de contingencia para esta etapa de emergencia por el COVID-19, con el objetivo de hacer frente a las obligaciones pendientes de la Fase I del Programa CONVIVIR previo al cierre definitivo en el presente año.										Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn					30/06/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020
Tipo de Cambio L.24.8879 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE														PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)				ESTADO: En Ejecución				
GD00943 G01127 GE01159																						
BIP 002500009100																						
Unidad Ejecutora/ Institución																						
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS														Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada									
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%						
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%										
Dólares*/Lempiras	18,343,500 456,531,194	36,687,000 913,062,387	3,567,246 88,781,256	58,597,746 1,458,374,837	33,058,201 822,749,203	1,316,582 32,766,962	34,374,783 855,516,165	58.7 58.7	2,053,682 51,111,827	1,807,115 44,975,289	3,860,796 96,087,116	7 7	39,385,459 873,275,640	2,482,463 55,786,551	41,867,922 929,062,192	71% 64%						
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 €1.2229																						
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
Decreto 14-2013	15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017									
									Fase II 01/07/2013				30/06/2016									
									Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019							
									Fase IV 02/04/2018				30/11/2020									
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%							
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							32,179,227.03						-		32,179,227.03 83							
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)							1,787,734.84						2,078,823.58		3,866,558.42 10							
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)							715,093.93						1,044,873.12		1,759,967.05 5							
ASISTENCIA TÉCNICA							1,072,640.90						-		1,072,640.90 3							
Total FHIS							35,754,696.70						3,123,696.70		38,878,393.40 100							
Objetivos del Proyecto																						
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																						
Descripción del Proyecto																						
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecución comunitaria.																						
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																						
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																						
Beneficiarios																						
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																						
Metas Globales																						
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras														
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.												
2012	-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82												
2013	-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47												
2014	202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93												
2015	218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98												
2016	48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98												
2017	111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91												
2018	40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96												
2019	117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98												
2020	131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	4,122,432	135,907,777	22,773,847	457,785	23,231,632	17												

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE										PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)										ESTADO: En Ejecución							
GD00943 G01127 GE01159																											
BIP 002500009100																											
Unidad Ejecutora/ Institución										Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS										Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución										Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
										Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
2012										-		-	-	1,131,993		-	1,131,993	933,683		-		933,683		82			
2013										-		-	-	9,523,409		94,585	9,617,994	4,401,998		94,585		4,496,583		47			
2014										9,559,576		720,167	10,279,743	14,021,423		694,525	14,715,948	13,004,210		679,750		13,683,960		93			
2015										9,883,211		552,755	10,435,967	6,612,660		547,753	7,160,414	6,436,329		547,753		6,984,082		98			
2016										2,126,802		299,656	2,426,459	6,035,992		453,158	6,489,151	5,926,095		441,100		6,367,195		98			
2017										4,722,656		308,215	5,030,871	4,227,623		535,441	4,763,064	3,782,639		535,440		4,318,079		91			
2018										1,637,391		220,974	1,858,365	1,912,453		220,974	2,133,427	1,865,765		183,834		2,049,599		96			
2019										4,731,282		217,204	4,948,486	3,040,188		217,204	3,257,391	3,034,740		170,146		3,204,886		98			
2020										5,295,157		165,640	5,460,797	5,295,157		165,640	5,460,797	915,057		18,394		933,451		17			
METAS																											
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2020-2023										
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre																	
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total													
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0												
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0												
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1			0		0	0												
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4			3		3	1												
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias	1			0			3	3					0	0												
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1			0		0	0												
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1			0		0	0												
Problemática																											
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE III y IV: Para lograr una ejecución de los fondos y el cumplimiento de la proyección se requiere: Autorización a la Institución para reinicio a finales de Julio, Proyectos en campo en condiciones para el reinicio, Vehículos disponibles, Contratación de nuevos proyectos. Monto en contrataciones 117,263,928.50, Proyectos en proceso de aprobación: Monto aproximado de 30.84 millones, Proyectos en formulación considerados en esta fase, por un monto aproximado de 58.00mm																											
Acciones Propuestas																											
Acción										Responsable										Fecha							
Se está Impulsado la formulación de proyectos financiados en el marco de la fase IV, para su posterior ejecución una vez se reactive las actividades en el país. Concretar la modificación presupuestaria a fin de contar con recursos para el gasto operativo del Programa una vez se reinicien actividades en campo.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com										30/06/2020							
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																	
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn										Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW																	

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020
Tipo de Cambio L.24.8879 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000	300,000	-	20,300,000	5,600,000	-	5,600,000	27.6	14,400,000	-	14,400,000	70.9	4,414,992	-	4,414,992	22%
Lempiras	497,758,000	7,457,790	-	505,215,790	139,372,240	-	139,372,240	27.6	358,385,760	-	358,385,760	70.9	109,862,670	-	109,862,670	22%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES			18,219,000.00					-					18,219,000.00		89.75	
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)			1,781,000.00					-					1,781,000.00		8.77	
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION			24,000.00					-					24,000.00		0.12	
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN			245,000.00					-					245,000.00		1.21	
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD			31,000.00					-					31,000.00		0.15	
Total FHIS			20,300,000.00					-					20,300,000.00		100.00	
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																
Beneficiarios																
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84						
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89						
2020	134,871,251	-	134,871,251	129,871,251	-	129,871,251	19,224,802	-	19,224,802	15						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	713,985	-	713,985	601,778	-	601,778	84						
2019	4,729,865	-	4,729,865	3,397,748	-	3,397,748	3,040,758	-	3,040,758	89						
2020	5,419,150	-	5,419,150	5,218,249	-	5,218,249	772,456	-	772,456	15						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0		
Problemática																		
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), La programación en la ejecución de obras se verá afectada debido a la pandemia del coronavirus. Esta condición de fuerza mayor evidentemente afectará el plazo contractual de entrega de los proyectos en ejecución.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
A la fecha se está trabajando en el desarrollo de un plan de contingencia or el COVID-19 con el organismo financiador con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					30/06/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408								Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org										

Fecha Actualización: 30 de junio, 2020

Tipo de Cambio L.24.8879 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar