

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al III trimestre, 2020

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Para el Ejercicio Fiscal 2020, cuenta con un Presupuesto Vigente al Tercer Trimestre de L1,325.5 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), que representa el 46% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social, dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	997,184,834
Presupuesto Vigente	1,325,547,866
Devengado III Trimestre	261,589,812
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	20%
Devengado Anual	480,577,103
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	36%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	699,253,221
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	53%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020


Al tercer trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria de L480.6 millones (36%) a nivel de devengado y L699.2 millones (53%) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de siete proyectos adscritos, orientados a la construcción y modernización de hospitales, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos de Crédito (97.9%) mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 79% (L.1,025.2 millones), Corea con 19.9% (L258.9 millones), e Italia el 1.1% (L13.9 millones); Donación 1.95% (L25.8 millones) proveniente del BID y 0.1% para los Fondos Nacionales como Contraparte del Préstamo con Corea (L1.6 millones); distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

En forma comparativa al III trimestre del año 2019, donde la SESAL contó con un

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)



SECRETARIA DE FINANZAS

Presupuesto Vigente de L.445.5 millones, reportó ejecución en 29% (L.128.4 millones); para el año 2020, la tendencia en ejecución mejora levemente (36%), sin embargo la misma es relativamente baja, considerando que la asignación incrementó en más del 100% (L.880.0 millones). Cabe destacar que durante el período en evaluación, el país se encuentra en estado de emergencia sanitaria por la Pandemia del Coronavirus (COVID 19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	US\$	30,000,000	30/12/2016 14/06/2021
		Lempiras	733,446,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	68,306,340	68,306,340	5,084,326	7%
Acumulado 2020	68,306,340	68,306,340	17,513,383	26%
Acumulado Vida del Proyecto *	733,446,000	733,446,000	648,995,706	88%

*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

El objetivo del proyecto consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.

El proyecto, tiene focalizado atender a una Población de 414,046 personas, en 7 departamentos y 33 municipios descritos a continuación: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucía); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
- Adquisición de 2 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
- Celebrar un Convenio para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención. (Sin reporte de avances al III Trimestre).
- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera. (Sin reporte de avances al III Trimestre).

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 31% de avance físico al III Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel:
 - Se alcanzó el 100% de la meta física.
 - Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM.
 - Adquisición de Materiales Accesorios y Bombas de Rociado.
- ✓ Gestores descentralizados de Segundo nivel:
 - Se programó la Firma de 3 convenios de gestión para el segundo nivel de atención
 - Se mantiene la prestación de servicios con los hospitales con quienes se firmó Convenios en el 2019 (Hospital Enrique Aguilar Cerrato y Hospital Leonardo Martínez); Se firmó Convenio de prestación de Servicios con el Gestor Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP).
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales:
 - Hospitales priorizados cuentan con los lineamientos para la organización de los servicios hospitalarios
 - Otros logros: Entrega parcial de equipo médico a los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato.

Limitantes en la Ejecución:

- Prolongados tiempos en la gestión y aprobación de modificaciones presupuestarias, debido a la priorización de actividades en el marco de la emergencia COVID 19.
- Cancelación de giras para el seguimiento en campo.
- Cambio de Organismo Ejecutor del Convenio 4619/BL-HO, repercutió en desfase en la presentación de informes de ejecución de recursos recibidos de dicho Convenio para FUMATREP, repercutiendo en no poder efectuar ningún desembolso con el Convenio 3723/BL-HO.
- No se cuenta con suficiente personal en la Unidad de Adquisiciones GESALUD.

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019
		Lempiras	1,686,925,800	14/09/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	652,420,977	343,573,870	30,144,735	9%
Acumulado 2020	652,420,977	343,573,870	234,352,237	68%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,686,925,800	1,686,925,800	310,594,222	18%

Nota: Cifras corresponden a la ejecución realizada por la SESAL, al 31/07/2020.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

El Proyecto tiene como Objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Cuenta con intervención en los Departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucia); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Con estas intervenciones, se han priorizado los siguientes Hospitales: Hospital Escuela Universitario (HEU) en Tegucigalpa, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco en Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de La Paz.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a 5.4 millones de personas.
- Realizar 2 estudios y diseños de obra para mejoramiento de infraestructura de servicios de salud.
- Adquisición de Equipo de laboratorio para funcionamiento a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- 16 contratos de consultoría para fortalecimiento de la SESAL
- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera.

Adicionalmente, el Proyecto contempla realizar las siguientes actividades para el presente año:

- 453,372 habitantes cubiertos por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres (población mujeres embarazadas, Neonatos y gestores).

SECRETARIA DE FINANZAS

- Fortalecimiento de los ESFAM para su expansión a municipios priorizados (Conformación de 20 ESFAM para municipios no descentralizados, se espera fortalecer 5 equipos en el año 2020)
- Estudio de Pre-inversión y Estudio Médico Arquitectónico para las obras del Hospital de Occidente
- Fortalecida la gestión de la Secretaría de Salud mediante la celebración de 2 convenios para el 2do nivel de atención.
- Realizada la ejecución del proyecto con eficiencia y transparencia.
- Asistencias técnicas de seis consultores para la implementación del programa en las Regiones Sanitarias

Con la Publicación del **Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020**, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte; por lo que en cumplimiento a dicho mandato, a partir del mes de Agosto los saldos disponibles para la ejecución del Programa para el Mejoramiento de Salud Materno Neonatal, son trasladados a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H).

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras	BID 4518/BL-HO-3 3815/BL-HO-2 4449/BL-HO-2	US\$	50,000,000	30/06/2020 30/09/2021
		Lempiras	1,222,410,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2020	-	613,335,839	225,539,540	37%
Acumulado 2020	-	613,335,839	225,539,540	37%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,222,410,000	1,222,410,000	225,539,540	18%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2020 (BCH): L24.4482 por US\$1.00

En fecha 30 de junio de 2020, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Convenio Modificatorio a las Operaciones 3815/BL-HO, 4449/BL-HO y 4518/BL-HO mediante el cual se reorientan US\$50.0 millones (alrededor de L.1,232.7 millones); con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad por COVID-19 y a mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Contando con cuatro objetivos específicos: (i) fortalecer la conducción de la respuesta a nivel del país; (ii) mejorar la detección y seguimiento de los casos; (iii) apoyar esfuerzos para la interrupción de la cadena de transmisión de la enfermedad; y (iv) mejoramiento de la capacidad de provisión de servicios. Cuenta con intervención a nivel Nacional

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias.
- Fortalecer en un 70% la Red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias.
- Implementar las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.
- Fortalecer la capacidad de los Servicios de Salud del Sistema Público, para atender los pacientes con COVID19.
- Realizar la Auditoria del Proyecto.

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 88% de avance físico (37 Convenios de Gestores Descentralizados de primer y segundo nivel de atención, suscritos de 42 Programados; así como la contratación de 5 consultores para la Unidad Ejecutora), así mismo se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
 - Equipos de respuesta Rápida (ERR) contratados en varias regiones para el control de brotes (18 regiones sanitarias beneficiadas para contratar ERR).
- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
 - Firmados 37 Convenios de Gestión: 16 de primer nivel y 21 de segundo nivel.
 - Realizado el Primer Desembolso a 28 Gestores: 13 de primer nivel y 15 de segundo nivel por un monto de L225,539,540.
- ✓ Administración del Programa:
 - Unidad Ejecutora contratada en 100%.

Limitantes en la Ejecución:

- Se presentó problema de operatividad para la Unidad Ejecutora GESALUD debido al traslado de personal con el traslado del Proyecto Neonatal a la AEPAS-H.
- Débilidad a lo interno con las distintas instancias de la SESAL para coordinarse a fin de tener entregables en tiempo y forma.
- En relación a la Negociación para la contratación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se presentó retraso en la definición de costos directos e indirectos con respecto al manejo del ciclo de adquisiciones.

Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas:

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora se encuentran las siguientes:

- Se reporta avance en las metas físicas en un 98% para el Lote 9 y un 57% de equipo Biomédico en el Lote 3.
- A la fecha no se reporta ejecución financiera, ya que para poder proceder al pago son necesarias las actas de recepción provisional las cuales se encuentran en firma en el Hospital María.
- Durante el tercer trimestre se gestionó la sexta ampliación de plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de poder cumplir con los compromisos administrativos y financieros en relación a los contratos de suministros No. HN.001-2019-SS y No. HN.002-2019-SS correspondientes a los Lotes 3 y 9 respectivamente, con la Empresa Alteha S.p.A.

A la fecha el proyecto no presenta ejecución física financiera

Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

En fecha 16 de febrero de 2012 el Gobierno de Honduras suscribió convenio de préstamo EDCF No. HND-4, con el Export-Import Bank de Corea, para la realización del Proyecto de Construcción del Hospital Regional del Sur de Choluteca, por un Monto de US\$36.1 millones de los cuales US\$33.0 millones corresponden a Crédito Externo y US\$3.0 millones como contraparte nacional.

El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el período comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo).

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, mediante Oficio DGCP-DEM-650/2019 de fecha 01 de Noviembre de 2019 envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos; quien mediante Oficio

No. HND-4/19-4418 de fecha 18 de Diciembre de 2019 por parte del Korea Eximbank, requiere informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Tercer Trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Julio- Agosto –Septiembre a Diciembre) de ejecución para el Año 2020.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo del traslado en cumplimiento al PCM-004-2020 a la AEPAS-H, en conjunto SEFIN, SESAL, SCGG/AEPAS-H.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo con el equipo técnico del BID, SEFIN y SESAL, para definir la Homologación en Sistemas para el Proyecto RISP.
- Apoyo en la gestión para la migración por cambio de ejecutor a la SESAL y registro de Enmienda a Nota de Prioridad, para el Proyecto de Ayuda de Emergencia Sanitaria en Honduras por COVID-19 (BCIE 2162 – III Modificación).
- Apoyo en la gestión para la migración por cambio de ejecutor a la AEPAS-H, para el Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal (BID 4619/BL-HO).
- Se continuó con las actividades de la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2021 – 2024 para la SESAL.
- Se actualizó la Matriz de Inversión Departamental del Programa de Inversión Pública, ejecutado al mes de Junio de 2020.
- Mediante Nota Técnica No.19, se procedió a la Incorporación Presupuestaria para el Proyecto RISP por L.613.3 millones.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 0034-2020 para la Ampliación de Plazo de Ejecución al Proyecto de Reequipamiento Biomédico del Hospital María de Especialidades Pediátricas (HMEP).
- Se elaboró el Programa de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2021 con un enfoque Territorial.
- Se elaboró informe de Principales Logros de cada Proyecto durante el Año 2020.

Conclusiones

- A partir del mes de febrero de 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.

- Al término del Tercer Trimestre, la ejecución reportada por la SESAL registra un 36% (L480.6 millones) a nivel de devengado y un 53% (L699.2 millones) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente asignado.
- El Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se trasladó a la agencia ejecutora AEPAS-H; con los saldos disponibles para ejecución en presupuesto conforme a la adecuación del nuevo Plan de Ejecución del Proyecto.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), actualmente se encuentra ejecutando las actividades finales para dar comienzo formalmente a su etapa de cierre para el año 2021.
- El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, se encuentra en proceso de des obligación ante Corea; por parte del Gobierno se está en análisis para cuantificar y evaluar las necesidades actuales, que permitirán definir el monto del financiamiento con otros recursos financieros y posible cambio de Institución Ejecutora.
- En relación al Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas se recomienda a las autoridades de Salud, dar seguimiento puntual al cronograma de la Licitación Pública Internacional para que se ejecute en el año 2020 a fin de adquirir los equipos; asimismo, realizar las gestiones para recibir los equipos de forma oportuna.

Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.
- Se recomienda a la SESAL presentar al organismo financiador el informe de la ejecución física y financiera sobre El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca.

ANEXO No. 04
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
	Gabinete Social			1,633,532	995,551,302	997,184,834	1,633,532	1,323,914,334	1,325,547,866	-	480,577,103	480,577,103	36%	-	261,589,812	261,589,812	20%	-	699,253,221	699,253,221	53%
7	0060 - Secretaría de Salud			1,633,532	995,551,302	997,184,834	1,633,532	1,323,914,334	1,325,547,866	-	480,577,103	480,577,103	36%	-	261,589,812	261,589,812	20%	-	699,253,221	699,253,221	53%
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	18/10/2012 - 26/01/2022	1,633,532	258,940,398	260,573,930	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total - 015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA			1,633,532	258,940,398	260,573,930	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	31/01/2011 - 31/12/2020		13,972,976	13,972,976		13,972,976	13,972,976		-	-	0%			-	0%		-	-	0%
	Total - 019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)				13,972,976	13,972,976		13,972,976	13,972,976		-	-	0%			-	0%		-	-	0%
3	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 - 31/05/2024		652,420,977	652,420,977		343,573,870	343,573,870		234,352,237	234,352,237	68%		30,144,735	30,144,735	9%		234,768,267	234,768,267	68%
	Total - 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL				652,420,977	652,420,977		343,573,870	343,573,870		234,352,237	234,352,237	68%		30,144,735	30,144,735	9%		234,768,267	234,768,267	68%
4	024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	BID 3815/BL-HO-2	30/06/2020 30/09/2021		-	-		446,708,474	446,708,474		155,389,540	155,389,540	35%		155,389,540	155,389,540	35%		297,964,127	297,964,127	67%
		BID 4518/BL-HO-3	30/06/2020 30/09/2021		-	-		166,627,365	166,627,365		70,150,000	70,150,000	42%		70,150,000	70,150,000	42%		135,035,873	135,035,873	81%
	Total - 024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS				-	-		613,335,839	613,335,839		225,539,540	225,539,540	37%		225,539,540	225,539,540	37%		433,000,000	433,000,000	71%
5	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021		68,306,340	68,306,340		68,306,340	68,306,340		17,513,383	17,513,383	26%		5,084,326	5,084,326	7%		27,553,952	27,553,952	40%
	Total - 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE				68,306,340	68,306,340		68,306,340	68,306,340		17,513,383	17,513,383	26%		5,084,326	5,084,326	7%		27,553,952	27,553,952	40%
6	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO	29/05/2015 - 29/11/2020		1,910,611	1,910,611		-	-		-	-	0%				0%		-	-	0%
		GRT/HE-16838-HO	29/05/2015 - 29/11/2020		-	-		5,440,911	5,440,911		2,704,983	2,704,983	50%		354,252	354,252	7%		2,798,696	2,798,696	51%
	Total - 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II				1,910,611	1,910,611		5,440,911	5,440,911		2,704,983	2,704,983	50%		354,252	354,252	7%		2,798,696	2,798,696	51%
7	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 - 30/11/2023		-	-		20,344,000	20,344,000		466,959	466,959	2%		466,959	466,959	2%		1,132,307	1,132,307	6%
	Total - 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA				-	-		20,344,000	20,344,000		466,959	466,959	2%		466,959	466,959	2%		1,132,307	1,132,307	6%

Fuente: SIAFI al 30/09/2020.

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	06 - Construcción de un Nuevo Hospital	Construcción	4	0	0%	2	0	0%
	07 - Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	Capacitación	0	0	0%	0	0	0%
	08 - Habilitados espacios físicos para la operación y mantenimiento del personal de Korea	Obra Mejorada	0	0	0%	0	0	0%
	09 - Elaborado planos finales ,Supervisión técnicamente y adecuadamente la Construcción	Informe Técnico	0	0	0%	0	0	0%
	10 - Resolver contingencias en el proceso de la construcción	Informe	0	0	0%	0	0	0%
	11 - Cobro de comisión del banco por servicios Administrativos del préstamo .	Factura	0	0	0%	0	0	0%
	12 - Equipo medico Instalado y funcionando para el nuevo Hospital del Sur	Lote de Equipo	0	0	0%	0	0	0%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lote 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .	Lote de Equipo	2	0	0%	0	0	0%
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	07 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas	Persona	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados	Estudio	2	0	0%	0	0	0%
	09 - Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	2	0	0%	1	0	0%
	10 - Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	16	0	0%	1	0	0%
	11 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	4	0	0%	2	0	0%
024 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS	14 - Fortalecida en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias	Documento	1	0	0%	0	0	0%
	15 - Fortalecida en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias (4518)	Contrato	1	0	0%	0	0	0%
	16 - Implementada las estrategias de comunicación multicanal que garanticen la accesibilidad de la información para poblaciones diversas y la capacitación de normas y lineamientos al personal de salud.	Publicación	1	0	0%	0	0	0%
	17 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19	Convenio	1	0	0%	1	0	0%
	18 - Realizada la auditoria del Proyecto	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	20 - Fortalecida la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID19 (3815)	Convenio	1	0	0%	1	0	0%
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	11 - Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	468	0	0%	117	0	0%
	12 - Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados	Lote de Equipo	2	0	0%	0	0	0%
	13 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	Convenio	1	0	0%	0	0	0%

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
	14 - Realizada la Auditoria Financiera del Proyecto	Informe	2	0	0%	1	0	0%
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	08 - Fortalecidos los laboratorios para pruebas de VPH	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	09 - Capacitado el personal de los Gestores Descentralizados en Estrategias Transversales Materno-neonatal e Infantil	Capacitación	1	0	0%	0	0	0%
	16 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	Informe	27	0	0%	3	0	0%
027 - HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (HO-G1250	06 - Capacitadas las Regiones Sanitarias en el tema de Diagnostico de laboratorio para la eliminación de malaria	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	07 - Capacitado el Recurso Humano de las unidades de analisis de entomologia de las regiones Sanitarias	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Fortalecida la conduccion tecnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminacion de malaria en Honduras	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, al 30/09/2020