

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Educación (SEDUC)

Al I trimestre, 2020

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Abril, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal; para el año 2020 ejecuta dos proyectos y cuenta con el 19% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social. En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera de la Secretaría de Educación para el Primer Trimestre.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	452,905,060
Presupuesto Vigente Ajustado	452,905,060
Devengado I Trimestre-2020	10,399,527
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)	2%
Devengado Anual	10,399,527
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	2%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	96,920,306
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	21%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)



FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SEDUC, es financiado por recursos de Crédito Externo (97.9%) proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Donaciones Externas (1.6%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y el restante 0.6% con Recursos Nacionales como contraparte nacional de la donación. Para el Primer trimestre del 2020, se contó con un Presupuesto Vigente Ajustado de L.452.9 millones ejecutando en ese período L10.4 millones (2%) a nivel de devengado y ha comprometido el 21% de los recursos

asignados en relación a dicho Presupuesto. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

En forma comparativa al primer trimestre del año 2019, donde la SEDUC contó con un Presupuesto Vigente de L251.6 millones, manteniendo la tendencia de ejecución en 2% (L3.9 millones), considerando que para el año 2020, la asignación incrementó en 80% (L452.9 millones).

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	60,000,000	02/02/2018 03/10/2023
		Lempiras	1,492,170,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2020	443,317,192	443,317,192	10,388,548	2%
Acumulado 2020	443,317,192	443,317,192	10,388,548	2%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,492,170,000	1,492,170,000	135,706,928	9%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- 22,742 Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER).
- 400 Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el área de su desempeño.
- Avanzar en 25% en el Diseño de Herramienta Tecnológica para fortalecer el Sistema Integrado de Información Educativa (SIIIE).
- Contratar la Auditoría para la Evaluación anual financiera y de cumplimiento, cabe mencionar que de acuerdo a lo planificado no presenta ejecución física según SIAFI

Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), para el Primer Trimestre se han realizado las siguientes acciones conforme a la planificación de productos esperados:

Ejecución al I Trimestre 2020; Secretaría de Educación

- Producto 1: Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos:
 - Actualmente en periodo de presentación de ofertas para la contratación de “Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento”. [Con fecha aplazo al 04 de mayo 2020].
 - En proceso de contratación de consultorías para la generación de insumos para la Estrategia de Comunicación para promover el cambio de paradigma y posicionamiento del Proyecto Joven, previo a la situación de emergencia sanitaria nacional, se avanzó en el proceso de contratación de un consultor para Desarrollar la Producción Audio Visual del Proceso de Atención y Cobertura, enmarcado en el convenio en mención. Basada en lo anterior y considerando, que pese a la situación de emergencia que abate a nuestro país por el COVID19, el sistema educativo continúa atendiendo con diferentes modalidades, por lo que se hace necesaria la documentación audiovisual del cumplimiento del convenio en mención, así como, la divulgación de los resultados y mensaje de motivación para la permanencia en el sistema escolar.
- Producto 2: Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas.
 - Presentación para No Objeción al BID de 12 de Carpetas Pre factibilidad.
 - Están en proceso de formulación 12 nuevas carpetas de pre factibilidad.
 - Se llevó a cabo una gira de campo para identificar la situación legal de un tercer grupo de CEBs, del cual se obtuvo documentación legal de 10 CEBs.
 - En proceso de conformación de lista corta de la Firma Supervisora de las primeras 24 Obras de Infraestructura Educativa.
 - En solicitud de No Objeción a documentos de licitación para la Construcción de Obras de Infraestructura Educativa (12 Centros de Educación Básica).
- Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía.
 - En el periodo de presentación de ofertas de la Consultoría Técnica Especializada Internacional Diseño de un Programa de Formación Docente Inicial y El Acompañamiento en el Diseño e Implementación de un Programa de Formación permanente para Docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras. Con fecha aplazo al 04 de mayo.
- Producto 2.4: Escuelas beneficiadas, con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.
 - En el proceso de elaboración de especificaciones técnicas para dar por iniciado la contratación de impresión y entrega de recursos pedagógicos.
- Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia.
 - En ejecución la consultoría para la Implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.

- Producto 2.6: Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computador implementado.
 - En proceso de selección de cantidad de alumnos para el Piloto, e identificación de CEBs.
- Producto 2.9: Numero de jóvenes beneficiados por programas de empleo y emprendedurismo.
 - En el periodo de presentación de oferta para la contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento. Con fecha aplazo al 04 de mayo. (Misma ONG que el producto 1.1).
- Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento
 - Se está trabajando en conjunto con otras Secretarías con el propósito de coadyuvar a los esfuerzos de construir el Sistema Integral por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.
- Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados.
 - Se ha logrado la conformación concreta de los Equipo Técnico de Trabajo bajo los temas: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; fortaleciendo la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles y la Unidad Técnica de Corresponsabilidades del Programa Presidencial del Bono Vida Mejor. Y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; fortaleciendo la Dirección General de Desarrollo Profesional.

Sin embargo, cabe mencionar que a la presentación del presente informe se están llevando a cabo decisiones relacionadas a dos temas que afectarían la ejecución planificada a la fecha del Proyecto; Estado de Emergencia Sanitaria por la Pandemia COVID-19 y la creación de la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)

Con la Publicación del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte, tal es el caso del Proyecto **Mejoramiento de la Calidad Educativa y Desarrollo de Capacidades para la Empleabilidad: Programa Joven, cuyo organismo ejecutor en la actualidad es la Secretaría de Educación. Préstamo No. 4449/BL-HO.**

Programa: "Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V)" (Componente SEDUC):

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa: "Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V)" (Componente SEDUC)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	Lempiras	59,554,506	03/12/2015 30/07/2023
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2020	9,587,868	9,587,868	10,979	0.1%
Acumulado 2020	9,587,868	9,587,868	10,979	0.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	59,554,506	59,554,506	29,536,173	50%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es "Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una Gerencia Comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase IV).
- Supervisión de 30 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios. (Fase IV)
- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase V).
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP). (Fase V)

- Supervisión de 528 Centros Educativos con proyectos Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios. (Fase V)

Al trimestre no presenta ejecución física en ninguna de las actividades programadas en el SIAFI.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2020.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo de avances del Proyecto Joven, en conjunto con Torre de Control.
- Se llevó a cabo la I Revisión Técnica de Cartera con Proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Conclusiones

- Durante el Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al término del Primer Trimestre, la ejecución reportada por la SEDUC registra un 2% (L10.4 millones) a nivel de devengado y un 21% (L96.9 millones) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente asignado.
- El Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se encuentra en proceso de traspaso a la nueva agencia ejecutora AEPAS-H; con lo cual se realizará la reorientación de recursos presupuestarios conforme a la adecuación del nuevo Plan de Ejecución del Proyecto.
- El Programa PROMINE actualmente se encuentra ejecutando las fases IV y V con recursos de Donación Externa (KFW) y Contraparte Nacional.

Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen, priorizar actividades haciendo uso eficiente de los recursos, tomando en consideración las medidas giradas por parte de la Secretaría de Finanzas
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-2020			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
2	Gabinete Social			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	450,407,904	452,905,060	10,979	10,388,548	10,399,527	10,979	10,388,548	10,399,527	2	10,979	96,909,327	96,920,306	21
2	0050 - Secretaría de Educación			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	450,407,904	452,905,060	10,979	10,388,548	10,399,527	10,979	10,388,548	10,399,527	2	10,979	96,909,327	96,920,306	21
1	Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	02/02/2018 03/10/2023		443,317,192	443,317,192		443,317,192	443,317,192		10,388,548	10,388,548		10,388,548	10,388,548	2		96,909,327	96,909,327	22
	Total - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto J				443,317,192	443,317,192		443,317,192	443,317,192		10,388,548	10,388,548		10,388,548	10,388,548	2		96,909,327	96,909,327	22
2	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, Fases IV y V)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	03/12/2015 30/07/2023	2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	10,979	-	10,979	10,979	-	10,979	0	10,979	-	10,979	0
	Total - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KF			2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	10,979	-	10,979	10,979	-	10,979	0	10,979	-	10,979	0

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

ANEXO No. 05
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
50 - Secretaría de Educación								
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	22,742	-	0%	-	-	0%
	Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el area de su desempeño	Docente	400	-	0%	-	-	0%
	Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje de avance	25	-	0%	-	-	0%
	Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoría	1	-	0%	-	-	0%
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	15	-	0%	-	-	0%
	Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.	Centro Educativo	30	-	0%	-	-	0%
	Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	30	-	0%	-	-	0%
	Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	200	-	0%	-	-	0%
	Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Pre básica y básica en los departamentos de: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios.	Centro Educativo	528	-	0%	132	-	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020