

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

# **Informe de Avance Físico y Financiero**

## **Secretaría de Educación (SEDUC)**

**Al II trimestre, 2020**

**Tegucigalpa M. D. C.**

**Honduras, C.A.**

**Julio, 2020**

## 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del  
2020

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	452,905,060
Presupuesto Vigente	452,905,060
Devengado II Trimestre	24,254,163
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>5%</b>
Devengado Anual	26,552,222
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>6%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	26,552,222
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>6%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

La Secretaría de Educación (SEDUC) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal; para el II Trimestre del año 2020 cuenta con la ejecución de dos proyectos y que representa el 19% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social. En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera de la Secretaría de Educación para el Segundo Trimestre.

## FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SEDUC, es financiado por recursos de Crédito Externo (97.9%) proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Donaciones Externas (1.6%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y el restante 0.6% con Recursos Nacionales como contraparte nacional de la donación. Para el Segundo trimestre del 2020, se contó con un Presupuesto Vigente de L.452.9 millones ejecutando en el período L26.5 millones (6%)

a nivel de devengado de los recursos asignados en relación a dicho Presupuesto. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

En forma comparativa al segundo trimestre del año 2019, donde la SEDUC contó con un Presupuesto Vigente de L206.6 millones de los cuales registró ejecución en 19% (L38.3 millones); para el año 2020, la asignación incrementó en 119% (L246.3 millones), sin embargo, los registros de ejecución reportados únicamente alcanzan ejecución en 6% (L26.5 millones) que corresponden a los compromisos honrados por el Proyecto Joven.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

Ejecución al II Trimestre 2020; Secretaría de Educación

Gráfico No. 01  
Financiamiento de la Inversión por Fuente  
(Cifras en Lempiras)



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

**Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	BID 4449/BL-HO	US\$	45,000,000	02/02/2018 03/10/2023
		Lempiras	1,119,127,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2020	443,317,192	443,317,192	24,243,184	5%
Acumulado 2020	443,317,192	443,317,192	26,541,243	6%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,492,170,000	1,119,127,500	151,859,623	14%

**Nota:** Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- 22,742 Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER).
- 400 Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el área de su desempeño.
- Avanzar en 25% en el Diseño de Herramienta Tecnológica para fortalecer el Sistema Integrado de Información Educativa (SIIIE).
- Contratar la Auditoría para la Evaluación anual financiera y de cumplimiento.

Cabe mencionar que de acuerdo a lo planificado no presenta ejecución física según SIAFI

Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), para el segundo trimestre se han realizado las siguientes acciones conforme a la planificación de productos esperados:

A la presentación del presente informe se están realizando las siguientes acciones para el logro de los productos planificados para el año 2020

- **Producto 1:** Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos
  - El proceso para la contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento a la fecha está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la Propuesta Técnica y Económica para una posterior negociación de contrato.
- **Producto 2:** Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas.
  - A la fecha se cuenta con No Objeción del BID al primer grupo de 12 de Carpetas Pre factibilidad otorgada por medio de CID/CHO/524/2020 de fecha 28 de abril de 2020.
  - Están en proceso de digitalización del segundo grupo de 12 nuevas carpetas de prefactibilidad para posterior de solicitud oficial al BID de No Objeción a dichas carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura.
  - Firma de Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara de las primeras 24 está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la lista corta para proceder a invitar a firmas que conforman lista corta.
  - El proceso para la contratación de la Empresa Constructora para la Ampliación de Infraestructura Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica zonas rurales de baja cobertura en el occidente del país está por presentarse la Solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones para proceder a publicar llamado a licitación.
- **Producto 2.1:** Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía.
  - Esta por nombrar como Órgano Ejecutor y futuro Contratante del Proyecto la Comisión de Evaluación que estaría integrada por miembros de SEDUC, UPNFM y AEPASH (UEP), mediante memorándum de la Consultoría Técnica Especializada Internacional Diseño de un Programa de Formación Docente Inicial y El Acompañamiento en el Diseño e Implementación de un Programa de Formación permanente para Docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras.
- **Producto 2.4:** Escuelas beneficiadas, con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.
  - En el proceso para la Contratación de Servicios para la Reproducción y Entrega de Textos Áreas Educativas Curriculares está en proceso de solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones.
- **Producto 2.5:** Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia.
  - En ejecución la consultoría para la Implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.
- **Producto 3.4:** Equipo técnico de la SEDUC conformados.
  - Se ha logrado la conformación concreta de los Equipo Técnico de Trabajo bajo los temas: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; fortaleciendo la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles y la Unidad

## SECRETARIA DE FINANZAS

Técnica de Corresponsabilidades del Programa Presidencial del Bono Vida Mejor. Y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; fortaleciendo la Dirección General de Desarrollo Profesional.

Sin embargo, cabe mencionar que a la presentación del presente informe se están llevando a cabo decisiones relacionadas a dos temas que han desfasado la ejecución planificada a la fecha del Proyecto; en primera instancia el Estado de Emergencia Sanitaria por la Pandemia COVID-19 relacionado a ello, las restricciones por contención del gasto, mediante Circulares DGP-003-2020 y DGIP-003-2020; en segundo lugar se realiza el traslado efectivo del Proyecto a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), en cumplimiento al **Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020**.

Al término del segundo trimestre, el Proyecto se encuentra realizando el proceso de traslado a la Agencia, mediante Oficio No. CGG-111-2020, de fecha 21 de abril de 2020, AEPAS-H notifica que el plazo máximo para transferencias entre cuentas (TEC), priorización y pagos de F01/F07; y regulación de dichas transacciones hasta el 25 de mayo de 2020 y como parte del proceso de transición se deberá realizar las gestiones correspondientes a la reversión de documentos y cancelación de libretas operativas asociadas a la SEDUC, así mismo, remitir la documentación pertinente a la ejecución del Proyecto a dicha fecha de corte establecida.

En fecha 30 de junio de 2020; se suscriben los Convenios modificatorios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el cambio de Organismo Ejecutor y por la reorientación de US\$15.0 millones en apoyo a las acciones del Gobierno de Honduras para atender la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).

Este proceso de traslado ya ha hecho efectivo el cambio del Organismo ejecutor mediante la Enmienda a Nota de Prioridad No 2, así mismo se enmendó el Alineamiento Estratégico (CeA-048-2020) y se realizó la Enmienda No 3 por disminución del monto del Proyecto en US\$15.0 millones; se cuenta con la migración de las estructuras presupuestarias y asignación de disponibilidades en los Sistemas Nacionales (SNIPH – SIAFI).

**Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV y V)” (Componente SEDUC):**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV)” (Componente SEDUC)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	Lempiras	59,554,506	03/12/2015 30/11/2020
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2020	9,587,868	9,587,868	10,979	0.1%
Acumulado 2020	9,587,868	9,587,868	10,979	0.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	59,554,506	59,554,506	29,536,173	50%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al II Trimestre 2020; Secretaría de Educación

El Programa se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es " Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una Gerencia Comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase IV).
- Supervisión de 30 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios. (Fase IV)
- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase V).
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP). (Fase V)
- Supervisión de 528 Centros Educativos con proyectos Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios. (Fase V)

Al trimestre no presenta ejecución física en ninguna de las actividades programadas en el SIAFI.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, el Programa no contó desde el inicio del año 2020 con personal técnico contratado, debido a que la Dirección de Adquisiciones de SEDUC, estuvo resolviendo temas con la ONCAE, en relación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones Consolidado (PACC).

Para el segundo trimestre 2020, a raíz de la Pandemia COVID-19 por lo que no se logró realizar las actividades planificadas en el PACC y POA 2020, que conllevan al logro y ejecución física y financiera del Programa PROMINE, debido a las restricciones por contención del gasto mediante las Circulares DGP-003-2020 con fecha 23 de marzo de 2020, y DGIP-003-2020 con fecha 31 de marzo de 2020. Lo anterior considerando que el Programa realiza su ejecución mediante las visitas a centros educativos y realizar la Formulación, Supervisión y Recepción de Proyectos de Infraestructura Educativa ejecutados por



SEDECOAS, así mismo confirmar la implementación de la normativa de Planificación de la Infraestructura de Centros Educativos.

Agregar un apartado sobre la situación actual de la nueva operación del proyecto PREBASICA

**Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):**

En fecha 16 de junio de 2020, el Gobierno de Honduras suscribe con la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Alianza Mundial para la Educación (AME), Acuerdo de Financiamiento (No. 6560-HN) y Acuerdo de Subvención (No. TF0B2218-HN) respectivamente para el financiamiento por un monto total de US\$39.5 millones (alrededor de L.973.8 millones), el cual se encuentra en proceso de homologación sistemática para definir la ejecución del Proyecto, considerando los diferentes financiamientos y las regulaciones en la ejecución de los mismos.

El proyecto consistirá en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Con este Proyecto, se busca mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas de enseñanza en las aulas de Educación Prebásica aumentando la relevancia en el Diseño y Herramientas Curriculares, proporcionando materiales de aprendizaje y apoyando en la mejora de las prácticas pedagógicas en los docentes y/o educadoras. Se estarán beneficiando un total de 7,900 docentes y educadoras de Educación Prebásica con la dotación de herramientas curriculares y 178,400 educandos con materiales de aprendizaje. En cuanto al mejoramiento de los entornos de aprendizaje físico (infraestructura) en centros de Educación Prebásica que atienden a educandos, el Proyecto prevé la construcción y/o mejora de 224 aulas en los centros del nivel Prebásica, este mejoramiento incluye: obra de infraestructura, áreas recreativas y mobiliario para docentes y educandos, garantizando así que los educandos de comunidades desfavorecidas puedan acceder a entornos físicos de calidad.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Abril – Mayo – Junio a Diciembre) de ejecución para el Año 2020.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo del traslado en cumplimiento al PCM-004-2020 a la AEPAS-H, en conjunto SEFIN, SCGG/AEPAS-H, UEP-Proyecto Joven.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo Programa PROMINE.

- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se dio inicio a las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2021 – 2024 para la SEDUC.
- Se realizó la asignación de Disponibilidades Fiscales a los Proyectos de Inversión en seguimiento al proceso de Formulación Presupuestaria 2021 – 2024.
- Participación en videoconferencias en seguimiento y actualización de Planes Operativos 2020 – 2021 para los Proyectos financiados con recursos del BID.
- Se preparó la versión para la publicación del Presupuesto Aprobado Congreso Nacional, por Departamentos correspondiente al Programa de Inversión Pública 2020.

### Conclusiones

- En el mes de Febrero del año 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, principalmente aquellos cuyas intervenciones se realizan en campo, como es el caso de los adscritos a la SEDUC; debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al término del Segundo Trimestre, la ejecución reportada por la SEDUC registra un 6% (L26.5 millones) a nivel de devengado y compromisos, en relación al Presupuesto Vigente asignado.
- El Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se encuentra en proceso de traspaso a la nueva agencia ejecutora AEPAS-H; adicionalmente, producto de la Emergencia Sanitaria el Gobierno de Honduras tomó la decisión de reorientar recursos de operaciones activas con el BID para poder dar atención inmediata en servicios de salud y contener la propagación del COVID-19.
- El Programa PROMINE actualmente se encuentra ejecutando la fase IV con recursos de Donación Externa (KFW) y Contraparte Nacional; en relación a la fase V se ha considerado el desfase de su inicio para el año 2021, debido a las condiciones actuales en la restricción para el uso de los recursos.

### Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen, priorizar actividades haciendo uso eficiente de los recursos, tomando en consideración las medidas giradas por parte de la Secretaría de Finanzas
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI conforme a los planes de ejecución de los Proyectos.



Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 4  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020**  
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
	<b>Gabinete Social</b>																				
2	0050 - Secretaría de Educación			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	450,407,904	452,905,060	10,979	26,541,243	26,552,222	0	10,979	24,243,184	24,254,163	0	10,979	26,541,243	26,552,222	6%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 31/07/2023	2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%
	Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE)			2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%
2	009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	05/02/2018 - 05/02/2023	-	443,317,192	443,317,192	-	443,317,192	443,317,192	-	26,541,243	26,541,243	6%	-	24,243,184	24,243,184	5%	-	26,541,243	26,541,243	6%
	Total 009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven			-	443,317,192	443,317,192	-	443,317,192	443,317,192	-	26,541,243	26,541,243	6%	-	24,243,184	24,243,184	5%	-	26,541,243	26,541,243	6%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

**ANEXO No. 05**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación								
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	12 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	13	0	0	5	0	0%
	13 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.	Centro Educativo	10	0	0	0	0	0%
	14 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	10	0	0	0	0	0%
	15 - Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	200	0	0	0	0	0%
	16 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Pre básica y básica en los departamentos de: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios.	Centro Educativo	280	0	0	88	0	0%
009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	07 - Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	22,742	0	0	11,371	0	0%
	08 - Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el area de su desempeño	Docente	400	0	0	0	0	0%
	09 - Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje	25	0	0	0	0	0%
	10 - Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0%

**Fuente:** SIAFI, 30/06/2020

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
ANEXO No. 4

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020**  
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
	<b>Gabinete Social</b>																				
2	0050 - Secretaría de Educación			2,497,156	450,407,904	452,905,060	2,497,156	450,407,904	452,905,060	10,979	26,541,243	26,552,222	0	10,979	24,243,184	24,254,163	0	10,979	26,541,243	26,552,222	6%
1	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	10/07/2012 - 31/07/2023	2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%
	Total 007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/			2,497,156	7,090,712	9,587,868	2,497,156	7,090,712	9,587,868	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%	10,979	-	10,979	0%
2	009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	4449/BL-HO	05/02/2018 - 05/02/2023	-	443,317,192	443,317,192	-	443,317,192	443,317,192	-	26,541,243	26,541,243	6%	-	24,243,184	24,243,184	5%	-	26,541,243	26,541,243	6%
	Total 009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el			-	443,317,192	443,317,192	-	443,317,192	443,317,192	-	26,541,243	26,541,243	6%	-	24,243,184	24,243,184	5%	-	26,541,243	26,541,243	6%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

**ANEXO No. 05**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación								
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	12 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	13	0	0	5	0	0%
	13 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Prebásica y básica en los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios.	Centro Educativo	10	0	0	0	0	0%
	14 - Diseño y formulación de proyectos obra de infraestructura escolar.	Proyecto	10	0	0	0	0	0%
	15 - Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP) fortalecidos con material didáctico.	Centro Educativo	200	0	0	0	0	0%
	16 - Supervisión de proyectos obra de infraestructura educativa en los niveles Pre básica y básica en los departamentos de: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios.	Centro Educativo	280	0	0	88	0	0%
009 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven	07 - Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	22,742	0	0	11,371	0	0%
	08 - Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el area de su desempeño	Docente	400	0	0	0	0	0%
	09 - Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje	25	0	0	0	0	0%
	10 - Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0%

**Fuente:** SIAFI, 30/06/2020