

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al I trimestre, 2020

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Abril, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	997,184,834
Presupuesto Vigente Ajustado	997,184,834
Devengado I Trimestre-2020	53,861,003
% Ejecución (Devengado I Trim-2020 / Vigente Ajustado)	5%
Devengado Anual	53,861,003
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	5%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	167,229,003
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	17%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

Para el Ejercicio Fiscal 2020, cuenta con un Presupuesto Vigente al Primer Trimestre de L997.2 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), que representa el 43% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social, dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Al primer trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria de L.53.8 millones (5%) a nivel de devengado y L167.2 millones (17%) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de cinco proyectos adscritos, orientados a la construcción y modernización de hospitales, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos de Crédito (99.6%) mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 73% (L.720.7 millones), Corea con 26% (L258.9 millones), e Italia el 1% (L13.9 millones); Donación 2% (L1.9 millones) proveniente del BID y en igual porcentaje para los Fondos Nacionales como Contraparte del Préstamo con Corea (L1.6 millones); distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)



SECRETARIA DE FINANZAS

En forma comparativa al I trimestre del año 2019, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L430.0 millones, reportó ejecución en 7% (L29.8 millones); de manera similar para el año 2020, la tendencia en ejecución presenta rangos menores (5%), considerando que la asignación incrementó en 132% (L567.2 millones). Cabe destacar que durante el período en evaluación, se declaró estado de emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID 19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	US\$	30,000,000	30/12/2016 14/07/2021
		Lempiras	746,085,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2020	68,306,340	68,306,340	870,798	1%
Acumulado 2020	68,306,340	68,306,340	870,798	1%
Acumulado Vida del Proyecto *	746,085,000	746,085,000	632,353,121	85%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras. Cuenta con intervenciones en los siguientes Departamentos y Municipios: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucía); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocotepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 468 municipios.
- Adquisición de 2 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados
- Celebrar un Convenio para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.

- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera.

Adicionalmente, el Programa contempla realizar las siguientes actividades para el presente año:

- 414,046 Personas cubiertas por gestores descentralizados de primer nivel priorizando los municipios de intervención.
- 2 convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel
- 20 Municipios beneficiarios para Estrategia de Malaria
- Establecimientos de salud abastecidos con micronutrientes en polvo
- Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de Certificación de Gestores de Primer y Segundo Nivel.
- Equipamiento para establecimientos de salud y Hospitales
- Adquisición de 2 ambulancias para hospitales Juan Manuel Gálvez y Puerto Cortés
- Descentralización de 3 hospitales, esta meta está pendiente desde el año 2018, a la fecha se ha suscrito Convenio con el Hospital de Puerto Cortes, se encuentra en proceso de visitas de pre negociación para identificar 2 Hospitales restantes en función de la meta (Hospital de Occidente y Hospital del Sur, no serán considerados por decisión de la administración de los mismos).

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 39% de avance físico al I Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Logros	Limitantes
Gestores descentralizados de Primer nivel Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Garantizar la atención de servicios en 39 municipios priorizados	Realizadas adquisiciones en apoyo al Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria	Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM. Adquisición de motores para lanchas, para el departamento de Gracias a Dios, a fin de facilitar el traslado de los equipos de foco para la identificación y seguimiento de casos en áreas postergadas.	Prolongados tiempos en la gestión y aprobación de modificación presupuestaria
Gestores descentralizados de Segundo nivel Fortalecidos los servicios en el Segundo Nivel de Atención	Firma de 2 Convenios de gestión para el segundo nivel de atención	Se mantiene la prestación de servicios con los mismos hospitales con quienes se firmó convenios en el 2019, Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez	Brindadas a través de gestores de segundo nivel las siguientes atenciones: 1. 23,694 atenciones de Consulta Externa 2. 12,954 atenciones de Emergencia 3. 5,739 egresos 4. 4,220 atenciones de Complicaciones Obstétricas 5. 1,050 atenciones de Complicaciones	

SECRETARIA DE FINANZAS

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Logros	Limitantes
			Neonatales 6. 3,114 atenciones de partos institucionales 7. 1,395 atenciones en métodos de planificación familiar.	
Fortalecimiento de Hospitales Mejorado el Equipamiento en los Hospitales Seleccionados	Lote de Equipo instalado y funcionando en los Hospitales Enrique Aguilar Cerrato, Juna Manuel Gálvez y Mario Catarino Rivas	Recepción en un 90% equipo, instalado y personal capacitado para su uso	Hospitales priorizados cuentan con los lineamientos para la organización de los servicios hospitalarios Otros logros: -Entrega parcial de equipo médico a los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato.	Prolongados tiempos en la gestión y aprobación de modificación presupuestaria
Gestión del Proyecto y Auditoría Realizar auditoría financiera del Proyecto	Elaborado Informe de auditoría del Proyecto	Informe de Progreso semestral de la operación elaborado, correspondiente al período de julio a diciembre 2019	Para el primer trimestre se programó el Informe de Progreso semestral de la operación, cumpliendo con ello la ejecución física en un 100%	

Fuente: UTGP -SESAL

Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019 14/09/2024
		Lempiras	1,715,995,500	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2020	652,420,977	652,420,977	51,980,454	8%
Acumulado 2020	652,420,977	652,420,977	51,980,454	8%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,715,995,500	1,715,995,500	128,222,439	7%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto tiene como Objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Cuenta con intervención en los Departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomocagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas);

Choluteca (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Con estas intervenciones, se han priorizado los siguientes Hospitales: Hospital Escuela Universitario (HEU) en Tegucigalpa, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco en Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de La Paz.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a 5.4 millones de personas.
- Realizar 2 estudios y diseños de obra para mejoramiento de infraestructura de servicios de salud.
- Adquisición de Equipo de laboratorio para funcionamiento a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- 16 contratos de consultoría para fortalecimiento de la SESAL
- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera.

Adicionalmente, el Proyecto contempla realizar las siguientes actividades para el presente año:

- 453,372 habitantes cubiertos por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres (población mujeres embarazadas, Neonatos y gestores).
- Fortalecimiento de los ESFAM para su expansión a municipios priorizados (Conformación de 20 ESFAM para municipios no descentralizados, se espera fortalecer 5 equipos en el año 2020)
- Estudio de Pre-inversión y Estudio Médico Arquitectónico para las obras del Hospital de Occidente
- Fortalecida la gestión de la Secretaría de Salud mediante la celebración de 2 convenios para el 2do nivel de atención.
- Realizada la ejecución del proyecto con eficiencia y transparencia.
- Asistencias técnicas de seis consultores para la implementación del programa en las Regiones Sanitarias

Con la Publicación del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

- a) En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte, para la ejecución del **Programa para el Mejoramiento de Salud Materno Neonatal, cuyo Organismo Ejecutor es la Secretaría de Salud. Préstamo No. 4619/BL-HO;**

SECRETARIA DE FINANZAS

De acuerdo a los reportes de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), no se reporta avance físico al I Trimestre, debido a que la programación física será reportada como producto final contra entrega de obras completas y en funcionamiento; adicionalmente se realizaron las siguientes actividades:

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Logros	Limitantes
Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales Mejorar la prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención y de servicios obstétricos-neonatales en el segundo nivel de atención, priorizados bajo el Modelo de Gestión Descentralizada	Garantizada la prestación de servicios de salud en el primer y segundo nivel de atención, para una población de 453,372 habitantes	Prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención, para una población de 453,372 habitantes	Continuidad en la prestación de servicios brindando a través de gestores descentralizados, prestando entre otros los siguientes servicios: -54,349 atenciones de consulta externa. -955 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de Gestación. -829 púerperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma. -902 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto. -3,005 citologías realizadas. -40 Niños menores de 59 meses atendidos con diagnóstico de neumonía que fueron manejados de acuerdo a norma. -166 Niños menores de 59 meses atendidos con diagnóstico de diarrea que fueron manejados de acuerdo a norma. -915 partos institucionales. -2,765 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas. -3,055 de madres a quienes se les brindó consejería cara a cara por las monitoras.	Debido a la emergencia del COVID 19, constante modificación en el monto de solicitud de desembolso, así como en la aprobación del mismo.
Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud Construir tres unidades de UCIN, dos salas obstétricas-	Estudios de Pre inversión y de diseño de planos elaborados	No se programaron actividades para el I trimestre		

SECRETARIA DE FINANZAS

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Logros	Limitantes
neonatales y ampliada una sala de neonatología en hospitales seleccionados				
Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud Equipar y poner en funcionamiento las tres unidades de UCIN, dos salas obstétricas-neonatales y una sala de neonatología	Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	No se programaron actividades para el I trimestre		
Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información Fortalecer la SESAL a través de la contratación de asistencias técnicas para el mejoramiento de la gestión y desarrollo de un sistema automatizado de los servicios de salud	Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Se cumplió al 100% la meta física	Se logró la contratación de Asistencias Técnicas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel	
Administración y Evaluación del Programa Realizar auditoría financiera del Proyecto	Elaborado Informe de auditoría del Proyecto	Informe de Progreso semestral de la operación elaborado, correspondiente al período de julio a diciembre 2019	Para el primer trimestre se programó el Informe de Progreso semestral de la operación, cumpliendo con ello la ejecución física en un 100%	

Fuente: UTGP -SESAL

Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas:

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora tenemos las siguientes:

- Se reporta avance en las metas físicas en un 65%, en relación a equipo entregado en el Hospital, en referencia a los lotes 3 y 9.
- A la fecha no se reporta ejecución financiera, debido a que se encuentra en gestión el proceso de solicitud de desembolso conforme al "Anexo A" del Convenio de financiamiento, para remitir al Organismo Financiero (Cassa Depositi e Prestiti - CDP).

- En gestión con SEFIN (Crédito Público), el trámite de Delegación de Firma por parte de la UAFCE.
- Confirmación de ampliación de plazo por parte de CDP.

Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

En fecha 16 de febrero de 2012 el Gobierno de Honduras suscribió convenio de préstamo EDCF No. HND-4, con el Export–Import Bank de Corea, para la realización del Proyecto de Construcción del Hospital Regional del Sur de Choluteca, por un Monto de US\$36.1 millones de los cuales US\$33.0 millones corresponden a Crédito Externo y US\$3.0 millones como contraparte nacional.

El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el período comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo).

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, en principio debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos, dando respuesta que requieren informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al primer trimestre 2020.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2020.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo de avances de las operaciones financiadas por el BID, en conjunto con Torre de Control.
- Se llevó a cabo la I Revisión Técnica de Cartera con Proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Durante el Primer trimestre se dictaminaron dos modificaciones presupuestarias, con el propósito de efectuar pagos por servicios de salud a las Fundaciones del Hospital Leonardo Martínez y Hospital Enrique Aguilar Cerrato, adquisición de equipo adicional en hospitales y equipamiento de laboratorio en apoyo a la eliminación de Malaria.

Conclusiones

- Durante el Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al término del Primer Trimestre, la ejecución reportada por la SESAL registra un 5% (L53.8 millones) a nivel de devengado y un 17% (L167.2 millones) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente asignado.
- El Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se encuentra en proceso de traspaso a la nueva agencia ejecutora AEPAS-H; con lo cual se realizará la reorientación de recursos presupuestarios conforme a la adecuación del nuevo Plan de Ejecución del Proyecto.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), actualmente se encuentra ejecutando las actividades finales para dar comienzo formalmente a su etapa de cierre durante el año 2020.
- El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, se encuentra en proceso de des obligación ante Corea; por parte del Gobierno se está en análisis para cuantificar y evaluar las necesidades actuales, que permitirán definir el monto del financiamiento con otros recursos financieros y posible cambio de Institución Ejecutora.
- En relación al Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas se recomienda a las autoridades de Salud, dar seguimiento puntual al cronograma de la Licitación Pública Internacional para que se ejecute en el año 2020 a fin de adquirir los equipos; asimismo, realizar las gestiones para recibir los equipos de forma oportuna.

Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2020
Anexo No. 4
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-2020			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
5	Gabinete Social			1,633,532	995,551,302	997,184,834	1,633,532	995,551,302	997,184,834	-	53,861,003	53,861,003	-	53,861,003	53,861,003	5	-	167,229,003	167,229,003	17
5	0060 - Secretaría de Salud			1,633,532	995,551,302	997,184,834	1,633,532	995,551,302	997,184,834	-	53,861,003	53,861,003	-	53,861,003	53,861,003	5	-	167,229,003	167,229,003	17
1	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA	EDCF No. HND-4	18/10/2012 - 26/01/2022	1,633,532	258,940,398	260,573,930	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
	Total - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTUCA			1,633,532	258,940,398	260,573,930	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0
2	HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO	29/05/2015 - 29/11/2020		1,910,611	1,910,611		-	-		-	-		-	-	0		-	-	0
		GRT/HE-16838-HO			-	-		1,910,611	1,910,611		1,009,751	1,009,751		1,009,751	1,009,751	53		1,835,200	1,835,200	96
	Total - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II				1,910,611	1,910,611		1,910,611	1,910,611		1,009,751	1,009,751		1,009,751	1,009,751	53		1,835,200	1,835,200	96
3	HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	31/01/2011 - 31/12/2020		13,972,976	13,972,976		13,972,976	13,972,976		-	-		-	-	0		-	-	0
	Total - HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)				13,972,976	13,972,976		13,972,976	13,972,976		-	-		-	-	0		-	-	0
4	PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO-2	30/12/2016 14/07/2021		68,306,340	68,306,340		68,306,340	68,306,340		870,798	870,798		870,798	870,798	1		1,605,138	1,605,138	2
	Total - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE				68,306,340	68,306,340		68,306,340	68,306,340		870,798	870,798		870,798	870,798	1		1,605,138	1,605,138	2
5	PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/03/2019 14/09/2024		652,420,977	652,420,977		652,420,977	652,420,977		51,980,454	51,980,454		51,980,454	51,980,454	8		163,788,665	163,788,665	25
	Total - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL				652,420,977	652,420,977		652,420,977	652,420,977		51,980,454	51,980,454		51,980,454	51,980,454	8		163,788,665	163,788,665	25

Fuente: SIAFI, 31/03/2020

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
60 - Secretaría de Salud								
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	Construcción de un Nuevo Hospital	Construcción	4	0	0%	0	0	0%
	Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	Capacitación	0	0	0%	0	0	0%
	Habilitados espacios físicos para la operación y mantenimiento del personal de Korea	Obra mejorada	0	0	0%	0	0	0%
	Elaborado planos finales ,Supervisión técnicamente y adecuadamente la Construcción	Informe Técnico	0	0	0%	0	0	0%
	Resolver contingencias en el proceso de la construcción	Informe	0	0	0%	0	0	0%
	Cobro de comisión del banco por servicios Administrativos del préstamo .	Factura	0	0	0%	0	0	0%
	Equipo medico Instalado y funcionando para el nuevo Hospital del Sur	Lote de Equipo	0	0	0%	0	0	0%
HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (HO-G1250	Capacitadas las Regiones Sanitarias en el tema de Diagnostico de laboratorio para la eliminación de malaria	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Capacitado el Recurso Humano de las unidades de analisis de entomologia de las regiones Sanitarias	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Fortalecida la conduccion tecnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminacion de malaria en Honduras	Informe	1	0	0%	0	0	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	Fortalecidos los laboratorios para pruebas de VPH	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Capacitado el personal de los Gestores Descentralizados en Estrategias Transversales Materno-neonatal e Infantil	Capacitación	1	0	0%	0	0	0%
	Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	Informe	27	0	0%	12	0	0%
PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	468	0	0%	117	0	0%
	Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados	Lote de Equipo	2	0	0%	0	0	0%
	Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	Convenio	1	0	0%	0	0	0%
	Realizada la Auditoria Financiera del Proyecto	Informe	2	0	0%	0	0	0%
PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas	Persona	5,440,464	0	0%	1,360,116	0	0%
	Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados	Estudio	2	0	0%	0	0	0%
	Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%
	Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	16	0	0%	12	0	0%
	Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	3	0	0%	1	0	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lote 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .	Lote de Equipo	2	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2020