

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Salud (SESAL)

Al II trimestre, 2020

Tegucigalpa M. D. C.

Honduras, C.A.

Julio, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

Para el Ejercicio Fiscal 2020, cuenta con un Presupuesto Vigente al Segundo Trimestre de L.1,021.0 millones dentro del Programa de Inversión Pública (PIP), que representa el 43% del Presupuesto Vigente en el Gabinete Social, dicha ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del
2020


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	997,184,834
Presupuesto Vigente	1,021,059,134
Devengado II Trimestre	199,710,056
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	20%
Devengado Anual	218,987,290
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	21%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	229,708,456
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	22%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

Al segundo trimestre, la SESAL reporta una ejecución presupuestaria de L.218.9 millones (21%) a nivel de devengado y L.229.7 millones (22%) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente; producto de la ejecución de seis proyectos adscritos, orientados a la construcción y modernización de hospitales, asistencias técnicas, equipamiento biomédico, reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta en los servicios de salud, así mismo, lograr la descentralización de servicios como alternativa al mejoramiento del acceso a los servicios de salud a la población hondureña.

Gráfico No. 01
Financiamiento de la Inversión por Fuente
(Cifras en Lempiras)



FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa de Inversión de la SESAL, se financia con recursos externos de Crédito (97.3%) mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 73% (L.720.7 millones), Corea con 26% (L.258.9 millones), e Italia el 1% (L.13.9 millones); Donación 2.5% (L.25.8 millones) proveniente del BID y 0.2% para los Fondos Nacionales como Contraparte del Préstamo con Corea (L.1.6 millones); distribuidos de acuerdo al Gráfico No. 01.

En forma comparativa al II trimestre del año 2019, donde la SESAL contó con un Presupuesto Vigente de L.809.7 millones, reportó ejecución en 36.2% (L.293.0 millones); para el año 2020, la tendencia en ejecución presenta rangos menores (21%), considerando que la asignación incrementó en 26.1% (L.211.3 millones). Cabe destacar que durante el período en evaluación, se declaró estado de emergencia por la Pandemia del Coronavirus (COVID 19), situación que ha afectado la normal ejecución de las actividades en los diferentes Programas y Proyectos del Sector Público.

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en Anexo No. 4.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Salud:

Programa: “Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud)	BID 3723/BL-HO-2	US\$	30,000,000	30/12/2016 14/07/2021
		Lempiras	746,085,000	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2020	68,306,340	68,306,340	11,743,128	17%
Acumulado 2020	68,306,340	68,306,340	12,429,057	18%
Acumulado Vida del Proyecto *	746,085,000	746,085,000	643,911,380	86%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto consiste en apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio de pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras. Cuenta con intervenciones en los siguientes Departamentos y Municipios: **Lempira** (Piraera, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Tambla, Valladolid, Virginia, Guarita); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, San Juan, Santa Lucia); **La Paz** (Guajiquiro, Aguantequerique); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); y **Olancho** (Dulce Nombre de Culmí).

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 117 municipios trimestralmente.
- Adquisición de 2 lotes para equipamiento de Hospitales seleccionados
- Celebrar un Convenio para Fortalecer los servicios de salud del Segundo Nivel de atención.
- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera.

Adicionalmente, el Programa contempla realizar las siguientes actividades para el presente año:

- 414,046 Personas cubiertas por gestores descentralizados de primer nivel priorizando los municipios de intervención.
- 2 convenios de gestión firmados con gestores de segundo nivel
- 20 Municipios beneficiarios para Estrategia de Malaria
- Establecimientos de salud abastecidos con micronutrientes en polvo
- Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de Certificación de Gestores de Primer y Segundo Nivel.
- Equipamiento para establecimientos de salud y Hospitales
- Adquisición de 2 ambulancias para hospitales Juan Manuel Gálvez y Puerto Cortés
- Descentralización de 3 hospitales, esta meta está pendiente desde el año 2018, a la fecha se ha suscrito Convenio con el Hospital de Puerto Cortes, se encuentra en proceso de visitas de pre negociación para identificar 2 Hospitales restantes en función de la meta (Hospital de Occidente y Hospital del Sur, no serán considerados por decisión de la administración de los mismos).

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 78% de avance físico al II Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel:
 - Se alcanzó el 100% de la meta física.
 - Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM.
 - Adquisición de equipo de cómputo y kit para los colaboradores voluntarios.
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales:
 - Hospitales priorizados cuentan con los lineamientos para la organización de los servicios hospitalarios
 - Otros logros: Entrega parcial de equipo médico a los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato.
- ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría:
 - Informe de auditoría realizado, Se alcanzó el 100% de la meta física.

Limitantes en la Ejecución:

- Prolongados tiempos en la gestión y aprobación de modificaciones presupuestarias, debido a la priorización de actividades en el marco de la emergencia COVID 19.
- Cancelación de giras para el seguimiento en campo.

Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal	BID 4619/BL-HO	US\$	69,000,000	19/03/2019
		Lempiras	1,715,995,500	14/09/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2020	652,420,977	652,420,977	51,980,454	8%
Acumulado 2020	652,420,977	652,420,977	51,980,454	8%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,715,995,500	1,715,995,500	128,222,439	7%

Nota: En Cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-004-2020 este Proyecto se encuentra en proceso de traslado a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H). Mediante Oficio AEPAS-H -0025-2020, la Agencia Autoriza que mediante la Secretaría de Salud, se realicen solicitudes de cuotas de compromiso, transferencias entre cuentas (TEC), priorización y pagos de F01/F07; y regulación de dichas transacciones hasta el 31 de julio de 2020.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El Proyecto tiene como Objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Cuenta con intervención en los Departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocatepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

Con estas intervenciones, se han priorizado los siguientes Hospitales: Hospital Escuela Universitario (HEU) en Tegucigalpa, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco en Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de La Paz.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Garantizar la cobertura de atención en Servicios de Salud a 5.4 millones de personas.
- Realizar 2 estudios y diseños de obra para mejoramiento de infraestructura de servicios de salud.

- Adquisición de Equipo de laboratorio para funcionamiento a través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM).
- 16 contratos de consultoría para fortalecimiento de la SESAL
- Contratar la Auditoría para la Evaluación financiera.

Adicionalmente, el Proyecto contempla realizar las siguientes actividades para el presente año:

- 453,372 habitantes cubiertos por gestores descentralizados en primer nivel de atención, priorizando los municipios más pobres (población mujeres embarazadas, Neonatos y gestores).
- Fortalecimiento de los ESFAM para su expansión a municipios priorizados (Conformación de 20 ESFAM para municipios no descentralizados, se espera fortalecer 5 equipos en el año 2020)
- Estudio de Pre-inversión y Estudio Médico Arquitectónico para las obras del Hospital de Occidente
- Fortalecida la gestión de la Secretaría de Salud mediante la celebración de 2 convenios para el 2do nivel de atención.
- Realizada la ejecución del proyecto con eficiencia y transparencia.
- Asistencias técnicas de seis consultores para la implementación del programa en las Regiones Sanitarias

Con la Publicación del **Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020**, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.

En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte, para la ejecución del **Programa para el Mejoramiento de Salud Materno Neonatal, cuyo Organismo Ejecutor es la Secretaría de Salud. Préstamo No. 4619/BL-HO.**

Al término del segundo trimestre, el Proyecto todavía se encuentra realizando su ejecución dentro de la SESAL, procurando evitar el desfase en la ejecución de recursos para la atención en la Emergencia Sanitaria COVID-19. Mediante Oficio No. CGG-113-2020, de fecha 21 de abril de 2020, AEPAS-H notifica que el plazo máximo para transferencias entre cuentas (TEC), priorización y pagos de F01/F07; y regulación de dichas transacciones hasta el 25 de mayo de 2020, plazo que se amplió al 30 de junio 2020 mediante Oficio No. CGG-GS-133-2020 en fecha 26 de mayo de 2020 y posteriormente al 31 de julio de 2020 con el Oficio No. Oficio AEPAS-H - 0025-2020.

De acuerdo a los reportes de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), se alcanzó el 100% del avance físico programado al II Trimestre, que corresponde a población garantizada con la prestación de servicios de salud a través del Modelo de Gestión Descentralizada.

- ✓ Se logró una ejecución del 85% para el II trimestre debido a la incorporación de 8 convenios con gestores de segundo Nivel en el marco de la pandemia COVID 2019:
 - Región Norte (Valle de Sula): Leonardo Martínez (Cortés), Hospital Puerto Cortés (Cortés)
 - Región Occidente: Regional de Occidente (Copán), San Marcos de Ocotepeque, Enrique Aguilar Cerrato (Intibucá)
 - Región Sur: Hospital del SUR (Choluteca)
 - Hospital San Francisco (Olancho)
 - Hospital San Lorenzo (Valle)
- ✓ Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales: Continuidad en la prestación de servicios brindando a través de gestores descentralizados. Así como la prestación de servicios de salud en el marco de la Pandemia COVID-19.
- ✓ Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información: Se cuenta con las Asistencias Técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

Limitantes en la Ejecución:

- Limitaciones en el monitoreo de gestores, por restricciones de salidas de campo y movilización.

Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas:

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora tenemos las siguientes:

- Se reporta avance en las metas físicas en un 65%, en relación a equipo entregado en el Hospital, en referencia a los lotes 3 y 9.
- A la fecha no se reporta ejecución financiera, debido a que se encuentra en gestión el proceso de solicitud de desembolso conforme al “Anexo A” del Convenio de financiamiento, para remitir al Organismo Financiero (Cassa Depositi e Prestiti - CDP).
- En gestión con SEFIN (Crédito Público), el trámite de Delegación de Firma por parte de la UAFCE.
- Confirmación de ampliación de plazo por parte de CDP.

Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:

En fecha 16 de febrero de 2012 el Gobierno de Honduras suscribió convenio de préstamo EDCF No. HND-4, con el Export-Import Bank de Corea, para la realización del Proyecto de Construcción del Hospital Regional del Sur de Choluteca, por un Monto de US\$36.1 millones de los cuales US\$33.0 millones corresponden a Crédito Externo y US\$3.0 millones como contraparte nacional.

El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el período comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo).

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos, dando respuesta que requieren informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al segundo trimestre 2020.

Proyecto Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:

En fecha 30 de junio de 2020, se suscribe entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Convenio Modificadorio a las Operaciones 3815/BL-HO, 4449/BL-HO y 4518/BL-HO mediante el cual se reorientan US\$50.0 millones (alrededor de L.1,232.7 millones) para prevenir, detectar y responder ante la amenaza que representa el COVID-19 y fortalecer los sistemas nacionales para la preparación de la salud pública.

Con este Proyecto se espera Fortalecer en un 70% la capacidad de respuesta de las 20 Regiones Sanitarias al año 2021; Fortalecer la capacidad de los servicios de salud del sistema público, para atender los pacientes con COVID-19 en al menos un 90% en las 20 Regiones Sanitarias para el 2021, y Fortalecer en un 70% de la red de diagnóstico, notificación, seguimiento y respuesta laboratorial en las 20 Regiones Sanitarias al año 2021. En proceso su incorporación al presupuesto de la Sesal.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el Segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (Abril – Mayo – Junio a Diciembre) de ejecución para el Año 2020.
- Reuniones de Seguimiento y monitoreo del traslado en cumplimiento al PCM-004-2020 a la AEPAS-H, en conjunto SEFIN, SESAL, SCGG/AEPAS-H.
- Se emitió Dictamen Técnico No. 030-2020, Transferencia entre Categorías de Inversión al Proyecto “Iniciativa Salud Mesoamérica Honduras- Tercera Operación Individual” (GRT/HE-16838-HO).
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se dio inicio a las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2021 – 2024 para la SESAL
- Se realizó la asignación de Disponibilidades Fiscales a los Proyectos de Inversión en seguimiento al proceso de Formulación Presupuestaria 2021 – 2024.
- Participación en videoconferencias en seguimiento y actualización de Planes Operativos 2020 – 2021 para los Proyectos financiados con recursos del BID.
- Se preparó la versión para la publicación del Presupuesto Aprobado Congreso Nacional, por Departamentos correspondiente al Programa de Inversión Pública 2020.

Conclusiones

- En el mes de febrero de 2020, se Decretó Emergencia Nacional por la Pandemia del Coronavirus (COVID19), situación que afecta la normal ejecución de las actividades y procesos programados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos, debido a que se prioriza la ejecución de los recursos en aras de atender y salvaguardar la salud de la población hondureña.
- Al término del Segundo Trimestre, la ejecución reportada por la SESAL registra un 21% (L.218.9 millones) a nivel de devengado y un 22% (L. 229.7 millones) a nivel de compromisos, en relación al Presupuesto Vigente asignado.
- El Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”, por mandato del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se encuentra en proceso de traspaso a la nueva agencia ejecutora AEPAS-H; con lo cual se realizará la reorientación de recursos presupuestarios conforme a la adecuación del nuevo Plan de Ejecución del Proyecto.
- El Programa de Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (Componente Fortalecimiento de los Servicios de Salud), actualmente se encuentra ejecutando las actividades finales para dar comienzo formalmente a su etapa de cierre para el año 2021.
- El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, se encuentra en proceso de des obligación ante Corea; por parte del Gobierno se está en análisis para cuantificar y evaluar las necesidades actuales, que permitirán definir el monto del financiamiento con otros recursos financieros y posible cambio de Institución Ejecutora.

- En relación al Proyecto Hospital María de Especialidades Pediátricas se recomienda a las autoridades de Salud, dar seguimiento puntual al cronograma de la Licitación Pública Internacional para que se ejecute en el año 2020 a fin de adquirir los equipos; asimismo, realizar las gestiones para recibir los equipos de forma oportuna.

Recomendaciones

- Para la gestión 2020, las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020
Anexo No. 4
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
	Gabinete Social																				
6	0060 - Secretaría de Salud			1,633,532	995,551,302	997,184,834	1,633,532	1,019,425,602	1,021,059,134	-	218,987,290	218,987,290	21%	-	199,710,056	199,710,056	20%	-	229,708,456	229,708,456	22%
1	015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	EDCF No. HND-4	18/10/2012 - 26/01/2022	1,633,532	258,940,398	260,573,930	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOL			1,633,532	258,940,398	260,573,930	1,633,532	258,940,398	260,573,930	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	ITALIA-HOS/MARIA	31/01/2011 - 31/12/2020	-	13,972,976	13,972,976	-	13,972,976	13,972,976	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS			-	13,972,976	13,972,976	-	13,972,976	13,972,976	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
3	023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 - 31/05/2024	-	652,420,977	652,420,977	-	652,420,977	652,420,977	-	204,207,502	204,207,502	31%	-	185,616,196	185,616,196	28%	-	204,685,198	204,685,198	31%
	Total 023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD			-	652,420,977	652,420,977	-	652,420,977	652,420,977	-	204,207,502	204,207,502	31%	-	185,616,196	185,616,196	28%	-	204,685,198	204,685,198	31%
4	025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021	-	68,306,340	68,306,340	-	68,306,340	68,306,340	-	12,429,057	12,429,057	18%	-	11,743,128	11,743,128	17%	-	22,670,962	22,670,962	33%
	Total 025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDE			-	68,306,340	68,306,340	-	68,306,340	68,306,340	-	12,429,057	12,429,057	18%	-	11,743,128	11,743,128	17%	-	22,670,962	22,670,962	33%
5	026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	GRT/HE-14661-HO	15/10/2018	-	1,910,611	1,910,611	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
		GRT/HE-16838-HO	15/01/2021	-	-	-	-	5,440,911	5,440,911	-	2,350,732	2,350,732	43%	-	2,350,732	2,350,732	43%	-	2,352,296	2,352,296	43%
	Total 026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II			-	1,910,611	1,910,611	-	5,440,911	5,440,911	-	2,350,732	2,350,732	43%	-	2,350,732	2,350,732	43%	-	2,352,296	2,352,296	43%
6	027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA	GRT/MM-17339-40-HO	01/12/2019 - 30/11/2023	-	-	-	-	20,344,000	20,344,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
	Total 027 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA			-	-	-	-	20,344,000	20,344,000	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Salud								
015 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA	06 - Construcción de un Nuevo Hospital	Construcción	4	0	0	1	0	0%
	07 - Capacitado el personal Tecnico en tema de equipamiento	Capacitación	0	0		0	0	0%
	08 - Habilitados espacios físicos para la operación y mantenimiento del personal de Korea	Obra Mejorada	0	0		0	0	0%
	09 - Elaborado planos finales ,Supervisión técnicamente y adecuadamente la Construcción	Informe Técnico	0	0		0	0	0%
	10 - Resolver contingencias en el proceso de la construcción	Informe	0	0		0	0	0%
	11 - Cobro de comisión del banco por servicios Administrativos del préstamo .	Factura	0	0		0	0	0%
	12 - Equipo medico Instalado y funcionando para el nuevo Hospital del Sur	Lote de Equipo	0	0		0	0	0%
019 - REEQUIPAMIENTO BIOMEDICO HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS (HMEP)	05 - Equipo Biomedico recibido, Instalado y funcionando correspondiente a los lote 3 y 9 y adjudicada la Licitacion Publica Internacional del lote 10 para el reequipamiento de el Hospital Maria Especialidades Pediatricas .	Lote de Equipo	2	0	0	1	0	0%
023 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	07 - Garantizada la cobertura de atención en Servicios de Salud a una población beneficiada de 453,372 personas	Persona	1	0	0	0	0	0%
	08 - Estudios de Pre inversion y de diseño de planos elaborados	Estudio	2	0	0	0	0	0%
	09 - Equipo de laboratorio adquirido y funcionando través de los Equipos de Salud Familiar (ESFAM)	Lote de Equipo	1	0	0	0	0	0%
	10 - Consultorías para el fortalecimiento de la SESAL contratadas	Contrato	16	0	0	3	0	0%
	11 - Realizada la auditoría del Proyecto	Informe	3	0	0	1	0	0%
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	11 - Mejorar la cobertura con servicios de Salud del Primer Nivel de atención a la población beneficiaria en 39 municipios	Municipio	468	0	0	117	0	0%
	12 - Mejorado el Equipamiento en los Hospitales seleccionados	Lote de Equipo	2	0	0	1	0	0%
025 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	13 - Fortalecidos los servicios de salud del segundo nivel de atención	Convenio	1	0	0	0	0	0%
	14 - Realizada la Auditoria Financiera del Proyecto	Informe	2	0	0	1	0	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
026 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II	08 - Fortalecidos los laboratorios para pruebas de VPH	Informe	1	0	0	0	0	0%
	09 - Capacitado el personal de los Gestores Descentralizados en Estrategias Transversales Materno-neonatal e Infantil	Capacitación	1	0	0	0	0	0%
	16 - Conformado y funcionando equipo técnico y coordinador para el seguimiento y monitoreo de la Tercera Operación de MESOAMERICA	Informe	27	0	0	9	0	0%
027 - HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA (HO-G1250	06 - Capacitadas las Regiones Sanitarias en el tema de Diagnostico de laboratorio para la eliminación de malaria	Informe	1	0	0	0	0	0%
	07 - Capacitado el Recurso Humano de las unidades de analisis de entomologia de las regiones Sanitarias	Informe	1	0	0	0	0	0%
	08 - Fortalecida la conduccion tecnica y financiera del proyecto en el tema de la eliminacion de malaria en Honduras	Informe	1	0	0	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2020