

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00057																		
BIP 0025000065																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	100.0	-	-	-	-	14,395,116	-	14,395,116	96%		
Lempiras	369,289,500	-	-	369,289,500	369,289,500	-	369,289,500	100.0	-	-	-	-	354,397,679	-	354,397,679	96%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012				13/07/2017		30/09/2020			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa							1,000,000.00				-				1,000,000.00 6.67			
2. Infraestructura Rural							12,500,000.00				-				12,500,000.00 83.33			
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas							1,500,000.00				-				1,500,000.00 10.00			
Total FHIS							15,000,000.00				-				15,000,000.00 100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMNO y MAMUH.																		
Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias.																		
Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																		
Beneficiarios																		
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																		
Metas Globales																		
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2013	82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0								
2014	148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77								
2015	86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99								
2016	97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99								
2017	64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97								
2018	61,865,866	-	61,865,866	37,332,495	-	37,332,495	36,390,084	-	36,390,084	97								
2019	15,809,640	-	15,809,640	34,274,786	-	34,274,786	34,213,605	-	34,213,605	100								
2020	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	4,184,495	-	4,184,495	84								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2013	4,007,090	-	4,007,090	1,647,920	-	1,647,920	1,371,732.21	-	1,371,732	0								
2014	7,018,165	-	7,018,165	2,009,263	-	2,009,263	1,328,796.98	-	1,328,797	66								
2015	3,896,661	-	3,896,661	1,478,990	-	1,478,990	1,311,784.89	-	1,311,785	89								
2016	4,235,646	-	4,235,646	4,133,812	-	4,133,812	3,814,338.01	-	3,814,338	92								
2017	2,745,292	-	2,745,292	3,769,536	-	3,769,536	3,530,677.09	-	3,530,677	94								
2018	2,488,641	-	2,488,641	1,501,752	-	1,501,752	1,478,112.05	-	1,478,112	98								
2019	642,164	-	642,164	1,392,192	-	1,392,192	1,389,706.65	-	1,389,707	100								
2020	-	-	-	203,093	-	203,093	169,968.08	-	169,968	84								

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
AGUA Y SANEAMIENTO	Conexiones	3450.00	2037.00	59%			1413.00	0	1413			902.5	0	902.5	64%	2
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	Kilómetros	131.71	117.03	89%			14.69	0	14.687			10.4	0	10.4	71%	1
Problemática																
En el marco del cierre definitivo del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) y con la previa autorización del BCIE, se efectuó traslado de fondos de las cuentas PIR a cuenta del FHIS No.11-401-014437-0 según memorándum PIR 256/2020 (F01 424 y F01 468) y memorándum 247/2020, por un total de L 3,149,714.48, como reserva para el último pago de estimaciones de obras cuya finalización va más allá de la fecha de cierre del Proyecto (30 de septiembre de 2020). Esta acción de reserva de fondos fue realizada preventivamente, ante la incertidumbre de no recibir las estimaciones de pago en tiempo lo que podría impedir cumplir con la Justificación de Fondos al BCIE y la Auditoría de Cierre del PIR y, siendo el PIR informado que el plazo de cierre no podría ser ampliado.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se esta a la espera de recpción de obras finales para hacer efectivo obligaciones pendientes de honrar.										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 / Coordinadora rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					30/09/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com								Lic. Elena Hepburn, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ehepburn@bcie.org								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020
Tipo de Cambio L.24.6193 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,710,033		2,927,508	14,637,542	3,389,252	2,321,261	5,710,513	39.0	8,320,781	606,247	8,927,029	61.0	3,885,296	1,099,688	4,984,984	34%
Lempiras	288,292,825	-	72,073,206	360,366,031	83,441,014	57,147,821	140,588,835	39.0	204,851,811	14,925,385	219,777,196	61.0	95,761,995	27,176,320	122,938,315	34%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			11,124,531.74					2,927,508.34					14,052,040.09		96	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			585,501.66					-					585,501.66		4	
Total FHIS			11,710,033.40					2,927,508.34					14,637,541.74		100	
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	28,651,501	145,322,291	40,250,093	6,023,889	46,273,981	32						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	453,012	481,309	934,321	453,012	428,210	881,222	94						
2019	3,645,528	671,478	4,317,006	1,797,385	671,478	2,468,863	1,797,385	671,478	2,468,863	100						
2020	4,738,997	1,163,782	5,902,779	4,738,997	1,163,782	5,902,779	1,634,900	244,682	1,879,582	32						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																		
23156																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS										Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0			0	0%	0		
Infraestructura y rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	4.5	0.0	6.5	65%	1		
Problemática																		
Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conllevó a una reprogramación de las actividades a partir del 01 de septiembre.																		
Uno de los problemas es el valor presupuestario asignado, ya que actualmente aparece el mismo monto que a inicio de año, para lograr los nuevos objetivos planificados, se ha solicitado la disminución del monto por congelamiento para fondos externos y para fondos nacionales, sin embargo a la fecha no ha sido posible su modificación, y en consecuencia porcentajes de ejecución saldrán bajos para el programa.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
La Dirección DIM envió solicitud de disminución de cuota a SEFIN por la reprogramación de los proyectos mediante oficio y se está a la espera de la aprobación de la solicitud. Así mismo se incorporaron 3 nuevos proyectos para apoyar la pandemia, de los cuales uno ha finalizado y 2 están en ejecución y programados para finalizar este año 2020.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/09/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.6193 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9		ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS												ESTADO: En Ejecución																			
BIP-SNIPH																																	
23539																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución Acumulada																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado													
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total																			
Dólares		3,000,000				750,000		3,750,000		533,472		251,455		784,927		20.9		2,466,528		498,545		2,965,073		79.1		371,506		-		371,506		10%	
Lempiras		73,857,900				18,464,475		92,322,375		13,133,702		6,190,650		19,324,352		20.9		60,724,198		12,273,825		72,998,023		79.1		9,146,208		-		9,146,208		10%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada															
										31/10/2018		31/10/2018				30/04/2021																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total																	
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA				3,367,700.00						712,300.00						4,080,000.00				81.60													
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO				332,300.00						167,700.00						500,000.00				10.00													
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS				280,000.00						120,000.00						400,000.00				8.00													
CAPACITACION				20,000.00						-						20,000.00				0.40													
Total FHIS				4,000,000.00						1,000,000.00						5,000,000.00				100.00													
Objetivos del Proyecto																																	
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																																	
Descripción del Proyecto																																	
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																																	
Beneficiarios																																	
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																																	
Metas Globales																																	
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																					
2019		-	-	-		-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570	96.6																					
2020		65,583,096		65,583,096		65,583,096		65,583,096	9,146,208		9,146,208	13.9																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																							
		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.																					
2019		-	-	-		-	249,028	249,028	-	240,617	240,617	96.6																					
2020		2,663,890	-	2,663,890		2,663,890	-	2,663,890	371,506	-	371,506	13.9																					

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9		ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS														ESTADO: En Ejecución			
BIP-SNIPH																			
23539																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																			
Global			Meta Acumulada a Dic-2019			Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación 2020-2023	
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Comunitaria		Obra	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
Problemática																			
Las actividades de capacitación, ejecución física y financiera fueron suspendidas, por el toque de queda absoluto decretado por el Gobierno de la República por la Pandemia del COVID-19, desde el mes de marzo y reactivadas nuevamente hasta el 01 de septiembre de 2020.																			
Acciones Propuestas																			
Acción											Responsable						Fecha		
Se está realizando seguimiento vía teléfono con los CEPS por medio del personal de campo para ir informando sobre las medidas dictadas por el Gobierno de la Republica de Honduras (durante la pandemia), actualmente con la reactivación de proyectos de septiembre, el personal se ha reintegrado a las labores de seguimiento en campo.											Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn						30/09/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero											
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID											

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.6193 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)															ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																			
BIP 002500009700																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social			
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	11,146,962	-	1,114,696	12,261,659	11,146,962	1,114,696	12,261,659	100.0	-	-	-	-	9,382,839	1,104,696	10,487,535	86%			
Lempiras	274,430,413	-	27,443,041	301,873,454	274,430,413	27,196,841	301,627,254	99.9	-	246,200	246,200	0.1	230,998,932	27,196,841	258,195,773	86%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		30/03/2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		31/12/2019			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura				6,077,391.94				-				6,077,391.94				49.56			
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales				1,049,946.89				-				1,049,946.89				8.56			
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes				767,897.52				-				767,897.52				6.26			
Materiales y Equipos de Capacitación				1,114,696.25				-				1,114,696.25				9.09			
Consultoría (Pago directo de KFW)				2,137,029.88				-				2,137,029.88				17.43			
Gasto Operativo FHIS				-				1,114,696.25				1,114,696.25				9.09			
Total FHIS				11,146,962.47				1,114,696.25				12,261,658.72				100.00			
Objetivos del Proyecto																			
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																			
Descripción del Proyecto																			
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																			
Beneficiarios																			
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																			
Metas Globales																			
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86									
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88									
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94									
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94									
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66									
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91									
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	19,405,000	2,268,156	21,673,156	6,660,962	-	6,660,962	31									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2014	278,909	27,891	306,800	964,523	25,102	989,625	722,196	21,790	743,987	75									
2015 FHIS	2,769,199	2,769,199	5,538,397	1,590,910	183,337	1,774,247	1,219,055	162,958	1,382,013	78									
2016	3,979,866	397,987	4,377,853	3,439,638	397,987	3,837,625	3,057,542	332,517	3,390,059	88									
2017	1,753,997	310,340	2,064,337	1,816,190	310,340	2,126,530	1,648,584	304,026	1,952,610	92									
2018	5,031,071	108,350	5,139,421	2,357,234	283,945	2,641,179	1,484,953	283,405	1,768,358	67									
2019	2,550,705	-	2,550,705	1,367,287	-	1,367,287	1,250,509	-	1,250,509	91									
2020	820,779	92,129	912,908	788,203	92,129	880,332	270,559	-	270,559	31									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100		
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33		
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50		
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75		
Problemática																	
Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 27 obras, 9 proyectos en ejecución, 1 proyecto adjudicado listos para dar inicio y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras. Dichos proyectos se encuentran ubicados en La Lima, Cortes.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Existe un proceso de rescisión de contrato pendiente con la Municipalidad de la Lima y la Secretaría de Gobernación por un monto de L 8.1 millones										Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn					30/09/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.6193 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE																	ESTADO: En Ejecución								
PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)																									
GD00943 G01127 GE01159																									
BIP 002500009100																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución Acumulada										
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares*/		17,280,000		45,636,000		2,918,430		65,834,430		38,240,784		1,316,582		39,557,367		60.1		24,675,216		1,807,115		26,482,330		40	
Lempiras		425,421,504		1,123,526,375		71,849,704		1,620,797,582		941,461,345		32,413,328		973,874,673		60.1		607,486,534		44,489,898		651,976,432		40	
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.20																									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
Decreto 14-2013		15/03/2013								05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017									
												Fase II 01/07/2013				30/06/2016									
												Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019							
												Fase IV 02/04/2018				30/11/2020									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%							
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				32,179,227.03						-						32,179,227.03		83							
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,787,734.84						2,078,823.58						3,866,558.42		10							
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				715,093.93						1,044,873.12						1,759,967.05		5							
ASISTENCIA TÉCNICA				1,072,640.90						-						1,072,640.90		3							
Total FHIS				35,754,696.70						3,123,696.70						38,878,393.40		100							
Objetivos del Proyecto																									
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																									
Descripción del Proyecto																									
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con énfasis en ejecucion comunitaria.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																									
Beneficiarios																									
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																									
Metas Globales																									
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.											
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82														
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47														
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93														
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98														
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98														
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91														
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96														
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98														
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	4,122,432	135,907,777	24,310,848	457,785	24,768,633	18														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE GD00943 G01127 GE01159 BIP 002500009100			PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)											ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012		-	-	-	1,131,993	-	1,131,993	744,765	-	744,765	66						
2013		-	-	-	9,523,409	94,585	9,617,994	3,664,578	78,740	3,743,319	39						
2014		9,559,576	720,167	10,279,743	14,021,423	694,525	14,715,948	11,163,628	583,540	11,747,168	80						
2015		9,883,211	552,755	10,435,967	6,612,660	547,753	7,160,414	5,777,383	491,675	6,269,058	88						
2016		2,126,802	299,656	2,426,459	6,035,992	453,158	6,489,151	5,535,082	411,995	5,947,078	92						
2017		4,722,656	308,215	5,030,871	4,227,623	535,441	4,763,064	3,633,940	514,392	4,148,332	87						
2018		1,637,391	220,974	1,858,365	1,912,453	220,974	2,133,427	1,883,954	185,626	2,069,580	97						
2019		4,782,901	219,574	5,002,474	3,073,356	219,574	3,292,930	3,067,850	172,002	3,239,851	98						
2020		5,352,928	167,447	5,520,375	5,352,928	167,447	5,520,375	987,471	18,595	1,006,066	18						
METAS														% Ejecución	Programación 2020-2023		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020							
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0			
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0			
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0			
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3			
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias	1			0			3	3					0			
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1		0			0			
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0			
Problemática																	
Dada la corrección en los enlaces de convenio a las actividades obras, se ha realizado un reprogramación de los recursos asignados para este año, definiendo la mayoría del monto a ejecutar en el IV trimestre. Se mantiene el monto reportado en el trimestre anterior dado que por la corrección en los convenios enlazados a las actividades obras y la suspensión de la proyección no se avanzó en la ejecución.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable				Fecha			
Se han avanzado en los procesos de contratación de proyectos esto con la finalidad de avanzar en la ejecución y poder solicitar la ampliación de tiempo.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com				30/09/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero												
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn					Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW												

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.6193 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)															ESTADO: En Ejecución			
ATN/OC-17135-HO																			
SIGADE																			
23316																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa			
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	20,000,000	300,000	-	20,300,000	5,600,000	-	5,600,000	27.6	14,400,000	-	14,400,000	70.9	5,130,851	-	5,130,851	25%			
Lempiras	492,386,000	7,457,790	-	499,843,790	137,868,080	-	137,868,080	27.6	354,517,920	-	354,517,920	70.9	126,462,394	-	126,462,394	25%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
							19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES			13,219,000.00				-				13,219,000.00				86.40				
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)			1,781,000.00				-				1,781,000.00				11.64				
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION			24,000.00				-				24,000.00				0.16				
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN			245,000.00				-				245,000.00				1.60				
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD			31,000.00				-				31,000.00				0.20				
Total FHIS			15,300,000.00				-				15,300,000.00				100.00				
Objetivos del Proyecto																			
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																			
Descripción del Proyecto																			
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamento de Francisco Morazán y Cortés.																			
Beneficiarios																			
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																			
Metas Globales																			
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84									
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89									
2020	134,871,251	-	134,871,251	117,948,550	-	117,948,550	35,824,526	-	35,824,526	30									
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2018	-	-	-	713,985	-	713,985	601,778	-	601,778	84									
2019	4,781,469	-	4,781,469	3,434,818	-	3,434,818	3,073,933	-	3,073,933	89									
2020	5,478,273	-	5,478,273	4,790,898	-	4,790,898	1,455,140	-	1,455,140	30									

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO		PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0	
Problemática																	
No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En los meses de enero y febrero del año 2020 se han realizado varias reuniones con el SANAA en las cuales se ha acordado la aprobación técnica de diseños de sistemas de agua potable y saneamientos quedando sujetos a la aprobación del proyecto por parte de MiAmbiente en donde también se ha expuesto la problemática para la atención del saneamiento en la zona de intervención.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					30/09/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408								Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.6193 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar