

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102													PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN				ESTADO: En Ejecución																
SIGADE GD																																	
BIP: 22102																																	
Unidad Ejecutora/ Institución				Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones							SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES															
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo () Donación ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Fondos Propios Ejecutado		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Propios		Costo Total		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%		Fondos Externos		Fondos Propios		Total		%									
Dólares						-		-						-		-				-		-		-									
Lempiras		-				339,971,446.0		339,971,446.0				33,404,661.0		33,404,661.0		9.8		-		306,566,785.0		306,566,785.0		90.2				33,404,661.0		33,404,661.0		9.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
												2/1/2017				31/12/2020																	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Propios (Especie)				Total				%																	
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.												180,184,866.38				180,184,866.4				53.0													
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica												159,786,579.62				159,786,579.6				47.0													
Total				-								339,971,446.0				339,971,446.0				100.0													
Objetivos del Proyecto																																	
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la coordinación sectorial, el plan de nación, la visión de país, y los objetivos estratégicos de la Empresa.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea; video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
A nivel nacional.																																	
Beneficiarios																																	
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																																	
Metas Globales																																	
Se continua con el desarrollo de las actividades del plan de inversión para adquirir 14,664 puertos multiservicios y con la construcción e iluminación de 319Kms. Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2019 se obtendrá como producto 1,919 puertos multiservicios y la iluminación de 42.76 kms.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras					% Ejec.																		
		Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total Ejecutado																							
Año 2017			120,203,988.0	120,203,988.0			120,203,988.0	120,203,988.0		-		0.0	0.0	0.0																			
Año 2018			141,328,282.0	141,328,282.0			141,328,282.0	141,328,282.0		-		31,932,928.0	31,932,928.0	22.6																			
Año 2019			78,439,176.0	78,439,176.0			78,439,176.0	78,439,176.0		-		1,471,733.0	1,471,733.0	1.9																			
Año 2020			87,136,431.0	87,136,431.0		-	87,136,431.00	87,136,431.0		-		-	-	-																			
METAS																																	
Global				Meta acumulada a Dic. 2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución		Programación															
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre																							
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total																		
METAS SIAFI 2018:																																	
02 - Elaboración de perfiles.		perfil del Proyecto	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.		03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.	4	0	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-																
Situación Actual/Problemática																																	
Debido a la falta de capacidad financiera de la empresa los recursos del proyecto han sido retenidos, razón por la que el proyecto vió suspendida su ejecución.																																	
Acción										Responsable							Fecha																
Se continúan realizando las gestiones y acciones necesarias para la priorización y uso eficiente de los recursos.										Gerencia de Planificación y Desarrollo							30/9/2020																
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero																							
Celeo Escobar cel. 9827-4349; Edgardo cel. 94764945 y Marco Tulio tel. 22913734 Ing. Ramón Maradiaga, Dirección de Planificación Corporativa.										HONDUTEL																							

Elabora: Rodolfo Turcios