

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)					ESTADO: En Ejecución
10700000800						
BIP						
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)	Sector:	Prevención	Subsector	Recurso Forestal y Ambiente	

Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo*/	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejec	Contra p Ejecu	Total Ejec	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contrap		FE	Contr ap	Total	%	FE	Contr ap	Total	%				
Dólares	30,000,000			30,000,000	20,875,212		20,875,212	69.6	3,056,771		3,056,771	10.2	19,234,780		19,234,780	64.1
Lempiras	742,554,000			742,554,000	516,699,075		516,699,075	69.6	75,660,585		75,660,585	10.2	476,095,434		476,095,434	64.1

No. Resolución de Aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional	Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución	Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada
	18/12/2012		18/03/2013	01/04/2013	31/12/2020	

Componentes	Fondos Externos (US\$)	Contraparte FN (US\$)	Total	%
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional	5,469,231		5,469,231	18.2%
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario	5,850,000		5,850,000	19.5%
Implementación de Medidas de Mitigación	15,150,000		15,150,000	50.5%
Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto	3,530,769		3,530,769	11.8%
Componente Contingente de Respuestas a Emergencias	0		0	0.0%
Total	30,000,000		30,000,000	100.0%

Objetivos del Proyecto

Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.

Descripción del Proyecto	
1	El proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los usuarios gestionar sus finanzas personales de manera eficiente y segura.
2	La aplicación estará diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, con una interfaz de usuario clara y atractiva.
3	Se implementará un sistema de autenticación robusto para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios.
4	La aplicación incluirá funcionalidades como seguimiento de gastos, presupuestos, y generación de informes financieros.
5	Se realizará una prueba de usabilidad con un grupo de usuarios para identificar áreas de mejora y optimizar la experiencia.
6	El proyecto se completará con la implementación de la aplicación en las plataformas de Android y iOS.
7	Se establecerá un plan de mantenimiento y actualización para asegurar que la aplicación permanezca actualizada y segura.
8	El proyecto se cerrará con una evaluación final de los resultados y la satisfacción de los usuarios.

Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.

Localización Geográfica (Departamento, Municipio)

La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.

Beneficiarios	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

Los beneficiarios directos del Proyecto son 1,294,870 de los cuales el 52% son mujeres y 46% hombres; las características de esta población son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2,033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)						ESTADO: En Ejecución			
10700000800										
BIP										
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)			Sector:	Prevención	Subsector	Recurso Forestal y Ambiente			
Metas Globales										
<p>• Construcción de 6 medidas estructurales en los municipios y su respetiva supervisión de: i) Puerto Cortes, Cortes, ii) Choloma, Cortes, iii) San Antonio de Cortes, Cortes, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro, Tela Atlántida Los contratos fueron firmados por un monto de L.62,505,394 incluyendo orden de cambio y cuya ejecución física está en un 80%, la ejecución financiera es un 60%, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 10 de Noviembre de 2020.</p> <p>• Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8,422,821, y cuya ejecución física se encuentra en 80%.</p> <p>• Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L.14,205,550, y su avance físico es de 90%, este contrato tiene fecha de finalización 30 de octubre de 2020.</p> <p>• Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. Los contratos en ejecución firmados, suman un monto de L.12,529,608, las fechas de entrega de bienes serán en los meses de octubre y noviembre del 2020.</p> <p>• Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoria social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, estos contratos están finalizados.</p>										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	28,901,574		28,901,574	94.4%
Año 2014	31,000,000		31,000,000	65,703,798		65,703,798	64,860,396		64,860,396	98.7%
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	74,425,652		74,425,652	97.5%
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,961		48,862,961	47,999,782		47,999,782	98.2%
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,499		57,059,499	54,999,542		54,999,542	96.4%
Año 2018	126,941,850		126,941,850	71,206,738		71,206,738	58,998,974		58,998,974	82.9%
Año 2019	117,506,288		117,506,288	101,915,703		101,915,703	60,563,400		60,563,400	59.4%
Año 2020	108,300,000		108,300,000	155,051,225		155,051,225	85,346,114		85,346,114	55.0%
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Año 2013	1,493,772		1,493,772	1,493,772		1,493,772	1,410,170		1,410,170	94.4%
Año 2014	1,466,782		1,466,782	3,108,811		3,108,811	3,068,905		3,068,905	98.7%
Año 2015	3,620,106		3,620,106	3,452,676		3,452,676	3,367,859		3,367,859	97.5%
Año 2016	2,550,216		2,550,216	2,124,948		2,124,948	2,087,410		2,087,410	98.2%
Año 2017	3,131,313		3,131,313	2,412,511		2,412,511	2,325,415		2,325,415	96.4%
Año 2018	5,273,840		5,273,840	2,958,307		2,958,307	2,451,131		2,451,131	82.9%
Año 2019	4,726,816		4,726,816	4,099,668		4,099,668	2,436,228		2,436,228	59.4%
Año 2020	4,375,439		4,375,439	6,264,240		6,264,240	3,448,077		3,448,077	55.0%

IDA-5190-HO		PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)													ESTADO: En Ejecución		
10700000800																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)						Sector:		Prevención		Subsector		Recurso Forestal y Ambiente			
Global		Meta Acumulada a Dic-19			Programación 2020					Ejecutado 2020					% de Ejecu ción	Programación 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Prog.	Cantidad Ejec.	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
06-Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.		1068-Informe de Auditoría	1	1	100	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100	0
07-Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos		Obras	35	33	94	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
08-Comités de Emergencia Municipal y Local CODEMs y CODELs del Valle de Sula reestructurados, establecidos y funcionando efectivamente		Número	185	185	100	0	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0
09-Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios Fortalecidos/Rehabilitados a través de la dotación de equipamiento por el proyecto		393-Estación	42	38	90	2	2	0	0	4	1	0	0	0	1	25	0
Conclusiones																	
En el desarrollo de la vida del proyecto, el PGRD ha logrado beneficiar directamente a 1,220,851 personas distribuidas en los 20 municipios de la Región 1 del Valle de Sula, con un porcentaje femenino del 51%.																	
El proyecto ha logrado que 18 de 19 municipios seleccionados aprobaran los Planes Municipales de Gestión de Riesgos (PMGR), los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) y los Planes de Emergencia Municipal (PEM), con base en la metodología participativa del proyecto.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Realizar reuniones virtuales de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas, a fin de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en la concepción del proyecto, previo al cierre del proyecto a fin de asegurar un exitoso cierre del proyecto.										UCP/COPECO/ BM					30/09/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Marlon Romero. email: mjromero63@yahoo.com Tel: 2229-06-38								Lizardo Narvaez Marulanda <lnarvaez@worldbank.org> Telefono 2239 - 4551									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020
 Tipo de Cambio: L.24.7518 por 1 US\$
 Actualizado por: Gusuavo Oliva