

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01110																	
BIP: 004700001300																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Gabinete:		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL			Sub-Sector:		Educación y Cultura	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( x )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		5,100,000.0		205,990.0	5,305,990.0	4,115,452.7	144,274.77	4,259,727.4	80.3	984,547.3	61,715.2	1,046,262.6	19.7	4,115,452.7	144,274.77	4,259,727.4	80.3
Lempiras		126,890,040.0		5,125,113.6	132,015,153.6	102,394,108.1	3,589,614.00	105,983,722.1	80.3	24,495,931.9	1,535,499.6	26,031,431.5	19.7	102,394,108.13	3,589,614.00	105,983,722.1	80.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma 13/12/2011		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad 18/9/2014		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre 30/6/2017		Fecha Cierre Ampliada 31/12/2021		
Componentes				Financiamiento FE (US\$)						Contraparte				Total		%	
Coordinación y Administración				74,100.0						68,100.0				68,100.0		1.3	
Supervisión				205,900.0						37,100.0				111,200.0		2.1	
Unidad Ejecutora / Institución				2,666,900.0						18,000.0				223,900.0		4.3	
Infraestructura				1,818,200.0										2,666,900.0		51.1	
Equipamiento				334,900.0										1,818,200.0		34.8	
Imprevistos														334,900.0		6.4	
TOTAL				5,100,000.0						123,200.0				5,223,200.0		100.0	
Objetivo del Proyecto																	
Facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA para responder a las demandas de educación de esos sectores y a las necesidades de crecimiento y auto sostenibilidad de la institución.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto está conformado por los siguientes 9 subproyectos:1)construcción y equipamiento de edificio de vivienda para mujeres (H6), 2) construcción y equipamiento de la planta procesadora de productos lácteos, 3) construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales, 4) remodelación y equipamiento de la planta de cárnicos, 5) remodelación y equipamiento de la planta de maquiado y procesamiento de frutas y vegetales, 6) construcción y equipamiento de planta de agua potable, 7) instalación y equipamiento de una planta de granos y cereales, 8) controles de riego para 10 hectáreas y 9) construcción y equipamiento de granja avícola.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Catacamas, Olancho.																	
Beneficiarios																	
Población universitaria, aproximadamente unas 5,000 personas, entre estudiantes, docentes, personal administrativo, técnicos, personal de apoyo y habitantes de áreas aledañas.																	
Metas Globales																	
Detalle de Infraestructura: a) 8,143 metros cuadrados de Construcción Nueva: edificio de dormitorio (2,584ms.), planta de lácteos (810metros), granja avícola (1,180metros), lagunas de tratamiento de aguas residuales (2,900 metros), planta de agua potable (32 metros) , planta de granos y cereales (347 metros). b) 1,193 metros cuadrados de Remodelación (áreas ya construidas que se van a mejorar): planta de vegetales (705 metros), plata de productos cárnicos(488 metros). Instalación de Riego por goteo 10 hectáreas (100,000 metros).																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%						
AÑO 2014		40,757,800.0	7,678,000.0	48,435,800.0	19,001,811.0	7,678,000.0	26,679,811.0	-	-	-	0.0						
AÑO 2015		100,000,000.0	1,862,805.0	101,862,805.0	47,800,000.0	1,862,805.0	49,662,805.0	3,390,658.4	-	3,390,658.4	6.8						
AÑO 2016		51,809,720.0	1,015,000.0	52,824,720.0	29,800,517.0	1,015,000.0	30,815,517.0	18,112,334.8	-	18,112,334.8	58.8						
AÑO 2017		49,841,082.0	-	49,841,082.0	49,841,082.0	-	49,841,082.0	18,950,639.0	-	18,950,639.0	38						
AÑO 2018		43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	43,034,967.0	2,333,933.0	45,368,900.0	24,062,811.0	2,060,099.00	26,122,910.0	58						
AÑO 2019		27,683,245.0	1,586,713.0	29,269,958.0	48,375,498.0	1,586,713.0	49,962,211.0	32,438,010.0	1,529,515.00	33,967,525.0	68						
AÑO 2020		-	-	-	26,109,000.0	-	26,109,000.0	5,439,655.0	-	5,439,655.0	21						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
AÑO 2014		1,646,660.0	310,199.7	1,956,859.7	767,694.1	310,199.7	1,077,893.8	-	-	-	0.0						
AÑO 2015		4,040,110.2	75,259.4	4,115,369.6	1,931,172.7	75,259.4	2,006,432.1	136,986.3	-	136,986.3	6.8						
AÑO 2016		2,093,169.8	41,007.1	2,134,176.9	1,203,973.7	41,007.1	1,244,980.8	731,758.3	-	731,758.3	58.8						
AÑO 2017		2,013,634.6	-	2,013,634.6	2,013,634.6	-	2,013,634.6	765,626.7	-	765,626.7	38						
AÑO 2018		1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	1,731,141.5	93,885.7	1,825,027.3	967,960.1	82,870.35	1,050,830.5	58						
AÑO 2019		1,088,484.6	62,388.4	1,150,873.0	1,902,088.7	62,388.4	1,964,477.1	1,275,438.5	60,139.39	1,335,577.9	68						
AÑO 2020		-	-	-	1,054,832.4	-	1,054,832.4	219,768.1	-	219,768.1	21						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE 2069		PROYECTO INCLUSION SOCIAL A LA EDUCACION SUPERIOR E IMPULSO A LA PRODUCCION SUSTENTABLE (PINPROS)													ESTADO: Ejecución	
SIGADE: GE01110																
BIP: 004700001300																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes del Proyecto Social de Inclusión Superior construidos y/o remodelados.	METRO CUADRADO	3,305	1,279	39	450.00	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-
Estimaciones de avances de construcción, remodelación y/o equipamiento revisadas y aprobadas.	ESTIMACION	17	8	47	3	-	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento de los Componentes del Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior	Numero de unidad	8	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licitaciones preparadas, evaluadas y adjudicadas.	LICITACION	4	5	125	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Monitoreo del avance físico de las medidas de mitigación, seguridad e higiene del proyecto	INFORME	3	4	133	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Supervisiones de Obras de construcción realizadas	INFORME	10	12	120	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Al III Trimestre la ejecución Financiera según SIAFI es de 21%. Ver anexo 1																
Aspectos que han limitado la ejecución: 1. Retrasos en la aprobación de no objeciones por el BCIE para adendas, ampliaciones de contratos.																
2. La incertidumbre de las restricciones de movilización por la Pandemia de COVID-19 para la entrega de equipos, desplazamiento de personal para la instalación y puesta en marcha de los equipos.																
3. Falta de interés de algunos contratistas para la culminación de sus contratos por el aumento precios de materiales y mano de obra, aumento de costos por implementación de medidas de bioseguridad.																
Problemática / Situación Actual																
1. La exoneración de impuestos sobre ventas fue aprobado por la Dirección de Franquicias en abril de 2020, pero por las restricciones por la pandemia de COVID-19 provoco que las empresas proveedores de equipos no pudieron embarcar los bienes que vienen del extranjero y las nacionales por restricciones de movilización del personal para la entrega del bien y la instalación se limitaron, pues para acceso al municipio debería estar en cuarentena durante 14 días y no cuentan con los salvo conductos requeridos. 2. En relación a las obras al inicio del año hubo retrasos debido a que los nuevos contrato se firmaron en febrero pero no se tenía la aprobación de la incorporación, luego por la Pandemia de Covid-19 en el II Trimestre las empresas no pudieron trabajar en un 100% hasta el mes de junio que se aprobó la apertura inteligente las empresas presentaron los documentos previos al anticipo los cuales fueron revisados y se pidieron subsanaciones, aplicando las medidas de bioseguridad se han ido activando los proyectos con poco personal y con gran incertidumbre sobre las futuras limitaciones.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
• Se recomienda a la UNA, cumplir con las medidas de mitigación Ambiental y presentar en tiempo y forma los informes correspondientes. • Ya finalizada la Planta Procesadora de Productos Lácteos por la empresa IDECO habiéndose vencido la garantía de calidad el 02 de agosto sin haber presentado ningún problema. • Cumplimiento en los procesos de Licitación aprobados por el BCIE al proyecto PINPROS con el fin de contribuir al máximo en el cumplimiento de los tiempos programados. • La UNA, en su carácter de administrador de los fondos de contrapartida del proyecto PINPROS, deberá continuar facilitando la información de manera completa y mensual de todos los gastos realizados y con cargo a la contraparte. • Ya finalizado el Edificio de Dormitorio HVI, sirviendo a estudiantes mujeres y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA, respecto al equipamiento se contrato a la empresa Cummins S. de R.L; esta pendiente por ejecutar para el año 2020 US\$27,443.35 de US\$34,279.85 (20%) avance financiero, (0%) avance físico.										UNA					30/9/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador: Lic. Huber Francisco Cruz Pacheco huberpacheco@yahoo.com 9766 9077 Melissa Mencia nme3mencia@gmail.com cel. 9877 - 7769										Lic. Elan Tabora Tel. 9982-3378						

Actualizada al 30 de septiembre, 2020  
Tipo de cambio: US\$1.00 = L24.7518  
Elaborado : Rodolfo Turcios