

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***SERVICIO NACIONAL DE  
SANIDAD E INOCUIDAD  
AGROALIMENTARIA  
(SENASA)***

**Al IV Trimestre, 2020**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2021

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el cuarto trimestre del 2020 cuenta con un presupuesto vigente **L917,792** del cual se reporta una ejecución de un 52%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante el cual es financiado por Taiwán con fondos de Donación:

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	917,792
Devengado IV Trimestre-2020	477,655
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)</b>	<b>52</b>
Devengado Anual	477,655
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>52</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

Ejecución al IV Trimestre 2020; Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Costrucción y Remodelación de Laboratorios Veterinarios Regionales de Senasa en las Ciudades de Tocoa, San Pedro Sula, Danlí y Choluteca	Donación TAIWAN	15189,477.96	15/06/2018 - 31/12/2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	
IV Trimestre 2020	-	917,792	477,655	52
Acumulado 2020	-	917,792	477,655	52
Acumulado Vida del Proyecto */	-	15,189,460	14,749,323	97
Observaciones: Durante el IV Trimestre 2020 se pagaron saldos pendientes del año 2019.				
<b>*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto</b>				
<b>Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto</b>				

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se incorporó por medio de nota técnica No. 22 del 7 de octubre de 2020 el monto de L. 917,792.0 en el presupuesto vigente.

#### Conclusiones

- La ejecución financiera al IV Trimestre 2020 fue de L477,655, (52%) de un presupuesto vigente de L917,792.
- Quedo un monto pendiente por regularizar por un valor L440,137 (48%)

Ejecución al IV Trimestre 2020; - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria SENASA

## **Recomendación**

- Debido al problema que ha ocasionado el Covid – 19, el total del monto incorporado no se ejecutó al 100% (ver cuadro), necesario por requerimientos para terminar obra de construcción de laboratorios y remodelación de regionales y realizar el último pago y cierre del proyecto, por lo que se debería buscar opciones en el año 2021 para poder cumplir las obligaciones pendientes por parte de SENASA.
- Se recomienda a SENASA cumplir con todo el proceso de cierre ante la Secretaria de Finanzas y al Organismo Financiador.

ANEXO No.1  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020**  
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado Anual			Devengado IV Trimestre		
				Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria			-	917,792.00	917,792.00	477,654.93	477,654.93	52.04	477,654.93	477,654.93	52.04
1	001 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ, Y CHOLUTECA	Donación Taiwán 09/11/2017	2019 - 2020	-	917,792.00	917,792.00	477,654.93	477,654.93	52.04	477,654.93	477,654.93	52.04
	<b>Total 001 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LABORATORIOS VETERINARIOS REGIONALES DE SENASA EN LAS CIUDADES DE TOCOA, SAN PEDRO SULA, DANLÍ, Y CHOLUTECA</b>			-	917,792.00	917,792.00	477,654.93	477,654.93	52.04	477,654.93	477,654.93	52.04