

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	7,698,014		1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,703,890	9,401,904	97.7	-	220,613	220,613	2.3	4,221,415	1,770,336	5,991,751	62%
Lempiras	186,258,842	-	46,564,711	232,823,553	186,258,842	41,226,813	227,485,655	97.7	-	5,337,897	5,337,897	2.3	102,140,091	42,834,515	144,974,607	62%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021		30/09/2022	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28										9,039,343.28		94	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47					-					583,174.47		6	
Total FHIS			9,622,517.75					-					9,622,517.75		100	
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44						
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	71,204,617	27,294,374	98,498,991	-	1,607,702	1,607,702	2						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	465,436	494,509	959,946	465,436	439,954	905,390	94						
2019	3,709,351	683,234	4,392,585	1,828,852	683,234	2,512,086	1,828,852	683,234	2,512,086	100						
2020	4,821,964	1,184,157	6,006,121	4,821,964	929,559	5,751,523	1,927,127	580,702	2,507,829	44						
2021	7,083,186	1,128,067	8,211,253	2,942,862	1,128,067	4,070,930	-	66,446	66,446	2						

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0	0	0	0	0%	0
Infraestructura y Rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	0.0	0.0	2.0	20%	1
Problemática																
El vencimiento de las cartas de ejecución (marzo para ICS), está generando atrasos ya que algunos proyectos necesitan la carta con nuevo periodo de vigencia para dar las respectivas formulaciones, ordenes de inicio y ejecutar.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se están coordinando acciones de forma cercana con USAID, SEFIN y SEDECOAS para acelerar la firma de la Carta de ICS.										Ing. José Ernesto Mejía					30/03/2021	
										Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn						
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn								Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID								

Fecha Actualización: 30 de marzo, 2021
Tipo de Cambio L.24.1957 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS															ESTADO: En Ejecución		
522-0502 Cd E No.9																		
BIP-SNIPH																		
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Costo y Financiamiento			Desembolsos												Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares	3,000,000		750,000	3,750,000	3,000,000	255,857	3,255,857	86.8	-	494,143	494,143	13.2	551,205	247,216	798,421	21%		
Lempiras	72,587,100		18,146,775	90,733,875	72,587,100	6,190,650	78,777,750	86.8	-	11,956,125	11,956,125	13.2	13,336,794	5,981,570	19,318,364	21%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
							31/10/2018		31/10/2018				30/04/2021		30/10/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			2,378,000.00				356,000.00				2,734,000.00				72.91			
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			50,000.00				302,600.00				352,600.00				9.40			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS			561,600.00				83,400.00				645,000.00				17.20			
CAPACITACION			10,400.00				8,000.00				18,400.00				0.49			
Total FHIS			3,000,000.00				750,000.00				3,750,000.00				100.00			
Objetivos del Proyecto																		
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																		
Descripción del Proyecto																		
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																		
Beneficiarios																		
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																		
Metas Globales																		
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
	-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570	96.6								
	65,583,096		65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3								
	51,310,735		51,310,735	51,310,735		51,310,735	-		-	0.0								

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	255,857	255,857	-	247,216	247,216	96.6						
2020	2,710,527	-	2,710,527	2,710,527	-	2,710,527	551,205	-	551,205	20.3						
2021	2,120,655	-	2,120,655	2,120,655	-	2,120,655	-	-	-	0.0						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	9	0	0	10	1	0	0	0	1	10%	0
Problemática																
El vencimiento de las cartas de ejecución (abril para PIOH), está generando atrasos ya que algunos proyectos necesitan la carta con nuevo periodo de vigencia para dar las respectivas formulaciones, ordenes de inicio y ejecutar.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se están coordinando acciones de forma cercana con USAID, SEFIN y SEDECOAS se avanza en la firma de la carta de PIOH.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					30/03/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn						Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID										

Fecha Actualización: 30 de marzo, 2021
Tipo de Cambio L.24.1957 por 1 US\$
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I y II														ESTADO: En Ejecución										
SIGADE GE01123																									
BIP 002500009700																									
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado					
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%	
Dólares*/		18,400,000		-		1,840,000		20,240,000		12,650,000		1,265,000		13,915,000		68.8		5,750,000		575,000		6,325,000		31.3	
Lempiras		445,200,880		-		44,520,088		489,720,968		306,075,605		30,607,561		336,683,166		68.8		139,125,275		13,912,528		153,037,803		31.3	
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																									
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
Decreto No. 228-2012		30/03/2012		Acuerdo 228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		30/03/2021									
Decreto No. 155-2019		05/04/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019				31/12/2023											
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura				9,200,000.00				-				9,200,000.00				45.45									
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales				2,254,000.00				-				2,254,000.00				11.14									
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes				2,208,000.00				-				2,208,000.00				10.91									
Materiales y Equipos de Capacitación				2,898,000.00				-				2,898,000.00				14.32									
Consultoría (Pago directo de KFW)				1,840,000.00				-				1,840,000.00				9.09									
Gasto Operativo FHIS				-				1,840,000.00				1,840,000.00				9.09									
Total FHIS				18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00				100.00									
Objetivos del Proyecto																									
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																									
Descripción del Proyecto																									
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																									
Beneficiarios																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																									
Metas Globales																									
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2014		6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86														
2015 FHIS		60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88														
2016		92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94														
2017		42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94														
2018		125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66														
2019		62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91														
2020		20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86														
2021		22,652,000	4,578,004	27,230,004	22,652,000	4,089,004	26,741,004	817,969	-	817,969	3														

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2014	247,978	24,798	272,776	857,557	22,318	879,875	734,840	22,172	757,012	86
2015 FHIS	2,504,476	2,504,476	5,008,952	1,438,826	165,811	1,604,637	1,240,398	165,811	1,406,209	88
2016	3,805,954	380,595	4,186,550	3,289,334	380,595	3,669,929	3,111,071	338,338	3,449,409	94
2017	1,748,393	309,348	2,057,741	1,810,388	309,348	2,119,736	1,677,446	309,348	1,986,795	94
2018	5,169,055	111,321	5,280,376	2,421,884	291,732	2,713,617	1,510,950	288,367	1,799,317	66
2019	2,595,361	-	2,595,361	1,391,224	-	1,391,224	1,272,402	-	1,272,402	91
2020	835,148	93,742	928,891	1,480,117	-	1,480,117	1,267,763	-	1,267,763	86
2021	936,199	189,207	1,125,407	936,199	168,997	1,105,197	33,806	-	33,806	3

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22	2				21	2				21	100	
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33	
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50	
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75	

Problemática

Al cierre del periodo de Enero a Marzo del año 2021, el Programa CONVIVIR dio seguimiento a los proyectos en ejecución, sin embargo, es importante mencionar que todos los fondos fueron pagados al 31 de diciembre del año 2020, solo quedando el seguimiento de los proyectos y procesos para el cierre de la Fase I del programa.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Pendiente informe de la consultoria final de la fase I del Programa.	Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn	30/03/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Karen Gamez / 9894-6767 gamezkaren17@gmail.com		Banco Alemán de Desarrollo (KfW)

Fecha Actualización: 30 de marzo, 2021

Tipo de Cambio L.24.1957 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414			PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)													ESTADO: En Ejecución												
GD00943 G01127 GE01159																												
BIP 002500009100																												
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Protección Social										
Costo y Financiamiento					Desembolsos													Ejecución Acumulada										
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación (X)		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado								
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		%		Fondos Externos		Contraparte		Total		%				
Dólares*/		22,095,780		44,629,987		2,820,120		69,545,887		39,206,944		1,533,251		40,740,196		58.6		27,518,823		1,286,868		28,805,691		41.4				
Lempiras		534,622,866		1,079,853,772		68,234,772		1,682,711,410		948,639,462		37,098,090		985,737,552		58.6		665,837,177		31,136,682		696,973,859		41.4				
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																												
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																												
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional					Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada											
Decreto 14-2013		15/03/2013							05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017													
											Fase II 01/07/2013				30/06/2016													
											Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019											
											Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022											
											Fase V 17/03/2021				31/07/2023													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total					%									
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98										-					59,901,619.98					86				
GASTO OPERATIVO				-										2,820,119.77					2,820,119.77					4				
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03										-					1,819,234.03					3				
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				1,506,004.55										-					1,506,004.55					2				
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36										-					3,498,908.36					5				
Total FHIS				66,725,766.91										2,820,119.77					69,545,886.68					100				
Objetivos del Proyecto																												
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																												
Descripción del Proyecto																												
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																												
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																												
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																												
Beneficiarios																												
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																												
Metas Globales																												
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																												
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.								
2012		-		-		-		22,229,994		-		22,229,994		18,335,600		-		18,335,600		82								
2013		-		-		-		195,183,150		1,938,532		197,121,682		90,219,352		1,938,532		92,157,885		47								
2014		202,039,248		15,220,550		217,259,798		296,339,248		14,678,621		311,017,869		274,840,709		14,366,344		289,207,053		93								
2015		218,407,079		12,215,228		230,622,307		146,131,833		12,104,691		158,236,524		142,235,127		12,104,691		154,339,818		98								
2016		48,905,565		6,890,557		55,796,122		138,796,918		10,420,321		149,217,239		136,269,850		10,143,039		146,412,889		98								
2017		111,697,885		7,289,750		118,987,635		99,989,625		12,663,972		112,653,597		89,465,071		12,663,967		102,129,037		91								
2018		40,704,400		5,493,250		46,197,650		47,542,252		5,493,250		53,035,502		46,381,624		4,569,978		50,951,602		96								
2019		117,751,669		5,405,750		123,157,419		75,663,883		5,405,750		81,069,633		75,528,308		4,234,568		79,762,876		98								
2020		131,785,345		4,122,432		135,907,777		131,785,345		488,924		132,274,269		122,740,956		488,924		123,229,880		93								
2021		119,193,783		6,962,055		126,155,838		190,886,584		5,962,055		196,848,639		11,713,546		91,500		11,805,046		6								

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2012	-	-	-	918,758	-	918,758	757,804	-	757,804	82
2013	-	-	-	8,066,853	80,119	8,146,972	3,728,735	80,119	3,808,854	47
2014	8,350,213	629,060	8,979,273	12,247,600	606,662	12,854,262	11,359,072	593,756	11,952,829	93
2015	9,026,690	504,851	9,531,541	6,039,579	500,283	6,539,861	5,878,529	500,283	6,378,812	98
2016	2,021,250	284,784	2,306,035	5,736,429	430,668	6,167,097	5,631,986	419,208	6,051,195	98
2017	4,616,435	301,283	4,917,718	4,132,537	523,398	4,655,935	3,697,561	523,397	4,220,958	91
2018	1,682,299	227,034	1,909,333	1,964,905	227,034	2,191,939	1,916,937	188,876	2,105,812	96
2019	4,866,636	223,418	5,090,054	3,127,162	223,418	3,350,580	3,121,559	175,013	3,296,572	98
2020	5,446,643	170,379	5,617,022	5,446,643	20,207	5,466,850	5,072,842	20,207	5,093,049	93
2021	4,926,238	287,739	5,213,978	7,889,277	246,410	8,135,687	484,117	3,782	487,899	6

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	75	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0	

Problemática

La ejecución en el departamento de Gracias a Dios ha sido dificultosa iniciarla considerando aspectos de apertura de cuentas, disponibilidad de recursos y adquisición de insumos, al momento se han iniciado 4/6 proyectos.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Se esta en la identificación de recursos adicionales para la presente gestión del Grupo 20000 - Servicios No Personales y cumplir compromisos en el Departamento de Gracias a Dios.	Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com	30/03/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn	Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW	

Fecha Actualización: 30 de marzo, 2021

Tipo de Cambio L.24.1957 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución					
ATN/OC-17135-HO																			
SIGADE GE01192																			
23316																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa			
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares	15,000,000	300,000	-	15,300,000	8,753,504	-	8,753,504	57.2	6,246,496	-	6,246,496	40.8	7,445,056	-	7,445,056	49%			
Lempiras	362,935,500	7,457,790	-	370,393,290	211,797,157	-	211,797,157	57.2	151,138,343	-	151,138,343	40.8	180,138,339	-	180,138,339	49%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
							19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES			13,219,000.00				-				13,219,000.00				86.40				
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)			1,781,000.00				-				1,781,000.00				11.64				
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION			24,000.00				-				24,000.00				0.16				
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN			245,000.00				-				245,000.00				1.60				
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD			31,000.00				-				31,000.00				0.20				
Total FHIS			15,300,000.00				-				15,300,000.00				100.00				
Objetivos del Proyecto																			
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																			
Descripción del Proyecto																			
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																			
Beneficiarios																			
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																			
Metas Globales																			
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2018	-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84									
2019	117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89									
2020	134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68									
2021	105,265,786		105,265,786	105,265,786		105,265,786	18,299,090		18,299,090	17									

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	733,567	-	733,567	618,283	-	618,283	84						
2019	4,865,179	-	4,865,179	3,494,952	-	3,494,952	3,127,749	-	3,127,749	89						
2020	5,574,183	-	5,574,183	4,352,114	-	4,352,114	2,942,729	-	2,942,729	68						
2021	4,350,599	-	4,350,599	4,350,599	-	4,350,599	756,295	-	756,295	17						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0
Problemática																
No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En los meses de enero y febrero del año 2020 se han realizado varias reuniones con el SANAA en las cuales se ha acordado la aprobación técnica de diseños de sistemas de agua potable y saneamientos quedando sujetos a la aprobación del proyecto por parte de MiAmbiente en donde también se ha expuesto la problemática para la atención del saneamiento en la zona de intervención.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					30/03/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408								Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org								

Fecha Actualización: 30 de marzo, 2021

Tipo de Cambio L.24.1957 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)															ESTADO: En Ejecución							
SIGADE GE01210																							
23842																							
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana				Sub Sector:		Educación						
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución Acumulada									
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Fondos Externos		Contraparte		Total		%									
Dólares		80,000,000		-		80,000,000		-		-		80,000,000		-		80,000,000		100.0		-	-	-	0%
Lempiras		1,935,656,000		-		1,935,656,000		-		-		-		-		1,935,656,000		100.0		-	-	-	0%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
								19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%							
PREINVERSIÓN				854,400.00				-				854,400.00				1.07							
INFRAESTRUCTURA				47,302,314.21				-				47,302,314.21				59.13							
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				18,735,986.24				-				18,735,986.24				23.42							
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE				3,939,459.88				-				3,939,459.88				4.92							
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO				2,384,349.78				-				2,384,349.78				2.98							
SUPERVISIÓN				2,901,089.89				-				2,901,089.89				3.63							
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN				3,882,400.00				-				3,882,400.00				4.85							
Total FHIS				80,000,000.00				-				80,000,000.00				100.00							
Objetivos del Proyecto																							
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																							
Descripción del Proyecto																							
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																							
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																							
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																							
Beneficiarios																							
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																							
Metas Globales																							
Ampliación y mejoramiento de 105 CE que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
2021		973,686,940		-		973,686,940		889,522,751		-		889,522,751		-		-		-		0			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$													
		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.			
2021		40,242,148		-		40,242,148		36,763,671		-		36,763,671		-		-		-		0			

METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura educativa	Obra		0	0	0					0					0		0
Equipamiento didáctico docentes y alumnos	Equipo		0	0	0					0					0		1
Problemática																	
En espera de la contratación de los formuladores para los diseños de los centros educativos.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable						Fecha	
Se esta a la espera de la No Objeción del BCIE para la contratación del Personal de la UCP (Unidad Ejecutora). Se está gestionando el primer desembolso.										Ing. Nelson Valeriano nvaleriano@yahoo.com Cel. 9990-3003						30/03/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
N/D								Andrea Nicolle Kafati kafatia@bcie.org									

Fecha Actualización: 30 de marzo, 2021

Tipo de Cambio L.24.1957 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar