

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE00057																
BIP 0025000065																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	100.0	-	-	-	-	14,594,537	-	14,594,537	97%
Lempiras	369,289,500	-	-	369,289,500	369,289,500	-	369,289,500	100.0	-	-	-	-	354,397,679	-	354,397,679	96%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
06/07/2005	13/07/2010						01/12/2010		24/07/2012			13/07/2017		31/12/2020		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1. Apoyo a la Planeación Local Participativa			1,000,000.00				-				1,000,000.00		6.67			
2. Infraestructura Rural			12,500,000.00				-				12,500,000.00		83.33			
3. Fortalecimiento Local y Desarrollo de Políticas			1,500,000.00				-				1,500,000.00		10.00			
Total FHIS			15,000,000.00				-				15,000,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto tendrá un desarrollo integral de infraestructura básica en seis mancomunidades a nivel municipal que aglutinan 87 municipios más pobres, iniciando con CRA en Santa Bárbara y CHORTI, Copán; después el proyecto incluirá la Mancomunidad de MANCORSARIC, CAFEG, MAMBOCAURE, MANCEPAZ, ANFI, MANOFM, MAMINO y MAMUH.																
Además habrá un fortalecimiento local para planear e implementar proyectos de infraestructura rural descentralizados, integrados, usando un enfoque territorial, incluyendo proveer servicios de consultoría, capacitación, bienes y asistencia técnica a fin de fortalecer al FHIS, a las agencias sectoriales, Unidades Técnicas Inter-municipales (UTIs), Mancomunidades elegibles y comunidades beneficiarias.																
Inicialmente se comenzará a trabajar con dos mancomunidades: CHORTI, conformada por 10 municipios del norte del departamento de Copán y CRA que reúne seis municipios del departamento de Santa Bárbara.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Gracias a Dios: Puerto Lempira, Brus Laguna, Juan Francisco Bulnes, Ahuas, Wampusirpi, Villeda Morales; Lempira: Candelaria, Erandique, Gualcince, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz; e Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra.																
Beneficiarios																
28,500 beneficiarios aproximadamente 5,700 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto.																
Metas Globales																
(a) 420 Kilómetros promedio de caminos vecinales rehabilitados (b) 6,800 nuevas conexiones promedio de agua potable y saneamiento (c) 4,500 nuevas conexiones promedio de electricidad (d) Fortalecidos los procesos de descentralización y desarrollo local en las mancomunidades beneficiarias que permitan establecer los modelos de gestión para cada sector en particular y así obtener una operación y mantenimiento sostenible de las obras realizadas (e) Capacitadas la población beneficiaria, así como las UTIs y las municipalidades integralmente, que garanticen la correcta ejecución e implementación del proyecto.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	82,125,675	-	82,125,675	33,774,273	-	33,774,273	33,771,087	-	33,771,087	0						
2014	148,327,153	-	148,327,153	42,465,271	-	42,465,271	32,714,052	-	32,714,052	77						
2015	86,111,511	-	86,111,511	32,683,893	-	32,683,893	32,295,226	-	32,295,226	99						
2016	97,398,168	-	97,398,168	95,056,511	-	95,056,511	93,906,332	-	93,906,332	99						
2017	64,930,278	-	64,930,278	89,155,169	-	89,155,169	86,922,798	-	86,922,798	97						
2018	61,865,866	-	61,865,866	37,332,495	-	37,332,495	36,390,084	-	36,390,084	97						
2019	15,809,640	-	15,809,640	34,274,786	-	34,274,786	34,213,605	-	34,213,605	100						
2020	-	-	-	5,000,000	-	5,000,000	4,184,495	-	4,184,495	84						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2013	3,382,037	-	3,382,037	1,390,867	-	1,390,867	1,390,735.32	-	1,390,735	0						
2014	6,108,296	-	6,108,296	1,748,773	-	1,748,773	1,347,205.30	-	1,347,205	77						
2015	3,546,179	-	3,546,179	1,345,963	-	1,345,963	1,329,957.54	-	1,329,958	99						
2016	4,010,978	-	4,010,978	3,914,545	-	3,914,545	3,867,179.45	-	3,867,179	99						
2017	2,673,910	-	2,673,910	3,671,521	-	3,671,521	3,579,588.86	-	3,579,589	97						
2018	2,547,713	-	2,547,713	1,537,399	-	1,537,399	1,498,588.89	-	1,498,589	97						
2019	651,061	-	651,061	1,411,478	-	1,411,478	1,408,958.78	-	1,408,959	100						
2020	-	-	-	205,906	-	205,906	172,322.71	-	172,323	84						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 1736	PROYECTO INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), COFINANCIAMIENTO BCIE														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE00057																		
BIP 0025000065																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
AGUA Y SANEAMIENTO	Conexiones	3450.00	2037.00	59%			1413.00	0	1413			1413.0	0	1413.0	100%	2		
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	Kilómetros	131.71	117.03	89%			14.69	0	14.687			14.7	0	14.7	100%	1		
Problemática																		
Proyecto cerrado financiera y administrativamente.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Proyecto cerrado financiera y administrativamente.										Ing. Rosemary Bendeck / 9992-5533 / Coordinadora rbendeck@fhis.hn rosebendeck1@hotmail.com					31/12/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Lic. Arelis Zúniga / 9487-3688 azuniga@fhis.hn danory_zuniga@hotmail.com Lic. Valentina Su / 9963-3796 vsu@fhis.hn valensu@gmail.com							Lic. Elena Hepburn, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ehepburn@bcie.org											

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.2829 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución
SIGADE																
23156																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	11,710,033		2,927,508	14,637,542	6,698,014	2,071,044	8,769,058	59.9	5,012,019	856,464	5,868,483	40.1	4,206,256	1,119,155	5,325,411	36%
Lempiras	288,292,825	-	72,073,206	360,366,031	164,900,421	50,987,659	215,888,080	59.9	123,392,404	21,085,547	144,477,951	40.1	102,140,091	41,226,813	143,366,904	40%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			11,124,531.74				2,927,508.34				14,052,040.09		96			
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			585,501.66				-				585,501.66		4			
Total FHIS			11,710,033.40				2,927,508.34				14,637,541.74		100			
Objetivos del Proyecto																
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																
Beneficiarios																
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																
Metas Globales																
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94						
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100						
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	463,765	492,734	956,498	463,765	438,374	902,139	94						
2019	3,696,031	680,780	4,376,811	1,822,284	680,780	2,503,065	1,822,284	680,780	2,503,065	100						
2020	4,804,648	1,179,904	5,984,553	4,804,648	926,221	5,730,869	1,920,207	578,617	2,498,824	44						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0			0	0%	0	
Infraestructura y rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	4.5	0.0	6.5	65%	1	
Problemática																	
Uno de los problemas es el valor presupuestario asignado, ya que actualmente aparece el mismo monto que a inicio de año, para lograr los nuevos objetivos planificados, se ha solicitado la disminución del monto por congelamiento para fondos externos y para fondos nacionales, sin embargo a la fecha no ha sido posible su modificación, y en consecuencia porcentajes de ejecución saldrán bajos para el programa.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
La Dirección DIM envió solicitud de disminución de cuota a SEFIN por la reprogramación de los proyectos mediante oficio y se está a la espera de la aprobación de la solicitud.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn									Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID								

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.2829 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución				
USAID 522-0502 Cd E No.9																	
BIP-SNIPH																	
23539																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	3,000,000		750,000	3,750,000	3,000,000	251,455	3,251,455	86.7	-	498,545	498,545	13.3	549,226	-	549,226	15%	
Lempiras	73,857,900		18,464,475	92,322,375	73,857,900	6,190,650	80,048,550	86.7	-	12,273,825	12,273,825	13.3	13,336,794	-	13,336,794	14%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
								31/10/2018		31/10/2018			30/04/2021				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total		%		
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			3,367,700.00					712,300.00					4,080,000.00		81.60		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			332,300.00					167,700.00					500,000.00		10.00		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS			280,000.00					120,000.00					400,000.00		8.00		
CAPACITACION			20,000.00					-					20,000.00		0.40		
Total FHIS			4,000,000.00					1,000,000.00					5,000,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																	
Metas Globales																	
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
2019	-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570	96.6							
2020	65,583,096		65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%	Ejec.						
2019	-	-	-	-	254,939	254,939	-	246,328	246,328	96.6							
2020	2,700,793	-	2,700,793	2,700,793	-	2,700,793	549,226	-	549,226	20.3							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

USAID 522-0502 Cd E No.9		ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución			
BIP-SNIPH																		
23539																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
Problemática																		
Las actividades de capacitación, ejecución física y financiera fueron suspendidas, por el toque de queda absoluto decretado por el Gobierno de la República por la Pandemia del COVID-19, desde el mes de marzo y reactivadas nuevamente hasta el 01 de septiembre del 2020.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Se está realizando seguimiento vía teléfono con los CEPS por medio del personal de campo para ir informando sobre las medidas dictadas por el Gobierno de la Republica de Honduras (durante la pandemia), actualmente con la reactivación de proyectos de septiembre, el personal se ha reintegrado a las labores de seguimiento en campo.										Ing. José Ernesto Mejía Angel Eduardo Sanchez esanchez@fhis.hn					31/12/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Dinora Leyva Subdirectora DIM dleyva@fhis.hn Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo gflores@fhis.hn							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID											

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.2829 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01123																	
BIP 00250009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		11,146,962	-	1,114,696	12,261,659	11,146,962	1,114,696	12,261,659	100.0	-	-	-	-	9,512,823	1,120,000	10,632,823	87%
Lempiras		274,430,413	-	27,443,041	301,873,454	274,430,413	27,196,841	301,627,254	99.9	-	246,200	246,200	0.1	230,998,932	27,196,841	258,195,773	86%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		30/03/2012		228-2012				08/11/2012		08/11/2012				30/06/2017		31/12/2019	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura				6,077,391.94				-				6,077,391.94				49.56	
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales				1,049,946.89				-				1,049,946.89				8.56	
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes				767,897.52				-				767,897.52				6.26	
Materiales y Equipos de Capacitación				1,114,696.25				-				1,114,696.25				9.09	
Consultoria (Pago directo de KFW)				2,137,029.88				-				2,137,029.88				17.43	
Gasto Operativo FHIS				-				1,114,696.25				1,114,696.25				9.09	
Total FHIS				11,146,962.47				1,114,696.25				12,261,658.72				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																	
Descripción del Proyecto																	
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																	
Beneficiarios																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																	
Metas Globales																	
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968		536,460		18,316,428		86				
2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290		4,011,910		34,024,200		88				
2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540		8,186,328		83,460,868		94				
2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987		7,484,899		48,071,886		94				
2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494		6,977,244		43,535,739		66				
2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652		-		30,786,652		91				
2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408		-		30,674,408		86				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.				
2014	247,087	24,709	271,796	854,478	22,238	876,716	732,201		22,092		754,293		86				
2015 FHIS	2,495,482	2,495,482	4,990,964	1,433,659	165,215	1,598,875	1,235,943		165,215		1,401,159		88				
2016	3,792,287	379,229	4,171,516	3,277,522	379,229	3,656,750	3,099,899		337,123		3,437,022		94				
2017	1,742,115	308,237	2,050,352	1,803,887	308,237	2,112,124	1,671,423		308,237		1,979,660		94				
2018	5,150,493	110,921	5,261,414	2,413,187	290,685	2,703,872	1,505,524		287,332		1,792,856		66				
2019	2,586,041	-	2,586,041	1,386,228	-	1,386,228	1,267,833		-		1,267,833		91				
2020	832,149	93,405	925,555	1,474,802	-	1,474,802	1,263,210		-		1,263,210		86				

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01123																	
BIP 002500009700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22					21					21	100		
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33		
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50		
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75		
Problemática																	
Actualmente se tiene una cartera de 37 proyectos de infraestructura aprobados para ejecutar con el monto del convenio. De dichos proyectos ya se terminaron 27 obras, 9 proyectos en ejecución, 1 proyecto adjudicado listos para dar inicio y 2 proyectos en proceso de resolución de contrato debido a la falta de voluntad política del municipio y factibilidad social de las obras. Dichos proyectos se encuentran ubicados en La Lima, Cortes.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Pendiente pago de consultoría final de la fase I del Programa se espera que el proyecto cierre al final del primer trimestre de 2021.										Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com Carol Bonilla / 9855-0108 cbonilla@fhis.hn								Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.2829 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)												ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/		17,280,000	45,636,000	2,918,430	65,834,430	38,240,784	1,316,582	39,557,367	60.1	24,675,216	1,807,115	26,482,330	40	35,962,576	2,297,360	38,259,936	58%
Lempiras		425,421,504	1,123,526,375	71,849,704	1,620,797,582	941,461,345	32,413,328	973,874,673	60.1	607,486,534	44,489,898	651,976,432	40	873,275,640	55,786,551	929,062,192	57%
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.20																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto 14-2013		15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017			
										Fase II 01/07/2013				30/06/2016			
										Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019	
										Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				56,807,266.42				-						56,807,266.42		86	
GASTO OPERATIVO				-				2,649,571.53						2,649,571.53		4	
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,709,214.88				-						1,709,214.88		3	
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				1,414,928.13				-						1,414,928.13		2	
ASISTENCIA TÉCNICA				3,253,449.04				-						3,253,449.04		5	
Total FHIS				63,184,858.47				2,649,571.53						65,834,430.00		100	
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	
Metas Globales																	
1) Redes Educatuvas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82						
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47						
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93						
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98						
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98						
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91						
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96						
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98						
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

SE/FHIS/VIII No. 2008-66-178 KFW 2014 67 414 (KFW) / FHIS-SE			PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW)										ESTADO: En Ejecución				
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Año/ Programación/ Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2012			-	-	-	915,459	-	915,459	755,083	-	755,083	82					
2013			-	-	-	8,037,885	79,831	8,117,716	3,715,345	79,831	3,795,176	47					
2014			8,320,227	626,801	8,947,028	12,203,619	604,484	12,808,102	11,318,282	591,624	11,909,906	93					
2015			8,994,275	503,038	9,497,313	6,017,890	498,486	6,516,377	5,857,419	498,486	6,355,906	98					
2016			2,013,992	283,762	2,297,754	5,715,830	429,122	6,144,951	5,611,762	417,703	6,029,465	98					
2017			4,599,858	300,201	4,900,059	4,117,697	521,518	4,639,215	3,684,283	521,518	4,205,801	91					
2018			1,676,258	226,219	1,902,477	1,957,849	226,219	2,184,068	1,910,053	188,197	2,098,250	96					
2019			4,849,160	222,616	5,071,776	3,115,933	222,616	3,338,548	3,110,350	174,385	3,284,734	98					
2020			5,427,084	169,767	5,596,851	5,427,084	20,134	5,447,219	5,054,625	20,134	5,074,760	93					
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0		
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0		
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0		
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	1		
Consultor (PROMINE fase I, II)	Contratos/No. Consultorias	1			0			3	3					0	0		
Fortalecimiento institucional de la SE	Actividades					1			1		0			0	0		
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0		
Problemática																	
Debido a la problemática producto de la pandemia y las tormentas tropicales, se han reprogramado actividades sin embargo se logró avanzar en los procesos de contratación de proyectos esto con la finalidad de avanzar en la ejecución y poder solicitar la ampliación de tiempo.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se ha cumplido con el marco legal para cumplir con la ampliación de plazo de la Fase IV del Programa.										Coordinación FHIS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHIS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 ahernandez@fhis.hn / alizzetha@gmail.com					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Omar Peña / 9995-1076 opena@fhis.hn Belkys Maldonado bmaldonado@fhis.hn								Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW									

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.2829 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación ()	Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		15,000,000	300,000	-	15,300,000	5,600,000	-	5,600,000	36.6	9,400,000	-	9,400,000	61.4	6,664,741	-	6,664,741	44%
Lempiras		369,289,500	7,457,790	-	376,747,290	137,868,080	-	137,868,080	36.6	231,421,420	-	231,421,420	61.4	161,839,250	-	161,839,250	43%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES				13,219,000.00				-				13,219,000.00				86.40	
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)				1,781,000.00				-				1,781,000.00				11.64	
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION				24,000.00				-				24,000.00				0.16	
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN				245,000.00				-				245,000.00				1.60	
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD				31,000.00				-				31,000.00				0.20	
Total FHIS				15,300,000.00				-				15,300,000.00				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																	
Beneficiarios																	
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																	
Metas Globales																	
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018		-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84						
2019		117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89						
2020		134,871,251	-	134,871,251	105,302,450	-	105,302,450	71,201,382	-	71,201,382	68						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018		-	-	-	730,933	-	730,933	616,063	-	616,063	84						
2019		4,847,708	-	4,847,708	3,482,402	-	3,482,402	3,116,517	-	3,116,517	89						
2020		5,554,166	-	5,554,166	4,336,486	-	4,336,486	2,932,161	-	2,932,161	68						

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO ATN/OC-17135-HO	PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS									Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2020-2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0	
Problemática																	
No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, y Brisas del Mogote.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En los meses de enero y febrero del año 2020 se han realizado varias reuniones con el SANAA en las cuales se ha acordado la aprobación técnica de diseños de sistemas de agua potable y saneamientos quedando sujetos a la aprobación del proyecto por parte de MiAmbiente en donde también se ha expuesto la problemática para la atención del saneamiento en la zona de intervención.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163 Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408							Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org										

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2020

Tipo de Cambio L.24.2829 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar