

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio: FP-HONDUTEL-22102	PROYECTO SERVICIOS CONVERGENTES DE NUEVA GENERACIÓN													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GD																	
BIP: 22102																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Gerencia de Planificación y Desarrollo / Empresa Hondureña de Telecomunicaciones								SECTOR:		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			SUB-SECTOR:		TELECOMUNICACIONES	
Costo y Financiamiento				Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Prestamo () Donación ()	Donación ()	Nacional (X)	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Propios Ejecutado	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Propios	Costo Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	%	Fondos Externos	Fondos Propios	Total					%	
Dólares			-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	
Lempiras	-		339971,446.0	339971,446.0		53404,661.0	53404,661.0	15.7	-	286566,785.0	286566,785.0	84.3		53404,661.0	53404,661.0	15.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución 02/01/2017				Fecha Cierre 31/12/2020		Fecha Cierre Ampliada Finalizado Diciembre 2020	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Fondos Propios (Especie)				Total				%	
Adquisición e Instalación de Equipos, Servicios e Implementación de Soluciones.												180184,866.38				180184,866.4 53.0	
Construcción de Redes Externas y Enlaces de Fibra Óptica												159786,579.62				159786,579.6 47.0	
Total				-								339971,446.0				339971,446.0 100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Brindar servicios convergentes que permitan acortar la brecha digital del país, dando mayores pasos hacia el acceso y la conectividad universal con tecnologías de nuevas generación que contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, dándole cumplimiento a lo establecido por la coordinación sectorial, el plan de nación, la visión de país, y los objetivos estratégicos de la Empresa.																	
Descripción del Proyecto																	
Este proyecto esta programado para ser ejecutado en su totalidad en un periodo de 4 años y está concebido para atender las demandas del mercado con las tecnologías de última generación que han demostrado tener buen suceso en su operatividad en el ámbito mundial para ofrecer servicios convergentes tanto al segmento residencial como al corporativo, como ser: transferencias de datos con acceso a grandes anchos de banda, internet de alta velocidad, contenidos (IPTV, Juegos en línea,video sobre demanda, entre otros). Lo anterior mediante la adquisición, instalación, construcción y puesta en servicio de puertos multiservicios y la ampliación de las redes de transporte y rutas troncales de fibra óptica.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
A nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Aproximadamente se beneficiará una población objetivo de 102,648 personas a nivel nacional, al finalizar el periodo total de ejecución (4 años).																	
Metas Globales																	
Se continuó con el desarrollo de las actividades del plan de inversión para adquirir 14,664 puertos multiservicios y con la construcción e iluminación de 319Kms. Las actividades a ser desarrolladas con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2019 se obtendrá como producto 1,919 puertos multiservicios y la iluminación de 42.76 kms.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos	Fondos Propios	Total	Fondos Externos		Fondos Propios		Total Ejecutado		% Ejec.				
Año 2017		120203,988.0	120203,988.0			120203,988.0	120203,988.0		-	0.0	0.0	0.0	0.0				
Año 2018		141328,282.0	141328,282.0			141328,282.0	141328,282.0		-	31932,928.0	31932,928.0	31932,928.0	22.6				
Año 2019		78439,176.0	78439,176.0			78439,176.0	78439,176.0		-	1471,733.0	1471,733.0	1471,733.0	1.9				
Año 2020		87136,431.0	87136,431.0		-	87136,431.00	87136,431.0		-	20000,000.00	20000,000.00	20000,000.00	22.95				
METAS																	
Global			Meta acumulada a Dic. 2019		Programación 2020				Ejecutado 2020							% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
						I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS SIAFI 2018:																	
02 - Elaboración de perfiles.	perfil del Proyecto	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.	03 - Elaboración de Informes de Avances de Ejecución Mensual.	4	0	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
Situación Actual/Problemática																	
Debido a las limitantes que hubo de flujo de efectivo de la empresa conllevaran a la no disponibilidad de fondos que afectaron aún más los alcances proyectados de la ejecución física y financiera; sin embargo aún con estas limitantes se dio aprobación para la ejecución de una de las actividades del POA 2020, contratación del UPGRADE servicios avanzados complementarios empresariales; plataforma METASWITCH cuyo alcance está dirigido a brindar servicios avanzados a los clientes corporativos de la empresa.																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se realizaron las gestiones y acciones necesarias para la priorización y uso eficiente de los recursos disponibles por HONDUTEL, durante la vida del Proyecto.										Gerencia de Planificación y Desarrollo					31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Celeo Escobar cel. 9827-4349; Edgardo cel. 94764945 y Marco Tulio tel. 22913734 Ing. Ramón Maradiaga, Dirección de Planificación Corporativa.										HONDUTEL							

Elabora: Rodolfo Turcios