

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																	
IDA-5190-HO		PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)														ESTADO: En Ejecución	
10700000800																	
BIP																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)							Sector:		Prevención		Subsector		Recurso Forestal y Ambiente		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo*/	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejec. SIAFI	Contrap arte Ejecuta da	Total Ejec	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contrap		FE	Contra p	Total	%	FE	Contr ap	Total	%				
Dólares		30,000,000			30,000,000	23,926,796		23,926,796	79.8	218,896		218,896	0.7	22,338,185		22,338,185	74.5
Lempiras		725,871,000			725,871,000	578,925,580		578,925,580	79.8	5,296,353		5,296,353	0.7	540,488,016		540,488,016	74.5
No. Resolución de Aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		18/12/2012						18/03/2013		1/4/2013				31/12/2020		30/6/2021	
Componentes					Fondos Externos (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total		%		
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel nacional					5,469,231								5,469,231		18.2%		
Fortalecimiento de las capacidades de GRD a nivel municipal y comunitario					5,850,000								5,850,000		19.5%		
Implementación de Medidas de Mitigación					15,150,000								15,150,000		50.5%		
Administración, Monitoreo & Evaluación del Proyecto					3,530,769								3,530,769		11.8%		
Componente Contingente de Respuestas a Emergencias					0								0		0.0%		
Total					30,000,000								30,000,000		100.0%		
Objetivos del Proyecto																	
Los Objetivos de Desarrollo del Proyecto (ODP) son apoyar a Honduras: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible. Sustentado en los pilares del PMDN, el primer objetivo se alcanzará a través de la integración de la GRD y consolidación de instituciones y formulación de políticas, así como de una coordinación más estrecha entre las instituciones centrales y los actores locales claves, con enfoque en la participación comunitaria y la inclusión social, calidad técnica y sostenibilidad ambiental. Asimismo, para cumplir con el primer objetivo, el Proyecto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), 11lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Asimismo, el segundo objetivo se alcanzará a través del Componente Contingente de Respuestas a Emergencias (CERC), tornando operacional al Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) que le permitiría a Honduras un rápido acceso a recursos financieros ante una catástrofe.																	
Descripción del Proyecto																	
Tal como se acordó con el gobierno, para cumplir con el primer ODP, el Proyecto propuesto inicialmente trabajará en los municipios de la Región 1 (Valle de Sula), lo cual reflejará la regionalización del Plan de País, basado en las principales cuencas hidrográficas del país. Junto con las prioridades nacionales, la decisión de concentrarse en el Valle de Sula tiene los siguientes fundamentos: (a) Alta vulnerabilidad de la región, que al mismo tiempo es una de las más dinámicas en términos económicos y demográficos del país; (b) Disposición y capacidad inmediata debido a la labor anterior y a la experiencia obtenida con intervenciones financiadas por el Banco Mundial, como el PMDN y PATH además de esfuerzos desplegados por otros donantes; (c) El objetivo estratégico de maximizar el impacto y factibilidad de medidas de mitigación a partir del 2013. Sin embargo, el área de influencia del Proyecto podría integrar otros municipios según los acuerdos futuros que suscriban el gobierno y el banco, a reflejarse en el Manual Operativo para especificar los criterios que gobernarían la participación de los municipios en el Proyecto. En caso que el Banco Mundial lo considere necesario, se realizarían análisis sociales y ambientales antes de proceder a ejecutar actividades del Proyecto en los municipios adicionales propuestos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La región está compuesta por 20 municipios, distribuidos en cuatro departamentos, inclusive los 12 municipios de Cortés, cuya superficie está enclavada en la Región 1, así como un municipio de Atlántida, tres de Santa Bárbara y cuatro de Yoro. Por tanto, la cantidad de beneficiarios se concentra en Cortés (con una población estimada en 1, 570,285), incluyendo San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras (719,447 habitantes). Como parte del mandato del PMDN, se llevó a cabo un trabajo preparatorio en todos los municipios de la región, salvo cinco de ellos.																	
Beneficiarios																	
Los beneficiarios directos del Proyecto son 1,294,870 de los cuales el 52% son mujeres y 46% hombres; las características de esta población son: (a) comunidades pobres locales de los municipios participantes, los cuales se beneficiarían del fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante emergencias, conocimientos de los riesgos locales, planes de mitigación de riesgos y emergencias e inversiones de mitigación; (b) Municipios seleccionados, los cuales recibirían apoyo en temas como preparación y respuesta ante emergencias, mapeo de riesgos y de vulnerabilidades, preparación de planes de ordenamiento territorial, identificación y prioridad de las medidas de mitigación, diseño, supervisión y financiación de las medidas de mitigación; (c) Instituciones nacionales relacionadas con la GRD como COPECO, SEPLAN y SERNA, las cuales se verán beneficiadas con, entre otras cosas, asistencia técnica, equipamiento y capacitaciones. La población de la Región 1 (Valle de Sula) se estimó en el año 2010 en 2,033,702 habitantes (25.3% de la población del país), de conformidad con lo señalado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE).																	

IDA-5190-HO	PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (PGRD)											ESTADO: En Ejecución				
1070000800																
BIP																
Unidad Ejecutora/ Institución	Comisión Permanente de Contingencias (COPECO)					Sector:	Prevención		Subsector	Recurso Forestal y Ambiente						
Metas Globales																
• Construcción de 6 medidas estructurales en los municipios y su respetiva supervisión de: i) Puerto Cortes, Cortes, ii) Choloma, Cortes, iii) San Antonio de Cortes, Cortes, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro, Tela Atlántida Los contratos fueron firmados por un monto de L.62,505,394 incluyendo orden de cambio y cuya ejecución física está en un 80%, la ejecución financiera es un 60%, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 10 de Noviembre de 2020.																
• Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8,422,821, y cuya ejecución física se encuentra en 80%.																
• Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L.14,205,550, y su avance físico es de 90%, este contrato tiene fecha de finalización 30 de octubre de 2020.																
• Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. Los contratos en ejecución firmados, suman un monto de L.12,529,608, las fechas de entrega de bienes serán en los meses de octubre y noviembre del 2020.																
• Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoría social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, estos contratos están finalizados.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	30,615,000		30,615,000	30,615,000		30,615,000	26,399,506		26,399,506	94.4%						
Año 2014	31,000,000		31,000,000	76,579,030		76,579,030	64,858,380		64,858,380	98.7%						
Año 2015	80,000,000		80,000,000	76,300,000		76,300,000	71,423,640		71,423,640	97.5%						
Año 2016	58,641,961		58,641,961	48,862,960		48,862,960	47,034,770		47,034,770	98.2%						
Año 2017	74,060,249		74,060,249	57,059,500		57,059,500	50,572,520		50,572,520	96.4%						
Año 2018	126,941,850		126,941,850	71,206,740		71,206,740	48,529,930		48,529,930	82.9%						
Año 2019	117,506,288		117,506,288	101,915,700		101,915,700	100,079,130		100,079,130	59.4%						
Año 2020	108,300,000		108,300,000	151,551,230		151,551,230	124,909,840		124,909,840	82.4%						
Año 2021			0	23,647,480		23,647,480	6,680,300		6,680,300	28.2%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$				% Ejec.					
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
Año 2013	1,493,772		1,493,772	1,493,772		1,493,772	1,410,170		1,410,170	94.4%						
Año 2014	1,466,782		1,466,782	3,108,811		3,108,811	3,068,905		3,068,905	98.7%						
Año 2015	3,620,106		3,620,106	3,452,676		3,452,676	3,367,859		3,367,859	97.5%						
Año 2016	2,550,216		2,550,216	2,124,948		2,124,948	2,087,410		2,087,410	98.2%						
Año 2017	3,131,313		3,131,313	2,412,511		2,412,511	2,325,415		2,325,415	96.4%						
Año 2018	5,273,840		5,273,840	2,958,307		2,958,307	2,451,131		2,451,131	82.9%						
Año 2019	4,726,816		4,726,816	4,099,668		4,099,668	2,436,228		2,436,228	59.4%						
Año 2020	4,375,068		4,375,068	6,122,317		6,122,317	5,046,067		5,046,067	82.4%						
Año 2021			0	977,342		977,342	276,095		276,095	28.2%						
Global		Meta Acumulada a Dic-20			Programación 2021					Ejecutado 2021					% de Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad Prog.	Cantidad Ejec.	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
06-Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	1068-Informe de Auditoría	1	1	100	0	0	0	1	1	0	0		1	0	100	1 Informe
07-Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Obras	35	33	94	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	100	6 obras
08-Comités de Emergencia Municipal y Local CODEMs y CODELs del Valle de Sula reestructurados, establecidos y funcionando efectivamente	Número	185	185	100	21	22	22	20	85	30	25	30	0	85	100	0
09-Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios Fortalecidos/Rehabilitados a través de la dotación de equipamiento por el proyecto	393-Estación	42	38	90	2	2	0	0	4	1	0	0	0	1	86	3
Problematica																
A pesar de los efectos negativos provocados por la Pandemia del Covid-19 y las Tormentas ETA e IOTA, el avance físico y financiero alcanzado por el PGRD al I Trimestre del 2021 es pertinente y satisfactorio; 28% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable				Fecha		
Ejecutar eficientemente los fondos remanentes requeridos para la puesta en marcha del PAE's de acuerdo con lo establecido en el CREE. Todas las actividades programadas y modificadas en el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP), se deben ejecutar en el tiempo establecido, dado que el proyecto se encuentra en su etapa de cierre.										UCP/COPECO/ BM				Abril 2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador: Manuel Sánchez. email: manuelhsanchez@hotmail.com Especialista Financiero Administrativo: Kazla Karina Lopez Osorio, email: kazlakarina@yahoo.es Tel: 2229-06-38							Edouard Ereno Blanchet <eereo@worldbank.org>									

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2021

Tipo de Cambio: L.24.1957 por 1 US\$

Actualizado por: Gusuavo Oliva