

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/s.n. Taiwan	Proyecto de Reconstrucción y Remodelación de Laboratorios Veterinarios Regionales de SENASA en las Ciudades de Tocoa, San Pedro Sula, Danlí y Choluteca															ESTADO: EJECUCIÓN
SIGADE																
Unidad Ejecutora/ Institución	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)								Sector:	Gabinete Económico			Sub Sector:	Desarrollo Productivo		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación (x)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento 1/	Fondos Contraparte	Costo Total *	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	597,239		-	597,239.05	579,932.43	-	579,932.43	97.10	17,306.62	-	17,306.62	3	579,932.43	-	579,932.43	97
Lempiras	15189,479.23	-	-	15189,479.23	14749,322.93	-	14749,322.93	97.10	440,156.30	-	440,156.30	3	14749,322.93	-	14749,322.93	97
Fondos asignados según Nota Técnica No.7 Donaciones del 7 de mayo de 2019 por un valor de L15,189,460																
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre	Fecha Cierre Ampliada			
	07/11/2017						15/06/2019	15/06/2019				31/12/2019				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		579,195.63				-				579,196		97.0				
Supervisión de Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Privado		18,043.45				-				18,043		3.0				
TOTAL						-				597,239		100.00				
Objetivos del Proyecto																
Aumentar la Cobertura de la Vigilancia epidemiológica en enfermedades bajo control de SENASA mediante el fortalecimiento de la red de laboratorios de Salud Animal.																
Descripción del Proyecto (Servicios profesionales)																
Construir y Remodelar los laboratorios existentes en las Ciudades de Tocoa, San Pedro Sula, Danlí y Choluteca.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Colon, Ciudad de Tocoa; Cortes Ciudad de San Pedro Sula; Danlí y Choluteca.																
Beneficiarios																
Población de cada una de las zonas.																
Metas Globales																
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado • Construcción de Rastros Municipales por lugares indicados.																
Supervisión de Construcción y Mejoras de Bienes en Dominio Privado • Supervisión para ver resultados																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2019	-	-	-	15189,460.00	-	15189,460.00	14271,668.00	-	14271,668.00	94						
Año 2020				917,792.00	-	917,792.00	477,654.93	-	477,654.93	52						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2019	-	-	-	597,238.29	-	597,238.29	561,151.39	-	561,151.39	94						
Año 2020				36,888.15	-	36,888.15	19,198.04	-	19,198.04	52						
El monto inicial de la ATN es de US\$597,239.00, y una ejecución acumulada según SIAFI de L14,749,322.93 (US\$580,349.43) (97%) contando con una disponibilidad por desembolsar o ejecutar según SIAFI de L440,156.30 US\$17,306.62 (3%).																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecución	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/s.n. Taiwan		Proyecto de Reconstrucción y Remodelación de Laboratorios Veterinarios Regionales de SENASA en las Ciudades de Tocoa, San Pedro Sula, Danli y Choluteca														ESTADO: EJECUCIÓN	
SIGADE																	
Unidad Ejecutora/ Institución		SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)								Sector:		Gabinete Económico			Sub Sector:		Desarrollo Productivo
Construcción, Remodelación y Mejoras en Laboratorios		Metro Cuadrado	1,674	1,776	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Supervisión de Remodelación y Mejoras de Laboratorio		Metro Cuadrado	1,674	1,753	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proyecto finaliza diciembre 2019; Observaciones: Durante el IV Trimestre 2020 se pagaron saldos pendientes por pagar año 2019 por un valor de L477,654.93																	
Problemática																	
Ninguna																	
ACCIONES										RESPONSABLE					FECHA		
Se incorporó por medio de nota técnica el total del monto del presupuesto vigente.										Unidad Ejecutora					31/12/2020		
CONTACTOS UNIDAD EJECUTORA								Contactos Organismo Financiero									
Dennis Avilez/Cel-9873-4818								Ingeniero Luis Rivera/Coordinador/ 99724958									

Ficha actualizada al 31 de diciembre de 2020
Tasa de Cambio L.24.8804
Preparo: Rodolfo Turcios