

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

522-0501-4	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (ICS)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23156																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	-	7,698,014	1,924,504	9,622,518	7,698,014	1,708,367	9,406,381	97.8	-	216,137	216,137	2.2	4,789,758	1,853,761	6,643,519	69%	
Lempiras	-	185,770,788	46,442,697	232,213,485	185,770,788	41,226,813	226,997,601	97.8	-	5,215,884	5,215,884	2.2	115,587,872	44,735,515	160,323,387	69%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/10/2017		25/10/2017				19/10/2021		30/09/2022		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)					Contraparte					Total			%	
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A BIENES EN DOMINIO PÚBLICO			9,039,343.28										9,039,343.28			94	
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN			583,174.47					-					583,174.47			6	
Total FHIS			9,622,517.75					-					9,622,517.75			100	
Objetivos del Proyecto																	
Incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de infraestructura comunitaria y aumento de la cohesión comunitaria para prevenir violencia situacional																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
La Ceiba, San Pedro Sula, Distrito Central, Choloma y Tela.																	
Beneficiarios																	
Habitantes de las colonias más afectadas por crimen y violencia en los municipios de influencia, atendiendo a 8,760 hombres y 11,240 mujeres.																	
Metas Globales																	
Con la implementación de este Programa se beneficiará una Población estimada de 20 mil habitantes, población con altos niveles de pobreza en zonas peri urbanas con niveles altos de violencia, pero con organizaciones comunitarias.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	11,261,555	11,965,000	23,226,555	11,261,554	10,645,000	21,906,554	94							
2019	89,750,349	16,531,320	106,281,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	44,250,349	16,531,320	60,781,669	100							
2020	116,670,790	28,651,501	145,322,291	116,670,790	22,491,339	139,162,129	46,628,188	14,050,493	60,678,682	44							
2021	171,382,645	27,294,374	198,677,019	71,204,617	19,305,249	90,509,866	13,447,780	3,508,702	16,956,483	19							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	-	-	-	466,659	495,809	962,468	466,659	441,110	907,769	94							
2019	3,719,096	685,029	4,404,125	1,833,657	685,029	2,518,685	1,833,657	685,029	2,518,685	100							
2020	4,834,632	1,187,268	6,021,900	4,834,632	932,001	5,766,633	1,932,190	582,228	2,514,418	44							
2021	7,101,795	1,131,031	8,232,826	2,950,594	799,976	3,750,569	557,252	145,394	702,647	19							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Asistencia técnica para la ejecución de proyectos de infraestructura y social. ICS-FHIS	ASISTENCIA TÉCNICA	10	0	0	1	0	3		4	0	0	0	0	0	0%	0
Infraestructura y Rehabilitación	AVANCE DE OBRA	13	10	1	2	2	3	3	10	2	0	0.0	0.0	2.0	20%	1
Problemática																
Baja ejecución por la tardanza en la firma de la carta de ejecución 22, por lo cual no se lograron realizar las contrataciones del primer y segundo trimestre debido al vencimiento de la carta de ejecución vigente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se gestionó la firma ante USAID y SEFIN para la carta de ejecución 22 de ICS, la cual fue firmada el 26 de marzo del 2021, ampliando la donación hasta marzo del 2022.										Ing. José Ernesto Mejía  Angel Eduardo Sanchez <a href="mailto:esanchez@fhis.hn">esanchez@fhis.hn</a>					30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM <a href="mailto:dleyva@fhis.hn">dleyva@fhis.hn</a>  Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo <a href="mailto:gflores@fhis.hn">gflores@fhis.hn</a>							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2021  
Tipo de Cambio L.24.1323 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

USAID 522-0502 Cd E No.9	ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS															ESTADO: En Ejecución
BIP-SNIPH																
23539																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	3,000,000	750,000	3,750,000	3,000,000	587,585	3,587,585	95.7	-	162,415	162,415	4.3	552,653	291,397	844,050	23%
Lempiras	-	72,396,900	18,099,225	90,496,125	72,396,900	14,179,775	86,576,675	95.7	-	3,919,450	3,919,450	4.3	13,336,794	7,032,070	20,368,864	23%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							31/10/2018		31/10/2018			30/04/2021		30/10/2021		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			2,378,000.00				356,000.00				2,734,000.00			72.91		
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO			50,000.00				302,600.00				352,600.00			9.40		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS			561,600.00				83,400.00				645,000.00			17.20		
CAPACITACION			10,400.00				8,000.00				18,400.00			0.49		
Total FHIS			3,000,000.00				750,000.00				3,750,000.00			100.00		
Objetivos del Proyecto																
Disminución de los índices de pobreza a través del acceso a infraestructura básica (agua, saneamiento básico, electricidad, caminos, escuelas y centros de salud).																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la infraestructura comunitaria, mediante a proyectos que respondan a las prioridades de infraestructura para la mejora de la entrega de servicios públicos. Estos proyectos se relacionan con la identificación y proceso de diseño y aprobación ambiental que lleva acabo la Actividad Gobernabilidad Local en Honduras (GLH), con posterior aprobación de IDECOAS/FHIS. Los proyectos serán identificados mediante una colaboración cercana con la comunidad, y basadas también en planes de desarrollo municipal. La implementación del proceso constructivo será realizada por IDECOAS/FHIS en cercana colaboración e inspectoría de GLH, mediante la metodología Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC). El apoyo a la mejora de la infraestructura en los municipios es un elemento clave en la mejora de las estructuras municipales que juegan un rol importante en la mejora de la entrega de los servicios locales. Los tipos de proyectos a ser definidos pueden incluir las mejoras a las instalaciones educativas y de salud, infraestructura de agua y saneamiento (incluyendo cuencas hidrográficas) y otros relacionados al mantenimiento de caminos rurales, parques, mercados, depósitos de basura y centros nutricionales, entre otros que tengan un enlace directo con la mejora en la entrega de servicios públicos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Copán, Lempira y Ocotepeque.																
Beneficiarios																
Habitantes de los 89 municipios priorizados, 8,757 hombres y 11,243 mujeres.																
Metas Globales																
1. Aumento de la tasa de alfabetización en la zona del occidente de Honduras. 2. Mejorar la seguridad alimentaria en los niños de edad escolar en la zona de occidente de Honduras. 3. Mejorar los servicios básicos en la zona de occidente de Honduras.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	-	-	-	-	6,190,650	6,190,650	-	5,981,570	5,981,570	96.6						
	65,583,096		65,583,096	65,583,096		65,583,096	13,336,794		13,336,794	20.3						
	51,310,735		51,310,735	51,310,735	7,989,125	59,299,860	-	1,050,500	1,050,500	1.8						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-	-	-	-	256,530	256,530	-	247,866	247,866	96.6						
2020	2,717,648	-	2,717,648	2,717,648	-	2,717,648	552,653	-	552,653	20.3						
2021	2,126,226	-	2,126,226	2,126,226	331,055	2,457,282	-	43,531	43,531	1.8						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	1	9	0	0	10	1	0	0	0	1	10%	0
Problemática																
1. Se ha mantenido el estado de emergencia decretado por el Gobierno de la Republica de Honduras por la Pandemia de COVID-19, lo cual genera atrasos por las restricciones dadas por algunos municipios donde tiene injerencia PIOH e ICS.																
2. La firma de la adenda a la carta de ejecución (marzo para ICS y abril para PIOH), lo que generó de alguna manera atrasos ya que algunos proyectos necesitaban la carta con nuevo periodo de vigencia para dar las respectivas formulaciones, ordenes de inicio y ejecutar.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se están coordinando acciones de forma cercana con SEFIN & SEDECOAS, para la aprobación de las modificaciones presupuestas. Considerando los plazos de vencimiento de las cartas de ICS & PIOH, se está trabajando el nuevo plan de Trabajo y Carta de Ejecución con acompañamiento de USAID, para enviar a aprobación y firma, procurando que esto no vaya a generar atrasos en los próximos trimestres.										Ing. José Ernesto Mejía  Angel Eduardo Sanchez <a href="mailto:esanchez@fhis.hn">esanchez@fhis.hn</a>					30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Dinora Leyva Subdirectora DIM <a href="mailto:dleyva@fhis.hn">dleyva@fhis.hn</a>  Gerardo Vinicio Flores Asistente Administrativo <a href="mailto:gflores@fhis.hn">gflores@fhis.hn</a>							Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2021  
Tipo de Cambio L.24.1323 por 1 US\$  
Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

KFW-CONVIVIR	PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JÓVENES EN HONDURAS (CONVIVIR) Fase I y II														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01123																
BIP 002500009700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/	18,400,000	-	1,840,000	20,240,000	12,650,000	1,265,000	13,915,000	68.8	5,750,000	575,000	6,325,000	31.3	10,877,177	1,126,989	12,004,167	59%
Lempiras	444,034,320	-	44,403,432	488,437,752	305,273,595	30,527,360	335,800,955	68.8	138,760,725	13,876,073	152,636,798	31.3	262,491,309	27,196,841	289,688,150	59%
*/Tipo de Cambio EUR 1.15 x US\$ 1.00																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
Decreto No. 228-2012	30/03/2012		Acuerdo 228-2012				08/11/2012		08/11/2012			30/06/2017		30/06/2021		
Decreto No. 155-2019	05/04/2019		Acuerdo de Delegación 23-2018				23/12/2019		31/12/2019			31/12/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Construcción y/o Mejoramiento de Infraestructura			9,200,000.00				-				9,200,000.00		45.45			
Fortalecimiento de Habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales			2,254,000.00				-				2,254,000.00		11.14			
Mejoramiento de capacidades de actores relevantes			2,208,000.00				-				2,208,000.00		10.91			
Materiales y Equipos de Capacitación			2,898,000.00				-				2,898,000.00		14.32			
Consultoría (Pago directo de KFW)			1,840,000.00				-				1,840,000.00		9.09			
Gasto Operativo FHIS			-				1,840,000.00				1,840,000.00		9.09			
Total FHIS			18,400,000.00				1,840,000.00				20,240,000.00		100.00			
Objetivos del Proyecto																
Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).																
Descripción del Proyecto																
El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades. (Francisco Morazán (Distrito Central) , Comayagua (Siguatepeque), Lempira (Gracias), Cortés (La Lima).																
Beneficiarios																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Metas Globales																
Podrán participar todas las municipalidades hondureñas que cumplan los criterios de selección y estén preparados para hacer la contrapartida (Personal y recursos financieros). La implementación deberá limitarse a tres o cuatro municipalidades en las cuales deberán ejecutarse medidas en dos a tres comunidades de barrio. Por lo que habrá intervenciones del programa en un total de 8 a 10 comunidades de barrio. Se precalificaran 5 o 6 municipalidades.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	2014	6,000,000	600,000	6,600,000	20,749,200	540,000	21,289,200	17,779,968	536,460	18,316,428	86					
	2015 FHIS	60,597,545	60,597,545	121,195,090	34,813,404	4,011,910	38,825,314	30,012,290	4,011,910	34,024,200	88					
	2016	92,087,730	9,208,773	101,296,503	79,587,730	9,208,773	88,796,503	75,274,540	8,186,328	83,460,868	94					
	2017	42,303,596	7,484,899	49,788,495	43,803,596	7,484,899	51,288,495	40,586,987	7,484,899	48,071,886	94					
	2018	125,068,907	2,693,493	127,762,400	58,599,190	7,058,672	65,657,862	36,558,494	6,977,244	43,535,739	66					
	2019	62,796,573	-	62,796,573	33,661,644	-	33,661,644	30,786,652	-	30,786,652	91					
	2020	20,207,000	2,268,156	22,475,156	35,812,458	-	35,812,458	30,674,408	-	30,674,408	86					
2021	22,652,000	4,578,004	27,230,004	13,502,000	4,089,004	17,591,004	817,969	-	817,969	5						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
2014	248,629	24,863	273,492	859,810	22,377	882,187	736,771	22,230	759,001	86					
2015 FHIS	2,511,056	2,511,056	5,022,111	1,442,606	166,246	1,608,853	1,243,656	166,246	1,409,903	88					
2016	3,815,953	381,595	4,197,549	3,297,975	381,595	3,679,571	3,119,244	339,227	3,458,471	94					
2017	1,752,986	310,161	2,063,148	1,815,144	310,161	2,125,305	1,681,853	310,161	1,992,014	94					
2018	5,182,635	111,614	5,294,249	2,428,247	292,499	2,720,746	1,514,920	289,125	1,804,044	66					
2019	2,602,179	-	2,602,179	1,394,879	-	1,394,879	1,275,745	-	1,275,745	91					
2020	837,342	93,988	931,331	1,484,005	-	1,484,005	1,271,093	-	1,271,093	86					
2021	938,659	189,704	1,128,363	559,499	169,441	728,940	33,895	-	33,895	5					
METAS															
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
Construcción y/o mejoramiento de infraestructura CONVIVIR	Proyecto	18	4	22	2				21	2				21	100
Actividad para la formación social para jóvenes en los lugares de incidencia en el Programa	Actividad	13	2	15					6		2			2	33
Equipamiento de Obras	Equipo					6			6		2	1		3	50
Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos	Actividad	4	1	25			1		4	1	1	1		3	75
Problemática															
Proyecto en cierre de Fase I, se está al pendiente de devolución de remantes de dicha Fase al Organismo.															
Acciones Propuestas															
Acción										Responsable				Fecha	
Proceso de devolución con los involucrados al Organismo, se tiene cronograma de tiempos de devolución los cuales se tienen que cumplir.										Coordinador Ing. Rafael Molina Toro Cel. 9804-7016 rtoro@fhis.hn				30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Karen Maribel Caballero Aguilar Tel. 2234-5169 Ext.223 kcaballero@fhis.hn kcaballeroa89@gmail.com  Karen Gamez / 9894-6767 gamezkaren17@gmail.com						Banco Alemán de Desarrollo (KfW)									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2021

Tipo de Cambio L.24.1323 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

No. 2008-66-178 No. 2014 67 414		PROGRAMA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE (Fase I, II,III, IV / KFW )												ESTADO: En Ejecución			
GD00943 G01127 GE01159																	
BIP 002500009100																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares*/		22,095,780	44,629,987	2,820,120	69,545,887	39,206,944	1,533,251	40,740,196	58.6	27,518,823	1,286,868	28,805,691	41.4	42,853,587	2,511,459	45,365,046	65%
Lempiras		533,221,994	1,077,024,231	68,055,976	1,678,302,201	946,153,741	37,000,882	983,154,623	58.6	664,092,483	31,055,094	695,147,578	41.4	1,034,155,615	60,607,293	1,094,762,909	65%
*/Tipo de Cambio US\$/EUR \$1.00 x €1.15																	
Tasa de Cambio Ponderada Costo del Proyecto EUR 1.00 x L 26.60																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
Decreto 14-2013		15/03/2013						05/04/2013		Fase I 05/04/2013				31/03/2017			
										Fase II 01/07/2013				30/06/2016			
										Fase III 01/01/2015				31/03/2017		31/12/2019	
										Fase IV 02/04/2018				30/11/2020		30/11/2022	
										Fase V 17/03/2021				31/07/2023			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				59,901,619.98				-				59,901,619.98				86	
GASTO OPERATIVO				-				2,820,119.77				2,820,119.77				4	
FORTALECIMIENTO SE (Secretaría de Educación)				1,819,234.03				-				1,819,234.03				3	
FORTALECIMIENTO FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social)				1,506,004.55				-				1,506,004.55				2	
ASISTENCIA TÉCNICA				3,498,908.36				-				3,498,908.36				5	
Total FHIS				66,725,766.91				2,820,119.77				69,545,886.68				100	
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la planificación descentralizada y la gestión local participativa. Mejorar el acceso de los alumnas y alumnos de comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.																	
Descripción del Proyecto																	
El programa esta enfocado en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de Centros Educativos de la zona de cobertura asi como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizan de forma descentralizada con enfasis en ejecucion comunitaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Varios municipios de los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.																	
Beneficiarios																	
Comunidad educativa de los Centros Educativos a intervenir (alumnos, docentes, personal administrativo), aproximadamente 16,000 alumnos, 1000 docentes.																	
Metas Globales																	
1) Redes Educativas mejoradas de punto de vista de funcionalidad 2) Centros Educativos (CE) mejorados que corresponden a las normas pedagógicas y a las condiciones climáticas y culturales regionales 3) CE nuevos que corresponden a las las normas pedagógicas y condiciones climáticas y culturales regionales 4) Capacidad de la Secretaría de Educación fortalecida.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2012		-	-	-	22,229,994	-	22,229,994	18,335,600	-	18,335,600	82						
2013		-	-	-	195,183,150	1,938,532	197,121,682	90,219,352	1,938,532	92,157,885	47						
2014		202,039,248	15,220,550	217,259,798	296,339,248	14,678,621	311,017,869	274,840,709	14,366,344	289,207,053	93						
2015		218,407,079	12,215,228	230,622,307	146,131,833	12,104,691	158,236,524	142,235,127	12,104,691	154,339,818	98						
2016		48,905,565	6,890,557	55,796,122	138,796,918	10,420,321	149,217,239	136,269,850	10,143,039	146,412,889	98						
2017		111,697,885	7,289,750	118,987,635	99,989,625	12,663,972	112,653,597	89,465,071	12,663,967	102,129,037	91						
2018		40,704,400	5,493,250	46,197,650	47,542,252	5,493,250	53,035,502	46,381,624	4,569,978	50,951,602	96						
2019		117,751,669	5,405,750	123,157,419	75,663,883	5,405,750	81,069,633	75,528,308	4,234,568	79,762,876	98						
2020		131,785,345	4,122,432	135,907,777	131,785,345	488,924	132,274,269	122,740,956	488,924	123,229,880	93						
2021		119,193,783	6,962,055	126,155,838	190,886,584	5,962,055	196,848,639	38,139,019	97,250	38,236,269	19						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
2012	-	-	-	921,172	-	921,172	759,795	-	759,795	82
2013	-	-	-	8,088,046	80,329	8,168,375	3,738,531	80,329	3,818,860	47
2014	8,372,151	630,713	9,002,863	12,279,776	608,256	12,888,033	11,388,915	595,316	11,984,231	93
2015	9,050,405	506,178	9,556,582	6,055,446	501,597	6,557,043	5,893,973	501,597	6,395,570	98
2016	2,026,560	285,533	2,312,093	5,751,500	431,800	6,183,300	5,646,783	420,310	6,067,092	98
2017	4,628,564	302,074	4,930,638	4,143,394	524,773	4,668,167	3,707,275	524,772	4,232,047	91
2018	1,686,719	227,631	1,914,349	1,970,067	227,631	2,197,698	1,921,973	189,372	2,111,345	96
2019	4,879,422	224,005	5,103,426	3,135,378	224,005	3,359,383	3,129,760	175,473	3,305,233	98
2020	5,460,953	170,826	5,631,779	5,460,953	20,260	5,481,213	5,086,169	20,260	5,106,429	93
2021	4,939,180	288,495	5,227,676	7,910,004	247,057	8,157,061	1,580,414	4,030	1,584,444	19

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Equipamiento	Centros Educativos	6			34				34					0	0	
Obras de construcción reparación, y/ o ampliación realizadas en centros educativos y su equipamiento respectivo (PROMINE Fase II)	Centros Educativos	6			17			14	31					0	0	
Asistencia Técnica a para la de ejecución de Proyectos	Asistencia Técnica	6				1			1		0			0	0	
Capacitación de los comités de ejecución de proyectos de las zonas priorizadas	Capacitación	6				4			4		3			3	75	
Fortalecimiento institucional FHIS	Actividades					1			1		0			0	0	

#### Problemática

Con respecto a los proyectos a entregar, para el segundo trimestre se contemplaban 5 proyectos, sin embargo, se han tenido dificultades en uno por casos de COVID y en otro porque ha sido dificultoso la mano de obra en el proyecto.

Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Solver los inconvenientes en la administración y ejecución física de los proyectos en los departamentos de Gracias a Dios.	Coordinación FHS/ PROMINE-KfW, Direcciones de Línea del FHS, contrapartes institucionales en Secretaría de Educación y Consultor internacional Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 <a href="mailto:ahernandez@fhis.hn">ahernandez@fhis.hn</a> / <a href="mailto:alizzetha@gmail.com">alizzetha@gmail.com</a>	30/06/2021

Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero
Omar Peña / 9995-1076 <a href="mailto:opena@fhis.hn">opena@fhis.hn</a> Belkys Maldonado <a href="mailto:bmaldonado@fhis.hn">bmaldonado@fhis.hn</a>	Hugo Cobo - Asesor Técnico Principal PROMINE-KfW

Fecha Actualización: 30 de junio, 2021

Tipo de Cambio L.24.1323 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar



Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución				
4518/BL-HO-1 ATN/OC-17135-HO SIGADE GE01192 23316													Seguridad y Defensa				
Unidad Ejecutora/ Institución					Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS					Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (X)	Nacional ( )	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares		15,000,000	300,000	-	15,300,000	11,085,000	-	11,085,000	72.5	3,915,000	-	3,915,000	25.6	8,707,829	-	8,707,829	57%
Lempiras		361,984,500	7,457,790	-	369,442,290	267,506,546	-	267,506,546	72.4	94,477,955	-	94,477,955	25.6	210,139,936	-	210,139,936	57%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
								19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES					13,219,000.00				-				13,219,000.00		86.40		
ADMINISTRACION (IDECOAS/FHIS)					1,781,000.00				-				1,781,000.00		11.64		
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DE CAPACITACION Y FORMACION					24,000.00				-				24,000.00		0.16		
DESARROLLO DE CURSOS Y HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN					245,000.00				-				245,000.00		1.60		
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD					31,000.00				-				31,000.00		0.20		
Total FHIS					15,300,000.00				-				15,300,000.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamento de Francismo Morazán y Cortés.																	
Beneficiarios																	
5,058 hombres y 4,627 mujeres.																	
Metas Globales																	
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018		-	-	-	17,749,164	-	17,749,164	14,959,789	-	14,959,789	84						
2019		117,716,409	-	117,716,409	84,562,822	-	84,562,822	75,678,078	-	75,678,078	89						
2020		134,871,251		134,871,251	105,302,450		105,302,450	71,201,382		71,201,382	68						
2021		105,265,786		105,265,786	99,272,463		99,272,463	48,300,686		48,300,686	49						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	735,494	-	735,494	619,907	-	619,907	84						
2019	4,877,961	-	4,877,961	3,504,134	-	3,504,134	3,135,966	-	3,135,966	89						
2020	5,588,827	-	5,588,827	4,363,548	-	4,363,548	2,950,460	-	2,950,460	68						
2021	4,362,029	-	4,362,029	4,113,676	-	4,113,676	2,001,495	-	2,001,495	49						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejecución	Programación 2021-2024	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Infraestructura Comunitaria	Obra	9	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100	0
Problemática																
No contar con la licencia Ambiental para los proyectos de las colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén, la Huerta, Brisas del Roble, Altos del Mirador, Altos de la Quezada y Brisas del Mogote.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se están realizando reuniones previas con MiAmbiente, SANAA, ICF y Municipalidad del Distrito Central para reducir los tiempos de licenciamiento ambiental.										Mirian Leiva mleiva@fhis.hn mleivaflores14@gmail.com 9942-9190 / 2231-0068 Tel. Directo 2234-5249					30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Hugo Castillo hcastillo@fhis.hn hugocastillo81@yahoo.com 9972-6163  Pedro Salustio phernandez@fhis.hn 9639-3408							Nadia Rauschert NADIAR@iadb.org									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2021

Tipo de Cambio L.24.1323 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

BCIE - 2239	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS (MIFE)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE GE01210																	
23842																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte		Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	80,000,000	-	-	80,000,000	4,552,915	-	4,552,915	5.7	75,447,085	-	75,447,085	94.3	-	-	-	0%	
Lempiras	1,930,584,000	-	-	1,930,584,000	109,872,314	-	109,872,314	5.7	1,820,711,686	-	1,820,711,686	94.3	-	-	-	0%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	19/12/2019						19/12/2019		30/09/2020			01/10/2023					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
PREINVERSIÓN			854,400.00				-				854,400.00		1.07				
INFRAESTRUCTURA			47,302,314.21				-				47,302,314.21		59.13				
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			18,735,986.24				-				18,735,986.24		23.42				
FORMACIÓN PERMANENTE DOCENTE			3,939,459.88				-				3,939,459.88		4.92				
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO			2,384,349.78				-				2,384,349.78		2.98				
SUPERVISIÓN			2,901,089.89				-				2,901,089.89		3.63				
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			3,882,400.00				-				3,882,400.00		4.85				
Total FHIS			80,000,000.00				-				80,000,000.00		100.00				
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.																	
Descripción del Proyecto																	
El Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y la Formación Educativa en Honduras, consiste en la mejora de la infraestructura y equipamiento de 105 Centros Educativos, con énfasis en las zonas de mayor pobreza urbana y rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.																	
Beneficiarios																	
El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.																	
Metas Globales																	
Ampliación y mejoramiento de 105 Centros Educativos que comprenden: 1,161 aulas de educación (Pre-básica, Básica y Media) mejoradas, 98 aulas construidas, 105 laboratorios de informática equipados, 315 laboratorios de ciencias naturales equipados (Química, Física y Biología), y 294 talleres técnicos vocacionales equipados.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
2021	973,686,940	-	973,686,940	522,588,163	-	522,588,163	-	-	-	0							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%							
2021	40,347,872	-	40,347,872	21,655,133	-	21,655,133	-	-	-	0							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Infraestructura educativa	Obra		0	0	0				0					0		0
Equipamiento didáctico docentes y alumnos	Equipo		0	0	0				0					0		1
Problemática																
En espera de la contratación de los formuladores para los diseños de los centros educativos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se esta a la espera de la No Objeción del BCIE para la contratación del Personal de la UCP (Unidad Ejecutora). Se está gestionando el primer desembolso.										Ing. Ana Lizzeth Hernandez Alemán / 9710-5254 <a href="mailto:ahernandez@fhis.hn">ahernandez@fhis.hn</a> / <a href="mailto:alizzetha@gmail.com">alizzetha@gmail.com</a>					30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
N/D						Andrea Nicolle Kafati <a href="mailto:kafatia@bcie.org">kafatia@bcie.org</a>										

Fecha Actualización: 30 de junio, 2021

Tipo de Cambio L.24.1323 por 1 US\$

Actualizado por: Lic. Allan Escobar

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

IDA 6822-HN														PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS (PRE)										ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE01227																									
24226																									
Unidad Ejecutora/ Institución				Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - Fondo Hondureño de Inversión Social SEDECOAS/FHIS										Sector:			Comunicaciones y Energía			Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas			
Costo y Financiamiento										Desembolsos										Ejecución Acumulada					
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ( )		Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte				Fondos Externos		Contraparte		Total										%	
Dólares		1,500,000,000		-		-		1,500,000,000		-		-		-		1,500,000,000		100.0		-		0%			
Lempiras		36,198,450,000		-		-		36,198,450,000		-		-		-		36,198,450,000		100.0		-		0%			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional				Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional						Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
												18/12/2020		25/05/2021				31/12/2026							
Componentes						Financiamiento FE (US\$)						Contraparte						Total		%					
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública.						10,000,000.00						-						10,000,000.00		6.67					
Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.						129,000,000.00						-						129,000,000.00		86.00					
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.						3,175,600.00						-						3,175,600.00		2.12					
Gestión y Administración del Proyecto - UCP						7,824,400.00						-						7,824,400.00		5.22					
Total FHIS						150,000,000.00						-						150,000,000.00		100.00					
Objetivos del Proyecto																									
Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.																									
Descripción del Proyecto																									
El proyecto consiste en: 1. Operaciones de asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública, 2. Rehabilitación y reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos y 3. Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Lempira, Santa Barbara, Intibucá, Ocotepeque, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancha, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Comayagua, La Paz y Cortés.																									
Beneficiarios																									
Toda la población ha sufrido los efectos naturales adversos provocados por las tormentas Eta e Iota, aproximadamente 1,106,776 hombres y 1,494,846 mujeres.																									
Metas Globales																									
El proyecto se enfoca en la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública de Honduras afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, a través de la ejecución de obras de rehabilitación y reconstrucción en las zonas de influencia que sufrieron daños severos en los servicios de agua potable y saneamiento, vial, centros salud, educativos y comunitarios.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras															
		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.							
2021		-	-	-		188,804,388		-		188,804,388		-		-		-		0							
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$															
		Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.							
2021		-	-	-		7,823,721		-		7,823,721		-		-		-		0							

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Agua Potable y Saneamiento	Obra		0	0	0					0					0	0
Infraestructura Vial	Obra		0	0	0					0					0	0
Centros Educativos	Obra		0	0	0					0					0	0
Centros de Salud	Obra		0	0	0					0					0	0
Problemática																
En espera de la contratación de los formuladores para los diseños de obras sociales.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se esta a la espera de la No Objeción del BCIE para la contratación del Personal de la UCP (Unidad Ejecutora). Se está gestionando el primer desembolso.										Lic. Martha Gomez marthaidania@hotmail.com Cel. 9878-8150					30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
N/D							N/D									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2021  
 Tipo de Cambio L.24.1323 por 1 US\$  
 Actualizado por: Lic. Allan Escobar