

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FP-23771	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE:																
BIP: 23771																
Unidad Ejecutora/ Institución	Empresa Nacional Portuaria								Sector:		Infraestructura		Sub Sector:		Comunicaciones	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo	Donación	Nacional		Desembolsado al 30 /06/2021				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financi.	Contraparte Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
Lempiras		0	151824,717	151824,717		131566,895	131566,895	87	0	20257,822	20257,822	13	0	104778,534	104778,534	69
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	17-jul-19								02-sep-19				01-ago-20		01-abr-21	
Componentes			Financiamiento FE (Miles de US\$)				Recursos Propios(Misma Institucion) (Miles de L)						Total		%	
COMPONENTE 1: Construcción de área de estacionamiento para los camiones de carga contenedorizada							128904,477.43						128904,477.43		85	
COMPONENTE 2:Construcción de oficinas modulares							4811,158.24						4811,158.24		3	
Componente 3: Reubicación y construcción del complejo polideportivo							5116,628.70						5116,628.70		3	
Componente 4:Supervisión de obras							12992,452.63						12992,452.63		9	
TOTAL			0.00				151824,717.00						151824,717.00		100	
Objetivos del Proyecto																
Eficiente acceso y espacio para el ingreso del tráfico pesado al recinto portuario, procesos optimizados para revisión de documentación de carga contenerizada de exportación y espacio adecuados para la recreación social de los empleado de la ENP.																

[illegible]

FP-23771		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS													ESTADO: En Ejecución	
SIGADE GE:																
BIP: 23771																
METAS																
Global				Meta Acumulada	Programación 2021 en %					Ejecutado 2021 en %					% Ejec. Acumulada	Programación 2021
Actividad Obra de los Proyectos	Resultados de Producción	Unidad de Medida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Observaciones																
Esperando la Ampliacion de Plazo hasta Agosto para el cierre del Proyecto ya esta en firma de la Viceminstra de la SEFIN																
Dificultades:																
El estado de emergencia nacional decretado por el estado de Honduras																
Acciones Propuestas																
Atención oportuna a la solicitado y reuniones DGIP-SEFIN,UGP-ENP para solucionar atrasos en la Ejecucion Financiera y Fisica												Responsable UE/ENP			Fecha 30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Nancy Ponce/ Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; nancy.ponce@enp.hn Tel: 9578-2685																

Revisado por: Alejandro Castillo

Fecha Ultima de Actualización 30/06/2021

Tipo de Cambio L

24.1957