



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**  
**(SEDS)**

Al Segundo Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2021

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad, cuenta con un presupuesto vigente de L 438,284,620 del cual L.397,927,080 corresponde a fondos préstamo y L.40,357,540 corresponde a donación; alcanzando en el segundo trimestre del año 2021 una ejecución financiera de 17% (L73,095,138) respecto al presupuesto vigente, ejecución bastante baja condicionada a las normas de bioseguridad establecidas por el SINAGER debido a la Pandemia Covid- ver detalle en el Cuadro No. 1.

Para mayor detalle de información de la ejecución financiera del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), ver en Anexo No. 1.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,147,925
Presupuesto Vigente	438,284,620
Devengado II Trimestre-2021	20,466,302
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>5%</b>
Devengado Anual	73,095,133
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>17%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	332,911,248
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>76%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

#### Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El Cuadro No. 02 detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto:

Cuadro No. 02  
Ejecución Histórica al II Trimestre 2021

Proyecto	Convenios	Monto	Inicio - Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID-4518/BL-HO-2	\$30,000,000	28/11/2018 - 01/10/2023	
		L723,967,770		
	GRT/CF-17829-HO	\$1,800,000	10/11/2020 - 10/11/2022	
		L43,438,066		
<b>Costo Total</b>		<b>\$31,800,000</b>		
		<b>L767,405,836</b>		
Ejecución al 1re Trimestre e Histórica	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
II Trimestre 2021	L412,147,925	L438,284,620	L73,095,133	17%
Acumulado Vida del Proyecto	L767,405,836	L767,405,836	L249,844,721	33%

Tipo de Cambio Promedio al Mes de Junio 2021 24.132259 por 1 US\$ Fuente: BCH

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención

y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Con relación al financiamiento del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) que ejecuta la Secretaría de Seguridad, éste es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio No. 4518/BL-HO por un monto de US\$60.0 millones, de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% (US\$20.0 millones) y la Secretaría de Seguridad el 66.6% (US\$40.0 millones) del monto total del Convenio. A éste Convenio de Crédito se le hizo una reducción por un monto de US\$15.0 millones en atención al PCM-046-2020 como resultado de re-direccionar los fondos destinados a la emergencia del Covid-19 de fecha 24 de mayo del 2020. Quedando un monto para la Secretaría de Seguridad de US\$30.0 millones y para SEDECOAS/FHIS un monto de US\$15.0 millones.

Así mismo, en el mes de noviembre del año 2020 entró en vigencia el Convenio de Financiamiento No Reembolsable No. GRT/CF-17829-HO por un monto de US\$1.8 millones, donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actúa en calidad de Administrador de los fondos no reembolsables de los recursos de la Agencia Suiza de Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) de la Confederación Suiza; incrementando el Costo Total del Proyecto a US\$31.8 millones de la Secretaría de Seguridad.

Las actividades realizadas al segundo trimestre del presente año que la Unidad Ejecutora reporta, son las siguientes:

#### **Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios.**

- **Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida.** Estado: **-Olanchito:** Contrato suscrito empresa CACORA, avance físico: 5%; avance financiero: 20% (Anticipo), avance diseño urbanístico: 100%. **Tela<sup>1</sup>:** Contrato suscrito empresa GEO-CONSTRUCCIONES, avance físico: 2%; avance financiero: 20% (Anticipo), avance diseño urbanístico: 100% (revisión). Los pagos de la Supervisión están relacionados a la ejecución y pago de estimaciones generadas en las obras, en el caso de la Jefatura de Tela y Olanchito los primeros dos meses del contrato son para el diseño de adaptación del prototipo en el terreno, los cuales fueron recibidos en el mes de abril para revisión y a partir del 22 de mayo de otorgo la orden de inicio de Olanchito, se ha realizado 1 de pago de estimación del mes de junio. En el caso de la Jefatura de Tela, debido a las características del suelo donde se construye la jefatura, hemos tenido atrasos en el trámite de la Licencia Ambiental Operativa, está ya se encuentra en Comité Técnico de MiAmbiente y se espera que esta semana nos la aprueben y así poder dar la Orden de Inicio y generar el pago de estimaciones de las obras que se han podido avanzar.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS, Cortes y en el municipio de La Vegas, Santa Barbará, Honduras, C.A.** Estado<sup>2</sup>: **-Las Vegas, SB:** Contrato suscrito empresa Salvador García; avance físico: 9%; avance financiero: 21.93% (Anticipo+Est 1). **%. -La Puerta, SPS:** Contrato suscrito

<sup>1</sup> Licencia ambiental otorgada para Olanchito, pendiente la de Tela para emisión de orden de inicio

<sup>2</sup> Ambos en trámite de licencia ambiental para orden de inicio.

empresa SIT, avance físico: 3%; avance financiero: 21.12% (Anticipo+Est 1).

- **Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara.** Estado: Contrato suscrito empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH); Orden de inicio emitida 01 diciembre 2020. Avance físico: 18.7%, avance financiero: 20%.
- **Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro.** Estado: Contrato suscrito empresa CAM; Orden de inicio emitida el 06 enero 2021. Avance físico: 10% Avance Financiero: 4.5% (Cronograma)
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía** (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la **Unidad de Tutoría y Mentoría de Policía Nacional de Honduras (PNH).** Estado: Evaluación de ofertas.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Equipo Informático para cuatro (4) Jefaturas de Policía** (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la **Unidad de Tutoría y Mentoría de PNH.** Estado: Proceso publicado; fecha de recepción de ofertas 12 julio 2021.
- **Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH.** Estado: Contrato terminado (Físico: 100%; Financiero: 100%). Finalización de la Obra el 3 de septiembre 2020, debido que se dieron atrasos en la actualización del permiso del Operación por solicitudes de cambios en el sistema contra incendios por parte de los Bomberos el último pago se realizó el 11 de junio del 2021.
- **Adquisición de radios de comunicación para el fortalecimiento del modelo de Patrullaje de la Dirección de Operaciones de la PNH.** Estado: Justificación de Contratación Directa elaborada. En gestión de firma para posterior envió de solicitud de No Objeción al BID.
- **Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de dos Generadores Eléctricos, para la Subsecretaría de Seguridad (Asuntos Interinstitucionales) y para la Unidad de Modernización.** Estado: Contrato terminado empresa SEIJIRO YAZAWA IWAI. Avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%.
- **Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de servidores, proyectores, baterías de portátiles y refacciones para la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales y la Unidad de Modernización.** Estado: Contrato terminado empresa JETSTEREO (Servidores). Avance físico: 100%; avance financiero: 100%. Contrato finalizado empresa PBS HONDURAS (Pantallas). Avance físico: 100%; Avance financiero: 100%. Pago final contra entrega de equipo: 05 de mayo 2021
- **Contratación de Psicólogo de asistencia para círculos restaurativos Policía Nacional.** Estado: Contrato suscrito en fecha 27 mayo del 2021.
- **Consultoría para Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.** Estado: Contrato terminado. Avance físico: 100%; avance financiero: 100%. Pago final contra entrega de equipo: 26 de abril 2021.

- **Consultoría de un Especialista en Convivencia y Seguridad Ciudadana.** Estado: Contrato terminado. Avance físico: 100%; avance financiero: 73%.
- **Consultoría en investigación y estudios para el fortalecimiento del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEASCI).** Estado: Contrato terminado. Avance físico: 100%; Avance financiero: 100%.
- **Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE),** en Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios. Estado: Diseños y presupuesto elaborados en UTI, Nacaome y Choluteca Avance físico: 100%. Especificaciones Técnicas enviadas en solicitud de No Objeción al BID, el día 08 julio 2021.
- **Supervisión del Acondicionamiento de Módulo Integral para atención VIF,** en Jefaturas Policiales de los municipios de Nacaome, Valle y Choluteca, Choluteca. Estado: Evaluación de hojas de vida.

#### Componente: Efectividad Policial

- **Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.** Estado: Contrato en ejecución empresa DICOSA. Avance físico: 37%; avance financiero: 37%. Contrato en ejecución empresa INTERSEG. Avance físico: 70%; avance financiero: 64%. A través del Contrato BID4518-037-2020 con el Consorcio Tekni Interseg, se programó la adquisición de 23,125. Viñetas para Frascos Rapi Cup (Método inmunocromatográfico) y 110 rollos de 500 unidades de Viñetas. El Contrato y Enmienda 1 establece 5 (cinco) entregas, de las cuales se ha hecho efectivas 3 entregas, sumando a la fecha: Rapi Cup 14,625 reactivos; Viñetas 110 rollos de 500 unidades. Quedando pendiente para el mes de septiembre una cuarta entrega de 4,000 Rapi Cup y 4,500 Rapi Cup para el mes de noviembre de 2021.
- **Consultoría para el apoyo de la gestión curricular ANAPO.** Estado: Gestión firma notificación adjudicación Sr. Ministro.
- **Contratación de 5 consultores para la elaboración de textos para licenciaturas y especialidades para la ANAPO.** Estado: Contratos suscritos con los 5 consultores.
- **Contratación para el mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación.** Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante). Avance físico: 60%; avance financiero: 60%.
- **Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI.** Estado: Contrato terminado, suscrito empresa INLAC. Avance físico: 100%; avance financiero: 100%. Pago final contra entrega de equipo: 05 de marzo 2021.
- **Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI.** Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa INTERSEG con fecha 19 de marzo del 2021. Avance físico: 0%; Avance Financiero: 0%.

Fecha de entrega de reactivos: 31 de julio 2021

- **Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz.** Estado: Gestión firma adjudicación Sr. Ministro.
- **Supervisión Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales ciudad de la Paz, departamento de la Paz.** Estado: Evaluación de hojas de vida.
- **Programa de Mentoría para graduados del ITP, diseñado y funcionando.** Estado: En programación de pilotaje de tutoría y mentoría, a definir mecanismo de interacción. Se ha programado el lanzamiento del pilotaje para la implementación de la Estrategia de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial para 05 julio 2021, se realizó el lanzamiento del pilotaje de tutoría y mentoría en la ANAPO.

#### Componente: Gestión del Programa

- **Contrato de Auditoria del Programa 2020 BID4518/BL.HO.** Estado: Contrato en ejecución. Avance físico: 100%; avance financiero: 0%. Al mes de junio la Empresa Auditora no había presentado el recibo de pago corregido, dado que se devolvió porque estaba con errores, el pago se realizó el 13 de julio de 2021.
- **Licitación Pública Internacional (LPI); Encuestas sobre la Victimización y Percepción Ciudadana y sobre la satisfacción laboral dentro de la Policía Nacional de Honduras 2021.** Estado: DDL elaborados, En gestión de Firma para posterior envío SNOB a BID. Fecha prevista de envío 30 julio 2021.
- **Reunión Consejo Estratégico de Coordinación del Programa (CECP)** en cumplimiento a los establecido en el Contrato de Préstamo No. 4518/BL-HO, Anexo Único, El Programa, Inciso IV. Ejecución, párrafos 4.01 y 4.02. El día 27 de abril del 2021 se llevó a cabo vía online reunión con el Consejo Estratégico de Coordinación del Programa (CECP) junto a autoridades de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Desarrollo Comunitario, agua y saneamiento, finanzas y la Alcaldía del Distrito Central con el fin de presentar avances del programa.

#### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre del 2021, la Unidad Ejecutora del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, realizó las gestiones siguientes:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2021.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.

#### Conclusión:

Debido a la Pandemia del Covid-19 y los desastres provocados por las Tormentas ETA e IOTA, no ha permitido la ejecución normal de todas las actividades programadas. Con un presupuesto

vigente de L.438,284,620, la ejecución financiera al segundo trimestre del año 2021 es bastante baja de apenas L.73,095,133 monto que representa el 17% respecto al presupuesto vigente. Sin embargo, su cifra a estado de presupuesto comprometido, si alcanza un monto significativo de L.332,911,247 que representa el 76% respecto al presupuesto vigente.

**Recomendaciones:**

- Reformular el Plan de Ejecución del Programa (PEP), a fin realizar eficientemente aquellas actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 1  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2021**  
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Compr./Vig.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad				412,147,925.00	412,147,925.00		438,284,620.00	438,284,620.00		20,466,302.12	20,466,302.12	5%		73,095,133.01	73,095,133.01	17%		332,911,247.56	332,911,247.56	76%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	28/11/2018 - 01/10/2023		412,147,925.00	412,147,925.00		397,927,080.00	397,927,080.00		20,466,302.12	20,466,302.12	5%		73,095,133.01	73,095,133.01	18%		332,911,247.56	332,911,247.56	84%
		GRT/CF-17829-HO	10/11/2020 - 10/11/2022		-	-		40,357,540.00	40,357,540.00		-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%

Fuente: SIAFI al 30/06/2021

