

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA SIGADE BIP 001600012200	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE I												ESTADO: En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)								Sector:		Productivo		Sub Sector:		RIEGO	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X) *	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado				
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Dólares	26,500,000.0			26,500,000.0	8,800,000.0	0.0	8,800,000.0	33.2	17,700,000.0	0.0	17,700,000.0	66.8	8,692,747	0.0	8,692,747.4	32.8
Lempiras	658,776,750.0		0.0	658,776,750.0	218,763,600.0	0.0	218,763,600.0	33.2	440,013,150.0	0.0	440,013,150.0	66.8	216,097,355.1	0.0	216,097,355.1	32.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	15-ene-14						13/08/2014		07/07/2015				22/08/2022			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			14,500,000.0				0.0				14,500,000.0		54.7			
ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN			8,558,823.5				0.0				8,558,823.5		32.3			
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			1,764,705.9				0.0				1,764,705.9		6.7			
GESTIÓN AMBIENTAL			882,352.9				0.0				882,352.9		3.3			
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO			794,117.7				0.0				794,117.7		3.0			
TOTAL			26,500,000.0				0.0				26,500,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.																
Descripción del Proyecto																
El Valle de Jamastrán es una zona apta para el desarrollo de la agricultura intensiva, debido a que cuenta con suelos de buena calidad, un ambiente climático de templado a cálido y precipitaciones anuales moderadas que proveen una importante dotación de aguas superficiales, tanto durante la estación lluviosa como en la época seca, a pesar del alto potencial productivo que ofrece este Valle, únicamente se utiliza para cultivos comerciales el 31% de la superficie en fincas, el restante 61% está dedicado a pasturas para la alimentación de vacunos de doble propósito, la agricultura es de tipo tradicional y está concentrada en la producción de maíz y frijol.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento del Paraiso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastran																
Beneficiarios																
Beneficiará directamente a 556 familias de pequeños agricultores, generando 2,766 empleos en el Valle de Jamastrán																
Metas Globales																
El proyecto desarrollará una infraestructura de riego en un área de 2,226 hectáreas las que podrán ser utilizadas todo el año, permitiendo incrementar la intensidad de uso de la tierra y aumentar el número de ciclos de cultivo anuales.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2015	43,658,105.0		43,658,105.0	43,658,105.0		43,658,105.0	-		-	-						
Programación Año 2016	89,000,000.0		89,000,000	105,020,000.0		105,020,000.0	105,020,000.00		105,020,000	100						
Programación Año 2017	7,000,000.0		70,000,000	316,000,000.0		316,000,000.0	100,286,440.00	0.0	100,286,440	32						
Programación Año 2018	283,611,200.0		283,611,200	10,968,845.0		10,968,845.0	-		-							
Programación Año 2019	93,337,527.0		93,337,527	93,337,527.0		93,337,527.0	-		-							
Programación Año 2020	97,363,072.0		97,363,072	79,959,190.0		79,959,190.0	-		-	-						
Programación Año 2021	187,393,585.0		187,393,585.0	187,393,585.0		187,393,585.0	-		-	-						

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio LN-DL98134500295569L Exin Bank de la INDIA	PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMAISTRÁN FASE I				ESTADO: En Ejecución
SIGADE					
BIP 001600012200					
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	Sector:	Productivo	Sub Sector:	RIEGO

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$			
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
Programación Año 2015	1,995,096.8		1,995,096.8	1,995,096.8		1,995,096.8	-	-	-	-
Programación Año 2016	4,067,139.8		4,067,139.8	4,538,775.4		4,538,775.4	4,538,775.37	-	4,538,775.37	100
Programación Año 2017	289,947.5		2,899,475.2	13,089,059.5		13,089,059.5	4,153,972.07	-	4,153,972.07	32
Programación Año 2018	11,408,564.1		11,408,564.1	441,233.5		441,233.5	-	-	-	-
Programación Año 2019	3,896,776.0		3,896,776.0	3,896,776.0		3,896,776.0	-	-	-	-
Programación Año 2020	4,064,839.7		4,064,839.7	4,014,227.1		4,014,227.1	-	-	-	-
Programación Año 2021	7,823,550.2		7,823,550.2	7,726,136.8		7,726,136.8	-	-	-	-

METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes:																
Incorporadas hectáreas con sistemas de riego en el Valle de Jamastrán incluyendo la gestión ambiental	Hectáreas	2,000	0	0			650		650							
Construcción de Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastrán CEDAJ.	Centro	1	0	0				1	1							

Problemática
El proyecto no presenta ejecución financiera y física al segundo trimestre 2021 debido a que el EXIM Bank de la India solicitó a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras) previo a la aprobación de la Adenda No 2 la que extiende el periodo de ejecución del proyecto, mientras el Exim Bank no apruebe la adenda no se puede solicitar desembolso. Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, Permiso ambiental, Pago de la comisión de la carta de crédito (contratista) estos últimos puntos actualmente están en proceso, el punto focal es la aprobación de la adenda. Se ha presentado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando fondos alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales.

Estado Actual		
Para el segundo trimestre no se programó meta financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser, contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto, gastos de monitoreo.		
Acciones Propuestas		
Acción	Responsable	Fecha
Reunion con el organismo para cumplir lo requerimierntos para desembolsos	SAG	31/06/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
Fausto Rodríguez Hernández <fausto.rodriguez.2h@hotmail.com>		

Ficha Actualizada al 31/06/2021

Tipo de Cambio US\$. 23.9525

Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
BIP 001600011700																	
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO			Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()		Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	52,032,800.00			2,902,300.00	54,935,100.00	27,300,000.00	1,702,300.00	29,002,300.00	52.8	24,732,800.00	1,200,000.00	25,932,800.00	47.2	26,944,908.07	1,702,300.00	28,647,208.07	52.1
Lempiras	2,172,332.74			69,517,340.75	1,332,423,382.95	653,903,250.00	13,807,347.33	667,710,597.33	50.1	592,412,392.00	28,743,000.00	621,155,392.00	46.6	645,397,910.47	40,774,340.75	686,172,251.22	51.5
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				30/11/2019				
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)					Contraparte (\$)					Total (\$)			%	
Rehabilitación, construcción y Modernización de las áreas de riego			41,757,100.00					1,390,000.00					43,147,100.00			78.5	
Asistencia técnica y Comercialización			1,097,450.00					120,000.00					1,217,450.00			2.2	
Organización y Desarrollo Local			1,171,700.00					120,000.00					1,291,700.00			2.4	
Gestión Ambiental			495,450.00					80,000.00					575,450.00			1.0	
Unidad Coordinadora del Programa			7,511,100.00					1,192,300.00					8,703,400.00			15.8	
TOTAL			52,032,800.00					2,902,300.00					54,935,100.00			100.0	
Objetivos del Proyecto																	
El Programa promoverá el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo, mejorará los niveles de producción incrementando la contribución del PIB agrícola, de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío.																	
Descripción del Proyecto																	
El PDABR se define como un Programa que tiene la responsabilidad primordial de incrementar el área irrigada en el país. La estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazán, Valle, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Barbará, Ocotepeque y Olancha																	
Beneficiarios																	
30,506 beneficiarios directos (Familias: 3,371)																	
Metas Globales																	
El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadio de 8,476 hectareas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa. • Construcción del Sistema de Riego San Sebastián																	
• Construcción del Sistema de Riego Sulaco																	
• Construcción del Sistema de Riego San sebastian																	
Construcción del Sistema de Riego Oloman																	
• Construcción del Sistema de Riego Selguapa																	
• Proyectos Pequeño Riego (PPR)																	

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)										ESTADO: En Ejecución
SIGADE											
BIP 001600011700											
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013				106,000,000.00		106,000,000.00	25,361,770.00		25,361,770.00	24	
Año 2014	150,000,000.00	8,400,000.00	158,400,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	13,700,000.00	-	5,768,390.00	5,768,390.00	42	
Año 2015	86,200,252.00	8,000,000.00	94,200,252.00	33,777,144.00	1,049,800.00	34,826,944.00	249,140.23	1,049,804.33	1,298,944.56	4	
Año 2016	88,454,760.00	8,845,480.00	97,300,240.00	17,921,400.00	8,845,480.00	26,766,880.00	15,420,560.00	1,064,870.00	16,485,430.00	62	
Año 2017	161,872,460.00	21,613,420.00	183,485,880.00	141,872,459.00	1,381,035.00	143,253,494.00	118,540,967.00	1,381,032.00	119,921,999.00	84	
Año 2018	102,419,180.00	11,504,803.00	113,923,983.00	125,411,672.00	11,504,803.00	136,916,475.00	43,628,365.00	614,605.00	44,242,970.00	32	
Año 2019	433,679,873.00	15,000,000.00	448,679,873.00	305,592,549.00	15,000,000.00	320,592,549.00	282,062,878.00	1,564,067.00	283,626,945.00	88	
Año 2020	399,129,059.00	37,542,285.00	436,671,344.00	203,330,610.00	32,947,960.00	236,278,570.00	113,743,270.00	1,643,190.00	115,386,460.00	49	
Año 2021	423,729,071.00	20,035,359.00	443,764,430.00	406,665,652.00	20,035,359.00	426,701,011.00	61,535,276.00	721,389.00	62,256,665.00	15	
total	1,845,484,655.00	130,941,347.00	1,976,426,002.00	1,346,371,486.00	98,664,437.00	1,445,035,923.00	660,542,226.23	13,807,347.33	674,349,573.56	47	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.	
Año 2013				5,146,955.28		5,146,955.28	1,231,470.72		1,231,470.72	24	
Año 2014	7,283,427.29	407,871.93	7,691,299.22	306,956.26	418,095.60	725,051.87		305,283.35	305,283.35	42	
Año 2015	4,562,042.65	423,352.10	4,985,394.75	1,787,613.93	55,559.38	1,842,695.45	13,185.44	55,554.61	68,740.05	4	
Año 2016	3,822,855.51	382,285.72	4,205,141.24	774,530.65	382,285.72	1,156,816.37	666,448.85	46,021.76	712,470.61	62	
Año 2017	6,704,931.18	895,251.07	7,600,182.25	5,876,509.65	57,203.95	5,933,713.61	4,910,094.19	57,203.83	4,967,298.02	84	
Año 2018	4,027,050.89	452,360.85	4,479,411.74	5,706,971.54	55,553.61	5,762,525.15	1,715,436.96	24,165.84	1,739,602.80	30	
Año 2019	17,051,990.85	603,391.06	17,609,100.20	12,292,787.43	589,789.56	12,882,576.99	11,090,516.11	61,498.03	11,152,014.13	87	
Año 2020	16,663,357.02	1,567,363.95	18,230,720.97	8,488,909.72	1,375,554.12	9,864,463.83	4,748,701.39	68,602.02	4,817,303.41	49	
Año 2021	17,690,390.19	836,462.12	18,526,852.31	16,978,004.47	836,462.12	17,814,466.59	2,569,054.42	30,117.48	2,599,171.90	15	
total	77,806,045.58	5,568,338.81	83,328,102.68	57,666,195.20	3,770,504.07	61,129,265.14	26,944,908.07	648,446.93	27,593,355.00	45	

BCIE 2101	PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	ESTADO: En Ejecución
SIGADE		
BIP 001600011700		

METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic 2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Capacitación sobre el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	3,000	2,000	67		500	500	1,000	2,000		-			-		
Capacitaciones a Productores	Capacitación	4,000	2,000	50										-		
Capacitaciones en diversificación agrícola	Capacitación	4,000	2,000	50							-			-		
Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	6	5	83		200		1			-			-		
Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	KM	150	105	70			20	25	45		-			-		
Contrato firmados con empresas constructoras (proyectos de pequeño riego).	informe	50				20	10	20	50		-			-		

Estado Actual		
• El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2014 con una ejecución acumulada financiera de 52% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido 8 años tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años que finaliza en diciembre 2021. el proyecto no presenta ejecución física al segundo trimestre 2021, debido a que los contratos de construcción se encuentran vencidos y estan en proceso de adenda para su reactivación.		
Acciones Propuestas	RESPONSABLE	FECHA
Agilizar la toma de decisiones de alto nivel, con los diferentes involucrados, para cumplir con la programación de las actividades en tiempo y forma.	UAP-SAG-SEFIN-BCIE	31/06/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora	Contactos Organismo Financiero	
German Rodriguez/Administrador	Licda. Margie Godoy	

Tipo de cambio	23.9525
----------------	---------

Fecha Actualización: 31/06/2021
 Elaborada por: Jacobo Flores

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA I-899-HN	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)													ESTADO: En Ejecución					
SIGADE: GE01154																			
BIP 001600012300																			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO		Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución						
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%			
	Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%		
Dólares		20,484,800.00	3,000,000.00		23,484,800.00	14,228,329.44		14,228,329.44	60.6	9,256,470.56		9,256,470.56	39.4	14,228,329.44		14,228,329.44	60.6		
Lempiras		490,662,172.00	71,857,500.00		562,519,672.00	340,804,060.91		340,804,060.91	60.6	221,715,611.09		221,715,611.09	39.4	343,341,075.00		343,341,075.00	61.0		
Monto desembolsado de Donación USD600,000.00																			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		26/02/13						29/11/2013		29/11/2013				23/09/2022					
Componentes 1/				Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)		%					
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales								3,672,431.00				3,672,431.00		21.2					
Desarrollo Productivo y de Negocios								4,047,169.00				3,000,000.00		7,047,169.00		40.7			
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de la Infraestructura Económica y Social								1,424,006.00						1,424,006.00		8.2			
Organización y Gestión								5,156,394.00						5,156,394.00		29.8			
TOTAL								14,300,000.00				3,000,000.00				17,300,000.00		100.0	
Objetivos del Proyecto																			
Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto contribuirá a la reducción de la pobreza extrema en zonas rurales, beneficiando a grupos agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Intibucá, La Paz, Lempira, Atlántida, Cortés y Santa Bárbara																			
Beneficiarios																			
11,826 familias directas y 22,000 familias indirectas																			
Metas Globales																			
Ejecutar 100 planes de negocios																			
100 Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión																			
100 Contratación de la Asistencia Técnica para apoyo a los grupos																			
150 km Implementación de convenios de caminos rurales																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.							
Año 2016	19,197,560.00		19,197,560.00	7,974,540.00		7,974,540.00		2,407,850.00		2,407,850.00		30.2							
Año 2017	153,095,950.00		153,095,950.00	65,043,764.00		65,043,764.00		20,812,751.00		20,812,751.00		32.0							
Año 2018	72,048,334.00		72,048,334.00	91,894,785.00		91,894,785.00		67,373,022.00		67,373,022.00		73.3							
Año 2019	115,767,850.00		115,767,850.00	115,767,850.00		115,767,850.00		86,990,500.00		86,990,500.00		75.1							
Año 2020	193,318,230.00		193,318,230.00	173,044,000.00		173,044,000.00		117,189,230.00		117,189,230.00		67.7							
Año 2021	245,028,443.00		245,028,443.00	235,729,463.00		235,729,463.00		48,567,722.00		48,567,722.00		20.6							
Total	798,456,367.00		798,456,367.00	689,454,402.00		689,454,402.00		343,341,075.00		343,341,075.00		49.8							

FIDA I-899-HN			PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL (PROLENCA)												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GE01154																
BIP 001600012300																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente Dolares			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
Año 2016	855,780.82		855,780.82	344,645.27		344,645.27	104,062.94		104,062.94		30.2					
Año 2017	6,533,404.03		6,533,404.03	2,694,182.58		2,694,182.58	862,086.50		862,086.50		32.0					
Año 2018	2,898,221.36		2,898,221.36	3,696,566.10		3,696,566.10	2,710,151.93		2,710,151.93		73.3					
Año 2019	4,773,046.24		4,773,046.24	4,773,046.24		4,833,226.18	3,631,792.09		3,631,792.09		75.1					
Año 2020	8,070,899.91		8,070,899.91	7,224,465.09		7,224,465.09	4,892,567.79		4,892,567.79		67.7					
Año 2021	10,229,764.87		10,229,764.87	9,841,539.00		9,841,539.00	2,027,668.18		2,027,668.18		20.6					
Total	33,361,117.23		33,361,117.23	28,574,444.27		28,634,624.21	14,228,329.44		14,228,329.44		49.7					
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	Plan de Inversión	180						90	90		20	45		65	36%	
Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	Plan	180						90	90		20	50		70	39%	
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	115					20	25	45							
Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	59														
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	80					30	20	50							
Convenio suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	80					10	20	30							
Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	130				8	15	10	15	48	4			4	3%	
10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	Hectárea	50														
Estado Actual																
el proyecto presenta baja ejecución debido a la pandemia del covid 19, lo que ha dificultado la movilización del personal																
Acción								RESPONSABLE							FECHA	
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecucion del proyecto.								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							31/106/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Carlos Mejía Coordinador del Proyecto crmejiahn@yahoo.com								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								
Tipo de cambio: 23.9525																

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FIDA 2000001838	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)														ESTADO: En Ejecución					
SIGADE:																				
BIP 23325																				
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA								Swap		AGROFORESTAL Y TURISMO		Clúster		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERÍA					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución							
Tipo de Fondos:	Fondos Externos		Nacional ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda	Préstamo (X)	Donación ()	Contraparte/ Presupuesto Nacional	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%								
Dólares	250,000.00			250,000.00	250,000.00		250,000.00	100.0						65,835.88		65,835.88	26.3			
Lempiras	5,988,125.00			5,988,125.00	5,988,125.00		5,988,125.00	100.0						1,636,647.09		1,636,647.09	27.3			
Nota: la Contrapartida Nacional por el Monto US\$90,000 que especifica el Convenio, es en especie por la parte de la Institucion Ejecutora																				
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
	30/01/2018						30/01/2018		30/01/2018				31/03/2020		31/12/2021					
Componentes 1/			Financiamiento Fondo Externo (\$)				Contraparte (\$)				Total (\$)			%						
Evaluación de Capacidades			40,000.00								40,000.00			11.8						
Implementación de un Plan de Desarrollo Institucional			210,000.00				90,000.00				300,000.00			88.2						
TOTAL			250,000.00				90,000.00				340,000.00			100.0						
Objetivos del Proyecto																				
Contribuir a mejorar la gestion de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural qie administrados desde esa Unidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería																				
Descripción del Proyecto																				
Mejorar la gestion de las actividades relacionadas con la administracion de los proyectos administrados por la UAP-SAG																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Honduras																				
Beneficiarios																				
Grupo compuesto por 20 hombres y mujeres que forman parte de la UAP																				
Metas Globales																				
Mejora la Gestión de la UAP en apoyo a los proyectos de desarrollo rural administrados por esa unidad																				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2018				2,585,388.00		2,585,388.00			-											
Año 2019	3,051,939.00		3,051,939.00	3,051,939.00		3,051,939.00	1,674,390.80		1,674,390.80	54.86										
Año 2020						-			-											
Año 2021				4,450,000.00		4,450,000.00														
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)													
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2018				104,000.00		104,000.00			-											
Año 2019	119,999.98		119,999.98	119,999.98		119,999.98	65,835.88		65,835.88	54.86										
Año 2020									-											
Año 2021				185,784.36		185,784.36														

FIDA 2000001838			PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG)												ESTADO: En Ejecución	
SIGADE:																
BIP 23325																
METAS																
GLOBAL			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Prog. 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de la UAP/SAG elaborado con las calificaciones del personal evaluado	Diagnóstico	1						1	1				1	1	100%	
Sistema automatizado de información gerencial desarrollado.	Sistema de Información	1						1	1				1	1	100%	
Problemática																
no presenta ejecucion fisica, dado que se reprogramaron las actividades debido a la pandemia Covid-19.																
Acciones Propuestas								RESPONSABLE							FECHA	
Dar el seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades								UAP-SAG-SEFIN-FIDA							30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Karla Caceres Johnson /Especialista de Monitoreo karica40@yahoo.es								Sr. Andrea Marchetty Sra. Erayda Briceño								

Fecha Última Actualización: Información actualizada al 30/06/2021
Tipo de Cambio L.23.9525
Elaborada. Jacobo Flores